АКТ

приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2014 года с. Бериктас

Приемочная комиссия, назначенная решением за №_____ от «___» _____ 2014 года Акима Жамбылского района Алматинской области в составе:

Председатель комиссии:
Отыншиев К. – Заместитель акима Жамбылского района

Члены комиссии:
Джуртшиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Бакирова Л. – Руководитель отдела образования Жамбылского района
Куштекова З. – Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района
Чажабаев М. – Аким Бериктасского сельского округа
Нукушев М. – Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» *(подрядчик)*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Аппарат Акима Бериктасского сельского округа» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство спортивных площадок Бериктас ской средней школы с дошкольным мини центром в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области».**

2. по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Бериктас.

3. Строительство осуществлено на основании (решения) договора №11 от 11 июня 2014 года с ГУ «Аппарат Акима Бериктасского сельского округа».

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы».
   Выполневшим **«Обустройство спортивных площадок Бериктасской средней школы с дошкольным мини центром в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области»** и субподрядными организациями нет.

5. Сметная документация на строительные работы утверждена ГУ «Отдел образования Жамбылского района».

6. Строительные работы осуществлены в срок: Начало работ: « » 2014 года.
   Окончание работ: « » 2014 года.

7. Приемочной комиссией представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненых работ (Ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, акт приемочной комиссии.

8. Стоимость выполненых работ 7 177,0 тысяч тенге.

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполнены в соответствии со сметной документацией и в установленные сроки.
   Выявлены недоделки и дефекты _____нет_____

Решением приемочной комиссии:

Предъявленый к приемке объекта: **«Обустройство спортивных площадок Бериктас ской средней школы с дошкольным мини центром в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области»**

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:
Заместитель акима Жамбылского района К. Отыншиев

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Жамбылского района Е. Джуртшиев

Руководитель отдела образования
Жамбылского района Л. Бакирова

Руководитель управления защиты
прав потребителей Жамбылского района З. Куштекова

Аким Бериктасского сельского округа М. Чажабаев

Директор ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы» М. Нукушев

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Бериктаского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	11.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	6 818 000		6 087 500						730 500	6 818 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			6 087 500	6 087 500					730 500	6 818 000
Итого к оплате:									730 500	6 818 000

Шесть миллиона восемьсот восемнадцать тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Бериктаского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района**

Договор подряда номер **12**
дата **11.06.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	1	Е0127-18-3	**Разборка покрытий и оснований**	3,7	96,07	73,68	355	273	183	0,16	1
				м3	22,39	14,8	83	55	133	0,06	0
2	2	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	19,25	33,43	29,06	644	559	289	0,01	0
				м2	1,03	10,26	20	198	133	0,05	1
3	3	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих слоев оснований из песка**	9,625	1596,76	68,13	15369	656	437	0,14	1
				м3	21,38	12,76	206	123	133	0,04	0
4	4	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	7,5	1803,48	73,75	13526	553	330	0,14	1
				м3	21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
5	5	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	7,62	470,95	15,35	3589	117	111	0,03	0
				м2	5,94	5,06	45	39	133	0,02	0
6	6	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий**	82,5	592,92	6,63	48916	547	12118	0,7	58
				м	108,68	1,76	8966	145	133	0,01	1
7	7	30-3-9	**Камни бетонные бортовые М-300**	1,815	25300		45920				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				128318				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
8	8	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				м2	1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
9	9	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	40	25,61	25,61	1024	1024	345	0	0
				м3	0	8,9	0	356	97	0,03	1
10	10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64	1596,76	68,13	102193	4360	2906	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1368	817	133	0,04	3
11	11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм	136	3166,28	248,35	430614	33775	20035	0,22	29
				м3	32,18	78,59	4376	10688	133	0,27	37
12	12	Е0147-3-3	Подготовка участка, разбивка участка	800	12,15	0	9720	0	12539	0,07	59
				м2	12,15	0	9720	0	129	0	0
13	13	СПрайс-лист	Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна	800	1231,82		985452				
				м2							
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				1544963				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
14	16	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 6,0 м	120	624,67	243,27	74960	29192	55025	1,49	179
				м	261	66,53	31320	7984	140	0,24	29
15	17	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,76	7520		13235				
				м3							
16	18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,7734	154400		119413				
				т							
17	19	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,9661	162700		157184				
				т							
18	20	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	712	187		133144				
				м2							
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				497937				
			ИТОГО:				2171218	83525			345
							57088	24893			94
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				**111266**				
			Всего накладных расходов:				**111266**				
			Итого с накладными				**2282484**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**136949**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2419433**				
			Итого с временными, 1,8 %				**2462983**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2472835**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				**2497465**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**5968137**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				**119363**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6087500**				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				**730500**				
			Итого с НДС				**6 818 000**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Бериктаского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	11.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	7 177 000		6 408 036						768 964	7 177 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			320 536	320 536					38 464	359 000
Итого к оплате:									38 464	359 000

Триста пятьдесят девять тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Бериктаского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Бериктасской средней школы в с. Бериктас Жамбылского района**

Договор подряда номер **12**
дата **11.06.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	5	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	42,38	470,95	15,35	19959	651	620	0,03	1
				м2	5,94	5,06	252	214	133	0,02	1
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				19959				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
2	14	У1-10-3	**Ворота футбольные, строительные работы**	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
3	15	У1-10-4	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций**	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				68425				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
4	21	1-1-821	**Ручка**	1	308		308				
				шт							
5	22	1-1-813	**Петля**	2	142		284				
				шт							
6	23	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	77,5	148,4	0,07	11501	5	8790	0,65	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	108	0,02	8370	2	105	0	0
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				12093				
			ИТОГО:				100477	1439			111
							18655	468			2
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				16693				
			На металломонтажные работы				3014				
			Всего накладных расходов:				19707				
			Итого с накладными				120184				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				127395				
			Итого с временными, 1,8 %				129688				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				130207				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				131504				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				314251				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				6285				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				320536				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				38464				
			Итого с НДС				359 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)