Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжение микрорайона "Наурыз" с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	27.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	18 037 000		16 104 464						1 932 536	18 037 000
в т.ч										
Текущий ремонт системы водоснабжение микрорайона "Наурыз" с.Каргалы			6 441 071	6 441 071					772 929	7 214 000
Итого к оплате:									772 929	7 214 000

Семь миллиона двести четырнадцать тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ Е. Алексеев

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения МКР Наурыз в с.Каргалы Жамбылского района
наименование, адрес

Объект: Наружные сети водопровода

Договор подряда: номер 23; дата 27.05.2015 г.

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			Раздел: #Земляные работы#									
1	3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1286	3,82	3,82	4911	4911	1653	0	0	0
				м3	0	1,32	0	1704	97	0	6	
2	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1286	21,55	4,52	27708	5808	21244	0,11	139	
				м3	17,03	0	21901	0	97	0	0	
			Итого по разделу: #Земляные работы#				32620					
			Раздел: #Железобетонные конструкций колодцев#									
3	11	С12021-237	Стремянка	0,273	154400		42151					
				т								
4	12	С Прайс А-Алем	Люк полимерно-песчаный	15	4185,27		62779					
				к-т								
5	13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15	0,22	16600		3652					
				м3								
6	14	Е0106-11-7	Установка гильз металлических	0,1	93997,62	304,24	9400	30	3485	198	20	
				1т	33075	114,75	3308	11	105	0,56	0	

7	15	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы (гильзы) диам. 150 мм	0,0562 км	339083,7 32175	48453,95 18303,75	19057 1808	2723 1029	3688 130	185 89,4	10 5
8	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев	156,8 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	38485 5856	599 226	7177 118	0,21 0,01	33 1
			Итого по разделу: #Железобетонные конструкций колодцев#				175523				
			Раздел: #Мокрый колодец 1 шт#								
9	29	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,006 км	70153,47 48825	10674,97 4032	421 293	64 24	412 130	270 19,69	2 0
10	30	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-90 общего назначения црямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	6 м	474		2844				
			Итого по разделу: #Мокрый колодец 1 шт#				3265				
			Раздел: #Прокладка труб#								
11	46	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам.15 мм	52 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	24620 13221	2040 819	17971 128	1,47 0,07	76 4
12	47	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	52 шт	284		14768				
13	48	С130810-50	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	52 шт	84		4368				
14	49	Е0122-34-1	Установка пластмассовых адаптеров Ф100	30 шт	300,57 69,53	225,64 58,98	9017 2086	6769 1769	5012 130	0,41 0,23	12 7
15	50	С Прайс Нл.Нив	Втулка Ф110 (адаптер) 10атм под фланец	30 шт	819,61		24588				
16	51	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские накладные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс:/см2/, Dy 100 мм	30 шт	384		11520				
17	52	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,687 км	58881,69 33075	25695,31 6813,45	99333 55798	43348 11494	87479 130	194 26,38	327 45
18	53	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110Х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1687 м	468		789516				
			Итого по разделу: #Прокладка труб#				977731				
			ИТОГО:				1189138	66292			620
			Накладные расходы :				104271	17076			67
			На общестроительные работы				130150				
			На сантехнические работы				17971				

		Всего накладных расходов:				148121				
		Итого с накладными				1337259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				80236				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1417495				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1423165				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1437340				
		Итого в текущих ценах, к = 2,56				3679590				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				73592				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3753182				
		Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				450382				
		Итого с НДС				4 203 564				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения МКР Наурыз в с.Каргалы Жамбылского района
наименование, адрес

Объект: Наружные сети водопровода (дополнительная)

Договор подряда — номер: 23; дата: 27.05.2015 г.

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за июль 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы								
1	5	С143008-111	Глина	5,46 м3	628		3429				
			Итого по разделу: #Земляные работы				3429				
			Раздел: #Железобетонные конструкций колодцев								
2	15	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы (гильзы) диам. 150 мм	0,0397 км	339083,7 32175	48453,95 18303,75	13462 1277	1924 727	2605 130	185 89,4	7 4
			Итого по разделу: #Железобетонные конструкций колодцев				13462				
			Раздел: #Мокрый колодец 1 шт#								
3	30	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	6 м	474		2844				
			Итого по разделу: #Мокрый колодец 1 шт#				2844				
			Раздел: #Прокладка труб#								

4	41	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1 0 кгс/см2/, DУ 100 мм	30 шт	6480		194400					
5	43	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвиж-ным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, DУ 50 мм	21 шт	3590		75390					
6	52	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,15 км	58881,69	25695,31	67714	29550	59633	194	223
7	53	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110Х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		33075	6813,45	38036	7835	130	26,38	30
				1150 м	468		538200				
			Итого по разделу: #Прокладка труб#				875704				
			ИТОГО:				895439	31473			230
			Накладные расходы :				39313	8562			34
			На общестроительные работы				62238				
			Всего накладных расходов:				62238				
			Итого с накладными				957677				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				57461				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				1015138				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1019199				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1029350				
			Итого в текущих ценах, к = 2,56				2635185				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				52704				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2687889				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				322547				
			Итого с НДС				3 010 436				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)