Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжение микрорайона "Наурыз" с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	27.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1					Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
С начала строительства по отчетный месяц включительно	10 823 000		9 663 393					1 159 607	10 823 000
в т.ч									
Текущий ремонт системы водоснабжение микрорайона "Наурыз" с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области			3 973 214	3 973 214				476 786	4 450 000
Итого к оплате:								476 786	4 450 000

Четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: Кодашов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения МКР Наурыз в с.Каргалы Жамбылского района**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода (дополнительная)**

Договор подряда номер **23**
дата **27.05.2015 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за июнь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы								
1	1	E0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3795	38,59	36,49	146463	138493	41550	0,01	55
				м3	2,1	9,19	7970	34865	97	0,03	121
2	2	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	114	791,1	0	90185	0	101910	4,27	487
				м3	791,1	0	90185	0	113	0	0
3	3	E0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	3357	3,82	3,82	12821	12821	4315	0	0
				м3	0	1,32	0	4448	97	0	15
4	4	E0101-166-1	**Засыпка и подсыпка труб мягким грунтом**	276	122,18	0	33722	0	38105	0,89	244
				м3	122,18	0	33722	0	113	0	0
5	5	C143008-111	**Глина**	270,54	628		169899				
				м3							
6	6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3357	21,55	4,52	72330	15160	55455	0,11	363
				м3	17,03	0	57170	0	97	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы				525420				

			Раздел: #Железобетонные конструкций колодцев									
7	7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из с борного железобетона в сухих грунтах	15,51 м3	3867,88 1435,5	1879,87 538,43	59991 22265	29157 8351	39800 130	8,86 2,06	137 32
8	8	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	19,8 м	6854		135709				
9	9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,17 м3	22100		246857				
10	10	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	11 шт	746		8206				
11	11	С12021-237	Стремянка	0,2145 т	154400		33119				
12	12	СПРАЙС А-Алем	Люк полимерно-песчанный	11 к-т	4185,27		46038				
13	13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Блоки опорные из тяжелого бетона класса В15	0,17 м3	16600		2822				
14	14	Е0106-11-7	Установка гильз металлических	0,078	93997,62	304,24	7332	24	2718	198	15
				1т	33075	114,75	2580	9	105	0,56	0
15	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев	123,2 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	30238 4602	471 177	5639 118	0,21 0,01	26 1
			Итого по разделу: #Железобетонные конструкций колодцев				570312				
			Раздел: #Мокрый колодец 1 шт#								
16	21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1 м3	3867,88 1435,5	1879,87 538,43	3868 1436	1880 538	2566 130	8,86 2,06	9 2
17	22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,21 м3	22100		4641				
18	23	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 10 мм ГОСТ 8020-90	2,7 м	4490		12123				

19	24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1 шт	746		746					
20	25	СПРАЙС А-Алем	Люк полимерно-песчанный	1 к-т	4185,27		4185					
21	26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев	7,91 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	1941 295	30 11	362 118	0,21 0,01	2 0
			Итого по разделу: #Мокрый колодец 1 шт#				27505				
			ИТОГО:				1123236	198034			1339
							220225	48399			171
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				292420				
			Всего накладных расходов:				292420				
			Итого с накладными				1415656				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				84939				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1500595				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1506597				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1521603				
			Итого в текущих ценах, к = 2,56				3895308				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				77906				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3973214				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				476786				
			Итого с НДС				4 450 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)