Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы водоснабжение микрорайона "Наурыз" с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	27.05.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	6 373 000		5 690 179						682 821	6 373 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			5 690 179	5 690 179					682 821	6 373 000
Итого к оплате:									682 821	6 373 000

Шесть миллионов триста семьдесят три тысяча тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: Касымов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Каргалинского сельского округа Жамбылского района"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения МКР Наурыз в с.Каргалы Жамбылского района

наименование, адрес

Объект Наружные сети водопровода

Договор подряда номер 23

дата 27.05.2015 г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за май 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы#								
1	1	E0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5216	38,59	36,49	201304	190351	57108	0,01	76
				м3	2,1	9,19	10954	47920	97	0,03	166
2	2	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	170	791,1	0	134487	0	151970	4,27	726
				м3	791,1	0	134487	0	113	0	0
3	3	E0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	3930	3,82	3,82	15009	15009	5051	0	0
				м3	0	1,32	0	5207	97	0	17
4	4	E0101-166-1	**Засыпка и подсыпка труб мягким грунтом**	404,88	122,18	0	49468	0	55899	0,89	358
				м3	122,18	0	49468	0	113	0	0
5	5	C143008-111	**Глина**	427,344	628		268372				
				м3							
6	6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3930	21,55	4,52	84676	17748	64920	0,11	424
				м3	17,03	0	66928	0	97	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы#				753316				

			Раздел: #Железобетонные конструкций колодцев#									
7	7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,74	3867,88	1879,87	76352	37109	50655	8,86	175
				м3	1435,5	538,43	28337	10629	130	2,06	41
8	8	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 802С)-90/	25,2	6854		172721				
				м							
9	9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	9,38	22100		207298				
				м3							
10	10	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	14	746		10444				
				шт							
			Итого по разделу: #Железобетонные конструкций колодцев#				466815				
			Раздел: #Мокрый колодец 1 шт#								
11	21	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1	3867,88	1879,87	3868	1880	2566	8,86	9
				м3	1435,5	538,43	1436	538	130	2,06	2
12	22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,21	22100		4641				
				м3							
13	23	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 100 мм ГОСТ 8020-90	2,7	4490		12123				
				м							
14	24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловик смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	746		746				
				шт							
15	25	С Прайс А-Алем	Люк полимерно-песчанный	1	4185,27		4185				
				к-т							
16	26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев	7,91	245,44	3,82	1941	30	362	0,21	2
				м2	37,35	1,44	295	11	118	0,01	0
			Итого по разделу: #Мокрый колодец 1 шт#				27505				
			Раздел: #Прокладка труб#								
17	31	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0

18	32	С Прайса.А-Алем	Подставка под гидрант ППДФ Д-100	1	13602,12		13602					
				шт								
19	33	С Прайса.А-Алем	Подставка под гидрант ППТФ Д-100/1С0	1	14474,05		14474					
				шт								
20	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных тройников и патрубков диам.50-100 мм	0,162	247994,13	49389,75	40175	8001	17150	312,7	51	
				т	62775	18657	10170	3022	130	91,12	15	
21	35	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	50	156,43	21,43	7822	1072	8190	0,6	30	
				фланец	126	0	6300	0	130	0	0	
22	36	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4	
				фланец	63	0	882	0	130	0	0	
23	37	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	50	384		19200					
				шт								
24	38	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистый и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202		2828					
				шт								
25	39	С Прайс Инжиниринг	Отвод SDR 11 Ф100мм	4	812,64		3251					
				шт								
26	40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	411,46	17,71	5760	248	4341	1,4	20	
				шт	231,75	6,75	3245	95	130	0,03	0	
27	41	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 100 мм	14	6480		90720					
				шт								
28	42	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12	
				шт	144	2,25	2016	32	130	0,01	0	
29	43	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, DУ 50 мм	14	3590		50260					
				шт								
30	44	Е0118-15-1	Установка коллекторов водораспределительных	14	1364,79	70,66	19107	989	22841	7,07	99	
				1шт	1249,13	25,49	17488	357	128	0,13	2	
31	45	С Прайс ЭНКО	Коллектор на 4 подсоединения	14	1882,32		26353					
				шт								
			Итого по разделу: #Прокладка труб#				334129					
			ИТОГО:				1581765	272746			1990	
							332581	67838			244	
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				422804					
			На сантехнические работы				22841					
			Всего накладных расходов:				445645					
			Итого с накладными				2027410					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				121645				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2149055				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2157651				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2179142				
			Итого в текущих ценах, к = 2,56				5578606				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				111572				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5690178				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				682821				
			Итого с НДС				6 373 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)