Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водозаборного узла УМС в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	02.10.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	11 448 592		10 221 957						1 226 635	11 448 592
в т.ч										
строительно-монтажные работы			5 436 243	5 436 243					652 349	6 088 592
Итого к оплате:									652 349	6 088 592

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт водозаборного узла УМС в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Водозаборный узел УМС**

Договор подряда номер **55**
дата **02.10.2015 г.**

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за ноябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ремонт кровли#								
1	10	Е0115-164-1	**Простая окраска белилами деревянных фронтонов**	6	106,81	1,19	641	7	393	0,26	2
				м2	41,18	0,45	247	3	236,25	0	0
2	11	Е0115-164-2	**Простая окраска белилами деревянных карнизов**	22,4	122,95	1,88	2754	42	1724	0,3	7
				м2	48,15	0,72	1079	16	236,25	0	0
			Итого по разделу: #Ремонт кровли#				3395				
			Раздел: #Проемы#								
3	14	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	3,87	498,09	19,17	1928	74	1652	1,38	5
				м2	230,97	6,18	894	24	270	0,03	0
4	17	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	2,1	59,88	6,55	126	14	185	0,36	1
				м2	53,33	1,04	112	2	243	0,01	0
5	18	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,1	14806,01	1133,15	1481	113	1794	82,1	8
				т	12892,5	398,25	1289	40	202,5	1,95	0
			Итого по разделу: #Проемы#				3534				
			Раздел: #Ремонт кирпичных стен#								
6	27	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	6,4	8062,57	66,01	51600	422	2224	1,35	9
				м3	195,75	24,93	1253	160	236,25	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	29	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	64	355,87	14,76	22776	945	6845	0,36	23
				м2	52,43	5,54	3356	355	276,75	0,03	2
8	30	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	256	43,31	0,67	11088	172	916	0,01	3
				м2	1,69	0,25	433	64	276,75	0	0
			Итого по разделу: #Ремонт кирпичных стен#				85464				
			Раздел: #Отделочные работы наружные#								
9	32	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	140,45	314,33	2,03	44147	285	5198	0,13	18
				м2	22,73	0,77	3192	108	236,25	0	1
			Итого по разделу: #Отделочные работы наружные#				44147				
			Раздел: #Отделочные работы внутренние#								
10	39	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений стен и потолков известковая по штукатурке	132,9	37,78	0,12	5021	16	2884	0,09	12
				м2	13,73	0,05	1825	7	236,25	0	0
			Итого по разделу: #Отделочные работы внутренние#				5021				
			Раздел: #Отмостка зданий#								
11	42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	3,6	2530,27	100,89	9109	363	1032	0,85	3
				м3	123,75	38,25	446	138	265,5	0,18	1
12	43	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,6	8062,57	66,01	29025	238	1251	1,35	5
				м3	195,75	24,93	705	90	236,25	0,12	0
			Итого по разделу: #Отмостка зданий#				38134				
			Раздел: #Электромонтажные работы#								
13	47	Ц0108-572-7	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700Х1100 мм	1	3458	241	3458	241	978	4	4
				шт	630	56,3	630	56	213,75	0,33	0
14	48	75-6-196	Шкаф управления с плавным пуском, модель ШУ 105/380-ПП, для погружного скважинного насоса, номинальный ток 105 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	184380		184380				
				шт							
15	49	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником устанавливаемый на конструкции	1	1627,7	49,7	1628	50	667	3	3
				шт	459	9	459	9	213,75	0,05	0
16	50	С Прайс ЭПСкз	Рубильник РПС-2 (п/л) 250А	1	5231,58		5232				
				шт							
17	51	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т	1	2489,41	842,69	2489	843	2351	9	9
				шт	1534,5	207	1535	207	202,5	1,2	1
18	52	СПРАЙСКЕЛЕТ	Станция управления скважинным насосом СУЗ 100	1	49093,19		49093				
				шт							
19	53	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2	325,07	92,47	650	185	828	1,26	3
				шт	203,18	52,49	406	105	243	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	54	С151702-11	Светильники LZ-236 (тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4)	2 шт	4770		9540				
21	55	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74Л/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	2 шт	131		262				
22	56	Е0121-22-8	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2 шт	34,7 29,48	0 0	69 59	0 0	96 243	0,19 0	0 0
23	57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2 шт	156		312				
24	58	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2 шт	34,7 29,48	0 0	69 59	0 0	96 243	0,19 0	0 0
25	59	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	2 шт	66		132				
26	60	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004 1000шт	16300		65				
27	61	С151802-21	Коробка (ответвительная) универсальная УК-П	2 шт	59		118				
			Итого по разделу: #Электромонтажные работы#				257498				
			Раздел: #Кабели и провода#								
28	62	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	40 м	272,29 44,55	6,92 4,33	10892 1782	277 173	3167 243	0,28 0,02	11 1
29	63	СПРАЙС ЭПС кз	Трубы гофрированные диам. 20 мм с протяжкой	1500 м	12,21		18311				
30	64	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	40 м	11,04 9,23	1,09 0,66	442 369	44 26	641 243	0,06 0	2 0
31	65	С151601-987 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В) -LS 3Х2,5;3Х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04 км	20916		837				
32	66	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10 м	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	343 213,75	0,13 0,01	1 0
33	67	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3 шт	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 7	507 213,75	0,7 0,01	2 0
34	68	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	2 м	208,6 61	18,6 4	417 122	37 8	185 213,75	0,29 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	69	С151609-5	Шины алюминиевые АДО прессованные, площадь сечения 180; 200; 215; 258 см2 /мерной длины до 9 м/	0,002 т	341500		683				
36	70	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	1 шт	643,92 330,75	3,06 1,15	644 331	3 1	538 243	1,93 0,01	2 0
37	71	СПРАЙС ЭПС кз	Пусковой выключатель безопасности "ПУСК-СТОП"	1 шт	2092,63		2093				
38	72	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	295 213,75	1 0,01	1 0
39	73	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1 шт	4720		4720				
			Итого по разделу: #Кабели и провода#				40806				
			Раздел: #Ремонт скважины#								
40	77	Ц0112-2-8	Монтаж водоподъемного трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,8052 т	45827 42080	2448 248,01	36900 33883	1971 200	46011 202,5	242 1,44	195 1
41	79	Ц0112-753-5	Протравка и промывка труб различными реактивами диаметр наружный 69 мм	60 м	350,2 63	286 69,8	21012 3780	17160 4188	10757 202,5	0,4 0,4	24 24
42	80	Ц0107-247-13	Насос артезианский с погружным электродвигателем	1 шт	29180 9270	12740 2835,03	29180 9270	12740 2835	16342 202,5	52 16,44	52 16
43	81	С Прайс Келет	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки KHDB-40-16 O-NC/B	1 шт	68001,19		68001				
44	82	С143101-6 ЦРМ7 прил.2	Электроэнергия для испытания насоса	730 квт/ч	4,7		3431				
45	83	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	3396 213,75	13 0,64	13 1
46	84	С Прайс Келет	Шкаф упраления насосом СУЗ 100	1 шт	45025,78		45026				
47	85	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	300 м	66,8 20,3	18,1 3,8	20040 6090	5430 1140	10303 213,75	0,12 0,02	36 7
48	86	С Прайс Келет	Провод для скважинных насосов ВПВ 16	300 м	238,91		71673				
			Итого по разделу: #Ремонт скважины#				298352				
			Раздел: #Благоустройство								
49	97	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	128,8 м	631,4 186,75	376,53 105,95	81324 24053	48497 13646	79170 315	1,15 0,4	148 51
50	100	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1 шт	13768,67 3217,5	1172,83 334,76	13769 3218	1173 335	7460 315	17,8 1,28	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	101	С12022-4ПРИМ.	Ворота распашные 4х2	1	131400		131400				
				шт							
52	104	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм /10 см/ с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	344	19,95	15,58	6863	5360	4481	0,01	3
				м2	1,03	5,5	354	1892	299,25	0,03	9
53	105	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	344	232,89	17,83	80113	6132	7877	0,04	14
				м2	6,41	5,07	2205	1743	299,25	0,02	6
54	106	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /12+4=16см/	344	69,55	0	23926	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
55	107	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов под нижний слой покрытия 0,7 кг/м2	2,408	40097,59	339,59	96555	818	677	0,58	1
				т	0	140,94	0	339	299,25	0,58	1
56	108	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5 -2,9 т/м3 типа АЕ	344	24,52	15,35	8435	5281	7549	0,03	12
				м2	5,94	5,06	2043	1741	299,25	0,02	6
57	109	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	33,024	4510		148938				
				т							
58	110	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 с м, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1376	0,02	0	28	0	27	0	0
				м2	0,01	0	14	0	299,25	0	0
59	111	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	16,512	4510		74469				
				т							
60	112	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных матери, лов 2 ,5-2,9 т/м3 типа АБВ	344	24,52	15,35	8435	5281	7549	0,03	12
				м2	5,94	5,06	2043	1741	299,25	0,02	6
61	113	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	33,368	5550		185192				
				т							
62	114	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 %, толщиной 12 см	151,36	198,13	14,52	29989	2198	615	0	0
				м2	0	2,04	0	308	299,25	0,01	1
			Итого по разделу: #Благоустройство				889438				
			ИТОГО:				1665789	117070			663
			- оборудования				110593	31828			140
			Накладные расходы :				297407				
			На монтажные работы				97500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				139711				
			На металломонтажные работы				1794				
			Всего накладных расходов:				239006				
			Итого с накладными				1904794				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96443				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2001237				
			Итого с временными, 1,2 %				2021683				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2057376				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2064273				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2081516				
			Итого в текущих ценах, к = 2,56				5329650				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				106593				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5436243				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				652349				
			Итого с НДС				6 088 592				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)