Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водозаборного узла УМС в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	02.10.2015 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	5 360 000		4 785 714						574 286	5 360 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			4 785 714	4 785 714					574 286	5 360 000
Итого к оплате:									574 286	5 360 000

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Текущий ремонт водозаборного узла УМС в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Водозаборный узел УМС**

Договор подряда номер **55**
дата **02.10.2015 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Ремонт кровли#								
1	1	Е0158-4-1	**Разборка покрытия парапетов из листовой стали**	8 м	14,39 13,1	1,29 0,23	115 105	10 2	171 240,98	0,09 0	1 0
2	2	Е0108-6-1	**Кладка парапета**	1,8 м3	7494,24 699,75	335,84 126	13490 1260	605 227	2631 265,5	4,54 0,61	8 1
3	3	Е0110-14-1	**Установка деревянных конструкций(мауэрлаты, лежни, прогоны,стойки,элементы жесткости,стропила)**	2,5 м3	23741,72 3397,5	334,28 126	59354 8494	836 315	15856 270	22,1 0,62	55 2
4	4	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	90 м2	121,68 94,18	8,3 1,17	10951 8476	747 105	15318 267,75	0,57 0	51 0
5	5	С11011-3756 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010**	103,5 м2	334		34569				
6	6	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/шлаком**	16 м3	628,22 382,5	245,72 92,25	10052 6120	3932 1476	13559 267,75	2,71 0,45	43 7
7	7	С143008-11ПРИМ.	**Шлак**	16 м3	1310		20960				
8	8	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	22,4 м2	799,25 214,65	7,54 2,86	17903 4808	169 64	5262 97,2	1,43 0,01	32 0
9	9	Е0110-3-4	**Дополнительные работы по стенам,устройство фронтонов из сайдинга**	6	849,58	8,67	5097	52	699	0,68	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	104,63	3,26	628	20	97,2	0,02	0
			Итого по разделу: #Ремонт кровли#				172491				
			Раздел: #Проемы#								
10	12	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	320	1,29	1
				шт	194,33	3,31	194	3	243	0,03	0
11	13	Е0156-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	1,44	53,82	5,02	78	7	116	0,33	0
				м2	48,8	0,79	70	1	243	0	0
12	15	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	3,87	6837		26459				
				м2							
13	16	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	476	1,96	2
				шт	290,7	2,9	291	3	243	0,19	0
14	19	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
				шт							
			Итого по разделу: #Проемы#				52173				
			Раздел: #Ремонт кирпичных стен#								
15	20	Е0153-17-1	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	34,7	2038,62	137,49	70740	4771	54750	6,15	214
				м2	967,28	23,18	33565	804	238,95	0,14	5
16	21	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	8,65	12746,56	474,95	110258	4108	73541	35,39	306
				м3	5258,25	78,75	45484	681	238,95	0,43	4
17	22	Е0153-2-1	Разборка заделки оконных проемов из кирпича	0,65	4899,14	1880,99	3184	1223	3682	21,24	14
				м3	3018,15	538,09	1962	350	238,95	2,91	2
18	23	Е0153-18-1	Заделка дверного проема кирпичем	0,25	12746,56	474,95	3187	119	2125	35,39	9
				м3	5258,25	78,75	1315	20	238,95	0,43	0
19	24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	19,63	1127,51	34,73	22133	682	8270	1,43	28
				м2	225	13,01	4417	255	265,5	0,06	1
20	25	Е0151-3-1	Выравнивание уровня пола в здании подсыпкой грунта	11,98	714,97	0,02	8565	0	12459	4,74	57
				м3	681,75	0	8167	0	228,83	0	0
21	26	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	11,98	1400		16772				
				м3							
22	28	Е0146-43-12	Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм	64	67,25	28,1	4304	1798	4778	0,25	16
				м2	39,15	10,62	2506	680	225	0,05	3
			Итого по разделу: #Ремонт кирпичных стен#				239143				
			Раздел: #Отделочные работы наружные#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	31	E0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	140,45 м2	460,39 302,6	15,7 2,43	64662 42500	2205 341	60728 212,63	1,74 0,01	244 2
			Итого по разделу: #Отделочные работы наружные#				64662				
			Раздел: #Отделочные работы внутренние#								
24	33	E0161-10-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	88 м2	460,39 302,6	15,7 2,43	40514 26629	1382 214	38049 212,63	1,74 0,01	153 1
25	34	E0115-61-3	Оштукатуривание цементным раствором кирпичной перегородки	39,26 м2	168,08 135,68	4,07 0,97	6599 5327	160 38	8450 236,25	0,74 0,05	29 2
26	35	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,734 м3	6300		4624				
27	36	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,08 м2	325,33 312,75	6,33 2,39	1978 1902	38 15	3018 236,25	1,79 0,01	11 0
28	37	С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,262 м3	6300		1651				
29	38	E0113-44-7	Очистка щетками старого набела потолков	44,5 м2	60,75 60,75	0 0	2703 2703	0 0	3650 202,5	0,34 0	15 0
			Итого по разделу: #Отделочные работы внутренние#				58069				
			Раздел: #Отмостка зданий#								
30	40	E0152-1-3	Разборка старой отмостки	3,24 м3	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	12034 4133	7901 3079	10223 212,63	7,78 5,22	25 17
31	41	E0127-18-2	Разборка оснований отмостки	2,52 м3	66,75 15,5	51,25 9,62	168 39	129 24	126 299,25	0,12 0,04	0 0
32	44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	31,11 т	27,1 0	0 0	843 0	0 0	0	0 0	0 0
33	45	С010333-А5-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 4	31,11 т	89,9		2797				
			Итого по разделу: #Отмостка зданий#				15842				
			Раздел: #Электромонтажные работы#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	46	Ц0108-572-7#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700Х1100 мм	1	546,7	168,7	547	169	595	2,4	2
				шт	378	39,41	378	39	213,75	0,23	0
			Итого по разделу: #Электромонтажные работы#				547				
			Раздел: #Ремонт скважины#								
35	74	Е0122-33-5#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж оголовка	0,162	67298,85	29633,85	10902	4801	15435	187,62	30
				т	37665	11194,2	6102	1813	292,5	54,67	9
36	75	Ц0107-247-14#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж старого насоса артезианского	1	28416	19020	28416	19020	18353	54	54
				шт	9396	4198,86	9396	4199	202,5	24,35	24
37	76	Ц0112-2-9#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,6	Демонтаж старой водоподъемной трубы	0,85	19605,6	1377,6	16665	1171	21103	109,8	93
				т	18228	162,01	15494	138	202,5	0,94	1
38	77	Ц0112-2-8	Монтаж водоподъемного трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0448	45827	2448	2053	110	2560	242	11
				т	42080	248,01	1885	11	202,5	1,44	0
39	78	СЦ30806-218 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм	60	1117		67020				
				м							
			Итого по разделу: #Ремонт скважины#				125056				
			Раздел: #Благоустройство								
40	87	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	54,9	45,11	165	135	83	0,07	0
				дерево	9,79	16,59	29	50	157,5	0,05	0
41	88	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	13	68,08	55,91	885	727	447	0,08	1
				дерево	12,17	20,56	158	267	157,5	0,07	1
42	89	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	9	111,71	91,82	1005	826	507	0,14	1
				дерево	19,89	33,75	179	304	157,5	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	90	Е0101-193-12#т.ч. п-3.192#К=0,8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	13	62,08	4,84	807	63	806	0,37	5
				дерево	57,24	1,82	744	24	157,5	0,01	0
44	91	Е0101-193-4#т.ч. п-3.192#К=0,8	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	3	38,6	2,42	116	7	117	0,23	1
				дерево	36,18	0,9	109	3	157,5	0,01	0
45	92	Е0101-193-7#т.ч. п-3.192#К=0,8	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	9	108,58	5,43	977	49	994	0,64	6
				дерево	103,14	2,03	928	18	157,5	0,01	0
46	93	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	8,2	164,3	0	1347	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
47	94	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8,2	45	45	369	369	111	0	0
				т	0	9	0	74	225	0,19	2
48	95	Е0107-24-1#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж ограждения	128,8	375,62	263,57	48380	33948	50367	0,69	89
				м	112,05	74,17	14432	9552	315	0,28	36
49	96	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	56	45	45	2520	2520	756	0	0
				т	0	9	0	504	225	0,19	11
50	98	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	22,86	12500		285750				
				м3							
51	99	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	6,76	18200		123032				
				м3							
52	102	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,5	408,11	169,61	2653	1102	3146	1,55	10
				м3	238,5	4,07	1550	26	299,25	0,01	0
53	103	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,5	66,75	51,25	434	333	326	0,12	1
				м3	15,5	9,62	101	63	299,25	0,04	0
			Итого по разделу: #Благоустройство				468440				
			ИТОГО:				1196424	96277			1635
							263139	25802			133
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				42610				
			На общестроительные работы				412189				
			Всего накладных расходов:				454799				
			Итого с накладными				1651223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				99073				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1750296				
			Итого с временными, 1,2 %				1771300				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1807966				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1815051				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1832764				
			Итого в текущих ценах, к = 2,56				4691876				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				93838				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4785714				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				574286				
			Итого с НДС				5 360 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)