Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области
за октябрь 2016 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Внутриквартальные водопроводные сети по ул.Самал	4	2 305 116	246 977
2	Внутриквартальные водопроводные сети по ул.Ушконур	5	6 601 292	707 281
3	Внутриквартальные водопроводные сети по ул.Алатау	6	900 672	96 501
4	Верхний водозаборный сооружения (отстойники)	7	935 786	100 263
5	Канал сброса излишней водыводы	8	218 468	23 407
	ВСЕГО:		10 961 334	1 174 429

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта

Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ушбулак Жамбылского района Алматинской области

за октябрь 2016 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Водозаборный узел	4	2 614 169	280 090
2	Поселковая сеть водопровода	5	511 338	54 786
3	Сеть электроснабжения 0,4 кВ	6	1 081 407	115 865
4	Дополнительный транспорт	7	508 752	54 509
	ВСЕГО:		4 715 666	505 250

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Баур Курылыс Компаниясы"

М.П

Типовая форма № 4-с
Утверждена постановлени
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №7

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт поселковых сетей водопровода с.Ушбулак и с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области
Договор № 27 от 11.08.2016 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	11.08.2016 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	42 836 000		38 246 429						4 589 571	42 836 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			13 997 321	13 997 321					1 679 679	15 677 000
Итого к оплате:									1 679 679	15 677 000

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

наименование, адрес

Объект: Внутриквартальные водопроводные сети по ул.Самал

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер позиции сметы	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: #Земляные работы#				
1	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	500,100	135,21	67617
		Накладные расходы			*30,18*	*15092*
		Сметная прибыль			*10,02*	*5009*
2	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	599,780	186,79	112033
		Накладные расходы			*37,30*	*22372*
		Сметная прибыль			*13,84*	*8299*
3	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,880	261,49	22456
		Накладные расходы			*52,59*	*4516*
		Сметная прибыль			*19,37*	*1663*
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,340	4352,07	236492
		Накладные расходы			*1599,91*	*86939*
		Сметная прибыль			*322,38*	*17518*
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка и засыпка труб мягким грунтом. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,880	1176,57	98690
		Накладные расходы			*432,53*	*36281*
		Сметная прибыль			*87,15*	*7310*
6	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	206,960	1456,09	301352
		Накладные расходы			*54,84*	*11350*
		Сметная прибыль			*107,86*	*22322*
		Раздел: #Прокладка труб#				
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,301	409465,99	123249
		Накладные расходы			*138510,84*	*41692*
		Сметная прибыль			*30330,81*	*9130*
15	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	798,000	1373,75	1096251
		Накладные расходы			*51,74*	*41287*
		Сметная прибыль			*101,76*	*81204*

[illegible]	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:				
		В том числе :				2058139
		Накладные расходы				
		Сметная прибыль				259529
		Итого с НДС				152455
				12 %	246977,00	2305116

Принял:

(должность)

Сдал:

(должность)

Форма 2-В

казчик ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

организация, адрес, телефон, факс

дрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

ройка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

наименование, адрес

бъект Внутриквартальные водопроводные сети по ул.Ушконур

говор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	1	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1784,800	135,21	241316
			Накладные расходы			*30,18*	*53861*
			Сметная прибыль			*10,02*	*17875*
2	2	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1784,800	186,79	333382
			Накладные расходы			*37,30*	*66573*
			Сметная прибыль			*13,84*	*24695*
3	3	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,690	261,49	69997
			Накладные расходы			*52,59*	*14078*
			Сметная прибыль			*19,37*	*5185*
4	4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118,680	4352,07	516504
			Накладные расходы			*1599,91*	*189878*
			Сметная прибыль			*322,38*	*38260*
5	5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка и засыпка труб мягким грунтом. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	216,000	1176,57	254138
			Накладные расходы			*432,53*	*93426*
			Сметная прибыль			*87,15*	*18825*
6	6	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	216,000	1456,09	314515
			Накладные расходы			*54,84*	*11845*
			Сметная прибыль			*107,86*	*23297*
			Раздел: #Прокладка труб#				
7	10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,200	409465,99	491359
			Накладные расходы			*138510,84*	*166213*
			Сметная прибыль			*30330,81*	*36397*
8	11	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1212,000	1373,75	1664982
			Накладные расходы			*51,74*	*62707*
			Сметная прибыль			*101,76*	*123332*
9	12	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	15,000	1393,64	20905
			Накладные расходы			*396,63*	*5949*
			Сметная прибыль			*103,23*	*1548*
10	13	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	1026,17	15393
			Накладные расходы			*38,65*	*580*
			Сметная прибыль			*76,01*	*1140*
11	14	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные опорные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15,000	2273,82	34107
			Накладные расходы			*85,64*	*1285*
			Сметная прибыль			*168,43*	*2526*
12	15	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15,000	1317,01	19755

мер	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*451,92*	*6779*
			Сметная прибыль			*97,56*	*1463*
13	16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	15,000	2273,82	34107
			Накладные расходы			*85,64*	*1285*
			Сметная прибыль			*168,43*	*2526*
14	17	23-021101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,030	123070,46	3692
			Накладные расходы			*4635,13*	*139*
			Сметная прибыль			*9116,33*	*273*
15	18	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	61536,64	862
			Накладные расходы			*2317,62*	*32*
			Сметная прибыль			*4558,27*	*64*
16	19	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1427,45	2855
			Накладные расходы			*53,76*	*108*
			Сметная прибыль			*105,74*	*211*
			Раздел: #Фасонные части#				
17	20	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части (Патрубки) стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,072	1368176,01	98509
			Накладные расходы			*324239,01*	*23345*
			Сметная прибыль			*101346,37*	*7297*
18	21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Тройник стальной сварной 108Х4 мм. Установка	т фасонных частей	0,053	1003394,21	52979
			Накладные расходы			*310500,46*	*16394*
			Сметная прибыль			*74325,50*	*3924*
19	22	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2267,28	4535
			Накладные расходы			*85,39*	*171*
			Сметная прибыль			*167,95*	*336*
20	23	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15,000	687,77	10317
			Накладные расходы			*240,47*	*3607*
			Сметная прибыль			*50,95*	*764*
21	24	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 50 мм. Установка	шт.	7,000	12259,73	85818
			Накладные расходы			*4490,48*	*31433*
			Сметная прибыль			*908,13*	*6357*
22	25	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,500	1011,64	3541
			Накладные расходы			*38,10*	*133*
			Сметная прибыль			*74,94*	*262*
23	26	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN (57х3) ГОСТ 12836-67	шт.	14,000	1231,64	17243
			Накладные расходы			*46,39*	*649*
			Сметная прибыль			*91,23*	*1277*
24	29	23-040902-3101 РСНБ	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN	шт.	14,000	1189,80	16657
			Накладные расходы			*44,81*	*627*
			Сметная прибыль			*88,13*	*1234*
			Раздел: #Запорная арматура#				
25	31	23-040102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	47261,04	189044
			Накладные расходы			*1779,96*	*7120*
			Сметная прибыль			*3500,82*	*14003*
26	33	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	22301,60	156111
			Накладные расходы			*839,93*	*5880*
			Сметная прибыль			*1651,97*	*11564*
			Раздел: #Устройство колодцев#				
27	36	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,870	37333,51	368482
			Накладные расходы			*7664,40*	*75648*
			Сметная прибыль			*2765,45*	*27295*

№ позиции по смете		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2		3	4	5	6	7	8
28	37	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН15	шт.	7,000	12969,07	90783
			Накладные расходы			*488,45*	*3419*
			Сметная прибыль			*960,67*	*6725*
29	38	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	7,000	1470,80	10296
			Накладные расходы			*55,39*	*388*
			Сметная прибыль			*108,95*	*763*
30	39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14,000	16253,73	227552
			Накладные расходы			*612,15*	*8570*
			Сметная прибыль			*1203,98*	*16856*
31	40	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления (сейсмоусиление)	т	0,112	308478,91	34550
			Накладные расходы			*11618,05*	*1301*
			Сметная прибыль			*22850,29*	*2559*
32	41	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные, и прислоненные с ограждениями	т	0,119	381832,18	45438
			Накладные расходы			*14380,71*	*1711*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*3366*
33	42	21-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7,000	18555,17	129886
			Накладные расходы			*698,83*	*4892*
			Сметная прибыль			*1374,46*	*9621*
34	43	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7,000	2699,36	18895
			Накладные расходы			*101,66*	*712*
			Сметная прибыль			*199,95*	*1400*
35	44	23-030101-1003 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-20131 комплект	комплект	7,000	34405,77	240840
			Накладные расходы			*1295,80*	*9071*
			Сметная прибыль			*2548,58*	*17840*
36	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,400	952,38	74666
			Накладные расходы			*136,67*	*10715*
			Сметная прибыль			*70,55*	*5531*
			ИТОГО:				5894011
			В том числе :				
			Накладные расходы				880524
			Сметная прибыль				436593
			Итого с НДС		12 %	707281,00	6601292

ПРИНЯЛ _____ _____
(должность)

СДАЛ _____ _____
(должность)

Форма 2-В

...ик ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

...дчик ГОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

...йка *Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области*
наименование, адрес

...бъект Внутрикварталь**ные водопроводные сети по ул.Алатау**

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	1	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	388,000	135,21	52460
			Накладные расходы			*30,18*	*11709*
			Сметная прибыль			*10,02*	*3886*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,000	4352,07	52225
			Накладные расходы			*1599,91*	*19199*
			Сметная прибыль			*322,38*	*3869*
3	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка и засыпка труб мягким грунтом. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,500	1176,57	26473
			Накладные расходы			*432,53*	*9732*
			Сметная прибыль			*87,15*	*1961*
4	4	21-010102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	22,500	1456,09	32762
			Накладные расходы			*54,84*	*1234*
			Сметная прибыль			*107,86*	*2427*
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	377,500	29,20	11022
			Накладные расходы			*6,24*	*2357*
			Сметная прибыль			*2,16*	*816*
6	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	377,500	246,63	93101
			Накладные расходы			*79,99*	*30196*
			Сметная прибыль			*18,27*	*6896*
			Раздел: #Прокладка труб#				
7	7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,125	409465,99	51183
			Накладные расходы			*138510,84*	*17314*
			Сметная прибыль			*30330,81*	*3791*
8	8	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	126,250	1373,75	173436
			Накладные расходы			*51,74*	*6532*
			Сметная прибыль			*101,76*	*12847*
9	9	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка	шт.	6,000	1393,64	8362
			Накладные расходы			*396,63*	*2380*
			Сметная прибыль			*103,23*	*619*
10	10	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1026,17	6157
			Накладные расходы			*38,65*	*232*
			Сметная прибыль			*76,01*	*456*
11	11	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные опорные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	2273,82	13643
			Накладные расходы			*85,64*	*514*
			Сметная прибыль			*168,43*	*1011*

Номер позиции по смете		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2		3	4	5	6	7	8
12	12	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка1 фланец	фланец	6,000	1317,01	7902
			Накладные расходы			*451,92*	*2711*
			Сметная прибыль			*97,56*	*585*
13	13	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	2273,82	13643
			Накладные расходы			*85,64*	*514*
			Сметная прибыль			*168,43*	*1011*
14	14	23-021101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	123070,46	738
			Накладные расходы			*4635,13*	*28*
			Сметная прибыль			*9116,33*	*55*
			Раздел: #Фасонные части#				
15	15	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки водораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 50 мм. Установка	шт.	1,000	12259,73	12260
			Накладные расходы			*4490,48*	*4490*
			Сметная прибыль			*908,13*	*908*
16	16	23-010101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,700	1011,64	708
			Накладные расходы			*38,10*	*27*
			Сметная прибыль			*74,94*	*52*
17	17	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN (57x3) ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	1231,64	2463
			Накладные расходы			*46,39*	*93*
			Сметная прибыль			*91,23*	*182*
18	18	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-864000 шт.	1000 шт.	0,002	61536,64	123
			Накладные расходы			*2317,62*	*5*
			Сметная прибыль			*4558,27*	*9*
19	19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части (Патрубки) стальные сварные диаметром 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1368176,01	4200
			Накладные расходы			*324239,01*	*995*
			Сметная прибыль			*101346,37*	*311*
20	20	23-020101-2301 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы	шт.	6,000	51,70	310
			Накладные расходы			*1,95*	*12*
			Сметная прибыль			*3,83*	*23*
21	21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2761,57	16569
			Накладные расходы			*894,89*	*5369*
			Сметная прибыль			*204,56*	*1227*
22	22	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Atco ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	1189,80	7139
			Накладные расходы			*44,81*	*269*
			Сметная прибыль			*88,13*	*529*
			Раздел: #Запорная арматура#				
23	23	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1598,46	1598
			Накладные расходы			*537,46*	*537*
			Сметная прибыль			*118,40*	*118*
24	24	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа EAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	22301,60	22302
			Накладные расходы			*839,93*	*840*
			Сметная прибыль			*1651,97*	*1652*
			Раздел: #Устройство колодцев#				
25	25	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,410	37333,51	52640
			Накладные расходы			*7664,40*	*10807*
			Сметная прибыль			*2765,45*	*3899*
26	26	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	1,000	12969,07	12969
			Накладные расходы			*488,45*	*488*
			Сметная прибыль			*960,67*	*961*
27	27	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	1,000	1470,80	1471
			Накладные расходы			*55,39*	*55*
			Сметная прибыль			*108,95*	*109*
28	28	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	16253,73	32507
			Накладные расходы			*612,15*	*1224*
			Сметная прибыль			*1203,98*	*2408*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
29	29	21-060405-1401 РСНЬ РК 2015	Закладные детали и детали крепления (сейсмоусиление)	т	0,016	308478,91	4936
			Накладные расходы			*11618,05*	*186*
			Сметная прибыль			*22850,29*	*366*
30	30	21-060304-0401 РСНЬ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,017	381832,18	6491
			Накладные расходы			*14380,71*	*244*
			Сметная прибыль			*28283,87*	*481*
31	31	21-040302-0110 РСНЬ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1,000	18555,17	18555
			Накладные расходы			*698,83*	*699*
			Сметная прибыль			*1374,46*	*1374*
32	32	21-040301-0101 РСНЬ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2699,36	2699
			Накладные расходы			*101,66*	*102*
			Сметная прибыль			*199,95*	*200*
33	33	23-030101-1003 РСНЬ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	34405,77	34406
			Накладные расходы			*1295,80*	*1296*
			Сметная прибыль			*2548,58*	*2549*
34	34	11-080101-0307 РСНЬ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,200	952,38	10667
			Накладные расходы			*136,67*	*1531*
			Сметная прибыль			*70,55*	*790*
35	35	11-110101-0201 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,150	6868,15	1030
			Накладные расходы			*1878,41*	*282*
			Сметная прибыль			*508,75*	*76*
36	36	11-060101-0101 РСНЬ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство	м3	0,150	18965,05	2845
			Накладные расходы			*1294,15*	*194*
			Сметная прибыль			*1404,82*	*211*
			Раздел: #Прочие работы#				
37	37	11-220701-0103 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	85785,70	10723
			Накладные расходы			*29790,57*	*3724*
			Сметная прибыль			*6354,50*	*794*
38	38	11-460303-0103 РСНЬ РК 2015	Заделка отверстий в колодцах площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,010	145138,03	1451
			Накладные расходы			*35916,43*	*359*
			Сметная прибыль			*10750,96*	*108*
			ИТОГО:				804171
			В том числе :				
			Накладные расходы				138479
			Сметная прибыль				59568
			Итого с НДС		12 %	96501,00	900672

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Форма 2-В

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

организация, адрес, телефон, факс

...ик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

организация, адрес, телефон, факс

...ка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области

наименование, адрес

...кт Верхний водозаборный сооружения (отстойники)

...овор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтаж монтаж запорной арматуры#				
1	1	12-160101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	5524,22	11048
			Накладные расходы			*1756,15*	*3512*
			Сметная прибыль			*409,20*	*818*
2	2	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Переход стальных труб с 400мм на 200мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,060	646753,53	38805
			Накладные расходы			*194288,14*	*11657*
			Сметная прибыль			*47907,67*	*2874*
3	3	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной Д=400мм. Установка	т фасонных частей	0,084	1003394,21	83984
			Накладные расходы			*310500,46*	*25989*
			Сметная прибыль			*74325,50*	*6221*
4	4	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4,000	6543,21	26173
			Накладные расходы			*2201,72*	*8807*
			Сметная прибыль			*484,68*	*1939*
5	5	23-020103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	10256,89	41028
			Накладные расходы			*386,30*	*1545*
			Сметная прибыль			*759,77*	*3039*
6	6	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	22183,44	44367
			Накладные расходы			*6645,10*	*13290*
			Сметная прибыль			*1643,22*	*3286*
7	7		Задвижки 30ч39р с обрезиненным клином Ду 400 мм Ру16.	задвижка	2,000	294642,86	589286
8	8	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	202081,75	833
			Накладные расходы			*7610,88*	*31*
			Сметная прибыль			*14969,02*	*62*
			ИТОГО:				835523
			В том числе :				
			Накладные расходы				64832
			Сметная прибыль				65383
			Итого с НДС		12 %	100620,00	935786

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись)

Форма 2-В

...зчик ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

...рядчик ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

...ройка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области
наименование, адрес

...бъект Канал сброса излишней водыводы

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Канал сброса излишней воды#				
1	6	11-060301-0410 РСНЬ РК 2015	Слои подстилающие и на бетонки. Армирование	т	1,103	17988,66	19842
			Накладные расходы			*5728,57*	*6319*
			Сметная прибыль			*1332,49*	*1470*
2	7	21-050301-0303 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,848	206622,89	175219
			Накладные расходы			*7781,91*	*6599*
			Сметная прибыль			*15305,40*	*12979*
			ИТОГО:				195061
			В том числе :				
			Накладные расходы				12918
			Сметная прибыль				14449
			Итого с НДС		12 %	23407,00	218468

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Форма 2-В

зчик ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

рядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

тройка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ушбулак Жамбылского района Алматинской области
наименование, адрес

бъект Водозаборный узел

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Покрытие гравийно песчаное#				
1	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	168,200	1077,30	181202
			Накладные расходы			*205,87*	*34627*
			Сметная прибыль			*79,80*	*13422*
			Раздел: #Ограждение ВЗУ#				
2	3	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,500	5276,13	23743
			Накладные расходы			*805,17*	*3623*
			Сметная прибыль			*390,82*	*1759*
			Раздел: #Установка водоподготовки#				
3	17	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,000	10900,14	10900
			Накладные расходы			*1933,13*	*1933*
			Сметная прибыль			*807,42*	*807*
4	18	51-080401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	200368,46	200368
			Накладные расходы			*7546,35*	*7546*
			Сметная прибыль			*14842,11*	*14842*
5	19	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	4430,84	8862
			Накладные расходы			*969,87*	*1940*
			Сметная прибыль			*328,21*	*656*
6	20	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1282,89	2566
			Накладные расходы			*48,32*	*97*
			Сметная прибыль			*95,03*	*190*
7	21	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Станция управления защиты. Монтаж оборудования	шт.	1,000	9173,83	9174
			Накладные расходы			*2277,91*	*2278*
			Сметная прибыль			*679,54*	*680*
8	22	С Прайс "Келет"	Станция управления насосом СУЗ 100	шт	1,000	180089,29	180089
9	23	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Обеззараживатель воды. Установка	комплект	1,000	13487,76	13488
			Накладные расходы			*4950,35*	*4950*
			Сметная прибыль			*999,09*	*999*
10	24	С Ком.предложение "AND Enginiring"	Хлоратуратор	шт	1,000	665178,57	665179
11	25	13-070403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	158912,75	158913
			Накладные расходы			*37100,38*	*37100*
			Сметная прибыль			*11771,31*	*11771*
12	26	С.КОМ.ПРЕДЛ."AND Enginiring"	Насос скважинный ЭЦВ 6-10-80	шт	1,000	281250,00	281250

Номер позиции по смете		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
13	27	13-070402-0101 РСНЪ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя. Монтаж оборудования	шт.	1,000	265403,95	265404
			Накладные расходы			*74710,46*	*74710*
			Сметная прибыль			*19659,55*	*19660*
14	28	С.КОМ.ПРЕДЛ."AND Enginiring"	Насос центробежный консольный К20-30	шт	1,000	223214,29	223214
15	32	11-220901-0103 РСНЪ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2637,46	5275
			Накладные расходы			*866,81*	*1734*
			Сметная прибыль			*195,37*	*391*
16	34	11-221201-0103 РСНЪ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,000	1317,01	5268
			Накладные расходы			*451,92*	*1808*
			Сметная прибыль			*97,56*	*390*
			ИТОГО:				2234894
			В том числе :				
			Накладные расходы				172347
			Сметная прибыль				173546
			Итого с временными		2,32 %	51849,54	2286744
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	47335,59	2334079
			Итого с НДС		12 %	280089,50	2614169

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ушбулак Жамбылского района Алматинской области
наименование, адрес

Объект Поселковая сеть водопровода

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	7	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1211,400	13,96	16909
			Накладные расходы			*2,89*	*3500*
			Сметная прибыль			*1,03*	*1253*
2	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1211,400	206,71	250414
			Накладные расходы			*67,02*	*81194*
			Сметная прибыль			*15,31*	*18549*
			Раздел: #Устройство колодцев#				
3	21	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,400	6868,15	16484
			Накладные расходы			*1878,41*	*4508*
			Сметная прибыль			*508,75*	*1221*
4	22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство	м3	1,600	18965,05	30344
			Накладные расходы			*1294,15*	*2071*
			Сметная прибыль			*1404,82*	*2248*
			Раздел: #Прокладка труб#				
			Раздел: #Фасонные части#				
			Раздел: #Запорная арматура#				
5	44	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2637,46	7912
			Накладные расходы			*866,81*	*2600*
			Сметная прибыль			*195,37*	*586*
6	46	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	2574,49	18021
			Накладные расходы			*843,01*	*5901*
			Сметная прибыль			*190,70*	*1335*
7	48	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6,000	1317,01	7902
			Накладные расходы			*451,92*	*2711*
			Сметная прибыль			*97,56*	*585*
8	50	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	6,000	1008,02	6048
			Накладные расходы			*346,41*	*2078*
			Сметная прибыль			*74,67*	*448*
9	52	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	53904,87	53905
			Накладные расходы			*3001,89*	*3002*
			Сметная прибыль			*3992,95*	*3993*
10	54	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	79,560	179,76	14302
			Накладные расходы			*23,56*	*1874*
			Сметная прибыль			*13,32*	*1059*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	55	11-130301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	79,560	152,69	12148
			Накладные расходы			*12,37*	*984*
			Сметная прибыль			*11,31*	*900*
			Раздел: #Ввод водопровода (Школа)#				
12	58	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2761,57	2762
			Накладные расходы			*894,89*	*895*
			Сметная прибыль			*204,56*	*205*
			ИТОГО:				437151
			В том числе :				111319
			Накладные расходы				32382
			Сметная прибыль				447293
			Итого с временными		2,32 %	10142,00	456552
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	9259,00	511338
			Итого с НДС		12 %	54786,00	

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Форма 2-В

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

ник ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

ика Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Уялбулак Жамбылского района Алматинской области
наименование, адрес

ект Сеть электроснабжения 0,4 кВ

Договор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ -0,4кВ (одноцепная)#				
1	1	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,300	85778,11	25733
			Накладные расходы			*26752,51*	*8026*
			Сметная прибыль			*6353,93*	*1906*
2	2	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,300	117047,55	35114
			Накладные расходы			*4408,29*	*1322*
			Сметная прибыль			*8670,19*	*2601*
3	3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,000	9399,13	65794
			Накладные расходы			*2600,46*	*18203*
			Сметная прибыль			*696,23*	*4874*
4	4	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 С1 РК 2387-2013	шт.	7,000	37834,13	264839
			Накладные расходы			*1424,92*	*9974*
			Сметная прибыль			*2802,53*	*19618*
5	5	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	14,000	952,38	13333
			Накладные расходы			*136,67*	*1913*
			Сметная прибыль			*70,55*	*988*
6	6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Плиточный ригель М-4. Установка	т стальных элементов	0,067	504109,12	33735
			Накладные расходы			*45951,75*	*3075*
			Сметная прибыль			*37341,42*	*2499*
7	7	24-040207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2492,91	17450
			Накладные расходы			*93,89*	*657*
			Сметная прибыль			*184,66*	*1293*
8	8	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	3255,68	45579
			Накладные расходы			*122,62*	*1717*
			Сметная прибыль			*241,16*	*3376*
9	9	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	1802,94	50482
			Накладные расходы			*67,90*	*1901*
			Сметная прибыль			*133,55*	*3739*
10	10	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	17,22	482
			Накладные расходы			*0,65*	*18*
			Сметная прибыль			*1,28*	*36*
11	11	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	4709,69	32968
			Накладные расходы			*177,38*	*1242*
			Сметная прибыль			*348,87*	*2442*
12	12	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	1179,40	33023
			Накладные расходы			*44,42*	*1244*
			Сметная прибыль			*87,36*	*2446*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,000	1802,94	50482
			Накладные расходы			*67,90*	*1901*
			Сметная прибыль			*133,55*	*3739*
14	14	11-330105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	35,000	421,06	14737
			Накладные расходы			*78,58*	*2750*
			Сметная прибыль			*31,19*	*1092*
15	15	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	22667,26	22667
			Накладные расходы			*6482,60*	*6483*
			Сметная прибыль			*1679,06*	*1679*
16	16	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	19204,20	19204
			Накладные расходы			*5340,40*	*5340*
			Сметная прибыль			*1422,53*	*1423*
17	17	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	37834,13	75668
			Накладные расходы			*1424,92*	*2850*
			Сметная прибыль			*2802,53*	*5605*
18	18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	4,000	952,38	3810
			Накладные расходы			*136,67*	*547*
			Сметная прибыль			*70,55*	*282*
19	19	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Плиточный ригель М-4. Установка	т стальных элементов	0,019	504109,12	9639
			Накладные расходы			*45951,75*	*879*
			Сметная прибыль			*37341,42*	*714*
20	20	21-040305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки П-3И	шт.	2,000	1909,23	3818
			Накладные расходы			*71,91*	*144*
			Сметная прибыль			*141,42*	*283*
21	21	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Узел крепления анкерной опоры М-3. Установка	т стальных элементов	0,043	504109,12	21536
			Накладные расходы			*45951,75*	*1963*
			Сметная прибыль			*37341,42*	*1595*
22	22	24-040207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2492,91	4986
			Накладные расходы			*93,89*	*188*
			Сметная прибыль			*184,66*	*369*
23	23	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3255,68	6511
			Накладные расходы			*122,62*	*245*
			Сметная прибыль			*241,16*	*482*
24	24	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1802,94	7212
			Накладные расходы			*67,90*	*272*
			Сметная прибыль			*133,55*	*534*
25	25	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4709,69	9419
			Накладные расходы			*177,38*	*355*
			Сметная прибыль			*348,87*	*698*
26	26	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1179,40	9435
			Накладные расходы			*44,42*	*355*
			Сметная прибыль			*87,36*	*699*
27	27	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1802,94	14424
			Накладные расходы			*67,90*	*543*
			Сметная прибыль			*133,55*	*1068*
28	28	24-040207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	17,22	69
			Накладные расходы			*0,65*	*3*
			Сметная прибыль			*1,28*	*5*
29	29	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	799,35	1599
			Накладные расходы			*30,11*	*60*
			Сметная прибыль			*59,21*	*118*

					Выполнено работ		
	Позиция по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7	8
30	30	24-040207-4021 РСНЪ РК 2015	Зажимы ЗП 6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1594,65	3189
			Накладные расходы			*60,06*	*120*
			Сметная прибыль			*118,12*	*236*
31	31	11-070107-0103 РСНЪ РК 2015	Кронштейн У4	т стальных элементов	0,015	504109,12	7481
			Накладные расходы			*45951,75*	*682*
			Сметная прибыль			*37341,42*	*554*
32	32	24-040207-2606 РСНЪ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	189,48	758
			Накладные расходы			*7,14*	*29*
			Сметная прибыль			*14,04*	*56*
33	33	24-040207-4402 РСНЪ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6,000	614,45	3687
			Накладные расходы			*23,14*	*139*
			Сметная прибыль			*45,51*	*273*
34	34	24-040207-4920 РСНЪ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1819,55	7278
			Накладные расходы			*68,53*	*274*
			Сметная прибыль			*134,78*	*539*
35	35	11-330105-1001 РСНЪ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	10,000	421,06	4211
			Накладные расходы			*78,58*	*786*
			Сметная прибыль			*31,19*	*312*
36	36	11-330105-1102 РСНЪ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	2,000	2079,07	4158
			Накладные расходы			*421,61*	*843*
			Сметная прибыль			*154,00*	*308*
			ИТОГО:				924512
			В том числе :				77043
			Накладные расходы				68482
			Сметная прибыль				945961
			Итого с временными		2,32 %	21449,00	965542
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	19581,00	1081407
			Итого с НДС		12 %	115865,00	

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Форма 2-В

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
организация, адрес, телефон, факс

ник ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
организация, адрес, телефон, факс

ка Текущий ремонт системы водоснабжения в с.Ушбулак Жамбылского района Алматинской области
наименование, адрес

ект Дополнительный транспорт

говор подряда (контракт) №27 от 11.08.2016 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2016	31.10.2016

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: # Транспорт привозных строительных материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой #				
1	1	41-010101-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	115,200	1083,00	124762
			Накладные расходы			*40,79*	*4699*
			Сметная прибыль			*80,22*	*9242*
2	2	41-010101-2017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 17 км	т	1,960	1274,12	2497
			Накладные расходы			*47,99*	*94*
			Сметная прибыль			*94,38*	*185*
3	3	41-010101-3017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 17 км	т	4,900	1775,41	8699
			Накладные расходы			*66,87*	*328*
			Сметная прибыль			*131,51*	*644*
4	4	41-010102-4017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 17 км	т	8,900	1887,95	16803
			Накладные расходы			*71,10*	*633*
			Сметная прибыль			*139,85*	*1245*
5	5	41-010201-1047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 47 км	т	115,200	2141,82	246738
			Накладные расходы			*80,67*	*9293*
			Сметная прибыль			*158,65*	*18277*
6	6	41-010201-2047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 47 км	т	1,960	2519,79	4939
			Накладные расходы			*94,90*	*186*
			Сметная прибыль			*186,65*	*366*
7	7	41-010201-3047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 47 км	т	4,900	3511,18	17205
			Накладные расходы			*132,24*	*648*
			Сметная прибыль			*260,09*	*1274*
8	8	41-010202-4047 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 47 км	т	8,900	3663,00	32601

зиция о смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*137,96*	*1228*
		Сметная прибыль			*271,33*	*2415*
		ИТОГО:				**454243**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**17108**
		Сметная прибыль				**33648**
		Итого с НДС		12 %	54509,00	**508752**

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)