АКТ

приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2016 года с. Шиен

Приемочная комиссия, назначенная решением за №_____ от «___» _____ 2016 года Акима Жамбылского района Алматинской области в составе:

Председатель комиссии:
Отыншиев К. – Заместитель акима Жамбылского района

Члены комиссии:
Джуртшиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Бакирова Л. – Руководитель отдела образования Жамбылского района
Куштекова З. – Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района
Иманбаев Е. – Аким Шиенского сельского округа
Нукушев М. – Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» *(подрядчик)*

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком ГУ «Аппарат Акима Шиенского сельского округа» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство спортивных площадок Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом в с. Шиен Жамбылского района Алматинской области».**

2. по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Шиен.

3. Строительство осуществлено на основании (решения) договора №10 от 10 июня 2016 года с ГУ «Аппарат Акима Шиенского сельского округа».

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы».

5. Выполневшим **«Обустройство спортивных площадок Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом в с. Шиен Жамбылского района Алматинской области».**
   и субподрядными организациями _____нет_____.

6. Сметная документация на строительные работы утверждена ГУ «Отдел образования Жамбылского района».

7. Строительные работы осуществлены в срок: Начало работ: «___» _____ 2016 года.
   Окончание работ: «___» _____ 2016 года.

8. Приемочной комиссией представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненых работ (Ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, акт приемочной комиссии.

9. Стоимость выполненых работ 10 751,058 тысяч тенге.

10. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполнены в соответствии со сметной документацией и в установленные сроки.
    Выявлены недоделки и дефекты _____нет_____

Решением приемочной комиссии:

11. Предъявленый к приемке объекта**«Обустройство спортивных площадок Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом в с. Шиен Жамбылского района Алматинской области».**

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:

Заместитель акима Жамбылского района К. Отыншиев

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Жамбылского района Е. Джуртшиев

Руководитель отдела образования
Жамбылского района Л. Бакирова

Руководитель управления защиты
прав потребителей Жамбылского района З. Куштекова

Аким Шиенского сельского округа Е. Иманбаев

Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» М. Нукушев

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Шиенского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом**

Договор подряда номер **10**
дата **10.06.2016 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Баскетбольная и волейбольная площадки на одном поле								
1	1	У1-11-3	**Площадка для баскетбола, покрытие асфальтовое, строительные работы**	1	374965,9	10849,9	374966	10850	39907	161	161
				площадка	26565	3440,4	26565	3440	133	17	17
2	2	У1-11-7	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы**	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17	34
				стойка	2739	191,76	5478	384	105	0,94	2
3	3	У1-11-8	**Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций**	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
				стойка	2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	0
4	4	У1-12-6	**Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы**	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18	18
				комплект	2937	360,96	2937	361	105	1,8	2
5	5	У1-12-7	**Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций**	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14	14
				комплект	2454,1	11,22	2454	11	90	0,04	0
			Итого по разделу: Баскетбольная и волейбольная площадки на одном поле				560709				
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
6	10	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	50	470,95	15,35	23547	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
7	11	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий**	82,5	592,92	6,63	48916	547	12118	0,7	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	108,68	1,76	8966	145	133	0,01	1
8	12	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,815	25300		45920				
				м3							
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				118383				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
9	18	СПрайс-лист	Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна	65,965	1231,82		81257				
				м2							
10	19	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
11	20	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				149682				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
12	21	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим стол-бам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 6,0 м	120	624,67	243,27	74960	29192	55025	1,49	179
				м	261	66,53	31320	7984	140	0,24	29
13	22	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,76	7520		13235				
				м3							
14	23	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже-ний с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,7734	154400		119413				
				т							
15	24	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже-ний с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,9661	162700		157184				
				т							
16	25	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	712	187		133144				
				м2							
17	26	1-1-821	Ручка	1	308		308				
				шт							
18	27	1-1-813	Петля	2	142		284				
				шт							
19	28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	77,5	148,4	0,07	11501	5	8790	0,65	50
				м2	108	0,02	8370	2	105	0	0
20	29	СНиП 8.02-13-2004	Скамейка гимнастическая (для взрослых)	5	9818		49090				
				шт.							
21	30	СНиП 8.02-13-2004	Мячи футбольные	1	1522		1522				
				шт.							
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				560642				
			Раздел: Площадка для гимнастики								
22	31	Е0109-31-1	Демонтаж металлических конструкций МАФов	0,431	4210,72	1983,22	1815	855	1019	11,88	5
				т	2227,5	399,85	960	172	90	1,46	1
23	32	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				брусья	447,15	98,7	447	99	105	0,48	0
24	33	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	0	4829	0	430	2,8	3
				брусья	478,13	0	478	0	90	0	0
25	34	У1-5-5	Брусья-лабиринт тип III, строительные работы	1	13874,09	533,21	13874	533	1448	7,5	8
				брусья	1244,1	135,36	1244	135	105	0,66	1
26	35	У1-5-6	Брусья-лабиринт тип III, монтаж металлоконструкций	1	15992,65	22,48	15993	22	1406	9	9
				брусья	1554,97	7,48	1555	7	90	0,03	0
27	36	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,6	7
				комплекс	1092,3	14,1	1092	14	105	0,07	0
28	37	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов типII "Турник",монтаж металлоконструкций	1	20127,4	29,35	20127	29	1796	12	12
				комплекс	1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	0
			Итого по разделу: Площадка для гимнастики				65759				
			ИТОГО:				1455174	47045			652
							109768	13294			54
			- оборудования				50612				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				136655				
			На металломонтажные работы				14935				
			Всего накладных расходов:				151590				
			Итого с накладными				1606764				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				93369				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1700133				
			Итого с временными, 1,8 %				1729824				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1736541				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1753333				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4798477				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				95970				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4894446				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				587334				
			Итого с НДС				5 481 780				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Шиенского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки Шиенской и Когамшылской неполной средней школы с интернатом**

Договор подряда номер **10**
дата **10.06.2016 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	6	Е0127-18-3	**Разборка покрытий и оснований**	22,1	96,07	73,68	2123	1628	1093	0,16	3
				м3	22,39	14,8	495	327	133	0,06	1
2	7	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	19,25	33,43	29,06	644	559	289	0,01	0
				м2	1,03	10,26	20	198	133	0,05	1
3	8	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих слоев оснований из песка**	9,625	1596,76	68,13	15369	656	437	0,14	1
				м3	21,38	12,76	206	123	133	0,04	0
4	9	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	7,5	1803,48	73,75	13526	553	330	0,14	1
				м3	21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				31662				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
5	13	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				м2	1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
6	14	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	40	25,61	25,61	1024	1024	345	0	0
				м3	0	8,9	0	356	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64	1596,76	68,13	102193	4360	2906	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1368	817	133	0,04	3
8	16	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм	136	3166,28	248,35	430614	33775	20035	0,22	29
				м3	32,18	78,59	4376	10688	133	0,27	37
9	17	Е0147-3-3	Подготовка участка, разбивка участка	800	12,15	0	9720	0	12539	0,07	59
				м2	12,15	0	9720	0	129	0	0
10	18	СПрайс-лист	Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна	734,035	1231,82		904195				
				м2							
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				1463706				
			ИТОГО:				1495368	55023			111
							17169	16997			66
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44922				
			Всего накладных расходов:				44922				
			Итого с накладными				1540290				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92417				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1632707				
			Итого с временными, 1,8 %				1662096				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1668744				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1685365				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4612463				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				92249				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4704713				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				564566				
			Итого с НДС				5 269 278				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)