Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

**Заказчик:** **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

**Подрядчик:** **ТОО "BAP Company Ltd"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Канализация г.Алматы, от ж/д №6 по ул.Наманганской.**
**Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6 по ул.Наманганской.**

# СПРАВКА №1
## стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС 12% | Всего с учетом НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2001г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце без НДС | По монтажу оборудования | | На приобретения материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **8 178 224** | **8 178 224** | | | | | | | | **8 178 224** |

**Заказчик:** _____ **Подрядчик:** _____

Форма 2-В

**Заказчик** **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

**Подрядчик** **ТОО "BAP Company Ltd"**
(организация, адрес, телефон)

**Стройка** **Канализация г.Алматы, от ж/д №6 по ул.Наманганской**
(наименование, адрес)

**Объект** **Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6 по ул.Наманганской**
( наименование)

**Договор подряда № 224 от 19.03.2018 г.**

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за июнь месяц 2018 года**

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы.** | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25** | **Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** | **140,58** | **210,15** | **195,42** | **29543** | **27472** | **8579** | **0,02** | **2** |
| | | **м3 грунта** | | **14,61** | **69,98** | **2054** | **9838** | **59,1** | **0,04** | **5** |
| **2** | **Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** | **591,93** | **160,6** | **149,35** | **95061** | **88408** | **27598** | **0,01** | **8** |
| | | **м3 грунта** | | **11,14** | **53,48** | **6597** | **31659** | **59,1** | **0,03** | **17** |
| **3** | **Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** | **15,48** | **130,58** | **121,45** | **2021** | **1880** | **587** | **0,01** | **0** |
| | | **м3 грунта** | | **9,06** | **43,49** | **140** | **673** | **59,1** | **0,02** | **0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 17,73 | 3084,57 | 0 | 54689 | 0 | 36011 | 3,48 | 62 |
| | | м3 грунта | | 3084,57 | 0 | 54689 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 5 | Е11-010205-0701 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений | 0,45 | 2319,76 | 636,15 | 1044 | 286 | 662 | 1,87 | 1 |
| | | м3 грунта | | 1683,62 | 544,7 | 758 | 245 | 59,1 | 0,55 | 0 |
| 6 | Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | 28,08 | 4266,11 | 0 | 119792 | 0 | 78878 | 4,82 | 135 |
| | | м3 грунта | | 4266,11 | 0 | 119792 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 7 | Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 106,92 | 2956,05 | 0 | 316061 | 0 | 208113 | 3,34 | 357 |
| | | м3 грунта | | 2956,05 | 0 | 316061 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 8 | Е11-010205-0109 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 17,64 | 4451,6 | 0 | 78526 | 0 | 51706 | 5,03 | 89 |
| | | м3 грунта | | 4451,6 | 0 | 78526 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 9 | Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 58,32 | 3084,57 | 0 | 179892 | 0 | 118452 | 3,48 | 203 |
| | | м3 грунта | | 3084,57 | 0 | 179892 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 10 | Е11-010205-0701 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений | 8,64 | 2319,76 | 636,15 | 20043 | 5496 | 12711 | 1,87 | 16 |
| | | м3 грунта | | 1683,62 | 544,7 | 14546 | 4706 | 59,1 | 0,55 | 5 |
| 11 | Е11-010102-0309 | Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 50,8 | 168,15 | 156,34 | 8542 | 7942 | 2480 | 0,01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 11,69 | 55,99 | 594 | 2844 | 59,1 | 0,04 | 2 |
| 12 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. | 203,3 | 128,5 | 119,48 | 26123 | 24291 | 7583 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 8,92 | 42,79 | 1812 | 8699 | 59,1 | 0,03 | 6 |
| 13 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. | 10,1 | 104,48 | 97,16 | 1055 | 981 | 306 | 0,01 | 0 |
| | | м3 грунта | | 7,25 | 34,79 | 73 | 351 | 59,1 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С341-010103-1030 # в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 1943,73 | 863,44 | | 1678294 | | | | |
| | | тенге за 1 тонну | | | | | | | | |
| 15 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | 1004 | 14,68 | 11,85 | 14742 | 11900 | 5411 | 0 | 3 |
| | | м3 грунта | | 2,73 | 5 | 2745 | 5023 | 59,1 | 0 | 4 |
| 16 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком | 108,6 | 860,36 | 0 | 93436 | 0 | 61523 | 1,07 | 116 |
| | | м3 грунта | | 860,36 | 0 | 93436 | 0 | 59,1 | 0 | 0 |
| 17 | С121-010401-0101 # в ценах III квартала 2016 года | Песок природный ГОСТ 8736-93 | 108,6 | 1289,27 | | 140015 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС | 291,66 | 23,56 | 23,56 | 6871 | 6871 | 2156 | 0 | 0 |
| | | м3 грунта | | 0 | 10,38 | 0 | 3027 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| 19 | С121-010601-0101 # в ценах III квартала 2016 года | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 | 291,66 | 1388,89 | | 405084 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010201-0502 | Грунт 3, 4 группы (ПГС). Уплотнение пневматическими трамбовками | 291,66 | 173,98 | 66,26 | 50743 | 19325 | 27785 | 0,14 | 41 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 107,72 | 34,94 | 31418 | 10191 | 59,1 | 0,03 | 9 |
| 21 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. | 178,5 | 128,5 | 119,48 | 22936 | 21328 | 6658 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 8,92 | 42,79 | 1591 | 7638 | 59,1 | 0,03 | 5 |
| 22 | С341-010103-1030 # в ценах III квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 312,375 | 863,44 | | 269717 | | | | |
| | | тенге за 1 тонну | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. | 178,5 | 23,56 | 23,56 | 4205 | 4205 | 1320 | 0 | 0 |
| | | м3 грунта | | 0 | 10,38 | 0 | 1853 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| 24 | Е11-010201-0502 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 178,5 | 173,98 | 66,26 | 31055 | 11827 | 17005 | 0,14 | 25 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 107,72 | 34,94 | 19228 | 6237 | 59,1 | 0,03 | 6 |
| 25 | Е11-010205-1002 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | 1049,876 | 487,93 | 19,07 | 512270 | 20025 | 157035 | 0,22 | 233 |
| | | м2 креплений | | 200,05 | 9,16 | 210031 | 9614 | 59,1 | 0,01 | 8 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы. | | | | 4161762 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Деталь крепления телефонной канализации (3 шт). | | | | | | | | |
| 26 | Е11-060401-0101 | Устройство бетонных подпорных стен | 0,96 | 16616,37 | 889,74 | 15952 | 854 | 2313 | 3,37 | 3 |
| | | м3 | | 3109,75 | 261,55 | 2985 | 251 | 48,5 | 0,23 | 0 |
| 27 | Е11-070105-0301 | Укладка плит перекрытий марки П10д-5 | 3 | 8714,33 | 1211,54 | 26143 | 3635 | 10099 | 4,19 | 13 |
| | | шт. сборных конструкций | | 4323,69 | 305,81 | 12971 | 917 | 62,1 | 0,27 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С121-040105-9901 # в ценах III квартала 2016 года | Стоимость плит перекрытия | 0,24 | 43480,99 | | 10435 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | Е11-060101-0119 | Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5 | 1,41 | 15852,56 | 918,24 | 22352 | 1295 | 3145 | 3,1 | 4 |
| | | м3 | | 2828,16 | 254,3 | 3988 | 359 | 48,5 | 0,23 | 0 |
| | | Итого по разделу: Деталь крепления телефонной канализации (3 шт). | | | | 74882 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Монтаж труб | | | | | | | | |
| 30 | Е11-010201-0502 | Уплотнение грунта в основании трубопроводов | 72,8 | 173,98 | 66,26 | 12666 | 4824 | 6935 | 0,14 | 10 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 107,72 | 34,94 | 7842 | 2544 | 59,1 | 0,03 | 2 |
| 31 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 25,61 | 2519,35 | 133,56 | 64521 | 3421 | 19425 | 1,12 | 29 |
| | | м3 основания | | 967,59 | 39,13 | 24780 | 1002 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| 32 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,016 | 282764,01 | 70455,27 | 4524 | 1127 | 2640 | 213,4 | 3 |
| | | км трубопровода | | 209464,9 | 26910,6 | 3351 | 431 | 62,1 | 26,83 | 0 |
| 33 | С123-010501-1313 # в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 16,16 | 1526,87 | | 24674 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | 0,169 | 448526,8 | 131271,09 | 75801 | 22185 | 42092 | 314,6 | 53 |
| | | км трубопровода | | 305215,48 | 50163,19 | 51581 | 8478 | 62,1 | 49,89 | 8 |
| 35 | Е11-221401-0303 | Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | 34,51 | 1266,83 | 14,37 | 43718 | 496 | 24337 | 0,99 | 34 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 1004,08 | 2,35 | 34651 | 81 | 62,1 | 0 | 0 |
| 36 | С123-010501-1318 # в ценах III квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 220,887 | 4914,99 | | 1085657 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра | 0,0345 | 1432825,55 | 579814,51 | 49447 | 20009 | 25462 | 728,2 | 25 |
| | | км трубопровода | | 796585,26 | 249334,25 | 27490 | 8605 | 62,1 | 194,34 | 7 |
| 38 | С123-010201-0258 # в ценах III квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/ | 34,648 | 17803,78 | | 616866 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 39 | Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /футляр/ | 0,0345 | 5013765,79 | 666681,15 | 173025 | 23007 | 15577 | 108,13 | 4 |
| | | км трубопровода | | 111553,4 | 257313,77 | 3850 | 8880 | 62,1 | 189,55 | 7 |
| 40 | Е11-290172-0102 | Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном | 3,85 | 1284,46 | 188,69 | 4945 | 726 | 2967 | 1,08 | 4 |
| | | м3 заполнения | | 1095,77 | 0 | 4219 | 0 | 62,7 | 0 | 0 |
| 41 | С121-020401-2801 # в ценах III квартала 2016 года | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | 3,85 | 9342,78 | | 35970 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Монтаж труб | | | | 2191814 | | | | |
| | | Раздел: Колодцы | | | | | | | | |
| 42 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | 23,06 | 17306,19 | 5080,97 | 399081 | 117167 | 203883 | 10,62 | 245 |
| | | м3 конструкций колодца | | 10182,83 | 2341,92 | 234816 | 54005 | 62,1 | 1,73 | 40 |
| 43 | С121-020101-0601 # в ценах III квартала 2016 года | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 - на лоток | 9,14 | 12973,5 | | 118578 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 44 | С121-040301-0110 # в ценах III квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | 14 | 9877,64 | | 138287 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 45 | С121-040301-0112 # в ценах III квартала 2016 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | 7 | 14498,26 | | 101488 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 46 | С121-040301-0201 # в ценах III квартала 2016 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 13 | 1093,55 | | 14216 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 47 | С121-040302-0102 # в ценах III квартала 2016 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | 11 | 14348,11 | | 157829 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 48 | С121-040302-0109 # в ценах III квартала 2016 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 11 | 13909,22 | | 153001 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 49 | С123-030101-0304 # в ценах III квартала 2016 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 11 | 15783,87 | | 173623 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 50 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | 0,326 | 429111,28 | 5652,78 | 139890 | 1843 | 16859 | 46,97 | 15 |
| | | т стальных элементов | | 50632,25 | 1151,67 | 16506 | 375 | 62,1 | 1,03 | 0 |
| 51 | С121-060510-0101 # в ценах III квартала 2016 года | Стоимость стремянок | 0,162 | 397853,26 | | 64452 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 52 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | 9,71 | 125,82 | 1,39 | 1222 | 14 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 27,71 | 0,34 | 269 | 3 | 54,2 | 0 | 0 |
| 53 | Е11-130301-1409 #К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 4 раза | 9,71 | 691,86 | 3,75 | 6718 | 36 | 614 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 59,06 | 0,89 | 573 | 9 | 54,2 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е11-080101-0307 | Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев | 93,43 | 784,04 | 13,86 | 73253 | 1295 | 14813 | 0,23 | 22 |
| | | м2 поверхности | | 234,39 | 2,24 | 21899 | 209 | 50,8 | 0 | 0 |
| 55 | Е11-080101-0202 | Основание под отмостку щебеночное. Устройство | 10,829 | 4850,96 | 1252,86 | 52531 | 13567 | 10391 | 0,94 | 10 |
| | | м3 основания | | 806,33 | 617,35 | 8732 | 6685 | 50,8 | 0,54 | 6 |
| 56 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки | 64,09 | 873,93 | 2,25 | 56010 | 144 | 8673 | 0,16 | 10 |
| | | м2 покрытия | | 155,48 | 0,86 | 9965 | 55 | 60,3 | 0 | 0 |
| 57 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101-отмостка | 64,09 | 551,73 | 0 | 35360 | 0 | 5536 | 0,1 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 100,2 | 0 | 6422 | 0 | 60,3 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Колодцы | | | | 1685539 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 8113995 | 467883 | | | 1790 |
| | | | | | | 1610873 | 195487 | | | 143 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 1 382 208 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 2 733 | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | 80 595 | | | | |
| | | На горнопроходческие работы | | | | 2 967 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1 468 503 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 9 582 498 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 220 275 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,04 % | | | | 9 682 156 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,25 % | | | | 9 900 005 | | | | |
| | | Итого с сметной прибылью 8 % | | | | 10 692 005 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,0697784 | | | | 11 438 076 | | | | |
| | | Скидка 28,5% | | | | 3 259 852 | | | | |
| | | Итого за минусом скидки | | | | 8 178 224 | | | | |
| | | Всего к оплате: | | | | 8 178 224 | | | | |

Заказчик _____ Технадзор _____ Мауленкулы С. Подрядчик _____

Кодырбергенов

См. расценки проверил Аюб (Аюпов)