Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП НА ПХВ "АЛМАТЫ СУ "УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АЛМАТЫ,Республика Казахстан, Алматы, :Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BAP COMPANY LTD",05009, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, дом № 20** — **110340000398**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №224 от 19.03.2018 г.

Номер документа	Дата составления
13	03.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6 по ул.Наманганская			работа	1	9 681 262,00	9 681 262,00	
				Итого	1	x	9 681 262,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухаммадиев Бахтиёр Мухаммадиевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шарбоев Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2018

М.П.

Форма № КС 3
Утверждена приказом ПредседателяАгенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы.
Подрядчик: ТОО «BAR Company Ltd»

С П Р А В К А № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Наименование строительства: **Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д № 6 по ул. Наманганская**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		№		Код	
		224	19.03.2018		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из граф 3						Всего
				Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	
				СМР (в сметных базисных ценах2001 г)	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
		Тенге	Тенге						Тенге	Тенге
1.	**Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д № 6 по ул. Наманганская**	17 859 486	9 681 262							9 681 262
	Итого:	**17 859 486**	**9 681 262**							**9 681 262**

Итого к оплате: 9 681 262 (девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят две) тенге.

Заказчик: Первый заместитель ген.директора-главный инженер ГКП на ПХВ «Алматы Су» Н. Джарболов

Подрядчик: ТОО «BAR Company Ltd» Руководитель Мухаммадиев Б.М.

26400

Заказчик: ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭ и КХ г. Алматы
Н. Джарболов

Подрядчик: ТОО «BAR Company Ltd»

Форма N 2в

Договор № 224 от 19.03.2018 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6 по ул.Наманганской.

Наименование обьекта: Реконструкция дворовой канализационной сети от ж/д №6 по ул.Наманганской.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы.								
1.	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	15,62	210,15 / 14,61	195,42 / 69,98	3283 / 228	3052 / 1093	0,02 / 0,04	0 / 1
2.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	65,77	160,60 / 11,14	149,35 / 53,48	10562 / 733	9823 / 3518	0,01 / 0,03	1 / 2
3.	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1,72	130,58 / 9,06	121,45 / 43,49	225 / 16	209 / 75	0,01 / 0,02	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	11-010205 -0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,97	3084,57	--	6077	--	3,48	7
					3084,57	--	6077	--	--	--
5.	11-010205 -0701 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	0,05	2319,76	636,15	116	32	1,87	0
					1683,62	544,70	84	27	0,55	0
6.	11-010205 -0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,12	4266,11	--	13310	--	4,82	15
					4266,11	--	13310	--	--	--
7.	11-010205 -0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,88	2956,05	--	35118	--	3,34	40
					2956,05	--	35118	--	--	--
8.	11-010205 -0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,96	4451,60	--	8725	--	5,03	10
					4451,60	--	8725	--	--	--
9.	11-010205 -0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы и приямки, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,48	3084,57	--	19988	--	3,48	23
					3084,57	--	19988	--	--	--
10.	11-010205 -0701 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	0,96	2319,76	636,15	2227	611	1,87	2
					1683,62	544,70	1616	523	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	72,40	860,36 860,36	-- --	62290 62290	-- --	1,07 --	77 --
12.	21-010401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	72,40	1289,27 --	-- --	93343 --	-- --	-- --	-- --
13.	11-010104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	194,44	23,56 --	23,56 10,38	4581 --	4581 2018	-- 0,01	-- 2
14.	21-010601 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	194,44	1388,89 --	-- --	270056 --	-- --	-- --	-- --
15.	11-010201 -0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы	м3 уплотне нного грунта	194,44	173,98 107,72	66,26 34,94	33829 20945	12883 6794	0,14 0,03	28 6
16.	11-010102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	119,00	128,50 8,92	119,48 42,79	15291 1061	14219 5092	0,01 0,03	1 3
17.	41-010103 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	208,25	863,44 --	-- --	179811 --	-- --	-- --	-- --
18.	11-010104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	119,00	23,56 --	23,56 10,38	2803 --	2803 1235	-- 0,01	-- 1
19.	11-010201 -0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотне нного грунта	119,00	173,98 107,72	66,26 34,94	20704 12819	7885 4158	0,14 0,03	17 4
20.	11-010205 -1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплен ий	699,92	487,93 200,05	19,07 9,16	341514 140021	13350 6409	0,22 0,01	156 5

Итого по разделу: Земляные работы. 1123852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Деталь крепления телефонной канализации (3 шт).								
21.	11-060401 -0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подпорных стен	м3	1,92	16616,37 / 3109,75	889,74 / 261,55	31903 / 5971	1708 / 502	3,37 / 0,23	6 / 0
22.	11-070105 -0301 РСНБ РК 2015	Укладка плит перекрытий марки П10д-5	шт. сборных конструкций	6,00	8714,33 / 4323,69	1211,54 / 305,81	52286 / 25942	7269 / 1835	4,19 / 0,27	25 / 2
23.	21-040105 -9901 РСНБ РК 2015	Стоимость плит перекрытия	м3	0,48	43480,99 / --	-- / --	20871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	11-060101 -0119 РСНБ РК 2015	Бетонирование до отметки труб телефонной канализации из бетона кл.В3,5	м3	2,82	15852,56 / 2828,16	918,24 / 254,30	44704 / 7975	2589 / 717	3,10 / 0,23	9 / 1
		Итого по разделу: Деталь крепления телефонной канализации (3 шт).								149765
		Раздел: Монтаж труб								
25.	11-010201 -0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта в основании трубопроводов	м3 уплотненного грунта	39,20	173,98 / 107,72	66,26 / 34,94	6820 / 4223	2597 / 1370	0,14 / 0,03	6 / 1
26.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,79	2519,35 / 967,59	133,56 / 39,13	34742 / 13343	1842 / 540	1,12 / 0,04	15 / 0
27.	11-220501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	282764,01 / 209464,90	70455,27 / 26910,60	585 / 434	146 / 56	213,40 / 26,83	0 / 0
28.	23-010501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,09	1526,87 / --	-- / --	3192 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	11-220501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км	0,20	448526,80	131271,09	91051	26648	314,60	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0106 РСНБ РК 2015	труб, диаметр 200 мм. Укладка	трубопровода		-------- 305215,48	-------- 50163,19	-------- 61959	-------- 10183	-------- 49,89	-------- 10
30.	11-221401 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,79	1266,83 -------- 1004,08	14,37 -------- 2,35	18736 -------- 14850	213 -------- 35	0,99 -------- 0,00	15 -------- 0
31.	23-010501 -1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,11	4914,99 -------- --	-- -------- --	742719 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	11-220301 -0110 РСНБ РК 2015	Исключить Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	-0,01	1432825,55 -------- 796585,26	579814,51 -------- 249334,25	-15073 -------- -8380	-6100 -------- -2623	728,20 -------- 194,34	-8 -------- -2
33.	23-010201 -0258 РСНБ РК 2015	Исключить Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	-10,56	17803,78 -------- --	-- -------- --	-188045 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	11-220601 -1010 РСНБ РК 2015	Исключить Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /футляр/	км трубопровода	-0,01	5013765,79 -------- 111553,40	666681,15 -------- 257313,77	-52745 -------- -1174	-7013 -------- -2707	108,13 -------- 189,55	-1 -------- -2
35.	11-290172 -0102 РСНБ РК 2015	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	1,65	1284,46 -------- 1095,77	188,69 -------- --	2119 -------- 1808	311 -------- --	1,08 -------- --	2 -------- --
36.	21-020401 -2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,65	9342,78 -------- --	-- -------- --	15416 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	11-220701 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,02	24708,46 -------- 20401,48	-- -------- --	514 -------- 424	-- -------- --	22,66 -------- --	0 -------- --
38.	11-220701 -0203 РСНБ РК 2015	Исключить Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	-0,00	24708,46 -------- 20401,48	-- -------- --	-97 -------- -80	-- -------- --	22,66 -------- --	-0 -------- --
39.	11-220701 -0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопр	0,35	41720,46 --------	-- --------	14715 --------	-- --------	27,17 --------	10 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		овода		24461,97	--	8628	--	--	--
40.	11-220701 -0206 РСНБ РК 2015	Добавить Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопр овода	0,02	41720,46 24461,97	-- --	805 472	-- --	27,17 --	1 --
41.	11-231101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	10,00	19142,00 17760,63	-- --	191420 177606	-- --	18,52 --	185 --
		Итого по разделу: Монтаж труб								866874
		Раздел: Колодцы								
42.	11-230601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	15,98	17306,19 10182,83	5080,97 2341,92	276553 162722	81194 37424	10,62 1,73	170 28
43.	11-230601 -0105 РСНБ РК 2015	Добавить Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,37	17306,19 10182,83	5080,97 2341,92	75628 44499	22204 10234	10,62 1,73	46 8
44.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 - на лоток	м3	5,04	12973,50 --	-- --	65386 --	-- --	-- --	-- --
45.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Добавить Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 - на лоток	м3	1,64	12973,50 --	-- --	21277 --	-- --	-- --	-- --
46.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	8,00	9877,64 --	-- --	79021 --	-- --	-- --	-- --
47.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Добавить Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,00	9877,64 --	-- --	39511 --	-- --	-- --	-- --
48.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	12,00	14498,26 --	-- --	173979 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Добавить Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	14498,26 ---	-- ---	28997 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,00	1093,55 ---	-- ---	6561 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Добавить Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,00	1093,55 ---	-- ---	2187 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6,00	14348,11 ---	-- ---	86089 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Добавить Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,00	14348,11 ---	-- ---	28696 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	21-040302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,00	13909,22 ---	-- ---	83455 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	21-040302 -0109 РСНБ РК 2015	Добавить Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,00	13909,22 ---	-- ---	27818 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,00	15783,87 ---	-- ---	94703 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Добвить Люк чугунный, тип Т	комплект	2,00	15783,87 ---	-- ---	31568 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32	429111,28 --- 50632,25	5652,78 --- 1151,67	139375 --- 16445	1836 --- 374	46,97 --- 1,03	15 --- 0
59.	11-070107 -0103	Добавить Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальны	0,02	429111,28<br---	5652,78<br---	9011<br---	119<br---	46,97<br---	1<br---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		х элементов		50632,25	1151,67	1063	24	1,03	0
60.	21-060510 -0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянок	т	0,17	397853,26 ---	-- --	66998 ---	-- --	-- --	-- --
61.	21-060510 -0101 РСНБ РК 2015	Добавить Стоимость стремянок	т	0,03	397853,26 ---	-- --	12890 ---	-- --	-- --	-- --
62.	11-130301 -0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,71	125,82 27,71	1,39 0,34	1222 269	14 3	0,02 0,00	0 0
63.	11-130301 -0401 РСНБ РК 2015	Добавить Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,04	125,82 27,71	1,39 0,34	257 57	3 1	0,02 0,00	0 0
64.	11-130301 -1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 4 раза	м2	9,71	691,86 59,06	3,75 0,89	6718 573	36 9	0,02 0,00	0 0
65.	11-130301 -1409 РСНБ РК 2015	Добавить Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710, за 4 раза	м2	2,04	691,86 59,06	3,75 0,89	1411 120	8 2	0,02 0,00	0 0
66.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	92,56	784,04 234,39	13,86 2,24	72570 21695	1283 207	0,23 0,00	22 0
67.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Добавить Стены, фундаменты. Обмазка битумом в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	21,88	784,04 234,39	13,86 2,24	17155 5128	303 49	0,23 0,00	5 0
68.	11-080101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	5,83	4850,96 806,33	1252,86 617,35	28286 4702	7305 3600	0,94 0,54	5 3
69.	11-080101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,96	4850,96 806,33	1252,86 617,35	9508 1580	2456 1210	0,94 0,54	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	34,51	873,93 155,48	2,25 0,86	30159 5366	78 30	0,16 0,00	5 0
71.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Добавить Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	11,60	873,93 155,48	2,25 0,86	10138 1804	26 10	0,16 0,00	2 0
72.	11-270701 -0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101-отмостка	м2 покрытия	34,52	551,73 100,20	-- --	19044 3459	-- --	0,10 --	4 --
73.	11-270701 -0102 РСНБ РК 2015	Добавить Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101-отмостка	м2 покрытия	11,60	551,73 100,20	-- --	6400 1162	-- --	0,10 --	1 --

Итого по разделу: Колодцы 1552572

Раздел: Восстановление асфальта I тип.

74.	11-270302 -0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	20,90	2378,71 1496,24	882,47 439,69	49715 31271	18444 9190	1,71 0,39	36 8
75.	11-270402 -0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	251,00	140,62 40,50	99,85 31,93	35295 10167	25063 8014	0,05 0,02	11 6
76.	21-010601 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси гравийно-щебеночные природные ГОСТ 23735-79	м3	50,20	1388,89 --	-- --	69722 --	-- --	-- --	-- --
77.	11-270602 -0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов	м2	251,00	2081,22	141,02	522385	35396	0,08	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство			81,11	41,61	20358	10443	0,01	4
78.	11-270602 -0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	251,00	1005,39	77,53	252352	19461	0,04	9
					37,57	24,42	9430	6128	0,02	4
79.	11-270602 -0411 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0311	м2 покрытия	251,00	920,83	0,11	231129	28	0,00	0
					0,81	--	202	--	--	--
80.	11-270602 -0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	456,00	997,17	77,53	454710	35355	0,04	17
					37,57	24,42	17132	11133	0,02	8
81.	11-270602 -0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	456,00	218,73	0,03	99743	13	0,00	0
					0,20	--	92	--	--	--
82.	41-310104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	37,62	77,00	--	2897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	41-010101 -2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	37,62	1750,94	--	65870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Восстановление асфальта I тип.								1783818
		Раздел: Переход через ул.Гризодубова методом "прокола"-20,3м								
84.	11-010102 -0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140,00	152,87	142,13	21402	19898	0,01	2
					10,63	50,90	1488	7125	0,04	5
85.	11-010205 -0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта	15,00	3753,04	--	56296	--	4,24	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м			3753,04	--	56296	--	--	--
86.	11-050101 -1211 РСНБ РК 2015	Забивка двутавров №45 на глубину 8,5м для крепления рабочего котлована	т свай	12,80	9413,89 / 4683,72	4198,05 / 1560,49	120498 / 59952	53735 / 19974	4,66 / 1,25	60 / 16
87.	21-050203 -0121 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005	т	5,12	222258,49 / --	-- / --	1137963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	11-050101 -1312 РСНБ РК 2015	Извлечение двутавра.	т извлеченных свай	12,80	8202,73 / 3237,02	4062,33 / 1648,37	104995 / 41434	51998 / 21099	3,26 / 1,35	42 / 17
89.	21-050203 -0121 РСНБ РК 2015	Возврат стоимости двутавра №45 /30%/	т	-1,54	222258,49 / --	-- / --	-341389 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	11-290201 -0601 РСНБ РК 2015	Забирка из досок толщиной 5 см для крепления котлованов. Устройство	м2 забирки	28,80	3066,93 / 1400,06	21,60 / 5,81	88328 / 40322	622 / 167	1,41 / 0,00	41 / 0
91.	11-290201 -0601 РСНБ РК 2015	Разборка забирки из досок	м2 забирки	28,80	1137,33 / 1120,05	17,28 / 4,65	32755 / 32257	498 / 134	1,13 / 0,00	32 / 0
92.	21-070203 -0305 РСНБ РК 2015	Возврат стоимости досок	м3	-0,83	27880,43 / --	-- / --	-23141 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	11-010205 -1102 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	40,00	432,37 / 222,29	17,08 / 8,95	17295 / 8892	683 / 358	0,25 / 0,01	10 / 0
94.	11-010102 -0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,00	152,87 / 10,63	142,13 / 50,90	3057 / 213	2843 / 1018	0,01 / 0,04	0 / 1
95.	11-010205 -0209 РСНБ РК	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах	м3 грунта	5,00	4503,64 / 4503,64	-- / --	22518 / 22518	-- / --	5,09 / --	25 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/доработка/								
96.	11-010205 -0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,00	2804,16	--	47671	--	3,17	54
					2804,16	--	47671	--	--	--
97.	11-010205 -1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	9,50	468,01	17,34	4446	165	0,20	2
					181,87	8,32	1728	79	0,01	0
98.	11-010102 -0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,00	152,87	142,13	5656	5259	0,01	0
					10,63	50,90	393	1883	0,04	1
99.	41-010101 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	341,50	1488,30	--	508254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	11-100114 -0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	34,00	1957,74	43,39	66563	1475	0,31	11
					289,63	20,17	9848	686	0,02	1
101.	11-100114 -0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Разборка	м2 покрытия	34,00	266,42	34,71	9058	1180	0,25	9
					231,71	16,13	7878	549	0,02	1
102.	21-070203 -0304 РСНБ РК 2015	Возврат стоимости досок/50%/	м3	-0,71	27880,43	--	-19907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	11-010102 -0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала/	м3 грунта	184,00	168,15	156,34	30939	28766	0,01	3
					11,69	55,99	2151	10301	0,04	7
104.	41-010101 -1030 РСНБ РК	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах.	Тенге за 1 тонну	327,50	1488,30	--	487418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
105.	11-010104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	187,00	23,56	23,56	4405	4405	--	--
					--	10,38	--	1941	0,01	2
106.	11-010201 -0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,00	173,98	66,26	32534	12390	0,14	27
					107,72	34,94	20144	6534	0,03	6
107.	11-221401 -0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта	м продавливания	20,30	11573,93	7939,73	234951	161176	3,43	70
					3540,66	4451,65	71875	90368	3,42	69
108.	11-221401 -0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта	м продавливания	-2,23	11573,93	7939,73	-25810	-17706	3,43	-8
					3540,66	4451,65	-7896	-9927	3,42	-8
109.	23-010201 -0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 ммГОСТ 10705-80 /футляр/	м	20,38	17803,78	--	362862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	23-010201 -0258 РСНБ РК 2015	Исключить Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 ммГОСТ 10705-80 /футляр/	м	-2,24	17803,78	--	-39861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	11-221401 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,30	1266,83	14,37	25717	292	0,99	20
					1004,08	2,35	20383	48	0,00	0
112.	11-221401 -0303 РСНБ РК 2015	Исключить Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	-2,23	1266,83	14,37	-2825	-32	0,99	-2
					1004,08	2,35	-2239	-5	0,00	-0
113.	23-010501 -1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,50	4914,99	--	100772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	23-010501 -1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	-2,25	4914,99	--	-11070	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	--
115.	11-290172 -0102 РСНБ РК 2015	Пространство между футляром и трубопроводом. Заполнение бетоном	м3 заполнения	2,30	1284,46 / 1095,77	188,69 / --	2954 / 2520	434 / --	1,08 / --	2 / --
116.	21-020401 -2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,30	9342,78 / --	-- / --	21488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	11-250128 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,00	20032,74 / 2180,35	17852,39 / 4878,65	20033 / 2180	17852 / 4879	2,15 / 3,25	2 / 3
118.	11-130301 -0412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20	м2	27,20	527,86 / 49,33	1,61 / 0,45	14358 / 1342	44 / 12	0,05 / 0,00	1 / 0
119.	11-130501 -0301 РСНБ РК 2015	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	27,20	3571,85 / 936,76	81,14 / 42,17	97154 / 25480	2207 / 1147	0,87 / 0,04	24 / 1
120.	11-130301 -0412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /второй слой/	м2	27,20	527,86 / 49,33	1,61 / 0,45	14358 / 1342	44 / 12	0,05 / 0,00	1 / 0
121.	11-100102 -0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,30	69780,42 / 21907,46	795,88 / 402,53	579178 / 181832	6606 / 3341	24,75 / 0,36	205 / 3
122.	11-290150 -0702 РСНБ РК 2015	Укладка лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,59	31754,39 / 16695,56	943,92 / --	18735 / 9850	557 / --	14,85 / --	9 / --
123.	21-060209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одногопрофиля	т	0,59	329942,85 / --	-- / --	194666 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	11-290150 -0702 РСНБ РК 2015	Демонтаж лебедками опорных металлических пакетов	т тюбингов	0,59	25403,51 / 13356,45	755,14 / --	14988 / 7880	446 / --	11,88 / --	7 / --

26400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	21-060209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля/возврат стоимости 30%/	т	-0,18	329942,85 ---	-- ---	-58400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	11-100102 -0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Разборка	м3 древесины в конструкции	8,30	18162,67 17525,97	636,70 322,02	150750 145466	5285 2673	19,80 0,36	164 3
127.	11-220701 -0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,02	41720,46 24461,97	-- --	847 497	-- --	27,17 --	1 --
		Итого по разделу: Переход через ул.Гризодубова методом "прокола"-20,3м								4133461
ИТОГО:							9610339 1810025	711408 303331		1955 233

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1608779
На металломонтажные работы	9165
На сантехнические работы	46506
На горнопроходческие работы	68830
Всего накладных расходов:	1733280
Итого с накладными	11343619

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 8 %		907490
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		12251109
Итого с временными	- 1,04 %	12378521
Итого с зимними удорожаниями	- 2,25 %	12657038
В текущих ценах на 2017 год-100% К=1,0697784		13540226
Скидка по конкурсу		3858964
Итого за минусом скидки		9681262
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		**9681262**

Сдал: Руководитель ТОО «BAR Company Ltd» Мухаммадиев Б.М.

Принял: Технический надзор Мауленкулов С.

Заказчик: ГКП «Алматы Су» Джаболов Н.М.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
(Аты-жөні)/(Ф.И.О.) қолы/подпись
«___» _____ 20___ ж/г.