Kazsmeta_1(Версия 2.13 от 27.02.2013)

Стройка: **Капитальный ремонт актового зала ГУ "СШ Айнакольского сельского округа города Аксу"**

Объект: **средняя школа Айнакольского сельского округа города Аксу**

форма 2"В"

от 24 июня 2014 года

АКТ

выполненных работ №1 от 24 июня 2014 года

Капитальный ремонт актового зала ГУ "СШ Айнакольского сельского округа города Аксу"

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	24,000	270,90	23,78	6502	571	5532	1,65390	40
		1м2		247,12	8,98	5931	216	90	0,04390	1
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,800	158,38	23,78	1394	209	1137	0,91150	8
		1м2		134,60	8,98	1184	79	90	0,04390	0
3	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4,000	8,42	0,00	34	0	33	0,05840	0
		1шт		8,42	0,00	34	0	97	0,00000	0
4	Е67-7-4	Демонтаж бра, плафонов	22,000	14,95	0,19	329	4	316	0,10810	2
		1шт		14,76	0,02	325	0	97	0,00030	0
5	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	134,000	13,94	0,06	1868	8	1808	0,09640	13
		1м		13,88	0,00	1860	0	97	0,00010	0
6	Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных	6,850	85,02	10,68	582	73	567	0,53780	4
		1м2		74,34	2,39	509	16	108	0,01900	0
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24,000	51,33	4,89	1232	117	1256	0,33600	8
		1м2		46,44	0,83	1115	20	111	0,00860	0
8	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	24,000	11,07	0,04	266	1	293	0,07670	2
		1м2		11,03	0,02	265	0	111	0,00010	0
		Всего прямые затраты по разделу				12 207	983			77
						11 223	331			1
		Стоимость материалов, тенге				1				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				10 942				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 641				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 389				
		Всего по разделу, тенге				24 538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, тенге				13 195				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				83				
		РАЗДЕЛ.Оконные и дверные проёмы								
9	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	18,000	387,83	18,74	6981	337	3080	0,91120	16
		(откидных, поворотно - откидных), одностворчатых,		152,26	6,18	2741	111	108	0,03020	1
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
10	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы	18,000	163,73	3,84	2947	69	1283	0,40200	7
		каменных стен высотой более 2 м		64,58	1,44	1162	26	108	0,00710	0
		1м2 проемов								
11	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные	18,000	8050,00	0,00	144900	0	0	0,00000	0
		теплозащитные, остекленные однокамерными								
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:								
		двухэлементные- импост и поворотная створка								
		м2								
12	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	15,000	2860,00	0,00	42900	0	0	0,00000	0
		м								
13	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из	122,900	326,29	2,21	40101	272	37204	1,76000	216
		декоративно-акустических плит		319,50	0,83	39267	102	95	0,00410	1
		1м2								
14	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	122,900	1070,00	0,00	131503	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				369 332	678			239
						43 170	239			2
		Стоимость материалов, тенге				325 484				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				41 567				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				6 235				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				24 654				
		Всего по разделу, тенге				435 553				
		Сметная заработная плата, тенге				49 644				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				262				
		РАЗДЕЛ. Электротехнические работы								
15	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях,	22,000	467,80	183,00	10292	4026	5376	1,46000	32
		количество люминесцентных ламп до 4		234,00	51,80	5148	1140	86	0,30200	7
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	22,000	3540,00	0,00	77880	0	0	0,00000	0
		шт								
17	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	88,000	82,00	0,00	7216	0	0	0,00000	0
		шт								
18	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	88,000	14,00	0,00	1232	0	0	0,00000	0
		шт								
19	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1,000	48,50	0,20	49	0	40	0,29000	0
				47,00	0,10	47	0	86	0,00000	0
		1шт								
20	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1,000	47,00	0,20	47	0	39	0,29000	0
				45,50	0,10	46	0	86	0,00000	0
		1шт								
21	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2,000	62,70	0,20	125	0	99	0,34000	1
				57,80	0,10	116	0	86	0,00000	0
		1шт								
22	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	2,000	226,00	0,00	452	0	0	0,00000	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				10 512	4 026			33
						5 357	1 140			7
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 129				
		Всего прямые затраты по разделу				97 293	4 026			33
						5 357	1 140			7
		Стоимость материалов, тенге				87 910				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 554				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				833				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 171				
		Всего по разделу, тенге				109 018				
		Сметная заработная плата, тенге				7 330				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				43				
	РАЗДЕЛ.Сцена									
23	Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	6,850	834,73	14,05	5718	96	1358	1,19000	8
		1м2 перег. за вычетом проемов		178,20	5,31	1221	36	108	0,02590	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	24,900	478,84	4,86	11923	121	2227	0,49700	12
		1м2 покрытия		78,98	1,82	1967	45	111	0,00890	0
		Всего прямые затраты по разделу				17 641	217			20
						3 188	81			
		Стоимость материалов, тенге				14 236				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 585				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				538				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 274				
		Всего по разделу, тенге				22 500				
		Сметная заработная плата, тенге				3 807				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				22				
	РАЗДЕЛ. Общестроительные работы									
25	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	166,800	883,04	4,85	147291	809	35351	0,28000	47
		1м2		222,86	1,41	37173	235	95	0,00000	0
26	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	42,805	251,66	1,88	10772	80	1604	0,23100	10
		1м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1666	31	95	0,00350	0
		Всего прямые затраты по разделу				158 063	889			57
						38 839	266			
		Итого монтаж оборудования по смете				10 512	4 026			33
						5 357	1 140			7
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 129				
		Всего прямые затраты				**654 536**	**6 793**			**426**
						101 777	**2 057**			**10**
		Стоимость материалов, тенге				**545 966**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**98 603**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				14 790				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				45 188				
		Всего по смете, тенге				798 327				
		Сметная заработная плата, тенге				118 624				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				485				
		Итого в базовых ценах 2001г.				798 327				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				118 624				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				545 966				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				485				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				1 666 664				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				247 651				
		В том числе материалы в текущих ценах				1 139 813				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				33 333				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 699 997				
		Итого в текущих ценах				1 699 997				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 0%								
		Сметная стоимость строительства				1 699 997				
		В том числе возвратные суммы								

Заказчик:
и.о. директора Сейлханова Р.К.

Технадзор:
Третьяков А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" Сулейменов А.А.

Kazsmeta_1(Версия 2.13 от 27.02.2013)

Стройка: ГУ "СШ Айнакольского сельского округа города Аксу"

Объект: ГУ "СШ Айнакольского сельского округа города Аксу"

АКТ

выполненных работ №2 от 23 июля 2014 года

капитальный ремонт актового зала ГУ "СШ Айнакольского сельского округа города Аксу"

Основание:
дефектный ак

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1 157,142**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**219,267**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,630**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные и дверные проемы								
1	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2	6,000	387,83	18,74	2327	112	1027	0,91120	5
		1м2 проемов		152,26	6,18	914	37	108	0,03020	0
2	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	6,000	163,73	3,84	982	23	428	0,40200	2
		1м2 проемов		64,58	1,44	387	9	108	0,00710	0
3	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	6,000	8050,00	0,00	48300	0	0	0,00000	0
		м2								
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,800	398,48	102,53	3507	902	1781	0,89900	8
		1м2 проемов		151,65	35,67	1335	314	108	0,13930	1
5	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,600	3540,00	0,00	19824	0	0	0,00000	0
		м2								
6	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,200	4250,00	0,00	13600	0	0	0,00000	0
		м2								
7	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2,000	1500,00	0,00	3000	0	0	0,00000	0
		комплект								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2,000	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00000	0
9 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4,000	844,00	0,00	3376	0	0	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				97 676	1 037			15
					2 636	360			1
	Стоимость материалов, тенге				94 003				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				3 236				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				485				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 055				
	Всего по разделу, тенге				106 967				
	Сметная заработная плата, тенге				3 481				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				18				
РАЗДЕЛ №2.Электротехнические работы									
10 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4 1шт	2,000	467,80	183,00	936	366	489	1,46000	3
			234,00	51,80	468	104	86	0,30200	1
11 17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4 шт	2,000	3540,00	0,00	7080	0	0	0,00000	0
12 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	8,000	82,00	0,00	656	0	0	0,00000	0
13 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт	8,000	14,00	0,00	112	0	0	0,00000	0
14 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 1м провода	196,000	24,75	0,00	4851	0	4715	0,15200	30
			24,75	0,00	4851	0	97	0,00000	0
	Итого монтаж оборудования по разделу				936	366			3
					468	104			1
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				102				
	Всего прямые затраты по разделу				13 635	366			33
					5 319	104			1
	Стоимость материалов, тенге				7 950				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 204				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				781				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 130				
	Всего по разделу, тенге				19 969				
	Сметная заработная плата, тенге				6 204				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				37				
РАЗДЕЛ №3.Сцена.									
15 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	24,900	75,91	6,38	1890	159	1983	0,44700	11
	1м2 пола		69,53	2,39	1731	60	111	0,01170	0
16 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	24,900	106,21	11,03	2645	275	2738	0,60100	15
	1м2 покрытия		95,18	4,14	2370	103	111	0,02020	1
17 1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,250	42300,00	0,00	10575	0	0	0,00000	0
	100м2								
18 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	25,000	167,96	1,88	4199	47	1867	0,46700	12
	1м2 окрашиваемой поверхности		78,30	0,72	1958	18	95	0,00350	0
19 Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	98,200	478,84	4,86	47022	477	8784	0,49700	49
	1м2 покрытия		78,98	1,82	7756	179	111	0,00890	1
20 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	98,200	63,40	4,90	6226	481	6561	0,38200	38
	1м2 покрытия		58,50	1,85	5745	182	111	0,00900	1
21 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	68,320	123,31	0,16	8425	11	1229	0,08990	6
	1м плинтусов		16,18	0,07	1105	5	111	0,00030	0
	Всего прямые затраты по разделу				80 982	1 450			131
	Стоимость материалов, тенге				20 665	547			3
	Оборудование, тенге				58 867				
	Накладные расходы, тенге				23 162				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 474				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 249				
	Всего по разделу, тенге				110 393				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата, тенге				24 686				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				146				
РАЗДЕЛ №4.Общестроительные работы.									
22 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	145,600	133,16	23,58	19388	3433	15650	0,74300	108
	1м2		109,58	4,16	15955	606	95	0,02340	3
23 Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен	148,720	106,75	22,17	15876	3297	14172	0,61220	91
	1м2 стен		84,58	3,65	12579	543	108	0,02870	4
24 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	166,800	358,58	3,43	59811	572	11829	0,45520	76
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	12298	219	95	0,00630	1
25 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,280	325,41	2,33	8226	59	1961	0,49000	12
	1м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	2053	22	95	0,00430	0
26 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	17,000	32,87	0,00	559	0	503	0,22820	4
	1м2		32,87	0,00	559	0	90	0,00000	0
27 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей фермы(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	17,000	434,19	3,94	7381	67	1664	0,55350	9
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1736	25	95	0,00729	0
28 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	200,195	251,66	1,88	50381	376	7501	0,23100	46
	1м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7794	144	95	0,00350	1
29 Е15-165-9	Улучшенная окраска бетонных ферм колером масляным разбеленным	17,000	202,79	2,95	3447	50	1543	0,57000	10
	1м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,10	1614	19	95	0,00540	0
30 Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	4,000	647,19	0,30	2589	1	335	0,46190	2
	1шт		72,63	0,05	291	0	115	0,00050	0
31 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,068	14806,01	1133,15	1007	77	732	82,10000	6
	1т конструкций		12892,50	398,25	877	27	81	1,95000	0
32 2-2-1	Двери распашные утепленные1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1,000	25100,00	0,00	25100	0	0	0,00000	0
	шт								
33 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,300	249,47	9,95	6062	242	1504	0,35600	9
	1м2 стяжки		52,20	3,74	1268	91	111	0,01820	0
34 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	97,200	41,49	0,67	4033	65	94	0,00440	0
			0,63	0,25	61	24	111	0,00120	0

2.13 от 27.02.2013)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1м2 стяжки								
35 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,000	925,06	4,90	16651	88	1202	0,38200	7
	1м2 покрытия		58,50	1,85	1053	33	111	0,00900	0
36 Е34-60-8	Облицовка откосов наружных из ПХВ	5,760	1384,28	1,20	7973	7	1570	1,85000	11
	1м2 поверхности		299,25	0,45	1724	3	91	0,00220	0
	Всего прямые затраты по разделу				228 484	8 334			391
					59 862	1 756			9
	Стоимость материалов, тенге				160 288				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				60 260				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				9 039				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				17 325				
	Всего по разделу, тенге				306 069				
	Сметная заработная плата, тенге				70 657				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				430				
	Итого монтаж оборудования по смете				936	366			3
					468	104			1
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				102				
	Всего прямые затраты				**420 777**	**11 187**			**570**
					88 482	**2 767**			**14**
	Стоимость материалов, тенге				**321 108**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**91 862**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				13 779				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**30 758**				
	Всего по смете, тенге				**543 397**				
	Сметная заработная плата, тенге				**105 028**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**630**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				543 397				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				105 028				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				321 108				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								

. 2.13 от 27.02.2013)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость, чел-час				630				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)				1 134 450				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				219 267				
	В том числе материалы в текущих ценах				670 377				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				22 692				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 157 142				
	Итого в текущих ценах				1 157 142				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 0%								
	Сметная стоимость строительства				1 157 142				
	В том числе возвратные суммы								

Заказчик;
и.о. директора Сейпханова Р.К.

Технадзор; Третьяков А.Н.

Подрядчик;
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" Сулейменов А.А.