АКТ
окончательной приемки работ по среднему ремонту автомобильной дороги

гор. Сарыагаш «04» октября 2012 г.

По среднему ремонту автомобильной дороги улицы ул. Кызылбулак с. 1 Мамыр в с/о Кошкарата. улиц (К.Байсейитовой. Кунанбаев. Есимхан, Наурызбай батыра, Кенесары, Кажымухан. Б.Момышулы н/п Казахстан в с/о Бирлесу и ул.Алтынсарина, Богенбай батыра и Жумабаев) н/п 28-гвардия в с/о Бирлесу Сарыагшского района
(вид и наименование дороги)

4,770 км площадью **19080 м2** _____ технической категории,
(адрес работ)
районного значения, обслуживаемой
отдел Сарыагашского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (наименование организации, обслуживающей дорогу)
Комиссия, действующая на основании приказа **№93 от 04 октября 2012 года**
Председатель:
М.С. Сейтимбетов - начальника отдела Сарыагашского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Султахан Б. - заведующий сектором отдела Сарыагашского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
членов комиссии-представителей:
Жумабеков А. - заместитель председателя районного филиала Народно-Демократической Партии «Нур Отан» (по договору).
Кайыпов К. - главный специалист ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО» (по договору).
Султанов Р. - депутат районного маслихата Сарыагашского района (по договору).
Куанышбаев Е. – Аким с/о Кошкарата Сарыагашского района (по договору).
Сыздыков О. – и.о. аким с/о Бирлесу Сарыагашского района (по договору).
Мусаев А. - директор ТОО «Легион-юг» (по договору).
Шерикбаев С. – гл. специалист ТОО «Легион-юг» (по договору).
Култаев М. – Директор ТОО «АзияКомплексСтрой» (по договору), произвела приемку работ, выполненных **ТОО «АзияКомплексСтрой»**
(указать организацию, выполнившую работу)
в периоде 15 августа по 25 сентября 2012 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
фотоснимки. акты на скрытые работы, ведомости промеров, ситуационная схема и исполнительная схема.
(перечислить документы, относящиеся к производству работ)
На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных. измерений, комиссия установила следующее:
1) в процессе работы имелись следующие отступления от утвержденной сметы, технических правил но ремонту автомобильных дорог:
Нет
2) имеющиеся мелкие недостатки:
Нет
(перечислить)
не препятствует нормальной эксплуатации.
3) Полная сметная стоимость по договору среднего ремонта объекта но утвержденной сметной документации **39 380 048 тенге**

Заключение

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке работы:

- средний ремонт улица Кызылбулак-7800м2, L=1950м в с/о Кошкарата Сарыагашского района

- средний ремонт улица Байсейтова-1892м2, L=473м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Кунанбаева-1016м2, L=254м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Есимхан-970,1м2, L=218м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Наурызбай батыр-924м2, L=231м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Кажымукан-588м2, L=147м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Кенесары-792м2, L=198м в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Момышулы-1500м2, L=375м в н/н Казахстан с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Алтынсарина-1200м2, L=300м в н/п 28-гвардия с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Богенбай батыра-1200м2, L=300м в н/н 28-гвардия с/о Бирлесу Сарыагашского района

- средний ремонт улица Жумабаева-1200м2, L=300м в н/н 28-гвардия с/о Бирлесу Сарыагашского района

принять.

2.Выявленны недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 2012 года.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям :

1. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО».
2. Отдел Сарыагашского районного жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
3. ТОО «Легион-юг»,
4. ТОО «АзияКомплексСтрой»

Приложения к акту:

Ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, фотодокументы и акты на скрытые работы, ситуационная схема и исполнительная схема.

Председатель комиссии : **М.С. Сейтимбетов**

Члены комиссии:

Жумабеков А.

Кайыпов К.

Султанов Р.

Куанышбаев Е.

Сыздыков О.

Мусаев А.

Шерикбаев С.

Култаев М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 2012 год.

Объект: Средний ремонт автодороги ул.Жумабаева в п/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагшского района

Шифр и № позиции прилагаемого	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
[illegible]127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,42	41169,15	17291	79
[illegible]127-52-2	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	1200	393,28	471941	13837
[illegible]127-52-5	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	4800	63,49	304729	1277
		Тенге		793961	15193
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		809 154	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		48 549	
[illegible] Стоимость общестроительных работ -		Тенге		857 703	
	В ценах 2012 года К=2,08744	Тенге		1790404	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		35 808	
	ИТОГО	Тенге		1826212	
	НДС 12%	Тенге		219 145	
	Всего:	Тенге		2045358	
	С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге		2024904	
	Всего по Ф№2	Тенге		2024904	

Заказчик:

[illegible] "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

[illegible] М.

[illegible] "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Директор

[illegible]ТоваришествоСтройКомплексСтрой

Култаев М.Ж.

Технадзор:

Директор ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист

ТОО "Легион-юг"

Куралов А

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

Подрядчик: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 2012 год.

Объект: Средний ремонт автодороги ул.Алтынсарина в н/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагашского района

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
2	3	4	5	7	9
0027-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0.42	41169,15	17291	79
0027-52-2	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	1200	393,28	471941	13837
0027-52-5	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	4800	63,49	304729	1277
		Тенге		793961	15193
Итого общестроительных работ -		Тенге		809 154	
	Непормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		48 549	
Всего Стоимость общестроительных работ -		Тенге		857 703	
	В ценах 2012 года К=2.08744	Тенге		1790404	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		35 808	
	ИТОГО	Тенге		1826212	
	НДС 12%	Тенге		219 145	
	Всего:	Тенге		2045358	
	С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге		2024904	
	Всего по ФЗ№2	Тенге		2024904	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Директор

ТОО "АзияКомплексСтрой" Кулбаев М.Ж.

Технадзор:

ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист

ТОО "Легион-юг"

Курбалов А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 20012 год.

Объект: **Средний ремонт автодороги ул.Богенбай батыра в н/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагашского района**

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	3	4	5	7	9
27-01-018-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2**	**1200**	**185,32**	**222389**	**14891**
		Тенге		**222389**	**14891**
	Сметная стоимость общестроительных работ -	Тенге		**237 280**	
	Непредвиденные и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		**14 237**	
	Сметная стоимость общестроительных работ -	Тенге		**251 517**	
	В ценах 2012 года К=2,08744	Тенге		525026	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		10 501	
	ИТОГО	Тенге		535527	
	НДС 12%	Тенге		64 263	
	Всего:	Тенге		599790	
	С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге		593792	
	Всего по ф№2	Тенге		593792	

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Шерикбаев М.

Зав.сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Технадзор:

Директор ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист ТОО "Легион-юг"

Шерикбаев.С

Султанов М.Ж.

ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 20012 год.

Средний ремонт автодороги ул.Жумабаева в н/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагшского района

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
[illegible]	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2**	**1200**	185,32	222389	14891
		Тенге		222389	14891
[illegible]	[illegible]строительных работ -	Тенге		237 280	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		14 237	
[illegible]	[illegible]ть общестроительных работ -	Тенге		251 517	
	В ценах 2012 года К=2.08744	Тенге		525026	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		10 501	
	ИТОГО	Тенге		535527	
	НДС 12%	Тенге		64 263	
	Всего	Тенге		599790	
	С понижающим коэффициентом К=0.99	Тенге		593792	
	Всего по Ф№2	Тенге		593792	

Заказчик: Технадзор:

[illegible] ПТ и АД" Сарыагашского района Директор ТОО «Легион-юг»

[illegible] М. Мусаев А.

Зав. сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Специалист ТОО "Легион-юг"

Култаев М.Ж. Шерикбаев.С

ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 20012 год.

Средний ремонт автодороги ул.Алтынсарина в н/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагшского района

	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
	3	4	5	7	9
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2	1200	185,32	222389	14891
		Тенге		222389	14891
	тельных работ -	Тенге		237 280	
	руемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		14 237	
	общестроительных работ -	Тенге		251 517	
	2012 года К=2,08744	Тенге		525026	
	, платежи 2%	Тенге		10 501	
	О	Тенге		535527	
	12%	Тенге		64 263	
		Тенге		599790	
	коэффициентом К=0.99	Тенге		593792	
	ФЖ2	Тенге		593792	

Технадзор:

Директор ТОО «Легионюю»

Мусаев А.

Султанхан Б.

Специалист ТОО "Легион"

Шерикбаев.С

Кулаева М.Ж.

ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

К: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 20012 год.

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Кызылбулак с. 1

Мамыр в с/о Кошкарата Сарыагашского района

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
[illegible]	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2**	**8775**	**119,41**	**1047837**	**108888**
[illegible]	**Розлив вяжущих материалов т**	**5,46**	**41139,34**	**224621**	**1023**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см. типа ВХ м2**	**7800**	**388,82**	**3032804**	**89943**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	**31200**	**62,74**	**1957513**	**8299**
		Тенге		6262775	208153
[illegible]	[illegible]строительных работ -	Тенге		6 471 866	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		388 312	
[illegible]	[illegible]ость общестроительных работ -	Тенге		6 860 178	
	В ценах 2012 года К=2,08744	Тенге		14320210	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		286 404	
	ИТОГО	Тенге		14606614	
	НДС 12%	Тенге		1 752 794	
	Всего:	Тенге		16359408	
	С понижающим коэффициентом К=0,9899999	Тенге		16195812	
	Всего по Ф№2	Тенге		16195812	

Заказчик: Технадзор:

[illegible] ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района Директор ТОО «Легион-юг»

[illegible] Мусаев [illegible]

Зав. сектором ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Специалист

ТОО "Легин-юг"

Культаев М.Ж. Шерикбаев.С

ЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

ЧИК: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 2012 год.

Объект: Средний ремонт автодороги улицы в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагшского района

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
2	3	4	5	7	9
	ул. Байсейтова L=473 м				
-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 8 см м2**	**1892**	**174,21**	**329608**	**23478**
		Тенге		**329608**	**23478**
сть общестроительных работ -		Тенге		**353 086**	
	ул. Наурызбай батыр L=231 м				
-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 8 см м2**	**924**	**131,07**	**121105**	**11466**
		Тенге		**121105**	**11466**
сть общестроительных работ -		Тенге		**132 571**	
	ул. Кенесары L=197 м				
-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**788**	**131,07**	**103280**	**9778**
		Тенге		**103280**	**9778**
сть общестроительных работ -		Тенге		**113 058**	
	ул. Кажымукан L=147 м				
-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**588**	**131,07**	**77067**	**7296**
		Тенге		**77067**	**7296**
сть общестроительных работ -		Тенге		**84 363**	
	ул. Б.Момышулы L=375 м				
-15-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**1364**	**131,07**	**178773**	**18613**
		Тенге		**178773**	**18613**
сть общестроительных работ -		Тенге		**197 386**	
	Итого:			**880 465**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		**52 828**	
сть общестроительных работ -		Тенге		**933 290**	
	В ценах 2012 года К=2,08774	Тенге		**1948467**	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		**38 969**	
	ИТОГО	Тенге		**1987436**	
	НДС 12%	Тенге		**238 492**	

	Всего:	Тенге		2225929	
	С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге		2203667	
	Всего по Ф№2	Тенге		2203667	

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Сейтимбетов А.

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Директор

ТОО "ТехКомплексСтрой"

Култаев М.Ж.

Технадзор:

Директор ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист

ТОО "Легин-юг"

Шерикбаев.С

[illegible]ЧИК: ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

[illegible]ЧИК: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 2012 год.

[illegible]ект: Средний ремонт автодороги улицы в н/п Казахстан с/о Бирлесу Сарыагшского района

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
[illegible]	3	4	5	7	9
	ул. Байсейтова L=473 м				
[illegible]	**Розлив вяжущих материалов т**	**0,5667**	**41169,15**	**23329**	**106**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	**1892**	**393,28**	**744094**	**21817**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	**7368**	**63,49**	**480457**	**2013**
		Тенге		**1247880**	**23936**
[illegible]	[illegible]строительных работ -	Тенге		**1 271 816**	
	ул.Кунанбаева L=254 м				
[illegible]	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2**	**1016**	**20,4**	**20728**	**12107**
[illegible]	**Розлив вяжущих материалов т**	**0,3048**	**41169,15**	**12548**	**57**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	**1016**	**393,28**	**399577**	**11716**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	**4064**	**63,49**	**258004**	**1081**
		Тенге		**690859**	**24961**
[illegible]	[illegible]строительных работ -	Тенге		**715 820**	
	ул.Есимхан L=218 м				
[illegible]	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 5 см м2**	**970**	**20,4**	**19790**	**11559**
[illegible]	**Розлив вяжущих материалов т**	**0,291**	**41169,15**	**11980**	**55**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	**970**	**393,28**	**381486**	**11185**
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	**3880**	**63,49**	**246323**	**1032**

		Тенге		659579	23831
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		683 410	
	ул. Наурызбай батыр L=231 м				
[illegible]-1	Розлив вяжущих материалов т	0,2772	41169,15	11412	94
[illegible]-5-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	924	393,28	363395	10655
[illegible]-5-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	3696	63,49	234642	983
		Тенге		609449	11732
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		621 181	
	ул. Кенесары L=197 м				
[illegible]-1	Розлив вяжущих материалов т	0,2364	41169,15	9732	44
[illegible]-5-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	788	393,28	309908	9087
[illegible]-5-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	3152	63,49	200106	838
		Тенге		519747	9969
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		529 716	
	ул. Кажымукан L=147 м				
[illegible]-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1764	41169,15	7262	33
[illegible]-5-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	588	393,28	231251	6780
[illegible]-5-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	2352	63,49	149317	626
		Тенге		387830	7439
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		395 269	
	ул. Б.Момышулы L=375 м				
[illegible]-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	136	131,07	17826	
[illegible]-1	Розлив вяжущих материалов т	0,45	41169,15	18526	84
[illegible]-5-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	1500	393,28	589927	17297
[illegible]-5-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	6000	63,49	380912	1596
		Тенге		1007191	18977
[illegible] общестроительных работ -		Тенге		1 026 168	
	Итого:			5 243 823	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		314 629	

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5 558 452	
	В ценах 2012 года К=2,08774	Тенге		11604603	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		232 092	
	ИТОГО	Тенге		11836695	
	НДС 12%	Тенге		1 420 403	
	Всего:	Тенге		13257098	
	С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге		13124526	
	Всего по Ф№2	Тенге		13124526	

Заказчик:

"Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Сейтмуратова М.

"Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Сарыагашского района

Султанхан Б.

Директор

"КомплексСтрой"

Култаев М.Ж.

Технадзор:

Директор ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист

ТОО "Легин-юг"

Шерикбаев.С

ГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» Сарыагашского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за август 2012 год.

Объект: Средний ремонт автодороги ул. Богенбай батыра в н/п 28-ая гвардия с/о Бирлесу Сарыагшского района

№	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
2	3	4	5	7	9
[illegible]-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0.42	41169.15	17291	79
[illegible]-52-2	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	1200	393.28	471941	13837
[illegible]-52-5	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	4800	63.49	304729	1277
		Тенге		793961	15193
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		809 154	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		48 549	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		857 703	
	В ценах 2012 года К=2.08744	Тенге		1790404	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		35 808	
	ИТОГО	Тенге		1826212	
	НДС 12%	Тенге		219 145	
	Всего:	Тенге		2045358	
	С понижающим коэффициентом К=0.99	Тенге		2024904	
	Всего по Ф№2	Тенге		2024904	

Заказчик:

Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сарыагашского района

Сейтмуратов Х.

Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сарыагашского района

Султанхан Б.

Директор ТОО «Легион-юг»

Мусаев А.

Специалист ТОО "Легион-юг"

Куралов А.

Директор ТОО «Комплексстрой»

Кулсеев М.Х.