Kazsmeta_1(Версия 2.13 от 27.02.2013)

Стройка: **Капитальный ремонт кровли СДК в селе Кажамжар Актогайского района**

Подрядчик: **ТОО "СтройКом-ПВ"**

форма 2"В"

от 30 октября 2014 года

АКТ выполненных работ

от 30 октября 2014 года

Капитальный ремонт кровли СДК в селе Кажамжар Актогайского района

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ.								
1	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	43,180	16,24	1,07	701	46	708	0,10490	5
		1м2 кровли		15,17	0,16	655	7	107	0,00280	0
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	9,000	4899,15	1881,00	44092	16929	33926	21,24100	191
		1м3 кладки		3018,15	538,09	27163	4843	106	2,91000	26
3	Е10-14-1	Установка стропил	6,267	21898,02	417,85	137235	2619	27511	25,41000	159
		1м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	24486	987	108	0,77000	5
4	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,872	23143,99	395,71	112758	1928	21887	25,87000	126
		1м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	19540	726	108	0,72000	4
5	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,009	154400,00	0,00	1445	0	0	0,00000	0
		т								
6	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	52,000	201,45	0,44	10475	23	1094	0,11000	6
		1м2		19,58	0,07	1018	4	107	0,00000	0
7	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов	11,139	599,34	35,14	6676	391	1871	0,89000	10
		1м3 древесины в конструкций		142,31	13,23	1585	147	108	0,65000	7
8	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	763,640	42,53	2,55	32478	1947	23851	0,19000	145
		1м2		28,78	0,41	21978	313	107	0,00000	0
9	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	2,950	8200,00	0,00	24190	0	0	0,00000	0

от 27.02.2013)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
10 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	763,640	21,42	1,14	16357	871	4791	0,03000	23
	по фермам		5,38	0,43	4108	328	108	0,00000	0
	1м2 обработанной поверхности								
11 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,011	32300,00	0,00	357	0	0	0,00000	0
	ВР-1, d=4 мм								
	т								
12 Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	72,000	222,05	3,72	15988	268	3353	0,29210	21
	1м2		42,95	0,59	3092	42	107	0,00750	1
13 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	763,640	128,68	42,81	98265	32691	42872	0,36000	275
	профилированного листа		58,74	10,57	44856	8072	81	0,03000	23
	1м2								
14 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного	0,056	525600,00	0,00	29434	0	0	0,00000	0
	настила к несущим конструкциям								
	т								
15 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,	840,000	896,00	0,00	752640	0	0	0,00000	0
	Н18-1000-,7								
	м2								
16 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной	74,000	249,70	0,77	18478	57	4760	0,41410	31
	до 0,4 м из листовой стали		60,01	0,11	4441	8	107	0,00120	0
	1м								
17 Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	55,200	393,87	0,16	21742	9	3670	0,35040	19
	1м труб		62,12	0,02	3429	1	107	0,00020	0
18 Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	100,000	418,28	0,74	41828	74	3594	0,21510	22
	1м		33,48	0,11	3348	11	107	0,00120	0
19 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	12,000	7685,16	419,80	92222	5038	12240	5,22000	63
	из кирпича		804,71	157,50	9657	1890	106	0,76000	9
	1м3 кладки								
20 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в	0,800	9699,43	154,03	7760	123	1695	14,63000	12
	кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5		2295,00	58,50	1836	47	90	0,28000	0
	м3								
	1м3								

от 27.02.2013)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	62,000	739,16	1,55	45828	96	11729	1,11000	69
			176,21	0,59	10925	37	107	0,00000	0
	1м2 покрытия								
	Всего прямые затраты				**1 510 949**	**63 110**			**1 177**
					182 117	**17 463**			**75**
	Стоимость материалов, тенге				**1 265 722**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**199 552**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				29 933				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				100				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**102 630**				
	Всего по смете, тенге				**1 813 131**				
	Сметная заработная плата, тенге				**229 513**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 352**				
	Временные здания и сооружения, 1.8%				32 636				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, 0%								
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 845 767				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				18 458				
	Дополнительные отпуска, .4%				7 383				
	Итого дополнительные затраты на строительство				25 841				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 871 608				
	Итого в базовых ценах 2001г.				1 871 608				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				255 354				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				1 265 722				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 352				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**4 181 172**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**570 333**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**2 826 990**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								

от 27.02.2013)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				83 623				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				4 264 795				
	Итого в текущих ценах				4 264 795				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 0%								
	Сметная стоимость строительства				4 264 795				
	В том числе возвратные суммы								

Применён понижающий коэффициент 0,998875678

К оплате с учётом коэффициента **4260000**

Заказчик:
ГККП "Дом культуры народного творчества и досуга акимата Актогайского района, отдела культуры и развития языков Актогайского района Павлодарская область"

Директор **Муканова С.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "СтройСервисГарант" **Гашимов М.М.**