Форма 2В

Цены региона Костанайская обл.

Подрядчик: ТОО "Жан"

Заказчик: ТОО "Планета электроники"

Наименование объекта: Касымканова, 41

Утверждаю:

Акт N 1

выполненных работ за декабрь 2012 г.

Ремонт системы отопления

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	21,6	47,21	7,85	1020	170	1121	0,239	5
		К= 0,600;		37,58	2,95	812	64	128	0,0143	–
		м труб нитки регистра								
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	75	249,83	7,9	18737	593	22531	1,29	97
				231,75	2,95	17381	221	128	0,0144	1
		м трубопровода								
3	99-1-1 прайс	Труба Валтек д. 26 мм	75	274		20550				
		м								
4	99-1-1 прайс	Тройник с внутренней резьбой 26*3/4*26	1	850		850				
		шт								

1	2	3	4	5
5	99-1-1 прайс	Нипель-переход 3/4*1/2 *шт*	1	80
6	99-1-1 прайс	Соединитель 26 *шт*	2	720
7	99-1-1 прайс	Футорка 1 1/4*1 *шт*	1	220
8	99-1-1 прайс	Соединитель с нар. резьбой 26*1 *шт*	1	425
9	99-1-1 прайс	Соединитель с внутр. резьбой 26*1 *шт*	1	440
10	Е16-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм *врезка*	1	889,34 814,5
11	99-1-1 прайс	Кран шаровый д. 15 мм *шт*	1	345
12	Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм *врезка*	2	889,34 814,5
13	99-1-1 прайс	Резьба д. 25 мм *шт*	2	40
14	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм *врезка*	1	1160,78 1008
15	99-1-1 прайс	Кран шаровый д. 50 мм *шт*	1	1120

6	7	8	9	10	11
	80				
	1440				
	220				
	425				
	440				
23,09	889	23	1055	4,46	4
9	815	9	128	0,04	–
	345				
23,09	1779	46	2108	4,46	9
9	1629	18	128	0,04	–
	80				
63,9	1161	64	1322	5,64	6
24,75	1008	25	128	0,12	–
	1120				

1	2	3	4	5
16	99-1-1 прайс	Заглушка 1 с внутр. резьбой *шт*	1	164,5
17	Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм *врезка*	1	889,34 814,5
18	99-1-1 прайс	Заглушка 3/4 *шт*	1	91
19	99-1-1 прайс	Фумлента *шт*	1	146
20	Е65-3-2	Демонтаж вентиля д. 32 *шт*	1	81,18 81
21	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	309,24 254,25
22	99-1-1 прайс	Сборка д. 32 мм *шт*	1	180
23	99-1-1 прайс	Отогрев метал. труб паяльной лампой *час*	6	1546
24	99-1-2 прайс	Регулировка системы отопления *Услуга*	1	5151
25	99-1-3 прайс	Промывка системы отопления *система*	1	4293

Раздел 2. Отопление

26	Е18-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм К= 0,600;	5,4	47,21 37,58

6	7	8	9	10	11
	165				
23,09	889	23	1055	4,46	4
9	815	9	128	0,04	–
	91				
	146				
0,18	81	–	104	0,457	–
0,02	81	–	128	0,0002	–
39,24	309	39	346	1,47	1
15,75	254	16	128	0,07	–
	180				
	9276				
	5151				
	4293				
7,85	255	42	280	0,239	1
2,95	203	16	128	0,0143	–

1	2	3	4	5
		м труб нитки регистра		
27	Е16-9-3	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм К= 0,600;	2,4	817,75 / 130,5
		м трубопровода		
28	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	4	817,75 / 130,5
		м трубопровода		
29	Е16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	4	1445,9 / 1190,25
		врезка		
30	99-1-1 прайс	Отвод д. 80 мм	4	375
		шт		
31	Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,2	2399,04 / 1291,5
		м3		
32	99-1-1 прайс	Отогрев труб паяльной лампой	2	1546
		час		
33	99-1-1 прайс	Регулировка системы отопления	1	5151
		услуга		

6	7	8	9	10	11
20,8	1963	50	425	0,725	2
7,79	313	19	128	0,038	–
20,8	3271	83	708	0,725	3
7,79	522	31	128	0,038	–
111,65	5784	447	6313	6,66	27
42,75	4761	171	128	0,2	1
	1500				
1107,54	480	222	342	7,7	2
418,5	258	84	100	2,04	–
	3092				
	5151				

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов
оборудования
прочие затраты

Накладные расходы
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-час

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

Всего

Временные здания и сооружения (0%)
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-час

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,78%)
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-час

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)

На оплату дополнительных отпусков (0.4%)

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге

Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)

Всего по акту с учетом НДС (12%)

Подрядчик _____ Айтенов Б.Д.

91 213	1 802	161
28 852	683	**2**
60 559		
–		
–		
37 710		
5 656		
19		
7 736		
136 659		
–		
–		
–		
2 433		
1 119		
7		
1 367		
547		
141 006		
294 421		
300 309		
336 346		

Заказчик: _____