Счет-фактура № 154 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 17 от 10 октября 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840003868, ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьский Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, ВКО, Зыряновский район,Октябрьский с.о.,, с. Октябрьск, Кирова, 4А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьский Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840003868

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, ВКО, Зыряновский район,Октябрьский с.о.,, с. Октябрьск, Кирова, 4А

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дороги по ул. Школьной в поселке Октябрьский Зыряновского района	Работа	1	7 588 392,86	7 588 392,86	12%	910 607,14	8 499 000,00		
Всего по счету:					**7 588 392,86**		**910 607,14**	**8 499 000,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Возовикова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьский Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дороги по ул. Школьной в поселке Октябрьский Зыряновского района

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наимено-вание	код
		17	10.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дороги по ул. Школьной в поселке Октябрьский Зыряновского района	8499000,00	7588392,86	7439600,84	7439600,84		148792,02			910607,14	8499000,00
Всего:	8499000,00	7588392,86	7439600,84	7439600,84	0,00	148792,02	0,00	0,00	910607,14	8499000,00

Заказчик:
И.о. акима поссёлка Октябрьский Зыряновского района

_____ Е.М.Лихтенвальд

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьский"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Текущий ремонт дороги по ул. Школьной в поселке Октябрьский Зыряновского района

Адрес: Зыряновский район

Договор № 17 от 10 октября 2016 года

Акт № 1

приемки выполненных работ в октябре месяце 2016 года

Текущий ремонт дороги по ул. Школьной в поселке Октябрьский Зыряновского района

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	189,74	243,39 7,25	235,98 10,04	46181 1376	44775 1905	4364 133	0,04188 0,04032	8 8
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	18,78	45 0	45 9	845 0	845 169	169 100	0 0,0189	0 0
3	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 площади основания*	752	147,42 10	41,69 12,36	110860 7520	31351 9295	22364 133	0,06672 0,04348	50 33

4	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	302	7619,17	201,5	2300989	60853	43391	0,2292	69
		т смеси		41,58	66,45	12557	20068	133	0,2286	69

Всего прямые затраты		**2458875**	**137824**	**127**
		21453	**31437**	**110**
В том числе стоимость: материалов, тенге		2299598		
Накладные расходы, тенге		70288		
- заработная плата, тенге		10543		
- трудоемкость, чел-ч		35		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		151750		
Всего		**2680913**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		26809		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		10724		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2718446**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		**7439600,84**		
- материалы, тенге		6294000		
- сметная заработная плата, тенге		276344		
- нормативная трудоемкость, чел-ч		272		
Налог (2 %)		148792,02		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**7588392,86**		
НДС (12 %)		910607,14		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**8499000,00**		

Заказчик:

Аким поселка Октябрьский Зыряновского района

_____ Е.М.Лихтенвальд

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов