Счет-фактура № 152 от 12 октября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 50 от 29 сентября 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071240002860, ГУ "Аппарат акима города Зыряновска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

БИН: 071240002860

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт улицы Зыряновской г. Зыряновска	Работа	1	2 447 321,00	2 447 321,00	12%	293 678,52	2 740 999,52		
Всего по счету:					**2 447 321,00**		**293 678,52**	**2 740 999,52**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Возовикова А.Б. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт улицы Зыряновской г. Зыряновска

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код	Код	Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наимено-вание	код
		50	29.09.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		(за октябрь)	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт улицы Зыряновской г. Зыряновска	2740999,52	2447321,00	2399334,31	2399334,31		47986,69			293678,52	2740999,52
Всего:	2740999,52	2447321,00	2399334,31	2399334,31	0,00	47986,69	0,00	0,00	293678,52	2740999,52

Заказчик:
Аким города Зыряновска
_____ А.А.Исаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"
_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска" ф-2в

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт улицы Зыряновской г. Зыряновска

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Текущий ремонт улицы Зыряновской г. Зыряновска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	231,7	202,84	196,64	46998	45561	4434	0,0349	8
		м2		6,04	8,35	1399	1935	133	0,0336	8
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя до 7 см	231,7	26,75	25,93	6198	6008	585	0,0046	1
		м2		0,8	1,1	185	255	133	0,0044	1
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (старый асфальт)	31,74	45	45	1428	1428	286	0	0
		т		0	9	0	286	100	0,0189	1
4	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	231,7	1463,12	22,28	339005	5162	73561	1,438	333
		м2		229,37	9,34	53145	2164	133	0,0356	8
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,259	40165,51	407,51	10403	106	59	0,696	0
		т		0	169,13	0	44	133	0,696	0

6 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона отдельными участками т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	44,816	7281,83	201,5	326342	9030	6439	0,2292	10
	т смеси		41,58	66,45	1863	2978	133	0,2286	10
	Всего прямые затраты				**730374**	**67295**	**85364**		**352**
					56592	**7662**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				606487				
	Накладные расходы, тенге				85364				
	- заработная плата, тенге				12805				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48944				
	Всего				**864682**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8647				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3459				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**876788**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2399334,31**				
	- материалы, тенге				8395487				
	- сметная заработная плата, тенге				604584				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				866				
	Налог (2 %)				47986,69				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2447321,00**				
	НДС (12 %)				293678,52				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2740999,52**				

"Заказчик"
Аким города Зыряновска _____ А.А.Исаев

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс" _____ С.И. Смирнов