# Счет-фактура № 129 от 26 сентября 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Плюс"**

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 28 от 16 сентября 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Чапаево, Восточная, дом № 14

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 980840003858, ГУ "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Чапаево, Восточная, дом № 14

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района ВКО"**

БИН: 980840003858

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Чапаево, Восточная, дом

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № | Наименование реализуемых товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена в тенге | Размер облагаемого оборота | Ставка НДС, % | Сумма НДС | Стоимость товаров, работ, услуг с НДС | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной в с. Чапаево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область | Работа | 1 | 10 714 285,71 | 10 714 285,71 | 12% | 1 285 714,28 | 11 999 999,99 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **10 714 285,71** | | **1 285 714,28** | **11 999 999,99** | | |

**Директор: Смирнов С. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Маханова Т. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ТОО "ПЛЮС"

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер

*(должность)*

Возовикова А.Б.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной в с. Чапаево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область

**СПРАВКА № 1**

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

| Код | Код | Договор; доп.соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наимено-вание | код |
| | | 28 | 16.09.2016 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) | из графы 1 | | | | | | | |
| | | без НДС | Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобрете-ние материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной в с. Чапаево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область | 11999999,99 | 10714285,71 | 10504201,68 | 10504201,68 | | 210084,03 | | | 1285714,28 | 11999999,99 |
| Всего: | 11999999,99 | 10714285,71 | 10504201,68 | 10504201,68 | 0,00 | 210084,03 | 0,00 | 0,00 | 1285714,28 | 11999999,99 |

Заказчик:
Аким Чапаевского сельского округа Зыряновского района

_____ П.Г.Абдиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Зыряновского района"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной в с. Чапаево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область

Адрес: Зыряновский район

Договор № 28 от 16 сентября 2016 года

**Акт № 1**

**выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года**

Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной в с. Чапаево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Подъезд к школе** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-15-4 | Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 площади основания* | 736 | 24,48 | 18,78 | 18017 | 13822 | 10523 | 0,03708 | 27 |
| | | | | 5,62 | 5,13 | 4136 | 3776 | 133 | 0,01884 | 14 |
| 2 | Е27-16-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси* | 88,909 | 5521,4 | 201,5 | 490902 | 17915 | 12775 | 0,2292 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 41,58 | 66,45 | 3697 | 5908 | 133 | 0,2286 | 20 |
| **Раздел 2 Улицы Победы, Школьная, Восточная и Чапаевская** | | | | | | | | | |
| 3 Е27-101-1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 2241,748 | 243,39 | 235,98 | 545619 | 529008 | 51551 | 0,04188 | 94 |
| | *м2* | | 7,25 | 10,04 | 16253 | 22507 | 133 | 0,04032 | 90 |
| 4 Е68-3-1 | Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 | 2241,748 | 854,71 | 21,85 | 1916044 | 48982 | 525196 | 1,046 | 2345 |
| | *м2* | | 166,97 | 9,18 | 374305 | 20579 | 133 | 0,0352 | 79 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2970582** | **609727** | | | **2486** |
| | | | | | **398391** | **52770** | | | **203** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1962466 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 600045 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 90007 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 300 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 214238 | | | | |
| | **Всего** | | | | **3784865** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 37849 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 15139 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **3837853** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)** | | | | **10504201,68** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 5371269 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1626205 | | | | |

| | |
|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2989 |
| Налог (2 %) | 210084,03 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **10714285,71** |
| НДС (12 %) | 1285714,28 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11999999,99** |

Заказчик:

Аким Чапаевского сельского округа Зыряновского района

_____ Г.П.Габдиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов