Форма 2В

Заказчик:Павлодарский филиал РГП на ПХВ "ГМУ г. Семей"

Подрядчик:ТОО "СтройКом-ПВ"

Наименование объекта:Текущий ремонт помещений (2-5 этажи) в здании ПФ РГП на ПХВ "ГМУ г. Семей" по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова 72/1

Акт №1

приемки выполненных работ за август

Текущий ремонт помещений санитарных, бытовых , душевых комнат, коридоров, санузлов на 2-ом - 5- ом этажах

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)с переходом в цены 2015г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
	1.1 Санузлы и душевые									
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от старой окраски в душевых	96	30,84	–	2961	–	3109	0,2136	21
		м2		30,84	–	2961	–	105	–	–
2	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (фартуки возле умывальников)	40	159,8	28,3	6392	1132	5733	0,8916	36
		м2		131,5	4,99	5260	200	105	0,02808	1
3	Е62-37-1	Протравка цементной поверхности нейтрализующим раствором за 2 разаК=2,000;	666,08	8,56	0,11	5702	73	5923	0,0588	39
		м2		8,45	0,02	5628	13	105	0,00024	–
4	1-1-308	Купорос медный, марки А 150гр на 1м2	0,066	151500		9999				
		т								
5	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,150;	49,956	71,96		3595				
		кг								
6	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	48	388,32	5,15	18639	247	5228	0,62818	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	4884	95	105	0,00945	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в душевых)	48	138,87	2,42	6666	116	3661	0,4278	21
		м2 окрашиваемой поверхности		71,73	0,92	3443	44	105	0,0045	–
8	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	26	1127,5	6,93	29315	180	9734	2,0976	55
		м2 облицовки		351,86	4,71	9148	122	105	0,0243	1
	1.3 Коридоры									
9	Е61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	31,5	1266,76	81,34	39903	2562	26022	4,6224	146
		м2		773,2	13,55	24356	427	105	0,07488	2
10	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	12	711,84	40,55	8542	487	5946	2,7192	33
		м2		465,18	6,74	5582	81	105	0,0372	–
11	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	43,5	702,73	9,18	30569	399	9071	1,11173	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		195,12	3,48	8488	151	105	0,01698	1
12	Е62-37-1	Протравка цементной поверхности нейтрализующим раствором	833,2	8,56	0,11	7132	92	7411	0,0588	49
		м2		8,45	0,02	7041	17	105	0,00024	–
13	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,150;	124,98	71,96		8994				
		кг								
	Раздел 2 Потолок									
14	Е62-37-1	Протравка цементной поверхности нейтрализующим раствором	391,95	8,56	0,11	3355	43	3486	0,0588	23
		м2		8,45	0,02	3312	8	105	0,00024	–
15	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,150;	58,7925	71,96		4231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
16	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18	834,42	41,47	15020	746	11027	3,3624	61
		м2								
				576,53	6,89	10378	124	105	0,0384	1
	2.1 Санузлы и душевые									
17	Е62-36-3	Очистка местами вручную потолков от старого набела	124,24	37,04	–	4602	–	4832	0,2568	32
		м2								
				37,04	–	4602	–	105	–	–
18	Е15-37-9	Снятие облицовки потолков из плит МДФ на металлическом каркасе (3-4 этажи-душевые)	12,24	779,48	4,29	9541	53	5020	2,2494	28
		м2								
				389,22	1,41	4764	17	105	0,0069	–
19	Е62-37-1	Протравка цементной поверхности нейтрализующим раствором за 2 раза (2-5 этажи)К=2,000;	272,96	8,56	0,11	2337	30	2428	0,0588	16
		м2								
				8,45	0,02	2307	5	105	0,00024	–
20	1-1-308	Купорос медный, марки А 150гр на 1м2	0,0136	151500		2060				
		т								
21	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работК=0,150;	20,472	71,96		1473				
		кг								
	Раздел 4 Дверные проемы									
22	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	43,05	158,38	23,78	6818	1024	6182	0,9115	39
		м2								
				134,6	8,98	5795	387	100	0,0439	2
23	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	43,05	723,42	47,78	31143	2057	14534	1,587	68
		м2 проемов								
				263,3	18,06	11335	777	120	0,08805	4
24	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДГ 21-07 и ДГ 21-09 внутренние	43,05	5960		256578				
		м2								
25	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	29	1380		40020				
		комплект								
26	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	29	530		15370				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	21	844		17724				
		шт								
		Всего прямые затраты				**588681**	**9241**			**745**
						119284	**2468**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				460156				
		Накладные расходы, тенге				129347				
		- заработная плата, тенге				19402				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43082				
		Всего				**761110**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7611				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3044				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**771765**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1973403**				
		Налог (2 %)				39468				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2012871**				
		НДС (12 %)				241545				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2254416**				

Заказчик:

Директор, Павлодарский филиал РГП на ПХВ "ГМУ г. Семей"

_____Имангазинов С.Б.

Подрядчик

Директор ТОО "СтройКом-ПВ"

_____Сулейменов А.А.

Технадзор

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг "

_____Таинов З.А.

Комендант общежития

_____Толеуова К.Б.

Счет-фактура № 12 от 24 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340014230, 140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Бектурова, дом № 71, к.132,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0010178, от 01.03.2015

ИИК поставщика: KZ02965T071202673044, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №66 от 05.08.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Торайгырова, 72/1

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №1 от 24.08.2015 года

Грузоотправитель: БИН: 070340014230, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ",140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Бектурова, дом № 71, к.132

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010841004692, ПФ РГП на ПХВ "Государственный Медицинский университет город Семей" МЗСР РК,140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Торайгырова, 72/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ПФ РГП на ПХВ "Государственный Медицинский университет город Семей" МЗСР РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010841004692, 140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Торайгырова, 72/1

ИИК получателя: KZ239650000032203690, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	работы по текущему ремонту внутренних помещений (2-5 этажи) здания ПФ РГП на ПХВ "Государственный Медицинский университет город Семей" МЗСР РК по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова, 72/1	шт	1	2 012 871,43	2 012 871,43	12%	241 544,57	2 254 416,00		
Всего по счету:					**2 012 871,43**		**241 544,57**	**2 254 416,00**		

Руководитель: Сулейменов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Сулейменов А.А.

(Ф.И.О., подпись)