Утверждаю»
Директор ГУ Райымбекского районного
ДЮСШ _____Б И Бирбаев.
«___»_____ 2012 г.

АКТ

Приемки-сдачи: Капитальный ремонт территории ДЮСШ в с Нарынкол Райымбекского района Алматинской области .

Комиссия в составе:
От заказчика:

Председатель комиссии:
Заместитель начальника управления туризма,
физической культуры и спорта Алматинской области П.Ф. Сватковский

Члены комиссии:
Технадзор: директор ТОО «Кетпен-Құрлыс Сараптамасы» Е Аменов.
Проектировщик: директор ТОО «Кетпен-Құрлыс Сараптамасы» Е Аменов.
Начальник ГУ «Отдел ЖКХ ПТИ и АД Райымбекского района Т. Таукебаев
Заместитель директора по хоз/части ГУ
«Райымбекского районного ДЮСШ» Е. Нурсеитов

От подрядной организации:
Директор: ТОО « Жолашар» Е Букабаев

Произвели осмотр выполненного капитального ремонта территории ДЮСШ в с Нарынкол Райымбекского района .

Заключение комиссии.
В результате осмотра капитальный ремонт обьекта выполнена в соответствии с действующими СНиП техническими условиями и нормами.
Обьект принимается в эксплуатацию с «31» август 2012 года.
Сроки выполнения: до «31 » август 2012 года
Сметная стоимость: **17584 000** тенге
Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче **17463000 тенге**

Приняла комиссия:
Председатель комиссии:
Заместитель начальника управления туризма,
физической культуры и спорта Алматинской области П Сватковский .

Члены комиссии:

Технадзор: директор ТОО «Кетпен-Құрлыс Сараптамасы» Е Аменов.

Проектировщик: директор ТОО «Кетпен-Құрлыс Сараптамасы» Е Аменов.

Начальник ГУ «Отдел ЖКХ ПТИ и АД Райымбекского района Т. Таукебаев

Заместитель директора по хоз/части
ГУ «Райымбекского районного ДЮСШ» Е. Нурсеитов

От подрядной организации:
Директор: ТОО « Жолашар» Е Букабаев

Заказчик: ГУ «Райымбекская районная детско-юношеская спортивная школа»
Подрядчик: ТОО "Жолашар"

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт территорий зданий ДЮСШ С.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Июнь - август 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	4505	19,95	15,58	89875	70188	39126	0,01	42		
				1,03	5,5	4640	24778	133	0,03	121		
2	E0127-82-3	-добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм м2	4505	0,96	0,96	4325	4325	2037	-	-		
				-	0,34	-	1532	133	-	7		
3	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	541	1803,13	73,75	975495	39901	23780	0,14	78		
				21,38	11,67	11567	6313	133	0,04	22		
4	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4551	24,52	15,35	111597	69865	66581	0,03	153		
				5,94	5,06	27033	23028	133	0,02	80		
5	C143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ	603,23	5780	-	3486669	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,7	1596,51	68,13	4311	184	123	0,14	-
				21,38	12,76	58	34	133	0,04	-
		м3								
7	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	27	100,15	42,08	2704	1136	2594	0,38	10
				57,38	14,85	1549	401	133	0,07	2
		м2								
8	С143003-33	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	27,81	717	-	19940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	781,28	592,92	6,63	463239	5180	114755	0,7	545
				108,68	1,76	84909	1373	133	0,01	5
		м								
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	35,16	26000	-	914096	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6072251	190778			829
	Тенге	129756	57458			238
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6072251	-	-		-
Материалы -	Тенге	44356	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	187214	-		-
Местные материалы -	Тенге	5707360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	248995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37349	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	379275	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6700520	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1191
Сметная заработная плата -	Тенге	-	224563	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6700520	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1191
Сметная заработная плата -	Тенге	-	224563	-		-

Общестроительные работы	6700.520
-Затраты на временные здания и сооружения, 1.19%	80,406
Итого;	6780.926
-Затраты на при производстве работ в зимнее время, 1.35%	91.543
Затраты на выслугу лет, 1%	67.809

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	27,124
Итого:	6967.402
-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	14610,255
-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	290,959
ПИР	697.428
Итого	15598.642
НДС (11/2%)	1864.358
Итого:	17463.000

Заказчик: Б.И.Бирбаев

Тех.надзор: Е.Аменов

Подрядчик: ТОО "Жолашар"

Е.Е.Букабаев