Счет-фактура № 00000000016 от 4 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009296, от 26.11.2012

ИИК поставщика: KZ64914398407BC03379, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №КТМ/ІМ/090/ОКС от 30.05.2013г. (сумма договора 14 404 500 без НДС)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Жаркамысский сельский округ, Месторождение Ю.Каратобе, ТОО "Казахтуркмунай"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980542016087, ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ,030006, Республика Казахстан, Актобе, Жамбыла, дом № 104

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980542016087, 030006, Республика Казахстан, Актобе, Жамбыла, дом № 104

ИИК получателя: KZ27319V010000340519, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по прокладке выкидных линий от скважин В.Сазтобе-43 и Тыныштык-1 на м/р В.Сазтобе.	усл	1	6 413 450,00	6 413 450,00	12%	769 614,00	7 183 064,00	0	
Всего по счету:					**6 413 450,00**		**769 614,00**	**7 183 064,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Таисова Е.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 1

ЗАКАЗЧИК	**ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**
ПОДРЯДЧИК	**ТОО «Алым»**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ПРОКЛАДКА ВЫКИДНЫХ ЛИНИЙ ОТ СКВАЖИН В.САЗТОБЕ-43 И ТЫНЫШТЫК-1 НА М/Р В.САЗТОБЕ
НОМЕР И ДАТА КОНТРАКТА	№ KTM/IM/090/OKC от 30.05.2013 г.

	В тенге
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА БЕЗ НДС	14 404 500
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЫДУЩИХ АКТОВ БЕЗ НДС	0
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА БЕЗ НДС	6 413 450
ОСТАТОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА БЕЗ НДС	7 991 049
НДС –12%	769 614
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА С НДС	7 183 064
ВЫЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА	0
УДЕРЖАНИЕ 6% - ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	0,00
СТОИМОСТЬ ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРЯДЧИКУ	7 183 064

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»

Производственный директор
Тайбогаров Е.А.

Производственный директор
Зафер Оздемир

ТОО «Алым»

Директор
Калниязов Т.У.

Сертификат выполнения работ №1 согласно договора КТМ/ІМ/090/ОКС по прокладке выкидных линий от скважин В.Сазтобе-43 и Тыныштык-1 на м/р В.Сазтобе

"D.Saztöbe Sahasında D.Saztöbe-43 ve Tınıştık-1 no'lu Kuyulara Üretim Hattı Çekilmesi" Edilmesi ile ilgili KTM/IM/090/ OKC nolu sözleşmeye ait 1 nolu hakediş sertifikası

Подрядчик/Müteahhit: **ТОО «Алым» /"Alım" Ltd.** **Tarih/Дата:** **04.07.2013 г.**

Статья Madde	Наименование Работ / İş adı	из. Объем fiz. Mikt fiz. Miktarı (шт) / % ad/%	Единица измерения Ölçüm birimi	Стоимость ед.работ İş birim fiyatı	Общая стоимость Toplam bedeli	Предыдущий месяц, Стоимость, тенге Önceki ayın hakedişi, tenge	Текущий месяц, Стоимость, тенге Bu ayın hakedişi, tenge	Итого, Стоимость, тенге Toplam hakediş, tenge
1.	**Прокладка выкидной линии от скважины В.Сазтобе-43 D.Saztöbe-43 nolu kuyuya üretim hattı çekilmesi**			**2731890,882**	**9 438 100**			
1.1.	Снятие и складирование плодородного слоя шириной 20м (по 10м от оси трубопровода) и толщиной 15 см на трассе выкидной. / Boru hattı güzergahı üzerinde 20m (boru hattı ekseninden her iki taraf 10'ar metre) genişliğinde ve 15 cm kalınlığında toprağın bitkisel kısmının sıyrılması ve toplanması işi.	1 020	м	399,412	407 400	0	407 400	407 400
1.2.	Разработка траншеи, согласно проекту / Projeye uygun olarak kanal kazısı yapılması	1 020	м	855,882	873 000	0	436 500	436 500
1.3.	Сварка 114Х6мм труб (в комплекте включая всех материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимых испытаний) 114X6 mm.lik boruların kaynağı. (Tüm malzeme, taşıma, işcilik, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1 020	м	2662,745	2 716 000	0	1 460 000	1 460 000
1.4.	Неразрушающий контроль сварных соединении трубы Д114Х6мм (рентгенконтроль 100%) 114X6 mm.lik boru kaynağının kontrolü (100% X-ray kontrol)	1 020	м	646,667	659 600	0	0	0
1.5.	Изоляция 114Х6мм труб (в комплекте включая всех материалов с учетом изоляционных материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимых испытаний) 114x6 mm.lik boruların izole edilmesi (İzole Malzemeleri ile tüm diğer malzemeler, taşıma, işcilik, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1 020	м	513,529	523 800	0	460 000	460 000
1.6.	Проверка качества изоляции нефтепровода 114x6мм 114x6 mm petrol boru hattının izolasyon kontrolü	1 020	м	304,314	310 400	0	155 200	155 200
1.7.	Устройство грунтовой подсыпки дна траншеи. Укладка труб в траншею и присыпка труб / Kanal tabanına yumuşak toprak zemin serilmesi. Boruların kanala döşenerek üzerine toprak serilmesi	1 020	м	380,392	388 000	0	0	0

1.8.	Устройство подземного перехода с футляром через грунт автодорогу Muhafaza borusu ile Yeraltı Toprak Yol Geçişi yapılması.	2	шт	203700	07 400	0	180 000	180 000
1.9.	Монтаж запорной арматуры (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)./ Vana montajı (Tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1	компл/set	1416200	1 416 200	0	640 000	640 000
1.10.	Устройство колодца (в комплекте, включая поставку всех материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимые испытания) Rogar inşaası (tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1	компл/set	407400	407 400	0	0	0
1.11.	Монтаж контрольно-измерительных колонок для измерения и контроля элетрохимической защиты стального трубопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания) / Çelik boru hattının katodik koruma sisteminin kontrol ve ölçümlerini yapmak için kontrol-ölçüm kolonları montajı (Tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	5	компл/set	48500	242 500	0	0	0
1.12.	Гидростатическое испытание нефтепровода 114х6мм (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания). 114x6 mm boru hattının hidrostatik testinin yapılması. (Tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1	компл/set	310400	310 400	0	0	0
1.13.	Обратная засыпка трубопровода с устройством обваловки Boru hattının görmülmesi ve üzerine toprak bombe yapılması	1 020	м	427,941	436 500	0	0	0
1.14.	Уборка территории трассы выкидной линии, техническая рекультивация Boru hattı güzergahında açılan güzergahın temizlenmesi , teknik rikültivasyonun yapılması	1	компл/set	339500	339 500	0	0	0
	Итого по прокладке выкидной линии от скважины В.Сазтобе-43 D.Saztöbe-43 nolu kuyuya üretim hattı çekilmesi				**9 438 100**	**0**	**3 739 100**	**3 739 100**
2.	**Прокладка выкидной линии от скважины Тыныштык-1 Tınıştık-1 nolu kuyuya üretim hattı çekilmesi**			**2281008,889**	**4 966 400**			
2.1.	Снятие и складирование плодородного слоя шириной 20м (по 10м от оси трубопровода) и толщиной 15 см на трассе выкидной. / Boru hattı güzergahı üzerinde 20m (boru hattı ekseninden her iki taraf 10'ar metre) genişliğinde ve 15 cm kalınlığında toprağın bitkisel kısmının sıyrılması ve toplanması işi.	360	м	350,278	126 100	0	126 100	126 100
2.2.	Разработка траншеи, согласно проекту / Projeye uygun olarak kanal kazısı yapılması	360	м	916,111	329 800	0	164 900	164 900

идростатическое испы

2.3.	Сварка 114Х6мм труб (в комплекте включая всех материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимых испытаний) 114X6 mm.lik boruların kaynağı. (Tüm malzeme, taşıma, işcilik, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	360	м	2532,778	911 800	0	460 000	460 000
2.4.	Неразрушающий контроль сварных соединений трубы Д114Х6мм (рентгенконтроль 100%) 114X6 mm.lik boru kaynağının kontrolü (100% X-ray kontrol)	360	м	673,611	242 500	0	0	0
2.5.	Изоляция 114Х6мм труб (в комплекте включая всех материалов с учетом изоляционных материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимых испытаний) 114x6 mm.lik boruların izole edilmesi (İzole Malzemeleri ile tüm diğer malzemeler, taşıma, işcilik, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	360	м	727,500	261 900	0	180 000	180 000
2.6.	Проверка качества изоляции нефтепровода 114x6мм 114x6 mm petrol boru hattının izolasyon kontrolü	360	м	296,389	106 700	0	53 350	53 350
2.7.	Устройство грунтовой подсыпки дна траншеи. Укладка труб в траншею и присыпка труб / Kanal tabanına yumuşak toprak zemin serilmesi. Boruların kanala döşenerek üzerine toprak serilmesi	360	м	269,444	97 000	0	0	0
2.8.	Устройство подземного перехода с футляром через грунтовую автодорогу Muhafaza borusu ile Yeraltı Toprak Yol Geçişi yapılması.	1	шт	203700,000	203 700	0	890 000	890 000
2.9.	Монтаж запорной арматуры (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)./ Vana montajı (Tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	1	компл/set	1328900	1 328 900	0	800 000	800 000
2.10.	Устройство колодца (в комплекте, включая поставку всех материалов, работ по транспортировке, монтажу и необходимые испытания) Rogar inşaası (tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	2	компл/set	305550	611 100	0	0	0
2.11.	Монтаж контрольно-измерительных колонок для измерения и контроля элетрохимической защиты стального трубопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания) / Çelik boru hattının katodik koruma sisteminin kontrol ve ölçümlerini yapmak için kontrol-ölçüm kolonları montajı (Tüm malzeme, taşıma, montaj, gerekli testler vs dahil komple)	3	компл/set	48500	145 500	0	0	0