Алым

Счет-фактура № 00000000027 от 28 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009296, от 26.11.2012

ИИК поставщика: KZ90319V010000340743, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №КТМ/IM/140/ОКС от 09.08.2013г., сумма договора с НДС 113 755 936тг

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Жаркамысский сельский округ, Месторождение Ю.Каратобе, ТОО "Казахтуркмунай"

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980240003816, ТОО "Казахтуркмунай",Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом № 47, к.Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Казахтуркмунай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980240003816, Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом № 47, к.Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

ИИК получателя: KZ30886Z220000467198, в банке Филиал АО "Хоум Кредит Банк" г.Астана, БИК INLMKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области	Вып.работ	1	8 930 180,36	8 930 180,36	12%	1 071 621,64	10 001 802,00	0	
Всего по счету:					**8 930 180,36**		**1 071 621,64**	**10 001 802,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
030000 г.Актобе, ул. Г.Жубановой 15/1А
8 7132 57 24 01
ТОО "Алым"

Акт об оказании производственных услуг № 00000000021 от 28 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"**

Заказчик: **ТОО "Казахтуркмунай"**

Основание: **Контракт №KTM/IM/140/ОКС от 09.08.2013г., сумма договора с НДС 113 755 936тг**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области	1	Вып.работ	10 001 802,00	10 001 802,00

Итого: 10 001 802,00

В том числе НДС 1 071 621,64

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 001 802,00 KZT

Десять миллионов одна тысяча восемьсот два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"

БИН: 990340009365

Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

Расчетный счет: KZ90319V010000340743 в АО "БТА Банк" ,

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Казахтуркмунай"

БИН: 980240003816

Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, пр.Абая, дом № 47, к.Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

Расчетный счет: KZ30886Z220000467198 в Филиал АО "Хоум Кредит Банк" г.Астана ,

БИК: INLMKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
030000 г.Актобе, ул. Г.Жубановой 15/1А
8 7132 57 24 01
ТОО "Алым"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 1

ЗАКАЗЧИК	**ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**
ПОДРЯДЧИК	**ТОО «Алым»**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	Проведение строительно-монтажных работ СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области
НОМЕР И ДАТА КОНТРАКТА	№ KTM/IM/140/OKC от 09.08.2013 г.

		В тенге
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		101 567 800
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЫДУЩИХ АКТОВ БЕЗ НДС		0
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА БЕЗ НДС		8 930 180
ПКУ (пункт контроля и управления)	330000	
Площадка входного манифольда	280000	
Площадка АГЗУ	240000	
Площадка сепараторов	628000	
Площадка БДР	160000	
Площадка дренажной емкости	360000	
Площадка продувочной свечи	320120	
Площадка дизельной электростанции	220000	
Прожекторные мачты с молниеотводами и антеной радиопередачи	60060	
Площадка КТПН	120000	
Благоустройство площадки СЗУ-2	212000	
Инженерные сети	1400000	
Мобилизация	4600000	
ОСТАТОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		92 637 620
НДС –12%		1 071 622
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА С НДС		10 001 802
ВЫЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА		0
УДЕРЖАНИЕ 6% - ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ		0
СТОИМОСТЬ ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРЯДЧИКУ		10 001 802

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»

Генеральный директор
Орак К.Б.

Заместитель Генерального директора
Мурат Йылмаз

Производственный директор
Тайбогаров Е.А.

Производственный директор
Зафер Оздемир

ТОО «Алым»

Директор
Калниязов Т.У.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы әділет басқармасы Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Әділет басқармасы "АЛЫМ" шектеулі серіктестігі Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Сертификат выполнения работ №1 согласно договора KTM/IM/140/OKC на проведение строительно-монтажных работ СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области

"Mangıstau bölgesindeki D.Saztöbe Sahasında Ekipman ve Malzeme Temini Dahil, Seperatör ve Ölçüm Ekipmanları Tesisinin (SZU-2) İnşaat – Montaj Çalışmaları" Edilmesi ile ilgili KTM/IM/140/ OKC nolu sözleşmeye ait 1 nolu hakediş sertifikası

Подрядчик/Müteahhit: **ТОО «Алым» /"Alım" Ltd.**

Tarih/Дата: **28.08.2013 г.**

Статья / Madde	Наименование Работ / İş adı	физ. объем (шт) / % / fiz. Miktarı ad/%	Единица измерения / Ölçüm birimi	Стоимость ед.работ / İş birim fiyatı	Общая стоимостьToplam bedeli	Предыдущий месяц, стоимость, тенге / Önceki ayın hakedişi, tenge	Текущий месяц, стоимость, тенге / Bu ayın hakedişi, tenge	Итого, стоимость, тенге / Toplam hakediş, tenge
A	**Работы на СЗУ-2**							
A1	Устройство оснований, грунтовой насыпи, земляные работы площадки СЗУ-2 включая транспортировку, поставку материалов, работы, испытания, в т.ч лабораторные согласно технический условий и проекта./ Teknik Şartname ve Projeye Uygun Olarak Malzemelerin Temini, İşçilik, Laboratuvar ve Diğer Testleri Dahil SZU-2 Alanı İçin Zemin Hazırlama, Toprak Dolgusu Yapma, Harfiyat İşleri.	1	Компл./ Komple			0	0	0
A2	**ПКУ (пункт контроля и управления)/ Kumanda ve Kontrol Noktası**				**8 800 000**	**0**	**330 000**	**330 000**
A2.1.	Устройство основания и фундамента, монтаж здания и отмостки, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzeme temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve temel yapımı, bina ve kenarlarındaki betonların yapımı işi.	1	Компл./ Komple	2 200 000	2 200 000	0	330 000	330 000
A2.2.	Установка шкафов автоматики, силовых шкафов, монтаж кабельных линий, заземления, монтаж освещения, отопления, пожарной сигнализации, БДР (блоки диодно резисторные) и СКЗ (станция катодной защиты), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil otomasyon dolaplarının, elektrik dolaplarının, kablo hatlarının, topraklamanın, aydınlatma, ısıtma ve yangın alarmı sistemlerinin, BDR ve SKZ (katodik koruma) sistemlerinin montajı.	1	Компл./ Komple	4 400 000	4 400 000	0		0
A2.3.	Наладка и испытания оборудования, КИПиА, БДР и СКЗ, кабельных линий, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye uygun olarak laboratuvar testleri dahil ekipmanların, otomasyon ekipmanlarının BDR ve SKZ sistemlerinin kablo hatlarının ayarı ve devreye alınması işleri.	1	Компл./ Komple	1 940 000	1 940 000	0		0
A2.4.	Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil yangınla mücadele panosu demirbaşlarının montajı.	1	Компл./ Komple	260 000	260 000	0		0
A3	**Площадка входного манифольда/ Giriş Manifoldu Bloku**				**4 800 000**	0	**280 000**	**280 000**
A3.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1400000	1 400 000	0	280 000	280 000

A3.2.	Монтаж манифольда (запорно-регулирующая арматура, КИПиА, трубопроводы), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil manifold montajı (vanalar, otomasyon ekipmanı, boru hatları).	1	Компл./ Komple	3400000	3 400 000	0		0
A4	**Площадка АГЗУ (технологический и аппаратный блок)/ AGZU Otomatik Debi Ölçme Uniti Alanı**				**5 960 000**	0	**240 000**	**240 000**
A4.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000	0	240 000	240 000
A4.2.	Монтаж технологического и аппаратного блока, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil proses- aparat blokları, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının montajı .	1	Компл./ Komple	1 800 000	1 800 000	0		**0**
A4.3.	Монтаж КИПиА, кабельных линий блоков АГЗУ, а также между ПКУ и блоками АГЗУ, заземления, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri dahil otomasyon ekipmanları, AGZU kablo hatları, kumanda ile AGZU arasındaki hatların montajı ve toprakalamaları.	1	Компл./ Komple	960 000	960 000	0		**0**
A4.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	2 000 000	2 000 000	0		**0**
A5	**Площадка сепараторов/ Separatörler Alanı**				**15 600 000**	**0**	**628 000**	**628 000**
A5.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	3 140 000	3 140 000		628 000	628 000
A5.2.	Монтаж 2-х сепараторов СЦВ, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil, 2 adet separatörün, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı .	1	Компл./ Komple	2 800 000	2 800 000	0		0
A5.3.	Монтаж КИПиА, заземления, силовых и контрольных кабельных линий на площадке сепараторов, между площадкой сепараторов и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, separatörler alanındaki ve separatörler alanı ile PKU arasındaki elektrik ve kontrol kablolarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	5 200 000	5 200 000	0		0

A5.4.	Монтаж системы пожарной сигнализации, системы газообнаружения, кабельных линий между площадкой сепараторов и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre mlazemelerin nakliyatı, temini, montaj ve laboratuvar ve diğer testleri dahil, yangın alarm sistemi, gazı tespit etme sistemi, separatörler alanı ile PKU arasında kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	900 000	900 000	0		0
A5.5.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, трубопроводов, кабельных линий согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.			3 200 000	3 200 000	0		0
A5.6.	Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye göre malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil yangınla mücadele panosu demirbaşlarının montajı.	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	0		0
A6	**Площадка БДР (блок дозирования хим.реагента)/ Kimyevi Madde Dozaj Uniti Alanı**				**3 200 000**	0	**160 000**	**160 000**
A6.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montaj, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	800 000	800 000	0	160 000	160 000
A6.2.	Монтаж оборудования, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil ekipmanların, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı	1	Компл./ Komple	1 100 000	1 100 000	0		0
A6.3.	Монтаж КИПиА, заземления, кабельных линий блоков БДР, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, kimyevi madde dozaj unitinin kablolarının ve unit alanı ile PKU arasındaki kablolarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	900 000	900 000	0		0
A6.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	400 000	400 000	0		0
A7	**Площадка дренажной емкости/ Drenaj Tankları Alanı**				**7 900 000**		**360 000**	**360 000**
A7.1.	Устройство основания, бетонного фундамента и бетонной площадки с приямком, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), beton temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1 800 000	1 800 000		360 000	360 000
A7.2.	Монтаж оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil ekipmanların, vanaların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı .	1	Компл./ Komple	4 300 000	4 300 000			0

A7.3.	Монтаж КИПиА, заземления, кабельных линий на площадке дренажной емкости, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, drenaj tankı alanında ve bu alanı ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000			0
A7.4.	Испытание и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	600 000	600 000			0
A8	**Площадка продувочной свечи/ Havalandırma Bacası Alanı**				**2 800 600**		**320 120**	**320 120**
A8.1.	Устройство основания, бетонного фундамента, грунтовой обваловки с переходным мостиков, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton temel, üzerinde geçiş köprüsü olan toprak seddesi yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1 600 600	1 600 600		320 120	320 120
A8.2.	Монтаж трубопроводов, свечи, огнепреградителя, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil boru hatlarının, vent bacalarının, alev kesicinin montajı .	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000			0
A9	**Площадка дизельной электростанции/ Dizel Jeneratörü Alanı**				**4 900 600**		**220 000**	**220 000**
A9.1.	Устройство основания, бетонной площадки с приямком, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı ve laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil) yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1 100 000	1 100 000		**220 000**	220 000
A9.2.	Монтаж оборудования, КИПиА, заземления, кабельных линий на площадке, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, ekipmanların, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, alandaki ve bu alan ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	3 200 000	3 200 000			0
A9.3.	Испытание и наладка дизельэлектростанции./ Dizel jeneratörlerinin test ve ayar işleri .	1	Компл./ Komple	600 600	600 600			0
A10	**Прожекторные мачты с молниеотводами и антеной радиопередачи/ Paratoneri ve Radyo Antenleri Olan Projektör Direkleri**				**4 000 600**		**60 060**	**60 060**
A10.1.	Устройство основания, бетонного фундамента, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton temel yapımı işi.	2	Компл./ Komple	300 300	600 600		60 060	60 060
A10.2.	Монтаж прожекторных мачт в комплекте, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı işleri dahil, projektör direklerinin montajı.	2	Компл./ Komple	400 000	800 000			0

A13.2.	**Площадка продувочной свечи и сбросной трубопровод от площадки СЗУ-2** (в т.ч. устройство грунтовой обваловки, переходных мостиков, монтаж огнепрегродителя, монтаж свечи с фундаментом, покраска, полимерная изоляция), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanından çıkan havalandırma bacası ve boşaltma boru hattı çekilmesi (toprak seddesi, geçiş köprüleri yapımı, alev kesici, temeli ile havalandırma bacası montajı, boyaması ve izolasyonu işleri dahil).	1	Компл./ Komple	1 800 000	1 800 000			0
A13.3.	Монтаж анодного поля и кабельных линии ЭХЗ от СЗУ-2 (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ /Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanında anot alanı ve katodik koruma sistemine ait kablo hatları montajı (bilgilendirme işaretlerinin, hat güzergahları işaretlerinin montajı, boyası v.b. işler dahil).	1	Компл./ Komple	2 200 000	2 200 000			0
A13.4.	Устройство автомобильной дороги от СЗУ-2 до существующей автодороги, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanı ile mevcut yol arasında yol yapımı işi.	1	Компл./ Komple	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000
A13.5.	Сварочно-монтажные работы и испытания внутриплощадочных трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil alan içindeki boru hatlarının kaynak-montaj ve test işleri.	1	Компл./ Komple	2 600 000	2 600 000			0
A13.6.	Электрообогрев и теплоизоляция внутриплощадочных технологических трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, alan içindeki proses boru hatlarının elektrikli ısıtma ve ısı izolasyonu işleri.	1	Компл./ Komple	6 600 000	6 600 000			0
A13.7.	Переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini dahil, geçiş köprülerinin yapılması işi.	1	Компл./ Komple	800 000	800 000	0		0
	Итого по разделу А/ A bölümü toplam			0	84 161 800	0	4 330 180	4 330 180
B	**Монтаж системы радиопередачи данных с СЗУ-2 на УСН С.В.Сазтобе включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, согласно техусловий и проекта./ /Teknik Şartname ve Projeye Göre Tüm Malzemelerin Temini, Nakliyatı, Montajı Dahil SZU-2 ile K.D.Saztöbe Arasında Telsiz Data İletme Sistemi Montajı.**	1	Компл./ Komple	2 600 000	2 600 000	0	0	0
C	**Пусконаладочные работы и запуск объекта, согласно техусловий и проекта/ Teknik Şartname ve Projeye Göre Devreye Alma Çalışmalarının Yapılarak Sistemin Devreye Alınması**	1	Компл./ Komple	8 006 000	8 006 000	0	0	0
D	**Мобилизация/ MOBİLİZASYON**	1	Компл./ Komple	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000
E	**Демобилизация / DEMOBİLİZASYON**	1	Компл./ Komple	2 200 000	2 200 000	0		0

	ИТОГО A-E / TOPLAM A-E				101 567 800	0	8 930 180	8 930 180

К оплате / ödeme	8 930 180	тенге
НДС %12 KDV	1 071 622	тенге
Итого к оплате/ Toplam ödeme	10 001 802	тенге

ТОО «Казахтуркмунай»/ "Kazaktürkmunay Ltd"

Производственный директор/İşletme Müdürü
Тайбогаров Е.А./E.A. Taybogarov

Производственный директор/İşletme Müdürü
Зафер Оздемир / Zafer Özdemir

ТОО «Алым» / "Alım" Ltd.
Директор / Müdür
Калниязов Т.У. / T.U. Kalniyazov

М.К. Esdauletov / Есдаулетов М.К.
Начальник ОКС / Ana İnşaat Birimi Amiri