Заказчик: КГКП «Детский сад «Айголек» акимата Улытауского района отдела обрпазрвания Улытауского района»

Форма 2

Подрядчик: ТОО МАРГАНЕЦ
Лицензия: ГСЛ № 015035 от 21.05.04г.

Наименование объекта: «Разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Наружный водопровод и канализация, электроснабжение) садика «Айголек» в поселке Жезды Улытауского района»

Основание: Договор № 62 от 25.08.2016г.

А К Т

приемки выполненных работ по объекту:
«Разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры
(Наружный водопровод и канализация, электроснабжение)
садика «Айголек» в поселке Жезды Улытауского района»
в августе-сентябре месяцах 2016 года

от 08 сентября 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость выполненных работ, тенге		Накладные расходы
					един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Наружная канализация					
1.	Е0101-18-15	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,250м3	м3	226	40,58	9171	3050 / 97
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях	м3	15	537,17	8058	8710 / 113
3.	Е0101-166-1	Засыпка грунта бульдозером	м3	226	7,45	1684	525 / 97
4.	Е0101-166-2	Засыпка грунта траншеи вручную	м3	15	154,22	2314	2718 / 113
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,64	2057,13	5431	832 / 130
6.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов диаметром 160мм	км	0,108	111977,61	12094	10970 / 130
7.	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации диаметром 160мм, ребристые м	м	108	908	98064	-
8.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1м в сухих грунтах	м3	5,1	10202,01	52031	26500 / 130
9.	С131104-8	Люк пластмассово-песчаный типа ЛТ	комп	3	8060	24180	-
10.	Е0122-33-5	Установка стальных гильз диаметром 214мм	т	0,020	264848,84	5296	2610 / 130
11.	С130806-102	Трубы стальные электросварные диаметром 214мм	м	1,5	3460	5190	-

12.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей, высотой 1м	м	5	6380	31900	-
13.	С143018-24	Плиты перекрытий и днищ для колодцев	м3	2,4	24400	58560	-
14.	Е0127-22-1	Подготовка щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие, толщиной до 10см	м2	88	379,45	33392	3120/133
15.	С143011-2	Щебень фракции 20-40мм	м3	14	2210	30940	-
16.	Е0127-53-2	Укладка асфальтобетонного покрытия толщиной 5см	м2	88	27,72	2440	2130/133
17.	С143010-14	Асфальтобетонная смесь горячая	т	8	11000	88000	-
		ИТОГО: раздел канализация				468745	61165
		II. Наружный водопровод					
18.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,250м3	м3	40	40,38	1616	1720/97
19.	Е0101-27-2	Засыпка грунтом траншеи бульдозером	м3	40	7,45	298	300/97
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,3	2057,13	6789	7150/130
21.	Е0122-11-1	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 50мм	км	0,020	54722,66	1095	1470/130
22.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ-50	м	20	163	3260	-
23.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 273мм	м	10	267,06	2671	2150/130
24.	С130806-416	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 273мм	м	10	5618	56180	-
25.	Е0122-14-7	Нанесение антикоррозийной битумной изоляции на трубы	км	0,010	699714,71	6998	895/130
26.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диаметром 50мм	шт	2	264,72	529	437/130
27.	С130902-51	Задвижки параллельные диаметром 50мм	шт	2	3500	7000	-
28.	С131104-8	Люк пластмассово-песчаный типа Л	шт	1	8060	8060	-
29.	С130-801-1	Водомерный счетчик диаметром 32мм	шт	1	56000	56000	-
30.	Е0127-22-1	Подготовка щебеночного основания под асфальтобетонные покрытия	м2	15	379,45	5692	3870/133
31.	С143011-2	Щебень фракции 20-40мм	м3	4	2210	8840	-
32.	Е0127-53-2	Укладка асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	15	27,72	416	540/133
33.	С143010-14	Горячая асфальтобетонная смесь	т	1,5	11000	16500	-
		ИТОГО: раздел водоснабжение				381944	27643
		ВСЕГО:				850689	88808
		ИТОГО с накладными расходами:				939497	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				56370	
		ИТОГО в ценах 2001г.:				995867	

		В текущих ценах 2016 года(МРП2016:МРП2001) к=2,7368				2725490	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%:				54510	
		ВСЕГО стоимость выполненных работ:				**2780000,00**	
						НДС не облагается	

Принял:

Заказчик:
КГКП «Детский сад «Айголек» поселка Жезды»

Директор _____ **Д.Сейтмаганбетова**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ

Директор _____ **Б.Сахалова**