Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ПК "Ерзат"

Подрядчик: ТОО "Нью Констракшн Групп"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ограждения территории филиала РГП на ПХВ" Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по Кызылординской области г.Кызылорда ул.Бектурганова №10А"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 50	21.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Всего по стройке:	17 399 000,00			-	-	-	-	-	1 864 179,00	
За отчетный период:	17 399 000,00	15 534 821		-	-	-	-	-	1 864 179,00	17 399 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

Мусаханов А.М.

ТОО "Нью Констракшн Групп

Форма 2

Заказчик - ПК "Ерзат"

Подрядчик: ТОО "Нью констракшн Групп"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ограждения территории филиала РГП на ПХВ" Национальный центр экспертизы" КООЗ МЗ РК по Кызылординской области г.Кызылорда г.Кызылорда ул.Бектурганова №10А"

Договор № 50 от 21.10.2019г.

АКТ выполненных работ №1 за НОЯБРЬ месяц 2019 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1107-0111-0109	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м оград**	**47,4**	2837,07	742,66	134477	35202	–	132030	287828
					2094,41	266,14	99275	12615	–	21321	
2	1107-0111-0107	**Ограды металлически, высотой до 1,2 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м оград**	**77,5**	2377,29	733,69	184240	56861	–	174259	387179
					1643,6	261,91	127379	20298	–	28680	
3	1107-0111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**м оград**	**142,2**	1126,1	623,32	160131	88636	–	123129	305921
					502,78	231,03	71495	32852	–	22661	
4	1146-0401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %**	**м3**	**4,3**	33053,02	15765,58	142128	67792	9385	79653	239523

				15104,88	6947,44	64951	29874	–	17742	
	Итого по разделу 1					**1 220 451**			**509 071**	
									90 404	
Раздел 2 Ограждение территории (Панели ПМ)										
5 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**302,57**	1535,38	–	464560	–	–	334483	862966
				1535,38	–	464560	–	–	63923	
6 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**210,77**	800,93	–	168812	–	–	121545	313586
				800,93	–	168812	–	–	23229	
7 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**21,46**	20937,42	1071,53	449317	22995	401291	27147	514581
				1166,4	223,72	25031	4801	–	38117	
8 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**137,97**	23046,84	1309,36	3179773	180652	2589424	408112	3874916
				2969,46	281,07	409696	38779	–	287031	
9 1109-0604-0105	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**17,63651**	111208,85	31702,25	1961336	559117	152469	992036	3189642
				70861,53	10658,8	1249750	187984	–	236270	
10 1109-0501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	**т**	**17,63651**	53245,63	9463,66	939067	166906	23227	516795	1572331
				42464,98	2,49	748934	44	–	116469	
11 2106-0209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,77**	589396		455849		10394888	–	455849
				–		–		–		

12 1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным листом НР = 69 %	м2	490,56	351,8	11,21	172578	5499	6761	112128	307482
				326,81	4,46	160318	2187	–	22776	
14 1116-0401-0205	Металлическая стойка д 102х3,5 НР = 98 %	м трубопровода	357	3200,06	66,31	1142421	23673	793148	326916	1586884
				912,05	22,37	325602	7986	–	117547	
16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	511,45879	85,26	1,62	43608	831	30423	8611	56397
				24,15	0,25	12354	126	–	4178	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	511,46	86,73	2,29	44359	1171	22051	14672	63753,821
				41,33	0,25	21139	128	–	4723	
	Итого по разделу 2					12 798 388			2 862 445 914 263	

Раздел 3 Ворота распашные

18 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,9	1535,52	–	4453	–	–	3206	8272
				1535,52	–	4453	–	–	613	
19 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,3	800,87	–	1842,00	–	–	1326	3421
				800,87	–	1842,00	–	–	253	
20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,196	20938,78	1071,43	4104	210	3665	248	4700
				1168,37	224,49	229	44	–	348	
21 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	23047,78	1308,89	20743	1178	16892	2663	25278

				2970	281,11	2673	253	–	1872	
22 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5874	111208,72	31702,42	65324	18622	5078	33040	106233
				70861,42	10657,13	41624	6260	–	7869	
23 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,5874	53246,51	9463,74	31277	5559	774	17212	52368
				42465,1	1,7	24944	1	–	3879	
25 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	6,1	351,8	11,15	2146	68	84	1394	3823
				326,89	4,43	1994	27	–	283	
27 1116-0401-0205	Металлическая стойка д 102х3,5 НР = 98 %	м трубопровода	12,8	3200,08	66,33	40961	849	28438	11722	56898
				912,03	22,42	11674	287	–	4215	
28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	17,0346	85,24	1,64	1452	28	1013	286	1877
				24,13	0,23	411	4	–	139	
29 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	17,0346	86,71	2,29	1477	39	734	489	2123
				41,33	0,23	704	4	–	157	
	Итого по разделу 3					**264 993**			**71 586**	
									19 628	
Раздел 4 Калитка распашная										
30 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,45	1535,17	–	2226	–	–	1603	4135

				1535,17	–	2226	–	–	306	
31 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,15	800,87	–	921	–	–	663	1711
				800,87	–	921	–	–	127	
32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,196	20938,78	1071,43	4104	210	3665	248	4700
				1168,37	224,49	229	44	–	348	
33 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	23047,78	1308,89	20743	1178	16892	2663	25278
				2970	281,11	2673	253	–	1872	
34 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,113	111203,54	31699,12	12566	3582	977	6356	20436
				70858,41	10663,72	8007	1205	–	1514	
35 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,113	53247,79	9460,18	6017	1069	149	3311	10074
				42469,03	–	4799	–	–	746	
37 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	1,93	351,81	11,4	679	22	26	442	1211
				326,94	4,66	631	9	–	90	
39 1116-0401-0205	Металлическая стойка д 102х3,5 НР = 98 %	м трубопровода	6,4	3200	66,41	20480	425	14218	5860	28447
				912,03	22,34	5837	143	–	2107	
40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,277	84,83	1,53	278	5	194	55	360
				24,11	–	79	–	–	27	

41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	3,277	86,36	2,14	283	7	141	93	406
				41,2	–	135	–	–	30	
	Итого по разделу 4					96 758			21 294 7 167	
Раздел 5 Электроосвещение										
42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	156,8	1535,38	–	240748	–	–	173339	447214
				1535,38	–	240748	–	–	33127	
43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	137,6	800,93	–	110208	–	–	79350	204723
				800,93	–	110208	–	–	15165	
44 1308-0305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	1	5705	184	5705	184	1678	2810	9196
				3843	60	3843	60	–	681	
45 1310-1001-0701	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента НР = 61 %	шлагбаум	1	20432	207	20432	207	13629	4132	26529
				6596	177	6596	177	–	1965	
47 1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	52	5518,33	2091,08	286953	108736	86564	93067	410422
				1762,56	723,21	91653	37607	–	30402	
50 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	510	508,37	434,33	259268	221508	–	82084	368660
				74,04	149,5	37760	76245	–	27308	

52 1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,51	55831,37	26347,06	28474	13437	–	12021	43735
				29484,31	9156,86	15037	4670	–	3240	
55 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	480	398,55	14,74	191303	7077	58034	91997	305964
				262,9	3,3	126192	1582	–	22664	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	569,4	24,1	5694	241	3780	1252	7502
				167,3	6,6	1673	66	–	556	
	Итого по разделу 5					1 823 945			540 052 135 108	
	Итого по смете					16 204 535				

	СМР					16 204 535		16 204 535	
	оборудование					0		0	
	прочие					0		0	
НДЗ РК8.04-05-201	Итого СМР с временными, (1,5%) К=0,8					16 398 990		16 398 990	
НДЗ РК8.04-06-201	Итого дополнительные затраты СМР в зимнее время (1,35 %)					16 620 376		16 620 376	
	Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия					308 129		308 129	
	Итого с непредвиденными работами и затратами (2%)					332 407,52		332 407,52	
	Итого в текщтх ценах с 01.01.19г.	тенге				17 260 912		17 260 912	
	Итого с понижающим коэф.=0,899	тенге				15 534 821		15 534 821	

		НДС 12%	**тенге**				**1 864 179,00**		**1 864 179,00**		
		Всего по акту выполненных работ :	**тенге**				**17 399 000,00**		**17 399 000,00**		

ЗАКАЗЧИК:

Директор

_____Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____Мусаханов А.М.

ТОО "Нью Констракшн Групп