АКТ
окончательной приемки работ по среднему ремонту автомобильной дороги

с. Темирлан «05» октября 2012 г.

По среднему ремонту автомобильной дороги в с.Темирлан ул Ж.Суийндикова , с/о Женис ул С.Кожанова, с/о Женис ул Абая, Массив Энергетиков в н/п Шубарсу, подъезд к больнице с.Бадам, Ордабасинского района ЮКО

вид и наименование дороги)

2,88 км площадью **11525 м2** _____ технической категории,

(перечень работ)

районного значения, обслуживаемой **отдел Ордабасинского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.**

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа **№96 от 22 октября 2012 года**

Председатель:

Б.Бекпеисов.- начальника отдела Ордабасинского районного ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

членов комиссии-представителей:

Ибрагимов Р. - начальник экономического отдела по планированию и развитию пассажирского транспорта и автомобильных дорог управлений ЮКО.

У.Ибрагимов - депутат районного маслихата

К.Кулсариев - депутат районного маслихата

Б.Ахметов - Аким Бадамского с/о Ордабасинского района

С.Утебаев - Аким Кажымуканского с/о Ордабасинского района

И.Отемис - Аким с/о Женис Ордабасинского района

Ж.Самбетов - Аким с/о Шубарсу Ордабасинского района

М.Еримбетов - тех. надзор ИП «Еримбетов М».

Бултаев М – Директор ТОО «**АзияКомплексСтрой**», произвела приемку работ, выполненных

ТОО «АзияКомплексСтрой»

(указать организацию, выполнившую работу)

в периоде 02 июля по 07 сентября 2012 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

фотоснимки, акты на скрытые работы, ведомости промеров, исполнительная схема и исполнительная схема.

(перечислить документы, относящиеся к производству работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги натуре, контрольных. измерений, комиссия установила следующее:

В процессе работы имелись следующие отступления от утвержденной сметы, технических правил но ремонту автомобильных дорог:

Нет

Имеющиеся мелкие недостатки:

Нет

(перечислить)

не препятствует нормальной эксплуатации.

Общая сметная стоимость по договору среднего ремонта объекта но утвержденной сметной документации **32 121 914 тенге**

Заключение

Работы по среднему ремонту дороги выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке работы:

- **средний ремонт улица ул Ж.Суийндикова-1200м2, в с. Темирлан Ордабасинского района ,**
- **средний ремонт улица ул С.Кожанова-2000м2, в с. Темирлан Женисского с/о Ордабасинского района,**
- **средний ремонт улица ул , ул Абая-2250м2, в с. Темирлан Женисского с/о Ордабасинского района,**
- **средний ремонт улица Массив Энергетиков-2400м2 в н/п Шубарсу в с. Темирлан Ордабасинского района**
- **средний ремонт подъезд к больнице ст.Бадам-3675м2 в с. Темирлан Ордабасинского района – принять.**

Выявленны недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 2012 года.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям :

1. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО».
2. Отдел Ордабасинского районного жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
3. ИП «Еримбетов М»,
4. ТОО «АзияКомплексСтрой»

Приложения к акту:

Ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, фотодокументы и акты на скрытые работы, ситуационная схема исполнительная схема.

Председатель комиссии _____ **Бекпеисов.Б**

Члены комиссии _____ **Ибрагимов Р.**

_____ **С.Абжалов**

_____ **Т.Ибрагимов**

_____ **К.Кулсариев.**

_____ **А.Турмаганбетов .**

_____ **А.Ахметов**

_____ **С.Утебаев**

_____ **М.Отемис**

_____ **Ж.Самбетов**

_____ **М.Еримбетов**

_____ **М.Култаев**

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района

: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ
выполненных работ за август 2012 год.
Объект: Средний ремонт ул.Абая с/о Женис

№	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
2	3	4	5	7	9
-85-4	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**2250**	**20,33**	**45735**	**26813**
-85-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 10 см м2**	**2250**	**232,43**	**522964**	**27920**
-2-1	**Розлив вяжущих материалов т**	**1,57**	**41615,45**	**65336**	**294**
-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2**	**2250**	**392,46**	**883044**	**25945**
-52-4	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	**13500**	**63,35**	**855221**	**3591**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		2372300	84563
	общестроительных работ -	Тенге		2 456 863	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		147 412	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2 604 275	
	Выслуга лет 1%	Тенге		26 043	
	Доп. отпуск 0.4%	Тенге		10 417	
	Затраты на перевозку работников 2,5%	Тенге		65 107	
	Итого	Тенге		2 705 841	
	В ценах 2011 года К=2,0879	Тенге		5649526	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		112 991	
	ИТОГО	Тенге		5762517	
	НДС 12%	Тенге		691 502	
	Всего:	Тенге		6454019	
	С понижающим коэффициентом К=0,985	Тенге		6371039	
	Всего по Ф№2	Тенге		6371039	

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района

Курымбек А.

Технадзор:

Директор ИП «Еримбетов М.Б.»

Еримбетов М.Б.

Директор

ТОО "АзияКомплексСтрой"

Култаев М.Ж.

[illegible]: КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района
[illegible]К: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ
выполненных работ за июнь 2012 год.
Объект: Средний ремонт ул.Кожанова с/о Женис

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
[illegible]	3	4	5	7	9
[illegible]-4	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**2000**	**20,33**	**40653**	**23834**
[illegible]-3	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2**	**222**	**232,43**	**51599,46**	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**		**92252**	**23834**
[illegible]	[illegible]естроительных работ -	Тенге		116 086	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		6 965	
[illegible]	[illegible]ость общестроительных работ -	Тенге		123 052	
	Выслуга лет 1%	Тенге		1 231	
	Доп. отпуск 0,4%	Тенге		492	
	Затраты на перевозку работников 2,5%	Тенге		3 076	
	Итого	Тенге		127 851	
	В ценах 2011 года К=2.0879	Тенге		266939	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		5 339	
	ИТОГО	Тенге		272278	
	НДС 12%	Тенге		32 673	
	Всего:	Тенге		304952	
	С понижающим коэффициентом К=0.985	Тенге		300377	
	Всего по Ф№2	Тенге		300377	

[illegible]чик:
[illegible] ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района
Курымбек А.

Технадзор:
Директор ИП «Еримбетов М.Б.»
Еримбетов М.Б.

Директор
ТОО "Азия[illegible]Строй"
[illegible]аев М.Ж.

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района
: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ
выполненных работ за июнь 2012 год.
Объект: Средний ремонт автодороги подъезд к больнице ст.Бадам

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
[illegible]	3	4	5	7	9
[illegible]	**Устройство однослойных оснований и покрытия из ГПС толщиной 25 мм м2**	3675	128,88	473652	56099
[illegible]	**Розлив вяжущих материалов т**	2,55	41177,68	104904	478
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (5см) м2**	3675	392,46	1442305	42377
[illegible]	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2**	14700	63,35	931240	3910
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		2952102	108277
	[illegible]строительных работ -	Тенге		3 060 379	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		183 623	
	[illegible]ть общестроительных работ -	Тенге		3 244 001	
	Выслуга лет 1%	Тенге		32 440	
	Доп. отпуск 0.4%	Тенге		12 976	
	Затраты на перевозку работников 2,5%	Тенге		81 100	
	Итого	Тенге		3 370 517	
	В ценах 2011 года К=2.08774	Тенге		7036764	
	Налоги, платежи 2%	Тенге		140 735	
	ИТОГО	Тенге		7177499	
	НДС 12%	Тенге		861 300	
	Всего:	Тенге		8038800	
	С понижающим коэффициентом К=0.985	Тенге		7918218	
	Всего по Ф№2	Тенге		7918218	

Заказчик:
[illegible] ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района
Курымбек А.

Директор
ТОО "Азия[illegible]"
Куртаев М.Ж.

Технадзор:
Директор ИП «Еримбетов М.Б.»
Еримбетов М.Б.

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района
ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ
выполненных работ за июнь 2012 год.
Объект: Средний ремонт ул.Суиндикова с.Темирлановка

	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
	3	4	5	7	9
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	**1200**	**117,03**	**140439**	**14891**
	Розлив вяжущих материалов т	**0,84**	**41147,44**	**34564**	**157**
	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ м2	**1200**	**394,53**	**473432**	**13837**
	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	**4800**	**63,69**	**305726**	**1277**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		956440	30189
	Общестроительных работ -	Тенге		986 629	
	Нормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		59 198	
	Итого общестроительных работ -	Тенге		1 045 827	
	Выслуга лет 1%	Тенге		10 458	
	Доп. отпуск 0,4%	Тенге		4 183	
	Затраты на перевозку работников 2.5%	Тенге		26 146	
	Итого	Тенге		1 086 614	
	В ценах 2011 года К=2.0879	Тенге		2268741	
	Авторск. платежи 2%	Тенге		45 375	
	ИТОГО	Тенге		2314116	
	НДС 12%	Тенге		277 694	
	Всего:	Тенге		2591810	
	С понижающим коэффициентом К=0.985	Тенге		2552933	
	Всего по Ф№2	Тенге		2552933	

Сдал:
ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района
Курманбек А.

Технадзор:
Директор ИП «Еримбетов М.Б.»
Еримбетов М.Б.

ТОО "Азия
КомплексСтрой"
М.Ж.

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района

ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за июнь 2012 год.

Объект: Средний ремонт автодороги массив Энергетиков в н/п Шубарсу

Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
		Всего	Всего	тенге
		ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
3	4	5	7	9
Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	1530	243,81	420 595	44672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		420595	44672
Общестроительных работ -	Тенге		465 267	
Нормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		27 916	
Итого общестроительных работ -	Тенге		493 183	
Выслуга лет 1%	Тенге		4 932	
Доп. отпуск 0,4%	Тенге		1 973	
Затраты на перевозку работников 2,5%	Тенге		12 330	
Итого	Тенге		512 417	
В ценах 2011 года К=2,08774	Тенге		1069794	
Налоги, платежи 2%	Тенге		21 396	
ИТОГО	Тенге		1091190	
НДС 12%	Тенге		130 943	
Всего:	Тенге		1222133	
С понижающим коэффициентом К=0,985	Тенге		1203803	
Всего по Ф№2	Тенге		1203803	

Заказчик:

Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района

Турашбек А.

Технадзор:

Директор ИП «Еримбетов М.Б.»

Еримбетов М.Б.

ТОО "АзияКомплексСтрой"

Кулбаев М.Ж.

[illegible]K: КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района

[illegible]ЧИК: ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за июнь 2012 год.

[illegible]: Средний ремонт автодороги массив Энергетиков в н/п Шубарсу

[illegible]	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Наклад-ные расходы тенге %
2	3	4	5	7	9
[illegible]-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенный кривизиной ГОСТ 10704-91/. 1020x10 м	17,8	26537,71	472371	
[illegible]	Устройство оголовка трубы бетоном В-15 м3	2,97	11058,92	32845	1833
[illegible]	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,1	8299,96	830	878
[illegible]-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I. ф 8мм т	0,1	62000	6200	
[illegible]	Устройство однослойных оснований и покрытия из ГПС толщиной 25 мм м2	2400	575,94	1382261	36636
[illegible]-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	2070	243,81	504686,7	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		2399194	2711
[illegible]	[illegible]щестроительных работ -	Тенге		2 401 905	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		144 114	
[illegible]	[illegible]сть общестроительных работ -	Тенге		2 546 019	
	[illegible] лет 1%	Тенге		25 460	
	[illegible] отпуск 0.4%	Тенге		10 184	
	[illegible]траты на перевозку работников 2.5%	Тенге		63 650	
	[illegible]	Тенге		2 645 314	
	[illegible] ценах 2011 года К=2,08774	Тенге		5522728	
	[illegible] платежи 2%	Тенге		110 455	
	[illegible]	Тенге		5633182	
	[illegible] 12%	Тенге		675 982	
	[illegible]	Тенге		6309164	
	[illegible]нижающим коэффициентом К=0.985	Тенге		6214527	
	[illegible] по Ф№2	Тенге		6214527	

[illegible]

[illegible] АД" акима Ордабасинского района

[illegible] А.

Технадзор:

Директор ИП «Еримбетов М.Б.»

Еримбетов [illegible]

ТОО "Азия[illegible]

«АзияКомплексСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Шымкент Республика Казахстан

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района

ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ

выполненных работ за май 20012 год.

Средний ремонт автодороги массив Энергетиков в н/п Шубарсу

	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость. тенге	Наклад-ные расходы
			Всего	Всего	тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
	3	4	5	7	9
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2300	47,43	109085	36589
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера/ расстояние перевозки 3 км. класс груза I т	3910	32,3	126293	25259
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	52	28,89	1502	478
	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы м3	6,76	2254,79	15239	2031
	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием м	0,036	794422,06	28599	23247
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенный кривизиной ГОСТ 10704-91/, 1020х10 м	18,2	26537,71	482986,322	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		763704	87604
	Общестроительных работ -	Тенге		851 308	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		51 078	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		902 387	
	Выслуга лет 1%	Тенге		9 024	
	Доп. отпуск 0,4%	Тенге		3 610	
	Затраты на перевозку работников 2,5%	Тенге		22 560	
	Итого	Тенге		937 580	
	В ценах 2011 года К=2.08774	Тенге		1957423	
	Налоги. платежи 2%	Тенге		39 148	
	ИТОГО	Тенге		1996572	
	НДС 12%	Тенге		239 589	
	Всего:	Тенге		2236160	
	С понижающим коэффициентом К=0.985	Тенге		2202618	
	Всего по Ф№2	Тенге		2202618	

Заказчик:

ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района

Шурымбек А.

Директор

ТОО"АзияКомплексСтрой"

Култаев М.Ж.

Технадзор:

Директор ИП «Еримбетов М.Б.»

Еримбетов М.Б.

КГУ «ОТДЕЛ ЖКХ, ПТ и АД» акима Ордабасинского района
ТОО"АзияКомплексСтрой" Форма №2

АКТ
выполненных работ за август 2012 год.
Объект: Средний ремонт ул.Кожанова с/о Женис

Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
		Всего	Всего	тенге
		ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
3	4	5	7	9
Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала м2	1778	232,43	413261	24818
Розлив вяжущих материалов т	1,4	41615,45	58262	262
Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, тип ВХ м2	2000	392.46	784928	23062
Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2	12000	63,35	760196	3192
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге		2016647	51334
строительных работ -	Тенге		2 067 981	
нируемые и непредвиденные затраты - 6%	Тенге		124 079	
общестроительных работ -	Тенге		2 192 059	
га лет 1%	Тенге		21 921	
отпуск 0,4%	Тенге		8 768	
на перевозку работников 2,5%	Тенге		54 801	
	Тенге		2 277 550	
ах 2011 года К=2,0879	Тенге		4755296	
, платежи 2%	Тенге		95 106	
	Тенге		4850402	
12%	Тенге		582 048	
	Тенге		5432450	
ающим коэффициентом К=0,985	Тенге		5358399	
по Ф№2	Тенге		5358399	

Заказчик:
ЖКХ, ПТ и АД" акима Ордабасинского района
Курымбек А.

Технадзор:
Директор ИП «Еримбетов М.Б.»
Еримбетов М.Б.

Директор
ТОО "АзияКомплексСтрой"
Култаев М.Ж.