Счет-фактура № 48 от 30 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 23 от 04.04.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5.Подземное хозяйство главного корпуса (к\а ст.№5)	тг.	1	1 112 125,89	1 112 125,89	12%	133 455,11	1 245 581,00	0	
Всего по счету:					**1 112 125,89**		**133 455,11**	**1 245 581,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Подземное хозяйство главного корпуса (котлоагрегат ст. №5).

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №23	04.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**26 773 852**								
в том числе апрель:		**1 245 581**							**133 455**

Генподрядчик _____

Субподрядчик: _____

Расчет текущей стоимости работ
подземное хозяйство главного корпуса к/а ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".
за ~~март~~ месяц 2014 года

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС22	Подземное хозяйство главного корпуса (котлоагрегат ст. №5)	239,119 ~~323,899~~	~~4,171~~	217,605 ~~517,918~~			456,724 ~~845,988~~
	Итого по главам 1-7		~~**323,899**~~	~~**4,171**~~	~~**517,918**~~	**0**	**0**	~~**845,988**~~
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		~~**323,899**~~	~~**4,171**~~	~~**517,918**~~	~~**0,000**~~	~~**0,000**~~	~~**845,988**~~
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		~~**323,899**~~	~~**4,171**~~	~~**517,918**~~	~~**0,000**~~	~~**0,000**~~	~~**845,988**~~
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	323,899	4,171	517,918	0,000	0,000	845,988
Т.2.	СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,38969~~ 2,38726	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года (МРП = 1852 тг)	~~774,015~~	~~9,967~~	~~1237,658~~	~~0,000~~	~~0,000~~	2021,641
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	15,480	0,199	24,753	0,000	0,000	40,433
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	789,495	10,167	1262,411	0,000	0,000	2062,073
	Решение Правительства	НДС - 12%	94,739	1,220	151,489	0,000	0,000	**247,449**
		Стоимость строительства	652,127 ~~**884,235**~~	**11,387**	593,454 **1 413,901**	**0,000**	**0,000**	~~**2 309,522**~~ 1245,581

Генподрядчик: **Субподрядчик:**

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №23 от 04.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 Г. АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС22

Акт выполненных объемов работ
за ~~март~~ месяц 2014 года

НА ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАВНОГО КОРПУСА(КОТЛОАГРЕГАТ СТ.N5)

ОСНОВАНИЕ: 126-05-1-КЖ5,126-05-1-КМ5

Сметная стоимость 845,988 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1008 чел.-ч
Сметная заработная плата 166,95 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	291	200,62	-	58379	-	65969	1,45	423
				200,62	-	58379	-	113	-	-
		м3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА ВОКРУГ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
2	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	28,8	~~7976,22~~	~~-~~	~~229715~~	~~-~~	~~24102~~	~~4,39~~	~~126~~
				680,4	-	19596	-	123	-	-
		м3								
3	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	192	~~332,4~~	~~17,71~~	~~63822~~	~~3401~~	~~16428~~	~~0,43~~	~~83~~
				62,92	6,65	12080	1276	123	0,03	6
		м2								
4	E0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	768	~~40,32~~	~~0,8~~	~~30963~~	~~617~~	~~2199~~	~~0,01~~	~~10~~
				2,03	0,3	1558	230	123	-	1
		м2 ФУНДАМЕНТ(Фо-2,Фо-2а) ПОД ДЫМОСОС ДН-22(2шт)								
5	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,044	128237,95	817,07	5642	36	300	39,72	2
				6642	307,8	292	14	98	1,51	-

Попч делаб АО,ЦКЭМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
6	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	6,2	264,48	2,16	1640	13	514	0,5	3
				83,7	0,82	519	5	98	-	-
		м2								
7	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	6,2	111,59	0,9	692	6	161	0,14	1
				26,2	0,35	162	2	98	-	-
		м2								
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,6	253,67	4,58	1928	35	396	0,25	2
				44,82	1,73	341	13	112	0,01	-
		м2								
		ФУНДАМЕНТ(Фо-3) ПОД МЕЛЬНИЦУ МОЛОТКОВУЮ ММТ 2000/2590/750К(2шт)								
9	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	9,68	264,48	2,16	2560	21	802	0,5	5
				83,7	0,82	810	8	98	-	-
		м2								
10	Е0106-9-2	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	29,04	111,59	0,9	3241	26	755	0,14	4
				26,2	0,35	761	10	98	-	-
		м2								
11	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	31,32	264,48	2,16	8284	68	2594	0,5	16
				83,7	0,82	2621	26	98	-	-
		м2								
12	Е0106-9-2 К=48	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	1503,36	111,59	0,9	167757	1353	39107	0,14	216
				26,2	0,35	39382	523	98	-	3
		м2								
		ФУНДАМЕНТ(Фо-5)ПОД ВОЗДУХОДУВКУ ТВ-80-1,6-01-У(2шт)								
13	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	6,8	253,06	2,16	1721	15	563	0,5	3
				83,7	0,82	569	6	98	-	-
		м2								
14	Е0106-9-2 к=3	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки	20,4	105,88	0,9	2160	18	531	0,14	3
				26,2	0,35	534	7	98	-	-
		м2								
		ФУНДАМЕНТ Фп-1(5шт)								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки бетоном кл.В7,5	2	7421,32	79,21	14843	158	519	1,62	3
				234,9	29,92	470	60	98	0,15	-
		м3								
16	Е106-1-7	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	2,6	9098,68	429,76	23657	1117	2017	4,02	10
				629,1	162,35	1636	422	98	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1	62000	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,068	65900	-	4481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,061	45800	-	2794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,05	128237,95	817,07	6412	41	341	39,72	2
				6642	307,8	332	15	98	1,51	-
		1т								
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,8	253,67	4,58	3247	59	667	0,25	3
				44,82	1,73	574	22	112	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	315637 ~~640137~~	~~6984~~	2966		916
	Тенге	107383 ~~140616~~	~~2640~~			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	640137	-	-		-
Материалы -	Тенге	26012	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	143255	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13475	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	453050	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	~~157965~~	115235	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		79
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23695	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47886	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	845988	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1008
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166950	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		456 724 ~~845988~~		-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166950	-		-

Генподрядчик: Субподрядчик:

Физ. объемы подтв. ПТДС по ТЖ-1