Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Подрядчик: ИП "Белибаев А.С."

Наименование объекта:Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

АктN 1

приемки выполненных работ за 27.05 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.01.19)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Кровля								
1	Е10-14-1	Установка стропил	16,58	22424,76	417,85	371803	6928	72784	25,415	421
		м3		3907,13	157,5	64780	2611	147	0,775	13
2	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,1023	21864,90	395,71	45967	1785	20261	25,875	117
		м3		4010,63	149,06	18088	672	67	0,725	3
		Всего прямые затраты				**417770**	**8713**			**1331**
						82868	**3283**			**58**
		Накладные расходы, тенге				93045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30649				
		Всего				**541463**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5415				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2166				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**549044**				

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**1788785**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	35776
Всего	**1824561**
проектно-сметные работы	30200
ВСЕГО ПО АКТУ	**1854761**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Аким Смагулов М.С.

Подрядчик:

ИП "Белибаев А.С."

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛИБАЕВ АРДАК САҒАДИҰЛЫ РНН 510210045625

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Подрядчик: ИП "Белибаев А.С."

Наименование объекта:Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

Акт №2

приемки выполненных работ за 30.05 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.01.19)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Кровля								
2	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,4077	21864,90	395,71	52644	1785	20261	25,875	117
		м3		4010,63	149,06	18088	672	67	0,725	3
3	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски	9,4	939,52	9,43	8831	485	2254	1,6445	85
		м2		246,85	3,58	2320	184	111	0,01738	1
		Всего прямые затраты				**61476**	**2270**			**1331**
						20408	**856**			**58**
		Накладные расходы, тенге				22515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5039				
		Всего				**89030**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				890				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	356
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**90276**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**294118**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5882
Всего	**300000**
ВСЕГО ПО АКТУ	**300000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Аким Смагулов М.С.

Подрядчик:

ИП "Белибаев А.С."

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Подрядчик: ИП "Белибаев А.С."

Наименование объекта:Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

Акт №3

приемки выполненных работ за 27.06 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт кровли здания Караульского сельского округа в с. Караул Абайского района ВКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 01.01.19)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Кровля								
3	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, лобовой доски / м2	44,7	939,52	9,43	41997	485	10657	1,6445	85
				246,85	3,58	11034	184	111	0,01738	1
7	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг / т	0,118	146526,63	2282,63	17290	269	1514	49,105	6
				9315	863,44	1099	102	53	4,2125	
8	ЕО12-7-1	Устройство кровель из профлистов по деревянной обрешетке с ее устройством / м2	591	886,09	12,81	523679	7571	59683	0,56074	331
				89,57	4,81	52936	2843	45	0,02344	14
9	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон из профлистов / м2	3	886,09	12,81	2658	38	303	0,56074	2
				89,57	4,81	269	14		0,02344	
10	ЕО110-15-1	Устройство слуховых окон / шт	1	2157,09	81,61	2157	82	836	6,08	6
				963	31,5	963	32	60	0,15	

11	С11011-818	Петля врезная	2	21		42				
		шт								
12	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п) из листовой оцинкованной стали	22	572,25	1,55	12590	34	4151	1,1178	25
		м2 покрытия		176,21	0,59	3877	13	55	0,00288	
13	Е110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	16,58	153,44	28,11	2544	466	2672	0,780	13
		м3		123,75	10,58	2052	175	24	0,05	1
14	ЕО110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (каркасов, карнизов,настила)	7,81	343,35	14,17	2682	111	2898	1,880	15
		м3		303,75	5,4	2372	42	16	0,03	
15	ЕО 110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю								
		м2	591	5,89	0,91	3481	538	3560	0,03	18
				4,68	0,34	2766	201	20		
16	С Прайс-лис "Корунд-LTd	Огнезащитная композиция "Спарк" - древесина	296	207		61272				
		кг								
18	Е107-45-5	Демонтаж парапетных плит	32	500,02	200,77	16001	6425	10461	1,74	56
		шт		299,25	11,53	9576	369	1120	0,31	10
19	ЕО108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из силикатного кирпича М100 под стойки	3,66	8293,12	365,89	30353	1339	4759	6,66	24
		м3		1154,25	137,25	4225	502	81	0,67	2
21	С11011-774	Скобы ходовые	24	129		3096				
		кг								
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами, костыль	0,021	149300		3135				
		т								
23		Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d=4 мм	0,034	32300		1098				
		т								
24	ЕО115-165-	Улучшенная окраска колером масляным деревянных досок карниза, лобовой доски	51,4	165,65	1,61	8514	83	4817	0,53	27
		м2		88,65	0,61	4557	31	118		
		Добавленные работы согласно технического решения								
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	12	4899,15	1881	58790	22572	45236	21,241	255
		м3 кладки								

			3018,15	538,09	36218	6457	106	2,91	35
2	Е9-1-1 (ДМ)								
	Демонтаж конструкции с надписью "Мангилик ел-2050" на крыше здания ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,36	4559,03	2345,03	1641	844	815	12	4
	т конструкций		2214	581,58	797	209	81	2,044	1
3	Е12-7-1	Устройство кровель из профлистов по деревянной обрешетке с ее устройством	111	886,09	12,81	98356	1138	9708	0,4876	54
		м2 кровли		89,57	4,81	9942	427	107	0,01875	2
4	Е12-10-1								
	Устройство карнизов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	74	938,12	1,55	69421	115	14000	1,1178	83
	м2 покрытия		176,21	0,59	13040	44	107	0,00288	–
5	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	11	249,46	1,53	2744	17	603	0,3197	4
		м желобов		50,72	0,56	558	6	107	0,00275	–
6	99-1-2(пл)	Желоб водосливный	11	185		2035				
		м								
7	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	1	740,59	172,35	741	172	691	2,967	3
		воронка		535,61	64,69	536	65	115	0,3125	–
8	99-1-3(пл)	Воронка водосливная	1	483		483				
		шт								
9	Е58-19-1	Навеска водосточных труб	2	146,98	0,16	294	–	133	0,3504	1
		м труб		62,12	0,02	124	–	107	0,0002	–
10	99-1-4(пл)	Водосливная труба	2	369		738				
		м								
11	99-1-5(пл)	Кронштейн для желоба	11	99		1089				
		шт								
12	99-1-6(пл)	Снегодержатель	4	227		908				
		шт								
13	99-1-7(пл)	Колено водосливное	3	479		1437				
		шт								
14	99-1-8(пл)	Хомут для трубы	6	99		594				
		шт								
15	99-1-9(пл)	Заглушка для желоба	1	89		89				
		шт								

Всего прямые затраты	**971949**	**42299**	**1331**
	158979	**11716**	**58**
Накладные расходы, тенге	155691		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	67658		
Всего	**1195298**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11953		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4781		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1212032**		
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**3948802**		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	78976		
Всего	**4027778**		
ВСЕГО ПО АКТУ	**4027778**		

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района ВКО"

Аким Смагулов М.С.

Подрядчик:

ИП "Белибаев А.С."