рхитектурно-строительного контроля Актюбинской области",KZ81REA00099806 от 26.06.2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Инженерное проектирование"Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение " Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,", № 3 от 09.01.2017 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды.	м3\сут	214		214	
Напорный водовод	м	1027		1027	
Разводящие сети	м	15475		15475	
Водопроводные колодцы, шт. - d 1500мм - d2000мм d	шт.	266 28		266 28	
Пожарные гидранты	шт.	28		10	
Резервуары для воды V=100м3	шт.	2		2	
Насосная станция I-го с насосами 15-м3/ч, Н-230м марки KSP-6-N152-B-19-15(15 кВт)	шт.	2		2	
Насосная станция II-го с насосами 3х11м3, Н-23м марки ТВЗ-МК40/5	шт.	3		3	
Водонапорная	шт.	1		1	

стальная башня V=25м3 h=24м					
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	м	1691		1691	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	307		307	
КТП-40-10\0,4кВ	шт	2		2	
Дизельная электростанция 40кВт	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период с **20.11.2018г.** по **27.11.2018г.**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **генеральным планом предусмотрен следующий набор зданий и сооружений: Подземные насосные станции на скважине -2шт, с металлическим ограждением. Насосная станция второго подъема с металлическим ограждением. Резервуары для воды емк.100м3 -2шт. Водонапорная стальная башня 25м3. Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-40-10/0,4, с общей протяженностью 1998м. Предусмотрено установка дизельного генератора 40кВт.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): **382784,807** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **317877,973** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **23894,176** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **369600,00** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **317877,973** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23894,176** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопроводных сетей в с. Калиновка Кобдинского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Тогдев О.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор._____ **Сантарбаев Р.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Букашников Ю.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)._____ **Изенов М.Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Қазақстан Республикасы
Ақтобе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 132
"6" 12 2018 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"6" 12 2018 года

Заказчик **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, Кобда, ул Астана 48, +7(71341)22011**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30.11.18г. **ТОО «ТемирТасМонтаж», Директор Изенов М.Е., г. Актобе ул. Плавильщиков 29.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных от 30.11.18г. **ТОО "Инженерное бюро NURTAU", эксперт по техническому надзору-Кантарбаев Р.А, KZ78VJE00002090\91\9 от 01.10.2014**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от 30.11.18г. **ТОО "Инженерное проектирование", ГИП – Булайчиков Ю.Г., №15 от 15.06.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в с. Калиновка Кобдинского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Кобдинский район, с. Калиновка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Решением ГУ «Аппарат акима Бегалинского аульного округа» № 4 от 21.10.2009 г.;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного**

Договор субподряда

г. Актобе «15» август 2018 год

ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Изенов М.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «SABYRSERVISE»**, именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Директора Шынарбека Н.Ж., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель выполнить следующие строительно монтажные работы надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные Договором на объекте **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Калиновка Кобдинского района Актюбинской области».**

1.2. Стоимость услуг устанавливается в размере 69 419 675,12 (Шестьдесят девять миллионов четыреста девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять , двенадцать) тенге, с учётам НДС.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Оплата услуг по Договору производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКА УСЛУГ.

3.1. Приемка оказанных услуг по Договору при отсутствии претензий к их качеству производится путем оформления соответствующего акта об оказании услуг.

3.2. В случае отказа от приемки услуг, Заказчик обязуется направить Исполнителю в течение 3 (трех) дней соответствующие претензии. Непредставление указанной претензии свидетельствует о приемке услуг.

3.3. В случае обнаружения недостатков после приемки оказанных услуг в период действия гарантии качества, Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 2 дней с момента такого уведомления Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Исполнитель обязуется:

- оказать услуги Заказчику надлежащего качества, в объеме, порядке и сроки, определенные Договором;
- обеспечить сохранность оборудования/материалов/документов Заказчика, переданного Исполнителю для оказания услуг; в случае невозможности восстановления их работоспособности компенсировать все затраты на ремонт/восстановление и вынужденный простой во время ремонта/восстановления в течение срока ремонта (в том числе за упущенную выгоду);

4.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить оказанные услуги, если они оказаны в надлежащем качестве, объеме и сроки, указанные в Договоре;
- обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к оборудованию/материалам/документам, необходимым для исполнения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Договором (в том числе Приложением), а также сроков, предоставленных для устранения недостатков результатов работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день допущенной просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»
г. Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН 110340015477
ИИК KZ63551D127000230KZT
В филиале АО «Банк Kassa Nova» в г.Актобе
БИК KSNVKZKA

Директор
Изенов М.Е.
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «SABYRSERVISE »
г.Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН: 090940007164
ИИК KZ79551D127001739KZT
В филиале АО «Банк Kassa Nova» в г.Актобе
БИК KSNVKZKA

Директор
Шынарбек Н.Ж.
МП

Заказчик : **ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»**

Форма 2В

Подрядчик : **ТОО "SABYRSERVISE"**

Наименование объекта: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Калиновка Кобдинского района Актюбинской области**

Акт №1
выполненных работ за Сентябрь месяц 2018 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-5
Разводящие сети

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ № п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0203**	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)**	м3 грунта		**8048**	**41,37**	**332981**	**59,1** / **57683**
2	**11-010104-0211**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;**	м3 грунта		**32188**	**32,72**	**1053301**	**59,1** / **182467**
3	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**19312**	**84,72**	**1636021**	**59,1** / **310364**
4	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**966**	**1322,74**	**1277767**	**59,1** / **755162**
5	**11-010205-0303**	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	м3 грунта		**580**	**1775,11**	**1029564**	**59,1**

							608472
6	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	61	132,01	8053	59,1
							1782
7	41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	т	111	187	20757	–
8	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	111	395,81		–
9	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	61	14,9	909	59,1
							226
10	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18095	21,28	385079	59,1
							81590
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6016	632,48		59,1
							#########
12	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	4014	114,95	461402	59,1
							208463
	Раздел 2 Трубопроводы						
13	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	1 трубопровода	6,189	217062,88	1343402	62,1
							667849
14	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (с К=1,01)	м	-3	1210,7	-3632,1	–
15	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	1 трубопровода	15,475	49577,32	767209	62,1
							360322

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=1800мм -28шт. Ду 1500мм Н=1800мм-266 шт. и дренажные Ду 1000мм Н=1800мм-5шт.

17	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм -28шт.)	м3 грунта	177	84,72	14995	59,1
							2844
18	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	1322,76	13228	59,1
							7818
19	11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65	21,28	1383	59,1
							293
20	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	65	114,95	7472	59,1
							3376
21	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	140	132,01	18482	59,1
							4090
22	41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т	252	187	47124	–
23	41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	252	395,81	99744	–
24	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	140	14,9	2086	59,1
							518
25	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -28шт.) Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций к	67,2	22214,69	1492827	62,1
							368696

32 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	22,4	6830,49	153003	60,9
						36989
33 11-110101-1501	Бетонная [illegible]остка. Устройство	м2 покрытия	225,1	861,7	193968	60,9
						36662
34 11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	46720,68	654090	62,1
						11926
38 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки для пожарных гидрантов . Установка	шт.	33	1201,92	39664	62,1
						14685
40 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм -266шт.)	м3 грунта	1253	84,72	106149	59,1
						20137
41 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	84	1322,74	111110	59,1
						65667
42 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1091	21,28	23218	59,1
						4919
43 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	1091	114,95	125408	59,1
						56660
44 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1702	132,01	224684	59,1
						49726

45 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т	3064	187	572968	–
46 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3064	395,81	1212762	–
47 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1702	14,9	25357	59,1
						6294
48 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -266шт.) Устройство в грунтах сухих	и бетонных конструкций к	206,3	22214,68	4582889	62,1
						1131874
50 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	200	14063,77	2812754	–
51 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	798	14446,88	11528610	–
52 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 266шт.	т	4,522	389063,36	1759345	–
53 23-030101-0503	Люк полимерно-композитный [illegible] Т СТ РК 2384-2013	комплект	266	6878,21	1829604	–
54 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	171,8	6830,48	1173476	60,9
						283694
55 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	м2 покрытия	1718,4	861,7	1480742	60,9
						279876

56 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для дренажных колодцев Ду 1000мм -5шт.)	м3 грунта	25,2	84,72	2135	59,1
						405
57 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,75	1322,86	2315	59,1
						1368
58 11-010104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,2	21,27	302	59,1
59 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта	14,2	114,93	1632	59,1
						737
60 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,5	132	1650	59,1
						366
61 41-310104-0101	Грунт растительного слоя Погрузка	т	22,5	187	4208	–
62 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,5	395,81	8906	–
63 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,5	14,96	187	59,1
						47

64 11-230601-0104	Колодцы дренажные канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. - 5шт. Устройство. Грунты мокрые	нструкций колодца	4,3	38253,49	164490	62,1
						39679
65 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	5	10187,86	50939	–
66 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	5	1405,73	7029	–
67 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	10	3169,84	31698	–
68 21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	5	10250,28	51251	–
69 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5	9255,32	46277	–
70 21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	5	9031,74	45159	–
71 21-060304-0501	Лестницы для колодцев 5шт.	т	0,085	389063,36	33070	–
72 23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	6878,21	34391	–
73 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	2,75	6829,82	18782	60,9
						4541
74 11-110101-1501	Бетонная отмостка. Устройство	м2 покрытия	27,5	861,75	23698	60,9
						4479
75 11-220901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка	ижка или клапан	25	1423,12	35578	62,1
						16821

81 11-160601-0102	**Вентили, запорные фланцевые (для слива) диаметром 40 мм. Установка**	шт.	5	1512,6	7563	60,4	
							3492
	Итого прямые затраты по акту				**43 040 150**		
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 941 879		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				50 982 029		
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 039 281		
	Итого, тенге				53 021 310		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 241 705		
	Итого по акту				**57 263 015**		
	Временные здания и сооружения 2% К=0,8				916 208		
	Итого с временными зданиями и сооружениями				58 179 223		
	Дополнительные затраты при работах в зимнее время 3,1185%				1 814 319		
	Итого в ценах 2016 года				59 993 542		
	Итого в ценах 2017 года				64 192 942,53		
	Итого в ценах 2018 года с понижающим Кдог=0,965555563442203				61 981 852,79		
	НДС 12%				7 437 822,33		
	Всего к оплате в т.ч. НДС 12%				**69 419 675,12**		

Заказчик
ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»

Директор _____ **Иденов М.Е.**

Подрядчик
ТОО "SABYRSERVISE"

Директор _____ **Шынарбек Н.Ж.**