Заказчик: **КГКП д/с "Айголек" акимата Улытауского района отдела образования Улытауского района**

Подрядчик: **ТОО "Марганец"**

Форма 2

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли детского сада "Айголек"

Договор о государственных закупках работ №10 от 10.06.2018г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Текущий ремонт кровли детского сада "Айголек"

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г. 24.07.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	498,3	203,38	1,40	101344	698	59482	0,29	143
		м2		201,98	0,00	100647	0	59,1	0,00	0
2	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	73,6	63,98	0,04	4709	3	2781	0,09	7
		м		63,93	0,00	4705	0	59,1	0,00	0
3	E12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	1	2215,25	2,24	2215	2	1308	3,09	3
		окно		2213,10	0,00	2213	0	59,1	0,00	0

4	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетки из брусков с прозорами								
			498,3	124,53	16,06	62053	8003	33119	0,15	75
		м2		108,47	3,99	54051	1988	59,1	0,00	0
5	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок								
			123,5	175,33	10,12	21653	1250	12242	0,23	28
		м2		165,21	2,51	20403	310	59,1	0,00	0
6	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты								
			123,5	57,58	9,43	7111	1165	3685	0,07	9
		м2		48,15	2,34	5947	289	59,1	0,00	0
7	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство								
			123,5	1203,99	8,03	148693	992	10529	0,20	25
		м2		140,16	4,10	17310	506	59,1	0,01	0
8	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	3,749	92452,79	1144,18	346606	4290	43673	25,42	95
		м3		19023,64	456,48	71320	1711	59,8	0,46	2
9	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, аблок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита								
			3,751	6126,67	47,12	22981	177	1610	0,90	3
		м3		697,56	20,17	2617	76	59,8	0,02	0
		Всего прямые затраты				**717366**	**16578**	**168428**		**152**
						279211	**4881**			**2**
		Накладные расходы, тенге				168428				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53148
Всего	938942
Временные здания и сооружения (1,8 %) К=0,8	13521
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	29002
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9525
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3810
Итого в текущих ценах 2017г.	994799
Налог (2 %)	19896
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1014695
Скидка	1000084
НДС (12 %)	0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000084**
Подлежит к оплате учетом скидки	**1 000 000**

Принял: Заказчик

КГКП детский сад "Айголек"

Заведующая _____ **Б.Базылбекова**

Сдал: Подрядчик

ТОО "Марганец"

Директор _____ **Б.Сахалова**

Форма 2

Заказчик: **КГКП д/с "Айголек" акимата Улытауского района отдела образования Улытауского района**

Подрядчик: **ТОО "Марганец"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт кровли детского сада "Айголек"**

Договор о государственных закупках работ №10 от 10.06.2018г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за август 2018г.

Текущий ремонт кровли детского сада "Айголек"

17.08.2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	996,6	213,72	2,19	212993	2183	16222	0,03	33
		м2		26,28	0,94	26191	937	59,8	0,00	0
2	Е12-080101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	498,3	303,54	1,09	151254	543	9763	0,05	23
		м2		32,63	0,52	16260	259	59,1	0,00	0
3	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	501,3	602,31	18,17	301938	9109	150406	0,65	326
		м2		525,84	6,13	263604	3073	56,4	0,01	3

4	С121-100104-0212	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21мм, толщиной стали 0,5мм, с полимерным покрытием толщиной защитного покрытия от 41 мкм ло 50мкм СТ РК EN 508-1-2012								
		м2	576,4	2916,30	0,00	1680955	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е12-080101-1801	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков								
		м	73,6	356,70	2,34	26253	172	11309	0,34	25
				258,80	1,20	19048	88	59,1	0,00	0
6	Спрайс лист	Конек оцинкованный толщиной стали 0,5мм с полимерным покрытием								
		м	63,6	2500,00	0,00	159000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Спрайс лист	Ендова разжелобка оцинкованный толщиной стали 0,5мм с полимерным покрытием								
		м	10	2500,00	0,00	25000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора								
		т	118	1505,68	0,00	177670	0	0	0,00	0
				1505,68	0,00	177670	0	0	0,00	0
9	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км								
		т	118	142,00	0,00	16756	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

10	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	118	437,00	0,00	51566	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Всего прямые затраты				**2803386**	**12007**	**187700**		**505**
						502772	**4357**			**3**

Накладные расходы, тенге	187700
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	179465
Всего	3170551
Временные здания и сооружения (1,8 %) К=0,8	45656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,045 %	97933
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32162
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12865
Итого в текущих ценах 2017г.	3359167
Налог (2 %)	67183
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3426351
Скидка	1395210
Итого в текущих ценах со скидкой	1395210
НДС (12 %)	0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1395209,9**
Подлежит к оплате учетом скидки	**1 395 000**

Принял: Заказчик

КГКП детский сад "Айголек"

Заведующая _____ **Б.Базылбекова**

Сдал: Подрядчик

ТОО "Марганец"

Директор _____ **Б.Сахалова**