"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл. Форма Заказ 116

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Ш. Токжигитова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ИП "Белибаев А.С."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа имени Ш. Токжигитова" в с. Саржал Абайского района ВКО**

Объект : **Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа имени Ш. Токжигитова" в с. Саржал Абайского района ВКО**

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ № 20 от 20.12 2019 года

на текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа имени Ш. Токжигитова" в с. Саржал Абайского района ВКО

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета №4-1-1											
	Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1109-0606-0114	Демонтаж балок чугунных L-1200 мм (4 шт) НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	тн	0,048	36375 / 31895,83	4479,17 / 1625	1746 / 1531	215 / 78	– / –	1110 / 228	3084
2	2	1109-0606-0114	Демонтаж колосников чугунных промышленных 500х250 мм (24 шт) НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	тн	0,384	36372,4 / 31895,83	4476,56 / 1638,02	13967 / 12248	1719 / 629	– / –	8885 / 1828	24680
3	3	1118-1101-0104	Термометры производственные от 0 до 100 градусов цельсия. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	к-т	3	191 / –	– / –	573 / –	– / –	– / –	562 / –	1226

					191	–	573	–	–	91	
4	4 1116-0601-0101	Демонтаж кранов шаровых диаметром 20 мм. НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	6	900,33	40,17	5402	241	–	5099	11341
					860,17	7	5161	42	–	840	
5	5 1116-0601-0102	Задвижки чугунные фланцевые диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	5	914,2	54	4571	270	–	4283	9562
					860,2	13,8	4301	69	–	708	
6	6 1215-0101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт	5	550,6	8	2753	40	–	1968	5099
					542,6	4,2	2713	21	–	378	
Раздел 2 Монтажные работы											
7	7 1109-0606-0114	Монтаж балок чугунных L-1200 мм (4 шт) НР = 69 %	тн	0,048	61833,33	6395,83	2968	307	109	1838	5190
					53166,67	2333,33	2552	112	–	384	
8	8 2901-0001-0001Прайс лист	Балки чугунные промышленные L-1200 мм	шт	4	9000		36000		36000	–	38880
					–		–		–	2880	
9	9 1109-0606-0114	Монтаж колосников чугунных промышленных 500x250 мм (24 шт) НР = 69 %	тн	0,384	61833,33	6393,23	23744	2455	876	14704	41524
					53158,85	2335,94	20413	897	–	3076	
10	10 2901-0001-0001Прайс лист	Колосники чугунные промышленные 500x250 мм	шт	24	6500		156000		156000	–	168480
					–		–		–	12480	
11	11 1118-1101-0104	Термометры производственные от 0 до 100 градусов цельсия. Установка НР = 98 %	к-т	3	550,33	–	1651	–	218	1404	3299
					477,67	–	1433	–	–	244	
12	12 2901-0001-0001Прайс лист	Термометры производственные от 0 до 100 градусов цельсия	шт	3	3500		10500		10500	–	11340

13	13 1116-0601-0101	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм. НР = 98 %			–		–		–	840	
			шт	6	2279,5	100,33	13677	602	173	12746	28537
					2150,33	17,33	12902	104	–	2114	
14	14 2304-0905-2424	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт	6	3085		18510		18510	–	19991
					–		–		–	1481	
15	15 1116-0601-0102	Задвижки чугунные фланцевые диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %									
			шт	2	6497	135	12994	270	8423	4283	18659
					2150,5	34,5	4301	69	–	1382	
16	16 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002									
			шт	2	8784		17568		17568	–	18973
					–		–		–	1405	
17	17 1217-0101-1901	Пускатели магнитные. Смена НР = 72 %	шт	1	4009	–	4009	–	–	2886	7447
					4009	–	4009	–	–	552	
18	18 2901-0001-0001Прайс лист	Пускатели магнитные ПМЕ-211 25А									
			шт	1	7525		7525		7525	–	8127
					–		–		–	602	
19	19 1217-0101-2001	Выключатели автоматические. Смена НР = 72 %									
			шт	6	1095,17	–	6571	–	–	4731	12206
					1095,17	–	6571	–	–	904	
20	20 2901-0001-0001Прайс лист	Выключатели автоматические дифференциальные 63А									
			шт	6	9622,6		57736		57736	–	62355
					–		–		–	4619	

Всего	**500 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 021
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 638
- накладные расходы, тенге	64 499
в т.ч. зарплата, тенге	5 805
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 036
Всего по акту (без учета НДС)	**500 000**

Сдал (Подрядчик)

ИП "Белибаев А.С."

ИП "БЕЛИБАЕВ А.С."
ВКО, Абайский район, с.Карааул, Айгерима, 46/А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 600916300233
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ316010261000006705
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87225292253
Руководитель Белибаев Ардак Сагадиұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа имени Ш. Токжигитова"

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа им Ш.Токжигитова"
ВКО, Абайский район, с.Сарыжал,
БИН 001140001340
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87023844243
Руководитель Ақбергенов Ерлан Серікқазыұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)