Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства»** Форма 3

Подрядчик: **ТОО «Сыр-Курылыс»**

Объект: «Строительство 60 квартирного жилой дом №2 в пос.Титова в городе Кызылорда»

Доп.соглашение №1 от 15 декабрь 2015г к Договору №195 от 21 июля 2014 г

**СПРАВКА**

Стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Сметная стоимость Всего СМР | | Договорная Стоимость 2015г. | Выполнено с начала строительство 2015г. | | Выполнено с начало года Всего СМР 2015г. | | Выполнено за отчетный период Всего СМР 2015г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В рыночных ценах | Базисных ценах | В рыночных ценах | В рыночных ценах | Базисных ценах | В рыночных ценах | Базисных ценах | В рыночных ценах | Базисных ценах |
| 1 | Строительство 60 квартирного жилой дом №2 в пос.Титова в городе Кызылорда | 507 979 879 | 176 783 584 | 291350897 | 102944996,6 | 34013671,7 | 102944996,6 | 34013671,7 | 102944996,6 | 34013671,7 |
| | **Итого** | **507 979 879** | **176 783 584** | **291350897** | **102944996,6** | **34013671,7** | **102944996,6** | **34013671,7** | **102944996,6** | **34013671,7** |

**Заказчик:**_____ **Баймаханов Н.**

**Технадзор:**_____ **Асанов Х.**

**Подрядчик:**_____ **Абдирасулов .Т**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "Сыр-Курылыс"

**ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

По строительству 60- квартирного жилого дома №2 пос.Титова в г Кызылорда

Акт выполненных работ за декабрь 2015 г.

| № | № смет и расчетов | Наименование глав объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в тенге | | | Общая сметная стоимость ,в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно - монтажные работы | Оборуд. инвентарь. мебель | Прочие работы и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Акт прием вып работ №2 | Строительства 60-квартирного жилого дома | 34013671,7 | | | 34013671,7 |
| 2 | СН РК 8-02-09-2002 | Временные здания и сооружения 1,1% | 374150,0 | | | 374150,0 |
| | | **ИТОГО** | **34387822,0** | | | 34387822,0 |
| 3 | сн рк 8-02-01.07.2002 | Зимнее удорожание 1,08% | 371288,0 | | | 371388,0 |
| 4 | | Выслуга лет1% | | | 343878,0 | |
| 5 | Постан.правит. | Дополнительные отпуска-0,4% | | | 137551,0 | 137551,0 |
| 6 | | **Итого по сметному расчету в ценах 2001 года (базисная)** | **34759210,0** | | **481429,0** | 35240639,0 |
| 7 | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года К-2,557** | **88879300,0** | | **1231014,0** | 90110314,0 |
| 8 | | Налоги сборы, обязательные платежи 2% | | | 1802206,0 | 1802206,0 |
| 9 | | **ИТОГО** | **88879300,0** | | **3035194,0** | 919114494,0 |
| | сн рк 8.02-02-2002 | Налоги на добавленную стоимость 12% | | | 11030502,6 | 11030502,6 |
| 10 | | **Итого к оплате по акту вып.работ** | **88879300,0** | | **140656,6** | **102944996,6** |

**Заказчик:** _____ **Баймаханов Н**

**Подрядчик** _____ **Абдирасулов Т.**

**Технадзор:** _____ **Асанов Х.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сыр-Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки - Строительства 60-квартирного арендного жилого дома №2 пос Титов в городе Кызылорда

Наименование объекта - 60 квартирный арендный жилой дом №2

**АКТ**
**приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2015г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиция норматива | Наименование работ и затрат. *единица измерения* | Коли-чество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге ------- % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. машинистов | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 | 1247,4 | 189,45 | 4,72 | 236314 | 5888 | 107857 | 0,4 | 503 |
| 51 | Е0112-13-4 | добавлять на каждый следующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2 | 1247,5 | 473,67 | 14,16 | 590903 | 17665 | 251449 | 0,94 | 1168 |
| 56 | Е0110-14-1 | Установка стропил м3 | 5 | | | 106524 | | 21141 | | |
| 58 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2 | 1459,2 | 472,94 | 8,2 | 690112 | 11965 | 479312 | 1,71 | 2495 |
| 84 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3т шт | 298 | 103,63 | 66,43 | 30883 | 19797 | 19900 | 0,15 | 44 |
| 85 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3 | 23,84 | 25600 | | 610304 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 / м3 | 31 | 1073,84 | 335,84 | 33289 | 10411 | 30206 | 4,54 | 141 |
| 106 | Е0109-27-3 | Монтаж остекленных их герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий м2 | 119,34 | 1122,55 | 327,04 | 133965 | 39029 | 94045 | 3,89 | 464 |
| 129 | Е0110-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2 | 198 | 447,28 | 20,21 | 88562 | 4002 | 52757 | 1,29 | 255 |
| 153 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2 | 397,84 | 48,53 | 5,55 | 19307 | 2208 | 22045 | 0,26 | 103 |
| 155 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2 | 397,84 | 323,65 | 18,42 | 128761 | 7328 | 45440 | 0,42 | 166 |
| 156 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2 | 397,84 | 215,39 | 9,05 | 85690 | 3600 | 26547 | 0,25 | 100 |
| 157 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2 | 397,84 | 412,31 | 13,43 | 164032 | 5343 | 35057 | 0,45 | 179 |
| 158 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2 | 397,84 | 472,92 | 4,02 | 188146 | 1599 | 2584 | 0,03 | 11 |
| 160 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2 | 90,84 | 48,53 | 5,55 | 4408 | 504 | 5034 | 0,26 | 23 |
| 162 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2 | 90,84 | 323,65 | 18,42 | 29400 | 1673 | 10376 | 0,42 | 38 |
| 163 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2 | 90,84 | 215,39 | 9,05 | 19566 | 822 | 6062 | 0,25 | 23 |
| 164 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2 | 90,84 | 412,31 | 13,43 | 37454 | 1220 | 8005 | 0,45 | 41 |
| 165 | Е0111-11-6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2 | 90,84 | 472,92 | 4,02 | 42960 | 365 | 590 | 0,03 | 2 |
| 169 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2 | 332,96 | 221,24 | 13,43 | 73665 | 4472 | 23626 | 0,37 | 122 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Е0111-11-4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2 | 332,96 | 414,5 | 8,04 | 138012 | 2677 | 4325 | 0,05 | 18 |
| 171 | Е0108-12-1 | Армирование бетонной стяжки т | 0,43038 | 8679,65 | 422,15 | 3736 | 182 | 4274 | 56,4 | 24 |
| 172 | С12041-40 | Проволока арматурная из низкоуглеристой стали В-I, ВР-I, диам 4 мм т | 0,43038 | 32300 | | 13901 | | | | |
| 177 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 332,96 | 203,07 | 9,95 | 67616 | 3313 | 22910 | 0,36 | 119 |
| 178 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 332,96 | 123,93 | 2,68 | 41263 | 892 | 1442 | 0,02 | 6 |
| 180 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 4,9904 | 6891,49 | | 34391 | | 3480 | 3,66 | 18 |
| 182 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 1461,6 | | | 296814,5 | | 100567 | | |
| 183 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2 | 1461,6 | | | 181133 | | 6328 | | |
| 201 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 3620,9 | | | 446494 | | | | |
| 99 | Е0110-91-7 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2 | 126,6 | | | 61478 | | 38151 | | |
| 100 | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2 | 14,4 | | | 6808 | | 3869 | | |
| 202 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2 | 182,7 | | | 107193,5 | | 60455 | | |
| 197 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшение поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону стен м2 | 5946,6 | | | 1688942 | | 853239 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | E0115-17-1 | Гладкая облицофка стен, столбов, пилятср и откосов / без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 59,76 | | | 60672 | | 20944,5 | | |
| 60 | E0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2 | 1459,2 | 20,48 | 0,91 | 29887 | 1328 | 8790 | 0,03 | 42 |
| 53 | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в два слоя м2 | 293,59 | 103,08 | 0,99 | 30263 | 291 | 4182 | 0,07 | 20 |
| 54 | E0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 1247,4 | 152,18 | 15,94 | 189823 | 19884 | 60282 | 0,24 | 303 |
| 55 | E0112-17-2 | Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2 | 1247,4 | 102,31 | 0,14 | 127619 | 175 | 36813 | 0,2 | 253 |
| 36 | E0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм 1шт | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| 40 | E0116-15-1 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм 1шт | 4 | 173,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| 81 | C11031-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3 | 2,3 | 17600 | | 40480 | | | | |
| 82 | E0116-10-1 | Гильза из стальных электросварных труб диам 38 мм м | 9,12 | 425,7 | 14,12 | 3882 | 129 | 1233 | 0,55 | 5 |
| 83 | E0116-10-3 | Гильза из стальных электросварных труб диам 60 мм м | 20,88 | 801,76 | 15,99 | 16741 | 334 | 3263 | 0,66 | 14 |
| 82 | E0116-10-3 | Гильза из стальных электросварных труб диам 76 мм м | 10,8 | 801,76 | 1599 | 8659 | 173 | 1688 | 0,66 | 7 |
| 10 | E0116-8-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм м | 215,4 | 58,95 | 4,59 | 12698 | 989 | 14615 | 0,28 | 61 |
| 12 | E0116-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм м | 176,4 | 58,95 | 4,59 | 10399 | 810 | 11969 | 0,28 | 50 |
| 14 | E0116-8-6 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 50 мм ФУТЛЯР | 29,4 | 76,63 | 8,84 | 2253 | 260 | 2555 | 0,36 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | Е0146-30-2 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 100 см2 отверст | 60 | 91,62 | 43,92 | 5497 | 2635 | 3857 | 0,27 | 16 |
| 31 | Е0121-14-1 | Прокладка лотков металлических штампованных м | 90 | 150,81 | 10,52 | 13573 | 947 | 5629 | 0,32 | 29 |
| 125 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток прямков т | 0,2685 | 174524,6 | 1941,97 | 36100 | 402 | 1880 | 42,3 | 9 |
| 126 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты м3 | 0,161 | 2461,27 | 100,89 | 396 | 16 | 31 | 0,85 | |
| 127 | Е0111-19-1 | Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2 | 1,61 | 66,04 | 15,09 | 106 | 24 | 91 | 0,24 | |
| 128 | С143010-7 | Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип А т | 0,0966 | 5280 | | 510 | | | | |
| 129 | Е0106-24-7 | Устройство стен и днищ при отношений высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм м3 | 0,8 | 7895,59 | 503,19 | 6316 | 403 | 668 | 3,86 | 11 |
| 130 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за приминение сульфатостойкого цемента м3 | 0,812 | 131 | | 106 | | | | |
| 131 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг / см2 м3 | 0,812 | 864 | | 702 | | | | |
| 132 | С12041-40 | Проволока арматурная из низкоуглеристой стали В-I, ВР-I, диам 4 мм т | 0,00832 | 32300 | | 269 | | | | |
| 133 | С12041-5 | Арматурные заготовки, несобранные каркасыи сетки сталь гладкая класса А1 д 8 мм т | 0,0068 | 47400 | | 322 | | | | |
| 134 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетоностен, фундаментов м2 | 2,4 | 245,44 | 3,82 | 589 | 9 | 110 | 0,21 | 1 |
| 135 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток прямков т | 0,103425 | 174524,6 | 1941,97 | 18050 | 201 | 940 | 42,3 | 4 |
| 136 | Е0120-30-1 | Установка кронштейнов кг | 0,09 | 14,48 | 1,2 | 1 | | 1 | 0,05 | |
| 137 | С11041-86 | Сталь угловая 63х63мм т | 0,0084 | 45500 | | 382 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | С11011-909 | Швеллеры из горячекатанного проката намеренный длины, нормальный, обычный, точности прокатки из углеродистой стали спокойной н-14 т | 0,0824 | 75600 | | 6232 | | | | |
| 168 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравяных м3 | 32,25 | 1291,08 | | 41637 | | 18832 | 3,1 | 100 |
| 169 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2 | 215 | 428,38 | | 92101 | | 7077 | 0,14 | 31 |
| 15 | Е0108-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1,2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2 | 198 | 236,18 | 34,37 | 46764 | 6805 | 47165 | 1,21 | 240 |
| 16 | С143006-34 | Кирпич керамический пустотельный толщиной 25ох120х88мм 1000шт | 7,683 | 17600 | | 135238 | | | | |
| 17 | С143002-11 | раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М25 м3 | 4,098 | 5670 | | 23239 | | | | |
| 18 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича м2 | 198 | 38,93 | | 7708 | | 9096 | 0,22 | 43 |
| 43 | Е0107-53-9 | Установка плит папапета массой до 0,5 т шт | 8 | 222,71 | 88,43 | 1782 | 707 | 1086 | 0,39 | 3 |
| 44 | С143017-9 | стоимость плиты 12.5-11.9 м2 | 9,6 | 1720 | | 16512 | | | | |
| 45 | Е0106-22-1 | устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3 | 7 | 11536,68 | 241,1 | 80757 | 1688 | 10096 | 8,06 | 56 |
| 46 | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские сталь период профиля класса А3 д 16-18мм т | 1,8652 | 61200 | | 114150 | | | | |
| 47 | С12041-5 | Арматурные заготовки, несобранные каркасы и сетки сталь гладкая класса А1 д 8 мм т | 0,028 | 47400 | | 1327 | | | | |
| 48 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 тонна | 0,1446 | 33697,62 | 304.24 | 4873 | 44 | 5039 | 198 | 29 |
| 49 | С12041-49 | Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутя поставляемое отдельно т | 0,1446 | 50800 | | 7346 | | | | |
| 61 | Е0110-3-5 | дополнительные работы по стенам устройство карнизов м2 | 88,5 | 767,86 | 7,54 | 67956 | 667 | 23100 | 1,43 | 127 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0115-176-9 | Покрытие потолков маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза м2 | 88,5 | 225,69 | | 19974 | | 3158 | 0,18 | 16 |
| 63 | Е0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах с водосточными трубами с изготовлением элементво труб м2 | 3388,8 | 72,14 | 0,16 | 244469 | 542 | 91017 | 0,13 | 454 |
| 64 | Е0112-12-1 | Ограждение кровел перилами м | 152,8 | 415,42 | 2,49 | 63476 | 380 | 1927 | 0,06 | 9 |
| 65 | Е0115-173-4 | Окраска суриком перил м2 | 22,92 | 136,21 | 0,07 | 3122 | 2 | 2600 | 0,65 | 15 |
| 66 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок м | 167,2 | 24,75 | 0,9 | 4138 | 150 | 1156 | 0,03 | 6 |
| 67 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка поверху карниза цементно-известковым раствором по камню стен м2 | 110 | 228,04 | 1,96 | 25084 | 215 | 12630 | 0,61 | 67 |
| 68 | Е0106-36-4 | железнение поверхностей м2 | 110 | 55,56 | 0,23 | 6111 | 25 | 5936 | 0,29 | 32 |
| 69 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон шт | 6 | 3081,19 | 81,61 | 18487 | 490 | 7160 | 6,08 | 36 |
| 70 | С12065-88 | створка оконные одинарные для пройзводство эданий пл 1.2-0.9 | 6,48 | 2130 | | 13802 | | | | |
| 71 | С11011-797 | Сковянные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общест зданий компл | 6 | 360 | | 2160 | | | | |
| 72 | Е0115-201-4 | Остекление окон оконным стеклом толщ 3 мм со спаренными переплетом м2 | 6,48 | 767,76 | 3,04 | 4975 | 20 | 484 | 0,45 | 3 |
| 73 | Е0112-17-1 | устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 29,7 | 152,18 | 15,94 | 4520 | 473 | 1435 | 0,24 | 7 |
| 74 | Е0112-17-2 | Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2 | 29,7 | 27,06 | 0,7 | 804 | 21 | 28 | | |
| 75 | Е0112-3-1 | Устройство трехслойных мастичных кровел армированных с двумя слоями стеклосетки из битумной мастики м2 | 29,7 | 945,51 | 6,24 | 68082 | 185 | 1769 | 0,29 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0112-4-3 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600мм с двумя фартуками<br>м | 18 | 912,75 | 4,74 | 16430 | 85 | 1995 | 0,55 | 10 |
| 77 | Е0108-6-1 | Кирпичный пояс<br>м3 | 1 | 6645,1 | 335,84 | 6645 | 336 | 974 | 4,54 | 5 |
| 78 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев<br>м3 | 0,36 | 22541,72 | 316,57 | 8115 | 114 | 1558 | 22,5 | 8 |
| 79 | Е0109-29-1 | монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением<br>т | 0,128 | 13711,47 | 5475,87 | 1755 | 701 | 759 | 28,9 | 4 |
| 80 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов лестничные марши пожарные лестницы<br>т | 0,128 | 133700 | | 17114 | | | | |
| 81 | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2 м2<br>м2 | 4 | 375,5 | 30,89 | 1502 | 124 | 977 | 1,23 | 5 |
| 82 | С11011-791 | сковянные изделия для однополных входных дверей в помещение<br>компл | 4 | 1380 | | 5520 | | | | |
| 86 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкции дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер<br>т | 0,15 | 14806,01 | 1133,15 | 2221 | 170 | 1794 | 82,1 | 12 |
| 88 | Е0109-62-3 | Изготовление сетки из арматуры<br>т | 0,214 | 27935,09 | 9375,11 | 5995 | 2012 | 3571 | 91 | 20 |
| 89 | С12041-41 | Проволока арматурная из низкоуглеристой стали В-I, ВР-I, диам 5 мм<br>т | 0,21462 | 29400 | | 6310 | | | | |
| 93 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен<br>м2 | 125 | 228,04 | 1,96 | 28505 | 245 | 14352 | 0,61 | 76 |
| 94 | Е0115-155-1 | Окраска фасадов с лесов с подготовки поверхности известковая<br>м2 | 125 | 13,73 | 0,9 | 1716 | 113 | 1315 | 0,06 | 7 |
| 95 | Е0107-53-9 | Установка плит папапета массой до 0,5 т<br>шт | 78 | 22,71 | 88,43 | 17372 | 6898 | 10591 | 0,39 | 30 |
| 97 | Е0107-53-11 | Установка мелких конструкции массой до 0,5т<br>шт | 144 | 372,27 | 24,15 | 53607 | 3477 | 36435 | 1,03 | 148 |
| 111 | Е0110-23-1 | Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 3 м2<br>м2 | 180,18 | 398,48 | 102,53 | 71798 | 18474 | 40502 | 0,9 | 162 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Е0110-23-3 | установка блоков в наружн и внутр дверных проемах в перегородках и деревяннах нерублюнных стенах площадь проема до 3 м2 | 579,6 | 634,99 | 31,85 | 368040 | 18460 | 141079 | 1,15 | 667 |
| 113 | С12063-3 | блоки дверные входные и тамбурные с остекл окрашенными двупольныыми полотнами ДН 21-13 АПЩ м2 | 16,38 | 6390 | | 104668 | | | | |
| 122 | Е0110-36-1 | установка и крепление наличников для дверей Д1 Д2 м | 408 | 95,32 | 0,32 | 38891 | 131 | 5826 | 0.08 | 32 |
| 123 | Е0110-36-1 | установка и крепление добров для дверей Д1 Д2 м | 168 | 12,44 | 0,32 | 2090 | 54 | 2399 | 0,08 | 13 |
| 126 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкции дверей люков лазов для автокоптилок и пароварочных камер т | 6,076 | 14806,01 | 1133,15 | 89961 | 6885 | 72679 | 82,1 | 499 |
| 135 | Е0107-59-1 | устройство лестниц по готовому осн из отдельочных ступеней гладких м | 36 | 204,19 | 12,56 | 7351 | 452 | 9311 | 1,08 | 39 |
| 137 | Е0107-60-3 | установка металлических огражд поручнями из поливинилхлорида м | 204 | 273,53 | 6,56 | 55800 | 1338 | 28854 | 0,57 | 116 |
| 145 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т | 0,04368 | 10137,87 | 304,24 | 443 | 13 | 449 | 58 | 3 |
| 146 | С11041-82 | сталь полосовая 20х3 мм т | 0,02256 | 48400 | | 1092 | | | | |
| 147 | С12041-22 | арматурные загатовки не собранные в каркасы и сетки сталь период профиля класса А3 | 0,02112 | 53600 | | 1132 | | | | |
| 148 | Е0106-1-13 | устройство бетонных фундаментов-столбов м3 | 0,576 | 8535,47 | 95,97 | 4916 | 55 | 489 | 4,9 | 3 |
| 149 | Е0115-37-9 | облицовка потолков гипсокартонными листами на металл каркасе м2 | 21,84 | 670,87 | 2,86 | 14652 | 62 | 6489 | 1,63 | 36 |
| 150 | Е0126-12-2 | изоляция плоских поверхностей плитами м2 | 21,84 | 164,63 | 50,15 | 3595 | 1095 | 2418 | 0,53 | 12 |
| 151 | С11031-93 | Плиты теплоизоляционные из битумной ваты на битумном связ марки 75 м3 | 2,184 | 6190 | | 13519 | | | | |
| 152 | С11011-997 | фольга алюмин дублированная стеклотканью | 2,184 | 2520 | | 5504 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | [illegible] | 10м2 | 2,184 | 2520 | | 5504 | | | | |
| 159 | E0111-36-2 | устройство покрытий из линоулеума на мастике КН-2 м2 | 397,84 | 769,78 | 4,9 | 306249 | 1949 | 29532 | 0,38 | 152 |
| 166 | E0111-36-2 | устройство покрытий из линоулеума на мастике КН-2 м2 | 90,84 | 769,78 | 4,9 | 69927 | 445 | 6743 | 0,38 | 35 |
| 167 | E0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керам плиток для одноцветных с крастиельями полов м2 | 31,19 | 908,55 | 11,72 | 28338 | 366 | 6755 | 1,06 | 33 |
| 173 | E0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2 | 332,96 | 48,53 | 5,55 | 16159 | 1848 | 18450 | 0,26 | 86 |
| 175 | E0111-4-1 | устройство гидроизоляций оклеечной рулоными материалами на битумной мастике первый слой м2 | 332,96 | 223,97 | 18,42 | 74573 | 6133 | 38030 | 0,42 | 139 |
| 181 | E0111-27-3 | устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноветныых с красителями поло | 62,38 | 908,55 | 11,72 | 56675 | 731 | 13509 | 1,06 | 66 |
| 185 | E0111-27-3 | устройство покритий на цементном растворе из керам плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 363,63 | 621 | 11,72 | 330375 | 4262 | 78750 | 1,06 | 385 |
| 182 | E0111-11-1 | Устройство цементно стяжек толщиной 20 мм м2 | 1461,6 | 203,07 | 9,95 | 593629 | 29086 | 201134 | 0,36 | 1041 |
| 183 | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщ центно стяжек м2 | 1461,6 | 123,93 | 2,68 | 362266 | 7834 | 12656 | 0,02 | 51 |
| 188 | E0115-64-2 | сплошные выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым растворе потолка м2 | 915,21 | 116,15 | 1,42 | 106302 | 1300 | 69065 | 0,45 | 412 |
| 189 | E0115-152-1 | окраска водными составами внутри помещении извест по штук-е потолков м2 | 915,21 | 17,43 | 0,12 | 15950 | 110 | 13242 | 0,09 | 84 |
| 191 | E0115-68-2 | оштукатурвание лестничных маршей и площадок улучшение с отделкой косоуров и балок без тяг м2 | 807,78 | 584,84 | 6,14 | 472424 | 4962 | 175690 | 1,17 | 945 |
| 192 | E0115-152-1 | окраска водными составами внутри помещении извест по штук-е стен м2 | 4418,88 | 17,43 | 0,12 | 77012 | 530 | 63937 | 0,09 | 407 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленными по штук-е м2 | 316,19 | 173,1 | 1,88 | 54732 | 594 | 26235 | 0,47 | 148 |
| 195 | Е0115-64-2 | сплошные выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым растворе потолка м2 | 3286,56 | 116,15 | 1,42 | 381734 | 4667 | 248015 | 0,45 | 1479 |
| 196 | Е0115-152-1 | окраска водными составами внутри помещ известковая по штукатурке потолков м2 | 3286,56 | 17,43 | 0,12 | 57278 | 394 | 47553 | 0,09 | 302 |
| 198 | Е0115-152-1 | сплошные выравнивание бетонных поверхности цементно-известковым растворе стен м2 | 11439,68 | 17,43 | 0,12 | 199371 | 1373 | 165521 | 0,09 | 1052 |
| 200 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленными по штук-е м2 | 947,04 | 173,1 | 1,88 | 163933 | 1780 | 78577 | 0,47 | 443 |
| 201 | Е0111-40-1 | Устройство плитнтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 1032,5 | 123,31 | 0,16 | 127321 | 745 | 93010 | 0,09 | 418 |
| 202 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2 | 182,7 | 586,72 | 6,33 | 107193,5 | 2313 | 60455 | 1,79 | 654 |
| 203 | Е0115-152-1 | окраска водными составами внутри помещ известковая по штук-е стен м2 | 365,4 | 17,43 | 0,12 | 6368 | 44 | 5287 | 0,09 | 34 |
| 207 | Е0115-70-1 | оштук-е по сетке без устройство каркасы улученшие стен и потолков м2 | 36 | 952,48 | 4,92 | 34289 | 177 | 7368 | 1,15 | 41 |
| 208 | Е0115-71-1 | устройство каркаса при оштук-е стен и потолков м2 | 36 | 133,23 | 1,19 | 4796 | 43 | 1446 | 0,22 | 8 |
| 209 | Е0126-12-2 | изоляция плоских поверхности плитами м2 | 36 | 164,63 | 50,15 | 5927 | 1805 | 3986 | 0,53 | 19 |
| 210 | С11031-100 | плиты теплоизол-яе из минеральные ваты на синтетическом связущем марки 125 м3 | 2,88 | 7634 | | 21986 | | | | |
| 211 | Е0107-20-3 | установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг т | 0,2536 | 10310,1 | 1826,1 | 3299 | 463 | 3121 | 42,7 | 11 |
| 212 | С11041-86 | сталь угловая 63х4 мм т | 0,2536 | 45500 | | 11539 | | | | |
| 213 | Е0109-53-2 | монтаж лотков решеток затворов из полосовой стали | 1,17792 | 9850,48 | 1162,95 | 11603 | 1370 | 7914 | 46,6 | 55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Е0115-172-4 | масляная окраска решеток болилами с добав колера количество окрасок 2 м2 | 28,8 | 148,8 | 0,07 | 4274 | 2 | 3267 | 0,65 | 19 |
| 216 | Е0109-53-2 | монтаж лотков решеток затворов из полосовой стали т | 4,8988 | 9850,48 | 1162,95 | 48256 | 5697 | 32915 | 46,6 | 228 |
| 218 | Е0115-172-4 | масляная окраска решеток болилами с добав колера количество окрасок 2 м2 | 72 | 148,4 | 0,07 | 10685 | 5 | 8166 | 0,65 | 47 |
| 219 | Е0106-1-16 | устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3 | 8,22 | 7298,13 | 196,62 | 59991 | 1616 | 2991 | 1,79 | 15 |
| 220 | С143001-54 | надбавка к сметной стоимости бетона за применинение сульфатостойкого цемента м3 | 8,3844 | 131 | | 1098 | | | | |
| 222 | Е0106-36-4 | железнение поверхности м2 | 43,8 | 55,56 | 0,23 | 2433 | 10 | 2363 | 0,29 | 13 |
| 223 | Е0116-6-4 | ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм м | 6,45 | 422,48 | 3,96 | 2725 | 26 | 443 | 0,3 | 2 |
| 224 | Е0109-53-2 | монтаж лотков решеток затворов из полосовой стали т | 0,1434 | 9850,48 | 1162,95 | 1413 | 167 | 963 | 46,6 | 7 |
| 226 | С1603-1014 | МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА шт | 60 | 955 | | 57300 | | | | |
| 28 | Ц0108-481-2 | подготовка машин электрических со щитовыми подшипиками поступающих в собранные к испытанию сдаче под накладк и пуску шт | 2 | 456,2 | 24,2 | 912 | 48 | 458 | 1 | 2 |
| 31 | Ц0111-350-5 | монтаж датчика темп-ы теплоносителья шт | 6 | 1162,49 | 5,43 | 6975 | 33 | 5176 | 6 | 36 |
| 33 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или уголовых клмплект | 26 | 63 | | 1638 | | 1797 | 0,31 | 8 |
| 34 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе шт | 26 | 352 | | 9152 | | | | |
| 35 | Е0118-22-2 | установка манометров с трехходовым краном комплект | 22 | 858,7 | 1,57 | 18891 | 35 | 1140 | 0,22 | 5 |
| 37 | С130904-46 | краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды и нефти и масло ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/ ду 25 мм | 4 | 1770 | | 7080 | | | | |
| 38 | Ц0108-641-1 | монтаж клеммного панеля | 2 | 5648,3 | 16,3 | 11297 | 33 | 5476 | 17 | 34 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E0108-041-1 | шт | 2 | 3048,5 | 10,5 | 11297 | 33 | 3476 | 17 | 34 |
| 39 | 2415-2395 | клеммная панель для настенного монтажа шт | 2 | 6095 | | 12190 | | | | |
| 52 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м | 52 | 10,99 | | 571 | | 712 | 0,05 | 3 |
| 53 | E0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление водопровода и горячего водоснабжения диам до 100 мм | 6 | 11,13 | | 67 | | 82 | 0,05 | |
| 54 | E0113-26-21 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 24 | 21,8 | 0,05 | 523 | 1 | 126 | 0,03 | 1 |
| 55 | E0113-26-21 | окраска металлических огрунионванных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 | 24 | 19,64 | 0,02 | 471 | | 68 | 0,02 | |
| 56 | E0126-3-7 | изоляция трубопроводов диам 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты толщ 40 см м | 36 | 85,97 | 6,01 | 3096 | 216 | 1677 | 0,26 | 9 |
| 57 | E0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диам 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты толщ 60 см м | 8 | 102,84 | 8,47 | 823 | 68 | 466 | 0,33 | 3 |
| 58 | E0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диам 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты толщ 60 см | 6 | 109,06 | 9,39 | 654 | 56 | 378 | 0,35 | 2 |
| 59 | E0126-23-1 | покрытие поверхности изоляции трубопров диам 76 рулонными материалами при толщ изол-о слоя 40 мм м | 50 | 114,31 | 6,39 | 5716 | 320 | 1620 | 0,19 | 10 |
| 60 | C11011-939 | стеклопластик рулонный марки ТУ 6-11-145--80 1000м2 | 0,064 | 185900 | | 11898 | | | | |
| 61 | C11031-152 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизол-е из минваты на синтетическом связующем м-20 ДВ 18-57 ММ м3 | 1,8 | 17600 | | 31680 | | | | |
| 62 | E0120-30-1 | установка опоры под водоподогреатель кг | 91,2 | 107,48 | 1,2 | 9802 | 109 | 1048 | 0,05 | 5 |
| 72 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление водопровода и горячего водоснабжение диам до 50 мм м | 244 | 10,99 | | 2682 | | 3339 | 0,05 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление водопровода и горячего водоснабжение диам до 100 мм<br>м | 18 | 11,13 | | 200 | | 246 | 0,05 | 1 |
| 74 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>м2 | 5 | 21,8 | 0,05 | 109 | | 26 | 0,03 | |
| 75 | Е0113-26-21 | окраска металлических огрунионванных поверхностей серебристой краской БТ-177<br>м2 | 5 | 19,64 | 0,02 | 98 | | 14 | 0,02 | |
| 76 | Е0126-3-1 | изоляция трубопроводов диам до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ 40 мм<br>м | 57 | 79,76 | 5,31 | 4547 | 303 | 2412 | 0,24 | 14 |
| 77 | Е0126-3-7 | изоляция трубопроводов диам до 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ 40 мм<br>м | 122 | 85,97 | 6,01 | 10488 | 733 | 5683 | 0,26 | 32 |
| 78 | Е0126-3-9 | изоляция трубопроводов диам до 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ 60 мм<br>м | 18 | 102,84 | 8,47 | 1851 | 152 | 1049 | 0,33 | 6 |
| 79 | Е0126-23-1 | покрытие поверхности изоляции трубопров диам 76 рулонными материалами при толщ изол-о слоя 40 мм<br>м | 197 | 114,31 | 6,39 | 22520 | 1259 | 6385 | 0,19 | 38 |
| 80 | С11011-939 | стеклопластик рулонный марки ТУ 6-11-145--80/РСТ-А-Л-В<br>1000М2 | 0,094 | 185900 | | 17475 | | | | |
| 85 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводнгых оцинкованных труб диам 25 мм<br>м | 100 | 362,67 | 4,19 | 36267 | 419 | 7863 | 0,34 | 34 |
| 86 | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводнгых оцинкованных труб диам 32 мм<br>м | 37 | 471,67 | 4,19 | 17452 | 155 | 2909 | 0,34 | 12 |
| 87 | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводнгых оцинкованных труб диам 40 мм<br>м | 112 | 596,67 | 4,19 | 66827 | 469 | 8807 | 0,34 | 38 |
| 89 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных<br>комплект | 226 | 62,13 | | 14041 | | 6509 | 0,12 | 27 |
| 90 | Е0119-5-1 | Установка терморегуляторов<br>регулятор | 220 | 1538,07 | 91,69 | 338375 | 20172 | 218592 | 4,1 | 902 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е0115-172-4 | маслянная окраска решеток переплетов радиаторов труб диам менее 50 мм и т п белилами с добавлением клоера количество окрасок 2 м2 | 442 | 148,4 | 0,07 | 65591 | 31 | 50132 | 0,65 | 286 |
| 93 | Е0116-29-1 | гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м | 249 | 10,99 | | 2732 | | 3407 | 0,05 | 12 |
| 94 | Е0116-26-1 | установка теплосчетчика д=40 мм 1счетчик | 60 | 75,82 | 1,57 | 4549 | 94 | 5184 | 0,41 | 25 |
| 96 | Е0118-15-1 | установка гребенок пароводораспредитель из стальных труб наружными диам корпуса 108 мм 1шт | 60 | 8146,35 | 68,6 | 488781 | 4116 | 95040 | 6,86 | 412 |
| 97 | Е0116-15-1 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из сталных труб диам до 25 мм 1шт | 900 | 473,47 | 39,24 | 426123 | 35316 | 311040 | 1,47 | 1323 |
| 101 | Е0120-10-1 | Установка воздухоотводчиков шт | 60 | 314,23 | 28,48 | 18854 | 1709 | 17107 | 1,22 | 73 |
| 102 | 1704-20642 | воздухоотводчик автоматический 15 мм шт | 60 | 724,5 | | 43470 | | | | |
| 103 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 40 | 21,8 | 0,05 | 872 | 2 | 210 | 0,03 | 1 |
| 104 | Е0113-26-21 | окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой БТ-177 м2 | 40 | 19,64 | 0,02 | 786 | 1 | 113 | 0,02 | 1 |
| 105 | Е0126-3-1 | Изоляция трубопроводов диам до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт-м связующем толлщ 40 мм м | 83 | 79,76 | 5,31 | 6620 | 441 | 3512 | 0,24 | 20 |
| 106 | Е0126-3-4 | Изоляция трубопроводов диам до 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт-м связующем толлщ 60 мм м | 31 | 95,18 | 7,62 | 2951 | 236 | 1639 | 0,3 | 9 |
| 107 | Е0126-3-7 | Изоляция трубопроводов диам до 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт-м связующем толлщ 40 мм м | 93 | 85,97 | 6,01 | 7995 | 559 | 4332 | 0,26 | 24 |
| 108 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам 76 мм рулонными материалами при толщ изоляционного слоя 40 мм м | 207 | 114,31 | 6,39 | 23663 | 1323 | 6709 | 0,19 | 40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | С11011-939 | стеклопластик рулонной марки 1000м2 | 0,109 | 185900 | | 20263 | | | | |
| 110 | С11031-152 | Цилиндры и полуцеллиндры тепло-е минваты на синтетическом связующем м3 | 2,6 | 17600 | | 45760 | | | | |
| 111 | Е0116-14-1 | прокладка трубопроводов водоснаьжение из напорных ПЭ среднего типа наружным диам 20 мм м | 3372 | 431,71 | 12,19 | 1455740 | 41105 | 1282202 | 1,64 | 5530 |
| 112 | С130804-69 | Трубы напорные ПП 6-25х4,2 м | 3372 | 53 | | 178716 | | | | |
| 113 | С130804-143 | МУФТА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ 20 ШТ | 432 | 67 | | 28944 | | | | |
| 120 | Е0120-11-1 | Установка вентиляционных пластмасовых решеток шт | 215 | 232,15 | 16,15 | 49912 | 3472 | 50774 | 1,07 | 230 |
| 121 | С 99-0102 | решетки венти-е пластмассовые РВП1,2,3 | 215 | 428,41 | | 92109 | | | | |
| 140 | Е0113-16-6 | огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз м2 | 45 | 21,8 | 0,05 | 981 | 2 | 236 | 0,03 | 1 |
| 141 | Е0113-26-21 | окраска металлических огрунтов-х поверхностей серебристой краской БТ-177 м2 | 45 | 19,64 | 0,02 | 884 | 1 | 127 | 0,02 | 1 |
| 142 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диам до 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт-м связующем толлщ 60 мм м | 43 | 109,06 | 9,39 | 4690 | 404 | 2709 | 0,35 | 15 |
| 143 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диам до 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт-м связующем толлщ 60 мм м | 57 | 102,84 | 8,47 | 5862 | 483 | 3322 | 0,33 | 19 |
| 144 | Е0126-23-1 | покрытие поверхности изоляции трубопров диам 76 рулонными материалами при толщ изол-о слоя 40 мм м | 100 | 114,31 | 6,39 | 11431 | 639 | 3241 | 0,19 | 19 |
| 145 | С11031-152 | Цилиндры и полуцеллиндры тепло-е минваты на синтетическом связующем м3 | 2,1 | 17600 | | 36960 | | | | |
| 146 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки 1000м2 | 0,081 | 185900 | | 15058 | | | | |
| 147 | Е0116-10-3 | Гильза из стальных электросварных труб диам 76 мм м | 9,12 | 801,76 | 15,99 | 7312 | 146 | 1425 | 0,66 | 6 |
| 148 | Е0116-10-4 | Гильза из стальных электросварных труб диам 80 мм м | 159,6 | 935,75 | 20,8 | 149346 | 3320 | 28251 | 0,73 | 116 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е0116-10-5 | Гильза из стальных электросварных труб диам 100мм м | 10,56 | 1240,75 | 20,8 | 13102 | 220 | 1869 | 0,73 | 8 |
| 1 | Е0119-1-2 | установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит прибор | 60 | 332,58 | 54,7 | 19955 | 3282 | 1670 | 1,15 | 69 |
| 3 | Е0116-26-1 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ 1,6 ШТ | 60 | 75,82 | 1,57 | 4549 | 94 | 5184 | 0,41 | 25 |
| 5 | Е0116-15-1 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах их стальных труб диам до 25 мм 1шт | 126 | 473,47 | 39,24 | 59657 | 4944 | 43546 | 1,47 | 185 |
| 9 | С130809-6 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3СП2 ДУ 25 мм шт | 12 | 181 | | 2172 | | | | |
| 22 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов монтажные изделий массой до 20 кг т | 0,012375 | 175710,1 | 1826 | 2174 | 23 | 152 | 42,7 | 1 |
| 23 | Е0119-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов м | 391,8 | 78,92 | | 30921 | | 34980 | 0,33 | 130 |
| 24 | Е0113-16-6 | огрунтовка металлических поверхности грунтовка ГФ-021 за один раз м2 | 31,84 | 43,6 | 0,1 | 1388 | 3 | 334 | 0,06 | 2 |
| 25 | Е0113-26-6 | Окраска метеллических огрунтов-х поверхн эмалью ПФ 115 м2 | 31,84 | 40,72 | 0,04 | 1296 | 1 | 238 | 0,04 | 1 |
| 27 | Е0122-38-3 | врезка в сущ сеть из стальных труб стальных штуцеров диам 100 мм врезка | 6 | 916,73 | 180,25 | 5500 | 10891 | 3615 | 2,01 | 12 |
| 1 | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-растпредительных устройство шкаф | 1 | 2070 | | 2070 | | 1312 | 6,98 | 7 |
| 3 | Е0121-24-1 | установка групповых освет щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт | 30 | 518,13 | 31 | 15544 | 930 | 13156 | 2,3 | 69 |
| 5 | Ц0108-600-1 | Счетчик уст на готовом осн однофазной шт | 60 | 62,9 | 5,4 | 3774 | 324 | 329 | | |
| 7 | Е0121-24-13 | Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | 1 | 314,3 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | 1 |
| 9 | Ц0108-530-1 | Пускатель магнитный общ назначение отдельн уст на конструкции на полу на ток до 40 а шт | 2 | 892,9 | 17,9 | 1786 | 36 | 753 | 2 | 4 |
| 11 | Ц0108-54-1 | Коробка с зажимая для кабеля и проводов сечением до 6 мм 2 количество до 10 | 6 | 843,5 | 19,5 | 5061 | 117 | 2743 | 3 | 18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0121-17-18 | Монтаж светильников местного осв ля ламп накаливания шт | 6 | 119,6 | 2,58 | 718 | 16 | 660 | 0,61 | 4 |
| 14 | С151703-4 | светельники тип РКУ07-125-001-У1 шт | 6 | 4460 | | 26760 | | | | |
| 15 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп уст на штырях шт | 30 | 244,37 | 65,36 | 7331 | 1961 | 6030 | 0,95 | 28 |
| 17 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливание с подвесом на крючках для помещений с нормальными условями среды шт | 92 | 169,86 | 57,56 | 15627 | 5296 | 12200 | 0,55 | 51 |
| 18 | С151701-14 | светилник потолочный тип НПП03-100-001 МУЗ шт | 6 | 871 | | 5226 | | | | |
| 20 | С151701-15 | светильник подвесной тип НСП22Х100-001-У.з 5 шт | 24 | 143 | | 3432 | | | | |
| 21 | С151701-88 | светильники тип ПСХ-60МУЗ шт | 2 | 157 | | 314 | | | | |
| 22 | Е01231-17-18 | монтаж стетилников местного осв для ламп накаливания шт | 2 | 119,6 | 2,58 | 239 | 5 | 220 | 0,61 | 1 |
| 23 | С151701-89 | светилник переносной для осв рабочий зоны с отраж шт | 2 | 443 | | 886 | | | | |
| 24 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ18 шт | 30 | 82 | | 2460 | | | | |
| 25 | С151706-84 | Лампы ртутные дуговые высокого давление тип ДРЛ125/10 шт | 6 | 619 | | 3714 | | | | |
| 26 | С151706-22 | лампы биспиральные тип БК215-225-25 | 2 | 36 | | 72 | | | | |
| 27 | С151706-8 | лампы биспиральные тип Б215-225-60 шт | 32 | 24 | | 768 | | | | |
| 28 | Е0121-29-1 | лампы биспиральные тип БК215-225-100 шт | 60 | 54 | | 3240 | | | | |
| 29 | Е0121-29-1 | Монтажные звонков электрических с кнопкой шт | 60 | 74,15 | | 4449 | | 2960 | 0,29 | 17 |
| 30 | СЦП | звонок шт | 60 | 562,25 | | 33735 | | | | |
| 32 | С151803-64 | Лотки стальные для прокладки в них проводов секции прямая габаритные размеры 2000х50х24 мм шт | 45 | 202 | | 9090 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E0121-9-1 | скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м | 2585 | 26,92 | | 69588 | | 69097 | 0,15 | 393 |
| 38 | Ц0108-1489-1 | Кабели до 35 квт в проложенных трубах блоков и коробках масса 1 м до 1 кг м | 412 | 27,7 | 2,1 | 11412 | 865 | 7906 | 0,1 | 41 |
| 39 | С151601-592 | кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 марка ВВг число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м | 0,12 | 159700 | | 19164 | | | | |
| 40 | С151601-588 | кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 марка ВВг число жил и сечение4х4 мм2 1000м | 0,11 | 192700 | | 21197 | | | | |
| 41 | С151601-587 | кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 марка ВВг число жил и сечение4х2,5 мм2 1000м | 0,02 | 125400 | | 2508 | | | | |
| 42 | С151601-341 | кабели силовые на напряжение до 660 В марка ВВГ число жил и сечение 3х1,5мм2 1000м | 0,162 | 52100 | | 8440 | | | | |
| 44 | E0121-4-2 | затягивание в проложенные трубы или металлические руква провода первого одножильного в общ оплетке суммарными сечение до 6 мм2 1000м | 139,2 | 11,04 | 1,09 | 1537 | 152 | 1487 | 0,06 | 8 |
| 47 | E0121-3-7 | прокладка Пэ труб диам до 70 мм по сон пола м | 30 | 53,58 | | 1607 | | 911 | 0,17 | 5 |
| 48 | С130804-12 | трубы напорные среднего типа из Пэ низкого давление дн 63 мм м | 3 | 2590 | | 7770 | | | | |
| 49 | E0121-3-3 | прокладка Пэ труб диам до 50 мм в готовые борозды м | 281 | 54,48 | | 15309 | | 8810 | 0,18 | 51 |
| 52 | E0121-3-2 | прокладка Пэ труб диам до32 мм в готовые борозды м | 210 | 53,13 | | 11157 | | 6278 | 0,17 | 36 |
| 54 | E0121-3-1 | прокладка Пэ труб диам до 25 мм в готовые борозды м | 20 | 36,51 | | 730 | | 569 | 0,16 | 3 |
| 55 | С130804-12 | трубюы напорные средного типа диам до 25 мм в готовые борозды м | 2 | 777 | | 1554 | | | | |
| 56 | E0121-22-9 | Установка штепсельная двухместная для скрытой уст тип 220 шт | 60 | 96 | | 5760 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С151801-150 | розетка штепсельная двухместная для скрытая установки<br>шт | 60 | 96 | | 5760 | | | | |
| 58 | Е0121-22-8 | Установка штепсельная розеток утоп типа при скрытой проводке<br>шт | 720 | 34,7 | | 24984 | | 22324 | 0,19 | 135 |
| 60 | Е0121-22-2 | уст 1-клав выкл утопл типа при скрытой проводке<br>шт | 360 | 35,4 | | 12744 | | 11462 | 0,19 | 67 |
| 62 | Е0121-22-3 | уст 2-клав выкл утопл типа при скрытой проводке<br>шт | 120 | 45,74 | | 5489 | | 4024 | 0,2 | 24 |
| 64 | Е01231-22-1 | уст выкл неутопленного типа при открытий проводке<br>шт | 108 | 36,26 | | 3916 | | 3149 | 0,17 | 18 |
| 68 | С151705-3 | стартер для люминисцентных ламп тип 8ос-220<br>шт | 30 | 14 | | 420 | | | | |
| 66 | С151801-132 | коробка пэ для уст выкл переключателей и штепсельных розеток<br>1000шт | 1,3 | 16300 | | 21190 | | | | |
| 69 | Ц0110-309-4 | Доп уст деталей на пультьах и панелях колодка клемная на 20 клемм<br>шт | 360 | 266 | | 95760 | | 96718 | 1 | 360 |
| 71 | Е0121-17-17 | монтаж патрона подвесного для лампа накаливания<br>шт | 510 | 98,48 | 0,36 | 50226 | 184 | 34410 | 0,4 | 202 |
| 73 | Ц0110-38-7 | установка кранштейнтов<br>кроншт | 6 | 20,3 | | 122 | | 110 | 1 | 1 |
| 74 | 2405-1448 | кронштейн<br>кронш | 6 | 862,5 | | 5175 | | | | |
| 75 | Е0121-1-3 | прокладка стальных труб с крепл накладн скобами диам до 50 мм<br>м | 10,2 | 99,89 | 12 | 1019 | 122 | 955 | 0,5 | 5 |
| 76 | С130806-35 | трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованными легкие 48 мм<br>м | 10,2 | 354 | | 3611 | | | | |
| 77 | С130810-45 | планки<br>кг | 6 | 200 | | 1200 | | | | |
| 78 | С11011-135 | дюбели с калиброванной головкой с оцинкованным покр 2,5х48,5 мм<br>кг | 0,96 | 368 | | 353 | | | | |
| 79 | С11011-811 | профиль монтажный<br>шт | 6 | 88 | | 528 | | | | |
| 80 | Е0121-1-2 | прокладка стальных труб с крепл накладн скобами диам до 40 мм<br>м | 204 | 96,8 | 10,8 | 19748 | 2204 | 18670 | 0,498 | 99 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е0121-1-1 | прокладка стальных труб с крепл накладн скобами диам до 25 мм<br>м | 120 | 78,15 | 8,23 | 9378 | 988 | 8786 | 0,39 | 47 |
| 83 | С130806-8 | трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие 25х2,8 мм<br>м | 120 | 148 | | 17760 | | | | |
| 84 | Е0121-4-1 | затягивание в проложенные трубы или металличемкие рукава провода первого одного или многожилного в общей оплетке суммарный сечением до 2,5 мм2<br>м | 360 | 9,33 | 0,82 | 3358 | 294 | 3302 | 0,05 | 18 |
| 85 | С151607-126 | Провода силовые для электроуст с поливинилхлорид на напряжение до 450 марка ПВ1 сечение 16 м2<br>1000м | 0,36 | 103179 | | 37144 | | | | |
| 1 | Е0116-7-6 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 50 мм<br>м | 66 | 693,07 | 10,34 | 45743 | 682 | 6828 | 0,43 | 29 |
| 2 | Е0116-7-5 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 40 мм<br>м | 25 | 569,67 | 4,19 | 14917 | 105 | 1966 | 34 | 9 |
| 3 | Е0116-7-4 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 32 мм<br>м | 26 | 329,67 | 4,19 | 593 | 8 | 142 | 0,34 | 1 |
| 4 | Е0116-7-1 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 15 мм<br>м | 1,8 | 329,67 | 4,19 | 593 | 8 | 142 | 0,34 | 1 |
| 5 | Е0116-15-1 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 25 мм<br>1шт | 6 | 473,47 | 39,24 | 2841 | 235 | 2074 | 1,47 | 9 |
| 6 | Е0116-15-2 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 50мм<br>1шт | 8 | 473,47 | 39,24 | 3788 | 314 | 2765 | 1,47 | 12 |
| 7 | С130901-92 | вентили проходные фланцевые 2100 ду 15 мм<br>шт | 6 | 682 | | 4092 | | | | |
| 8 | С130901-63 | вентили проходные фланцевые 2100 ду 32мм<br>шт | 6 | 869 | | 5214 | | | | |
| 9 | С130901-94 | вентили проходные фланцевые 2100 ду 40 мм<br>шт | 2 | 1270 | | 2540 | | | | |
| 10 | С130809-4 | фланцы плоские приварные из стали ду 15 мм<br>шт | 12 | 157 | | 1884 | | | | |
| 11 | С130809-7 | фланцы плоские приварные из стали ду 32 мм | 12 | 225 | | 2700 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | С130809-8 | фланцы плоские приварные из стали ду 40 мм шт | 4 | 249 | | 996 | | | | |
| 13 | Е0116-29-1 | гидравлические испытание трубопров систем отопление водопров и горячего водоснабжения диам до 50 мм м | 118,8 | 10,99 | | 1306 | | 1626 | 0,05 | 6 |
| 14 | Е0113-16-6 | гогрунтовка металлических поверхн грунтов ГФ-021 за один раз м2 | 16 | 21,8 | 0,05 | 349 | 1 | 84 | 0,03 | |
| 15 | Е0113-26-21 | окраска металлич огрунтов поверхн серебристой краской БТ-177 м2 | 16 | 19,64 | 0,02 | 314 | | 45 | 0,02 | |
| 16 | Е0126-35-1 | изоляция трубчатая теплоизол цвет черный толщ стенки 9 дв 54 мм м | 113 | 72,96 | 16,85 | 8245 | 1904 | 4850 | 0,21 | 24 |
| 17 | С11031-208 | гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный толщ стенки 9 дв 54 мм м | 70 | 154 | | 10780 | | | | |
| 18 | С11031-206 | гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный толщ стенки 9 дв 42 мм м | 24 | 106 | | 2544 | | | | |
| 19 | С11031-205 | гибкая трубчатая теплоизоляция цвет черный толщ стенки 9 дв 35 мм м | 19 | 96 | | 1824 | | | | |
| 20 | Е0126-23-1 | покрытие поверхн трубопровода диам 76 мм м | 113 | 105,98 | 6,39 | 11976 | 722 | 3662 | 0,19 | 22 |
| 21 | С11031-560 | Рулонное защитное покрытие м2 | 15,913 | 5500 | | 87524 | | | | |
| 22 | Е0116-22-1 | установка водомерных узлов пост на место монтажа собранными в блоки 1 узел | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1927 | 8,5 | 9 |
| 23 | С131102-16 | счетчики водомеры холодной воды шт | 1 | 9870 | | 9870 | | | | |
| 24 | Е0116-15-2 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 50мм 1шт | 3 | 473,47 | 39,47 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| 25 | С130902-153 | затвор дисковый поворотный чугунный шт | 3 | 2987 | | 8961 | | | | |
| 26 | С130809-53 | фланцы плоские приварные из стали ду 50 мм | 6 | 354 | | 2124 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С130809-33 | шт | 6 | 354 | | 2124 | | | | |
| 27 | Е0116-15-1 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 25мм шт | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| 28 | С130904-136 | кран шаровый дн 15 мм шт | 1 | 4016 | | 4016 | | | | |
| 29 | С130809-4 | фланцы плоские приварные из стали ду 15 мм шт | 2 | 157 | | 314 | | | | |
| 30 | С130904-137 | кран шаровый дн 25 мм шт | 1 | 4530 | | 4530 | | | | |
| 32 | С130804-191 | трубы напорные пп м | 75 | 431 | | 32325 | | | | |
| 34 | Е0116-14-3 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 32 мм | 15 | 404,02 | 5,28 | 6060 | 79 | 3658 | 1,05 | 16 |
| 35 | С130804-191-5 | трубы напорные пп труб низкого давление среднего тип наружн диам 25мм м | 15 | 198 | | 2970 | | | | |
| 36 | Е0116-14-2 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 25 мм шт | 390 | 409,13 | 7,9 | 159561 | 3081 | 117162 | 1,29 | 503 |
| 40 | С130804-219-3 | Тройник пп переходной приварной | 30 | 14 | | 420 | | | | |
| 41 | С130804-62 | уголник прямой д-20 мм шт | 21 | 226 | | 4746 | | | | |
| 42 | Е0116-15-1 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 50мм шт | 270 | 473,47 | 39,24 | 127837 | 10595 | 93312 | 1,41 | 397 |
| 44 | Е0118-21-1 | установка филтьров диам 20 мм 1 филтр | 60 | 4867,02 | 50,89 | 292021 | 3053 | 11405 | 0,75 | 45 |
| 48 | Е0121-22-8 | установка розеток шт | 120 | 34,7 | | 4164 | | 3821 | 0,19 | 23 |
| 50 | Е0116-26-1 | установка счетчиков 1счетчик | 60 | 75,82 | 1,57 | 4549 | 94 | 5184 | 0,41 | 25 |
| 53 | Е0126-36-1 | изоляция плоских и криволиненых рулонной изол-й из вспенного каучука м2 м2 | 75 | 308,89 | 28,99 | 23167 | 2174 | 8793 | 0,6 | 45 |
| 54 | С11031-206 | гибкаятрубчатая теплоизоляция дн 42 мм м | 75 | 106 | | 7950 | | | | |
| 55 | Е0126-23-1 | покр поверхностей с покр трубопров диам до 76 мм | 75 | 105,98 | 6,39 | 7949 | 479 | 2431 | 0,19 | 14 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С11031-560 | рулонное защитное покрытие | 9,42 | 5500 | | 51810 | | | | |
| 79 | Е0116-14-5 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам50 мм м | 75 | 451,51 | 9,63 | 33863 | 722 | 21060 | 1,22 | 92 |
| 81 | Е0116-14-4 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 40 мм м | 75 | 545,07 | 6,65 | 40880 | 499 | 24432 | 1,4 | 105 |
| 83 | Е0116-14-3 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 32мм м | 15 | 404,02 | 5,28 | 6060 | 79 | 3658 | 10\,05 | 16 |
| 84 | С130804-191 | трубы напорные пп м | 15 | 198 | | 2970 | | | | |
| 85 | Е0116-14-2 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 25 мм м | 276 | 409,13 | 7,9 | 112920 | 2180 | 82915 | 1,29 | 356 |
| 89 | С130804-219 | тройник пп переходной приварной шт | 30 | 14 | | 420 | | | | |
| 90 | С130804-62 | уголок прямой 10шт | 21 | 226 | | 4746 | | | | |
| 91 | Е0116-15-1 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам 25мм 1шт | 210 | 473,47 | 39,24 | 99429 | 8240 | 72576 | 1,47 | 309 |
| 93 | Е0118-21-1 | установка филтьров диам 20мм 1 фильтр | 60 | 4867,0250,89 | 292021 | 3053 | 11405 | 0,75 | 0,75 | 45 |
| 95 | Е0121-22-8 | установка розетка шт | 60 | 34,7 | | 2082 | | 1910 | 0,19 | 11 |
| 96 | С151801-146 | водорозетка шт | 60 | 195 | | 11700 | | | | |
| 97 | Е0116-26-1 | установка счетчиков диам до 40 мм 1 счетчиков | 60 | 75,82 | 1,57 | 4549 | 94 | 5184 | 0,41 | 25 |
| 99 | С11011-818 | клипсы 25,20 шт | 778 | 21 | | 16338 | | | | |
| 100 | Е0126-36-1 | изоляция плоских и криволиненых рулонной изол-й из вспенного каучука м2 м2 | 150 | 308,89 | 28,99 | 46334 | 4348 | 17586 | 0,6 | 90 |
| 101 | С11031-206 | гибкая трубчатя тепло-я цвет черный толщиной стенки 9 дв 42 мм м | 75 | 106 | | 7950 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С11031-205 | гибкая трубчатя тепло-я цвет черный толщиной стенки 9 дв35мм м | 75 | 96 | | 7200 | | | | |
| 103 | Е0126-23-1 | покрытие поверхн с покр трубопроводов диам до 76 мм м | 150 | 105,98 | 6,39 | 15897 | 959 | 4861 | 0,19 | 29 |
| 104 | С11031-560 | рулонное защитное покрытие м2 | 21,1954 | 5500 | | 116573 | | | | |
| 105 | Е0116-14-4 | прокладка трубопроводов водоснабжение стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 40 мм м | 180 | 545,07 | 6,65 | 98113 | 1197 | 58637 | 1,4 | 252 |
| 106 | С130804-191 | трубы напрные пп м | 180 | 307 | | 55260 | | | | |
| 107 | Е0117-2-2 | установка полотенцесушитель шт | 60 | 478,33 | 6,95 | 28700 | 417 | 31968 | 2,48 | 149 |
| 108 | с прайс | водянной полотенсушитель шт | 60 | 6099,25 | | 365955 | | | | |
| 109 | С130804-63 | уголник прячмой д-25 мм шт | 24 | 241 | | 5784 | | | | |
| 110 | С130804-135 | муфта пэ компрессионная переходня с внутренней резьбой шт | 120 | 99 | | 11880 | | | | |
| 111 | С130804-229 | соединитель полипропилное шт | 120 | 184 | | 22080 | | | | |
| 112 | С130804-140 | тройник пэ комп прямой с наружной резьбой шт | 120 | 135 | | 16200 | | | | |
| 113 | С11011-818 | клипсы 25,20 шт | 240 | 21 | | 5040 | | | | |
| 114 | Е0116-13-2 | прокладка трубопроводов канализация из пэ труб высококй плотноти диам 100 м м | 94,4 | 748,88 | 1,43 | 70694 | 135 | 12436 | 0,56 | 53 |
| 115 | С130810-138 | прочистка диам 100 мм шт | 12 | 741 | | 8892 | | | | |
| 116 | С130810-183 | ревизии диам 100 мм шт | 3 | 523 | | 1569 | | | | |
| 117 | Е0116-13-2 | прокладка трубопров канализация из пэ труб высокой плтоности диам 100 м м | 260 | 748,88 | 1,43 | 194709 | 372 | 34252 | 0,56 | 146 |
| 118 | Е0116-13-1 | прокладка трубопров канализация из пэ труб высокой плтоности диам 50 м м | 150 | 620,54 | 0,64 | 93081 | 96 | 20438 | 0,58 | 88 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е01117-1-6 | установка одиночн умывалн с подводкой холодн и горяч воды<br>комплект | 60 | 5470 | 21,53 | 355817 | 1392 | 27302 | 1,95 | 117 |
| 121 | Е01117-2-3 | установка смесительей<br>шт | 60 | 143,32 | 1,57 | 8599 | 94 | 9677 | 0,7 | 42 |
| 123 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение<br>комплект | 60 | 3590 | 13,9 | 215400 | 834 | | 1,56 | 94 |
| 124 | Е01117-2-3 | установка смесительей<br>шт | 60 | 143,32 | 1,57 | 8599 | 94 | 9677 | 0,7 | 42 |
| 126 | Е0117-3-1 | установка унитаза с бачком непоср присоеденнными<br>м | 60 | 8490 | 39,24 | 509400 | 2354 | 30931 | 2,22 | 133 |
| 127 | Е0117-1-1 | установка купальных чугунных ванн<br>м | 60 | 14600 | 93,94 | 876000 | 5636 | 40262 | 2,9 | 174 |
| 129 | Е01116-6-6 | прокладка трубопрово отопление из стальных водогазопродных неоцинк труб диам 50 мм<br>м | 16 | 606,31 | 7,95 | 9701 | 127 | 1402 | 0,37 | 6 |
| 130 | Е0118-13-1 | уст насоосов центробеж с электр массой агрегета до 0,1 т<br>1 нсос | 2 | 3223,67 | 120,17 | 6447 | 240 | 5795 | 13 | 26 |
| 131 | С131004-2 | насососы сетевые фекальные для взвешеных веществ<br>шт | 2 | 19700 | 39400 | | | | | |
| 132 | Ц01058-481-2 | Подготока машин эл со шитовыми подшипниками | 2 | 456,2 | 24,2 | 912 | 48 | 458 | 1 | 2 |
| 133 | Е0116-13-1 | прокладк трубопров канализация из пэ труб высокой плотности диам 50 мм | 96 | 620,54 | 0,64 | 59572 | 61 | 13081 | 0,58 | 56 |
| 134 | Е0117-1-11 | Установка трапов диам 50 мм<br>клмпл | 30 | 1412,7 | 6,95 | 42381 | 209 | 3197 | 0,46 | 14 |
| 135 | С130810-183 | Ревизии диам 100 м<br>шт | 18 | 5233 | | 9414 | | | | |
| 136 | Е0118-13-1 | уст насос центробюежных электродвигателям<br>1насаос | 4 | 3223,67 | 120,17 | 18895 | 481 | 11589 | 13 | 52 |
| 137 | С131004-3 | Насосы циркуляционные<br>шт | 4 | 24400 | | 97600 | | | | |
| 138 | Ц0108-481-2 | подготовка машин электр со щитовым подпишниками<br>шт | 4 | 456,2 | 24,2 | 1825 | 97 | 917 | 1 | 4 |
| 139 | С130810-107 | переходы<br>шт | 8 | 251 | | 2008 | | | | |
| 140 | Е0116-15-2 | установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стали труб диам50мм<br>1шт | 12 | 473,47 | 39,24 | 5682 | 471 | 4147 | 1,47 | 18 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | С1300904-69 | краны шаровые сварные стальнвые шт | 8 | 3510 | | 28080 | | | | |
| 142 | С130903-17 | клапаны обратные подъемные фланцевые шт | 4 | 1250 | | 5000 | | | | |
| 143 | С130809-7 | фланцы плоские счетчиков приварные из стали шт | 24 | 225 | | 5400 | | | | |
| 144 | е0116-26-1 | Установка счетчиков 1 счетчик | 2 | 75,82 | 1,57 | 152 | 3 | 173 | 0,41 | 1 |
| 145 | С131102-15 | счетчики /водомеры шт | 2 | 8320 | | 16640 | | | | |
| 12 | Е0116-8-4 | прокладка труборопв газоснабжд из стальн водогаазснабж ноецинк труб диам 32 мм м | 176,4 | 58,95 | 4,59 | 10399 | 810 | 11969 | 0,28 | 50 |
| 13 | С130806-58 | трубы электросв прямош со снятой фаской м | 176,4 | 111 | | 195580 | | | | |
| 14 | Е0116-8-6 | прокладка труборопв газоснабжд из стальн водогаазснабж ноецинк труб диам 50 мм м | 29,4 | 76,63 | 8,84 | 2253 | 260 | 255 | 0,36 | 10 |
| 15 | С130806-65 | трубы стальные электросварные м | 29,4 | 250 | | 7350 | | | | |
| 16 | Е0122-33-5 | уст стальных сварн фасонн частей диам 100-250 м | 0,04 | 121294,13 | 4938675 | 4852 | 1976 | 4234 | 312,7 | 13 |
| 17 | С130810-135 | тройники шт | 48 | 495 | | 23760 | | | | |
| 18 | С130810-75 | отводы круутоизгогнутые шт | 210 | 208 | | 43680 | | | | |
| 20 | С130804-62 | уголник прямой шт | 9 | 226 | | 2034 | | | | |
| 22 | Е0107-20-3 | уст стальн креп элементов до 20 кг м | 0,012375 | 175710,1 | 1826,1 | 2174 | 23 | 152 | 42,7 | 1 |
| 23 | Е0119-15-1 | пневматическое испыт газопроводов м | 391,8 | 78,92 | | 30921 | | 34980 | 0,33 | 130 |
| 24 | Е0113-16-6 | огрунтовка металлический огрунтованных повехности эмалью ПФ 115 м2 | 31,84 | 40,72 | 0,04 | 1396 | 1 | 238 | 0,04 | 1 |
| 25 | Е0113-26-6 | окраска металлических огрунтов поверхности эмаью ПФ 115 м | 31,84 | 40,72 | 0,04 | 1296 | 1 | 238 | 0,04 | 1 |
| 7 | Е0127-34-2 | установка бортовых бетонных камне при других видах покритйй м | 690 | 607,44 | 6,63 | 419137 | 4575 | 101348 | 0,7 | 482 |
| 8 | С130804-62 | камни бетонные бортовые м-400 | 31,05 | 27300 | | 847665 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С130804-02 | м3 | 31,05 | 27500 | | 847665 | | | | |
| 9 | Е0127-82-1 | устройство дорожного корыта м2 | 155 | 19,95 | 15,58 | 3092 | 2415 | 1346 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0127-57-1 | Устройство бортовых бетонных камней м | 225 | 448,04 | 6,63 | 100810 | 1492 | 33048 | 0,7 | 157 |
| 14 | Е0127-82-2 | устр дорожног корыта глуб до 500 мм | 425 | 33,43 | 29,06 | 14208 | 12351 | 6321 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Е0127-14-1 | устр подстилажщ и вырав слоев осн из песка м | 42,5 | 1033,66 | 73,75 | 43931 | 3135 | 1868 | 0,14 | 6 |
| 17 | Е0127-56-1 | УСТР ОСН ПОД ТРОТУАРы из кирпичного или извест-о щебня на каждый 5 см толщ исклю-т м | 425 | -0,83 | | -353 | | 469 | 0,01 | 2 |
| 19 | Е0127-56-2 | УСТР ОСН ПОД ТРОТУАРы из кирпичного или извест-о щебня на каждый 12 см толщ исклю-т | 425 | 50,65 | 12,52 | 21526 | 5321 | 23979 | 0,24 | 103 |
| 1 | У1-43-21 | скамья типа строительные работы скамья | 5 | 12389,94 | 303,6 | 61950 | 1518 | 10319 | 11 | 55 |
| 2 | У1-40-5 | Установка для сушки белья типа 2 строительные работы установ | 1 | 2768,68 | 81,79 | 2769 | 82 | 518 | 2,9 | 3 |
| 3 | У1-40-6 | Установка для сушки белья типа монтаж металлоконст. установка | 1 | 2161,18 | 5 | 2161 | 5 | 192 | 1,2 | 1 |
| 4 | У1-40-17 | Установка для чистки дом одежды типа 2 строительные работы установ | 1 | 9279,05 | 299,45 | 9279 | 299 | 1164 | 6,1 | 6 |
| 5 | У1-40-18 | Установка для чистки дом одежды типа 2монтаж металлоконст установ | 1 | 163823,59 | 18,11 | 16383 | 18 | 2176 | 14 | 14 |
| 6 | У1-21-8 | качели тип 2 строительные работы качели | 5 | 7012,24 | 197,59 | 35061 | 988 | 6134 | 6,8 | 34 |
| 7 | У1-21-9 | качели тип 2монтаж металлоконст качели | 5 | 7684,52 | 6,87 | 38423 | 34 | 4921 | 6,3 | 32 |
| 9 | У1-8-4 | горька скат тип 2 а монтаж металлоконструкции горка | 1 | 1628 | 24,98 | 16288 | 25 | 2406 | 15 | 15 |
| 10 | У1-38-4 | Песочница дерев тип 1 строи работы песоч | 1 | 8168 | 182,99 | 8168 | 183 | 1731 | 8,5 | 9 |
| 12 | У1-9-15 | лиана для лазания тип 2 монтаж металлоконструкций лиана | 1 | 8723 | 13,74 | 8724 | 14 | 1199 | 7,7 | 8 |
| 15 | У1-43-20 | скамья типа 1 строительные работы скамья самья | 6 | 10009,05 | 242,88 | 60054 | 1457 | 10541 | 9,7 | 58 |
| 16 | У1-28-3 | навес теневой типа строител работы навес | 1 | 15514 | 745 | 15515 | 745 | 2094 | 11 | 11 |
| 17 | У1-28-4 | навес теневой типа монтаж металлоконс | 1 | 20978 | 38,72 | 20978 | 39 | 3228 | 21 | 21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | навес | | | | | | | | |
| 18 | У1-9-6 | игровой гимн компл из металлических элеменитов тип1 строи работы<br>компл | 2 | 5284,37 | 91,91 | 10569 | 184 | 4690 | 13 | 26 |
| 19 | У1-9-7 | игровой гимн компл из металлических элеменитов тип1 монтаж металлок<br>компл | 2 | 49330,92 | 72,44 | 98662 | 145 | 8799 | 28 | 56 |
| 186 | Е0127-82-1 | полы<br>м2 | 118 | | | 78527 | | 11802 | | |
| 187 | Е0127-82-3 | полы<br>м2 | 118 | | | 33514 | | 16932 | | |

**накладные расходы** **8406620,25**

**ИТОГО :** **32615469,9**

**Непридвиденные расходы:** **1398201,8**

**ВСЕГО :** **34013671,7**

заказчик : _____ Баймаханов.Н

Технадзор: _____ Асанов Х

Подрядчик: _____ Адбирасулов Т