Монтажная организация __ТОО «Центр Пожарной Безопасности «Жарқын-Ай»_____
(должность, фамилия, имя, отчество представителей монтажной организации)

Приложение 3

Форма 17

АКТ
приемки в эксплуатацию

г. Актобе «_____»_____ 2018 г.

Комиссия, назначенная __ТОО ТЕМИРТАСМОНТАЖ_____
(наименование организации - заказчик)

Решением от «___» _____ 2018 г. № _____в составе:

Председателя – представителя заказчика (генподрядчика) _Директор Изенов М.Е._____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии – представителей:

Монтажной организации __ТОО «Центр Пожарной Безопасности «Жарқын-Ай»_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации _ТОО «Центр Пожарной Безопасности «Жарқын-Ай»_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1.Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте
(наименование установки)

Здание Насосной станции с. Талдысай
(наименование объекта)

По проекту, разработанному (составленному)
_____Инженерное проектирование_____
(наименование организации)

2.Монтажные работы выполнены ТОО «Центр Пожарной Безопасности «Жарқын-Ай»__
(наименование организации)

С «8» ноября_____2018 г. по «_9_» _ноября_____2018 г.

Сметная стоимость монтажных работ: ____согласно смете_____

Фактическая стоимость монтажных работ:__согласно смете_____

3.Пусконаладочные работы выполнены: ТОО «Центр Пожарной Безопасности «Жарқын-Ай»

С «8» ноября_____2018 г. по «_9__» ноября_____ 2018 г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ:__согласно смете_____

Фактическая стоимость пусконаладочных работ: согласно смете_____

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексные опробования, включая пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «_10___» ноября__2018 г. с оценкой качества выполненных работ на _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно, нужное подчеркнуть)

Перечень прилагаемой к акту документации _____

Комиссия:

Председатель комиссии ЗАКАЗЧИК _____(подпись)

Члены комиссии ПОДРЯДЧИК _____ (подпись)

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 2018 года

Заказчик **Государственное учреждение "Айтекебйский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства", 30100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Комсомол, Т. Жургенева, 62, 87133921348**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.11.18г. **ТОО «ТемирТасМонтаж», Директор Изенов М.Е., г. Актобе ул. Плавильщиков 29.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных от 28.11.18г. **ТОО "ОТЕС АКТОБЕ", эксперт по техническому надзору-СаркуловС.Х., KZ25VJE00020796 от 26.10.2016**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от 28.11.18г. **ТОО "Инженерное проектирование", ГИП – Булайчиков Ю.Г., №16 от 19.06.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство объектов водоснабжения в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, с. Талдысай**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта ,осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Решением Акима Комсомольского сельского округа Айтекебийского района №98 от 30.11.2016 г.;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного**

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области",№KZ84REA00098879 от 20.06.2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Инженерное проектирование"Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Айтекебйский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства", №80 от 15.06.2017 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **январь 2019 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 6,5;

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды.	м3\сут	188		188	
Напорный водовод	м	2484		2484	
Разводящие сети	м	10543		10543	
Подводки к домам	м	8174		8969	
Водопроводные колодцы, шт. - d 1500мм - d2000мм d	шт.	180 27		180 27	
Пожарные гидранты	шт.	25		25	
Резервуары для воды V=150м3	шт.	3		3	
Насосная станция I-го с насосами 15-м3/ч, Н-85м марки KSP-4-N95-F-22-7.5(7.5 кВт)	шт.	2		2	
Насосная станция II-го с насосами 3х15,5м3, Н-36м марки ТВЗ-МК50/3	шт.	3		3	

Насосы марки МК5/5-40-350-К-О-О	шт.	2		2	
Водонапорная стальная башня V=25м3 h=18м	шт.	1		1	
Локальная станция очистки воды ЛСО(СТ1319-1910-06-ТОО-03-2013) контейнерного типа Q=15м3/ч	к-т	1		1	
Резервуар промывочной воды емк.50м3	шт	1		1	
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	3118		3118	
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	м	301		301	
КТП-63-10\0,4кВ	шт	1		1	
КТП-25-10\0,4кВ	шт	1		1	
Дизельная электростанция 45кВт	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_с **25.11.2018г.** по **27.11.2018г.**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **генеральным планом предусмотрен следующий набор зданий и сооружений: Подземные насосные станции на скважине -2шт, с металлическим ограждением. Насосная станция второго подъема с металлическим ограждением. Резервуары для воды емк.150м3 -3шт. Водонапорная стальная башня 25м3. Локальная станция очистки воды ЛСО (контейнерного типа). Резервуар промывочной воды емк.50м3. Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-63-10/0,4, и КТП-25-10/0,4 с общей протяженностью 3419м. Предусмотрено установка дизельного генератора 45кВт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): **439206,067** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ **400704,430** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **23303,777** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **389276,565** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **367920,00** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23303,777** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство объектов водоснабжения в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Рахметов Т.Б .**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор._____ **Саркулов С.Х**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор _____ **Булайчиков Ю.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)._____ **Изенов М.Е**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	21996	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтилена	м	21996	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	10543	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	207	
4	Задвижка d- 100	шт	50	
	" d-	шт		
	" d-	шт		

5	Вентили d- 40	шт	2	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d- 320	шт	496	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	25	
8	Водопроводный ввод	шт	496	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
3	Смотровой колодец	шт	
	Выпуск	шт	

Заказчик **Рахметов Т.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Булайчиков Ю.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	180		
2	Ширина проезжей части	м	4		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик **Рахметов Т.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Булайчиков Ю.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3,118
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4	км	0,53
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения… 10	км	0,045
5	Площадь опор	м 2	0,06
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	51
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	9,354
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	13
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	13
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... АВБбШВ напряжением... 0,4кВт	км	0,53
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **Рахметов Т.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Булайчиков Ю.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Договор субподряда

г. Актобе

«10» август 2018 год

ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Директора Изенов М.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «SABYRSERVISE»**, именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Директора Шынарбека Н.Ж., действующий на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель выполнить следующие строительно монтажные работы надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные Договором на объекте **"Строительство объектов водоснабжения в с.Талдысай, Айтекебийского района, Актюбинской области"**

1.2. Стоимость услуг устанавливается в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) тенге, с учётам НДС.

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Оплата услуг по Договору производится по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

2.2. По соглашению Сторон могут быть предусмотрены иной порядок и форма оплаты.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКА УСЛУГ.

3.1. Приемка оказанных услуг по Договору при отсутствии претензий к их качеству производится путем оформления соответствующего акта об оказании услуг.

3.2. В случае отказа от приемки услуг, Заказчик обязуется направить Исполнителю в течение 3 (трех) дней соответствующие претензии. Непредставление указанной претензии свидетельствует о приемке услуг.

3.3. В случае обнаружения недостатков после приемки оказанных услуг в период действия гарантии качества, Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 2 дней с момента такого уведомления Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Исполнитель обязуется:

- оказать услуги Заказчику надлежащего качества, в объеме, порядке и сроки, определенные Договором;
- обеспечить сохранность оборудования/материалов/документов Заказчика, переданного Исполнителю для оказания услуг; в случае невозможности восстановления их работоспособности компенсировать все затраты на ремонт/восстановление и вынужденный простой во время ремонта/восстановления в течение срока ремонта (в том числе за упущенную выгоду);

4.2. Заказчик обязуется:

- принять и оплатить оказанные услуги, если они оказаны в надлежащем качестве, объеме и сроки, указанные в Договоре;
- обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к оборудованию/материалам/документам, необходимым для исполнения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Договором (в том числе Приложением), а также сроков, предоставленных для устранения недостатков результатов работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день допущенной просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»
г. Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН 110340015477
ИИК KZ63551D127000230KZ
В филиале АО «Банк Kassa Nova» в г.Актобе
БИК KSNVKZKA

Директор
Изенов М.Е.
МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «SABYRSERVISE »
г.Актобе, пер.Плавильщиков, д.29
БИН: 090940007164
ИИК KZ79551D127001739KZ
В филиале АО «Банк Kassa Nova» в г.Актобе
БИК KSNVKZKA

Директор
Шынарбек Н.Ж.
МП

Цены региона

Форма 2В

Заказчик : **ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»**

Подрядчик : **ТОО "SABYRSERVISE"**

Наименование объекта: "Строительство объектов водоснабжения в с.Талдысай, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Акт №1

выполненных работ за Сентябрь месяц 2018 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-3

Подводки к границам домовладений

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**18968,97**	**87,67**	**1663122**	**59,1**
								317620
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта		**1315**	**1378,15**	**1812267**	**59,1**
								1071047
3	11-010205-0303	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	м3 грунта		**715**	**1849,46**	**1322364**	**59,1**
								781517
4	11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**84**	**137,63**	**11561**	**59,1**

						2557
5 41-310104-0101	Грунт растительного слоя -Погрузка	т	151	195	29445	–
6 41-020101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	151	412,41	62274	–
7 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	84	15,54	1305	59,1
						324

Раздел 2 Трубопроводы

11 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32-40 мм. Укладка	км трубопровода	8,3685	187337,16	1567731	62,1
						817676
14 11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32-40 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,3685	42099,66	352311	62,1
						203014
15 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка	счетчик (водомер)	496	372,68	184847	60,4
						105321
16 23-030301-0301	Счетчики холодной воды , DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	20	17004,23	340085	–
17 11-160601-0102	Краны шаровые муфтовые диаметром 32мм. - 496шт. и диаметром 40мм -2шт.Установка	шт.	498	1560,86	777307	60,4
						362328
18 23-040905-2904	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	496	3179,49	1577027	–
19 23-040905-2905	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4213,76	8428	–
20 11-160601-0102	Адаптер диаметром 32мм. Установка	шт.	992	1560,86	1548372	60,4

						721746
21 23-020902-4804	Адаптер, Ду 32мм	шт.	992	1314,91	1304391	–
22 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: зажимные седловые отводы. Установка	шт.	282	856,58	241556	62,1
						88643
23 23-0203[redacted]32	Седло зажимное DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	856,6	239848	–
24 23-020301-1706	Седло зажимное DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	259,69	519	–
25 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, Установка	шт.	60	856,58	51395	62,1
						18860
26 23-020302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	574,38	34463	–
27 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные -тройники диаметром 100x100x32 мм. -42шт.Установка	т фасонных частей	0,42	943330,95	396199	62,1
						104618
28 11-220601-0701	Крепежные детали зажимные седловые детали. Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м2 трубопровода	40	2181,23	87249	62,1
						4421
30 23-010301-0124	Футляры -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	398,40	927,76	369620	–

Итого прямые затраты по смете	**13 983 686**
Накладные расходы I уровня, тенге	4 599 692
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 583 378
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	743 335

Итого, тенге	19 326 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 546 137
Итого по смете на подряд, тенге	**20 872 850**
Временные здания и сооружения 2%	417 457
Итого с временными зданиями и сооружениями	21 290 307
Дополнительные затраты при работах в зимнее время 2,97%	632 322
Затраты на транспортировку грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой 6,6130171%	1 407 932
Итого в ценах 2017 года	**23 330 561**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2017 г. - 40 % (МРП = 2269 тенге) (Иинф = 1,000)	9 332 224
##	14 978 220
Всего в ценах 2018 годах	**24 310 444**
Итого в ценах 2018 года Кдог=0,91818301085416	22 321 429
НДС 12%	2 678 571
Всего к оплате в т.ч. НДС 12%	**25 000 000**

Заказчик
ТОО «ТЕМИРТАСМОНТАЖ»

Директор_____ **Изенов М.Е.**

Подрядчик
ТОО "SABYRSERVISE"

Директор_____ **Шынарбек Н.Ж.**