Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.» в эксплуатацию

г.Актобе . «06» 10 **2017 года**
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная приказом Актюбинской ОДТ
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от **"20" июля 2017 года №498** в составе:

председателя Комиссии Касиманова Ж.З. – Технического директора Актюбинской ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя Комиссии Атангарина Б.К. – Заместителя Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Онгарбаев Е.А. – Заместитель Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кадралиев К.К. – технический контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жундибаев Б.Ш. – финансовый контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джалмухамбетов С.Г. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Исергужин Т.К. - Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»**
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **"20"января 2017 года №49**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», договор №694-22-ДПР от 24.04.2017г.**

(наименование организаций)

Выполнившим **строительсто объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Отделом проектирования АОДТ

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту
№157/2/16-ЛГ-10

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"17" января 2017 года №2.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год** (месяц и год)
окончание работ **сентябрь 2017 год** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев фактически 6 месяцев

8. Комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация (исполнительная схема, акт приема передачи смонтированного пассивного оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Проектом не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Факти чески**
Кабель ВОК	м	1268	1250
Оптическая полка	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____нет_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в соответствии с требованием норм и правил техники безопасности, взрыва и пожарной безопасности, а также охране труда.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___**3 153,919**_____ тыс. тенге(без НДС). **3 532,389** тыс. тенге (с НДС)
в том числе строительно-монтажных работ всего____**3 153,919**___ тыс. тенге (без НДС), **3 532,389** тыс. тенге (с НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря_____----_____тыс. тенге (без НДС), _____----_____тыс. тенге (с НДС).
прочее_____----_____тыс. тенге (без НДС), ____----_____тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А», СПП I.16.TDE.30.002/02**

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 153,919** тысяч тенге (без НДС), **3 532,389** тыс. тенге (с НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ всего **3 153,919** тысяч тенге (без НДС), **3 532,389** тыс. тенге (с НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге (без НДС);
прочее ---- тыс. тенге (без НДС), ---- тыс. тенге (с НДС).

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Комиссии

Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Технического директора по РСТ _____ Атангарин Б.К.

Члены Комиссии:

Заместитель Технического директора по ЭСТ _____ Онгарбаев Е.А.

Технический контролер ОВК _____ Кадралиев К.К.

Финансовый контролер ОВК _____ Жундибаев Б.Ш.

Начальник ОКРиС _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ЦТО МС _____ Джалмухамбетов С.Г.

Представитель подрядчика
ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Исергужин Т.К.

Декларация о соответствии

«06» 10 2017 г.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь», ул.Калдаякова д.5/Г кв.4**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком» в лице Технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проектно-сметная документация **№157/2/16-ЛГ-10**

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждена **Актюбинской ОДТ -филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17.01.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в полном объеме.**
(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик считает объект «**Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А**»
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**

Директор Исергужин Т.К. _____ «06» 10 **2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» 10 **2017 г.**

Технический надзор **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М., г.Актау, мкр №26, д.8 кв.19**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедова Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №978-25-ДОУ от 05.06.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», №15007146 от 17.04.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **сентябрь, 2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства : **6 месяцев**;
месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**
месяц;

фактически **6 месяцев**
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **3 532,389** тысяч тенге (с учетом НДС),
в том числе строительно-монтажных работ всего **3 532,389** тысяч тенге (с учетом НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **3 532,389** тысяч тенге(с учетом НДС):
стоимость строительно-монтажных работ всего **3 532,389** тысяч тенге (с учетом НДС);
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией

отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Актюбинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком», №2 от 17.01.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Ахмедов Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» 10 2017 г.

Авторский надзор **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «ТрансТелекомСвязь», лицензия №15007146 от 17.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **6 месяцев**

месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**

месяц;

фактически **6 месяцев**

месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_____,

Отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-10

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Актюбинской ОДТ- филиалом АО «Казахтелеком».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», технический директор Касиманов Ж.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П. 06.10.2017

эксперт(ы) по авторскому надзору **Балманов Е.Ж., №000724 от 17.08.2017.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись_____, дата 06.10.2017 М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 10 2017 года

Заказчик - **Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», 030000, г.Актобе, пр.Абилкайырхана, д.41**

на основании:
Декларации о соответствии **от «06» 10 2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь», директор – Исергужин Тулеген Какимжанович, 030007, г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова д.5г, кв.4,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «06» 10 2017 года, ТОО «ABN Consulting group», эксперт Ахмедов Р.М. аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «06» 10 2017 года Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**,эксперт Балманов Е.Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А» - новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **г.Кандыагаш, АТС-21, ул.Интернациональная д.18/А**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома),
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распоряжения АО «Казахтелеком» об открытии финансирования **№49 от 20.01.2017 г.**

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ 35REA00060568 от 16.06.2017.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проектно-сметной документации
Отдела проектирования Актюбинской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком». Проект №157/2/16-ЛГ-10
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденной **Актюбинской ОДТ – филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17. 01.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **- апрель 2017 года ;**

месяц, год
окончание работ **- сентябрь 2017 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства – 6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства : 6 месяцев; фактически – 6 месяцев;

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования- нет;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего: **3 532,389 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **3 532,389 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **3 532,389 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **3 532,389 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС г.Кандыагаш к зданию Суда по ул.Интернациональной 18А»

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Технический директор АОДТ _____ **Касиманов Ж.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмедов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Балманов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____ **Исергужин Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.» в эксплуатацию

г.Актобе **«06» 10 2017 года**
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная приказом Актюбинской ОДТ
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от **"20" июля 2017 года №498** в составе:

председателя Комиссии Касиманова Ж.З. – Технического директора Актюбинской ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя Комиссии Атангарина Б.К. – Заместителя Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Онгарбаев Е.А. – Заместитель Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кадралиев К.К. – технический контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жундибаев Б.Ш. – финансовый контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джалмухамбетов С.Г. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Исергужин Т.К. - Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **"20"января 2017 года №49**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», договор №694-22-ДПР от 24.04.2017г.**

(наименование организаций)

Выполнившим **строительсто объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **Отделом проектирования АОДТ**

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту **№157/2/16-ЛГ-15**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"17" января 2017 года №2.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год** (месяц и год)
окончание работ **май 2017 год** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев фактически 2 месяца

8. Комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация (исполнительная схема, акт приема передачи смонтированного пассивного оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в
начальный период **Проектом не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Факти чески**
Кабель ВОК	м	301	270
Оптическая полка	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____нет_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в соответствии с требованием норм и правил техники безопасности, взрыва и пожарной безопасности, а также охране труда.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___**446,243**_____ тыс. тенге(без НДС), **499,792** тыс. тенге (с НДС)
в том числе строительно-монтажных работ всего____**446,243**____ тыс. тенге (без НДС), **499,792** тыс. тенге (с НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря_____----_____тыс. тенге (без НДС), _____----_____тыс. тенге (с НДС).
прочее_____----_____тыс. тенге (без НДС), ____----_____тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9», СПП I.16.TDE.30.002/02**

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **446,243** тысяч тенге (без НДС), **499,792** тыс. тенге (с НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ всего **446,243** тысяч тенге (без НДС), **499,792** тыс. тенге (с НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге (без НДС);
прочее ---- тыс. тенге (без НДС), ---- тыс. тенге (с НДС).

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Технического директора по РСТ _____ Атангарин Б.К.

Члены Комиссии:

Заместитель Технического директора по ЭСТ _____ Онгарбаев Е.А.

Технический контролер ОВК _____ Кадралиев К.К.

Финансовый контролер ОВК _____ Жундибаев Б.Ш.

Начальник ОКРиС _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ЦТО МС _____ Джалмухамбетов С.Г.

Представитель подрядчика ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Исергужин Т.К.

Декларация о соответствии

«06» 10 2017 г.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь», ул.Калдаякова д.5/Г кв.4**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком» в лице Технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проектно-сметная документация **№157/2/16-ЛГ-15**

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждена **Актюбинской ОДТ -филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17.01.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в полном объеме.**
(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **май 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **2 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик считает объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**
_____
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**

Директор Исергужин Т.К. _____ «06» 10 **2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» 10 2017 г.

Технический надзор **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М., г.Актау, мкр №26, д.8 кв.19**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедова Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №978-25-ДОУ от 05.06.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», №15007146 от 17.04.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **май, 2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства : **2 месяца**;
месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**
месяц;

фактически **2 месяца**
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **499,792** тысяч тенге (с учетом НДС),
в том числе строительно-монтажных работ всего **499,792** тысяч тенге (с учетом НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **499,792** тысяч тенге(с учетом НДС):
стоимость строительно-монтажных работ всего **499,792** тысяч тенге (с учетом НДС);
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией
отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Актюбинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком», №2 от 17.01.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 26.10.2017 М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Ахмедов Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата 26.10.2017 М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» 10 2017 г.

Авторский надзор **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «ТрансТелекомСвязь», лицензия №15007146 от 17.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **май 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **2 месяца**

месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**

месяц;

фактически **2 месяца**

месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),

Отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Актюбинской ОДТ- филиалом АО «Казахтелеком».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», технический директор Касиманов Ж.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Балманов Е.Ж., №000724 от 17.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись_____, дата 06.10.2017 М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 06" 10 2017 года

Заказчик - **Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», 030000, г.Актобе, пр.Абилкайырхана, д.41**

на основании:
Декларации о соответствии **от «06» 10 2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь», директор – Исергужин Тулеген Какимжанович, 030007, г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова д.5г, кв.4,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «06» 10 2017 года, ТОО «ABN Consulting group», эксперт Ахмедов Р.М. аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «06» 10 2017 года** _ **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**,эксперт Балманов Е.Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9» - новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **с.Кобда, АТС-21, ул.Сейфулина д.9**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома),
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распоряжения АО «Казахтелеком» об открытии финансирования **№49 от 20.01.2017 г.**

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ 35REA00060568 от 16.06.2017.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проектно-сметной документации
Отдела проектирования Актюбинской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком». Проект №157/2/16-ЛГ-15
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденной **Актюбинской ОДТ – филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17. 01.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **- апрель 2017 года ;**

месяц, год
окончание работ **- май 2017 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства – 2 месяца:
по норме или по проекту организации строительства : 6 месяцев; фактически – 2 месяца;

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования- нет;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего: **499,792 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **499,792 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **499,792 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **499,792 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Кобда к зданию Суда по ул.Сейфулина 9»

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Технический директор АОДТ _____ **Касиманов Ж.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмедов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Балманов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____**Исергужин Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.» в эксплуатацию

г.Актобе . «06» 10 **2017 года**
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная приказом Актюбинской ОДТ
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от **"20" июля 2017 года №498** в составе:

председателя Комиссии Касиманова Ж.З. – Технического директора Актюбинской ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя Комиссии Атангарина Б.К. – Заместителя Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Онгарбаев Е.А. – Заместитель Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кадралиев К.К. – технический контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жундибаев Б.Ш. – финансовый контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джалмухамбетов С.Г. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Исергужин Т.К. - Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **"20"января 2017 года №49**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», договор №694-22-ДПР от 24.04.2017г.**

(наименование организаций)

Выполнившим **строительсто объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **Отделом проектирования АОДТ**

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту **№157/2/16-ЛГ-19**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"17" января 2017 года №2.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год** (месяц и год)
окончание работ **июнь 2017 год** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев фактически 3 месяца

8. Комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация (исполнительная схема, акт приема передачи смонтированного пассивного оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Проектом не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Фактически**
Кабель ВОК	м	724	668,5
Оптическая полка	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____нет_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в соответствии с требованием норм и правил техники безопасности, взрыва и пожарной безопасности, а также охране труда.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___**755,449**_____ тыс. тенге(без НДС), **846,103** тыс. тенге (с НДС)
в том числе строительно-монтажных работ всего____**755,449**___ тыс. тенге (без НДС), **846,103** тыс. тенге (с НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря_____----_____тыс. тенге (без НДС), _____----_____тыс. тенге (с НДС).
прочее_____----_____тыс. тенге (без НДС), ____----_____тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16», СПП I.16.TDE.30.002/02**

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **755,449** тысяч тенге (без НДС), **846,103** тыс. тенге (с НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ всего **755,449** тысяч тенге (без НДС), **846,103** тыс. тенге (с НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге (без НДС);
прочее ---- тыс. тенге (без НДС), ---- тыс. тенге (с НДС).

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Технического директора по РСТ _____ Атангарин Б.К.

Члены Комиссии:

Заместитель Технического директора по ЭСТ _____ Онгарбаев Е.А.

Технический контролер ОВК _____ Кадралиев К.К.

Финансовый контролер ОВК _____ Жундибаев Б.Ш.

Начальник ОКРиС _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ЦТО МС _____ Джалмухамбетов С.Г.

Представитель подрядчика ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Исергужин Т.К.

Декларация о соответствии

«06» 10 2017 г.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь», ул.Калдаякова д.5/Г кв.4**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком» в лице Технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проектно-сметная документация **№157/2/16-ЛГ-19**

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждена **Актюбинской ОДТ -филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17.01.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в полном объеме.**
(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик считает объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**

Директор Исергужин Т.К. _____ **«06» 10 2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» 10 2017 г.

Технический надзор **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М., г.Актау, мкр №26, д.8 кв.19**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедова Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №978-25-ДОУ от 05.06.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», №15007146 от 17.04.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **июнь, 2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства : **3 месяца**;
месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**
месяц;

фактически **3 месяца**
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **846,103** тысяч тенге (с учетом НДС),
в том числе строительно-монтажных работ всего **846,103** тысяч тенге (с учетом НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **846,103** тысяч тенге(с учетом НДС):
стоимость строительно-монтажных работ всего **846,103** тысяч тенге (с учетом НДС);
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» 10 2017 г.

Авторский надзор **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «ТрансТелекомСвязь», лицензия №15007146 от 17.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяца**

месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**

месяц;

фактически **3 месяца**

месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),

Отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Актюбинской ОДТ- филиалом АО «Казахтелеком».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», технический директор Касиманов Ж.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Балманов Е.Ж., №000724 от 17.08.2017.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись_____, дата 06.10.2017 М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 10 2017 года

Заказчик - **Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», 030000, г.Актобе, пр.Абилкайырхана, д.41**

на основании:
Декларации о соответствии от «06» 10 **2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь», директор – Исергужин Тулеген Какимжанович, 030007, г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова д.5г, кв.4,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «06» 10 2017 года, ТОО «ABN Consulting group», эксперт Ахмедов Р.М. аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «06» 10 2017 года Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**,эксперт Балманов Е.Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **с. Комсомол, АТС-21, ул.Жибек жолы д.16**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома),
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распоряжения АО «Казахтелеком» об открытии финансирования **№49 от 20.01.2017 г.**

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ 35REA00060568 от 16.06.2017.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проектно-сметной документации
Отдела проектирования Актюбинской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком». Проект №157/2/16-ЛГ-19
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденной **Актюбинской ОДТ – филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17. 01.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **- апрель 2017 года ;**

всего: **846.103 тысяч тенге**.

РЕШИЛ:

Объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Комсомол к зданию Суда по ул.Жибек жолы 16»

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Технический директор АОДТ _____ **Касиманов Ж.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмедов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Балманов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____ **Исергужин Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.» в эксплуатацию

г.Актобе **«06» 10 2017 года**
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная приказом Актюбинской ОДТ
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от **"20" июля 2017 года №498** в составе:

председателя Комиссии Касиманова Ж.З. – Технического директора Актюбинской ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя Комиссии Атангарина Б.К. – Заместителя Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Онгарбаев Е.А. – Заместитель Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кадралиев К.К. – технический контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жундибаев Б.Ш. – финансовый контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джалмухамбетов С.Г. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Исергужин Т.К. - Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **"20"января 2017 года №49**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», договор №694-22-ДПР от 24.04.2017г.**

(наименование организаций)

Выполнившим **строительсто объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **Отделом проектирования АОДТ**

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту **№157/2/16-ЛГ-11**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"17" января 2017 года №2.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год** (месяц и год)
окончание работ **июнь 2017 год** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев фактически 3 месяца

8. Комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация (исполнительная схема, акт приема передачи смонтированного пассивного оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	2	---	2	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Проектом не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Фактически**
Кабель ВОК	м	2532	2348
Оптическая полка	шт	3	3

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____нет_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в соответствии с требованием норм и правил техники безопасности, взрыва и пожарной безопасности, а также охране труда.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___**2 191,958**_____ тыс. тенге(без НДС), **2 454,993** тыс. тенге (с НДС)
в том числе строительно-монтажных работ всего____**2 191,958**___ тыс. тенге (без НДС), **2 454,993** тыс. тенге (с НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря_____----_____тыс. тенге (без НДС), _____----_____тыс. тенге (с НДС).
прочее_____----_____тыс. тенге (без НДС), ____----_____тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92», СПП I.16.TDE.30.002/02**

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 191,958** тысяч тенге (без НДС), **2 454,993** тыс. тенге (с НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ всего **2 191,958** тысяч тенге (без НДС), **2 454,993** тыс. тенге (с НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге (без НДС);
прочее ---- тыс. тенге (без НДС), ---- тыс. тенге (с НДС).

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Технического директора по РСТ _____ Атангарин Б.К.

Члены Комиссии:

Заместитель Технического директора по ЭСТ _____ Онгарбаев Е.А.

Технический контролер ОВК _____ Кадралиев К.К.

Финансовый контролер ОВК _____ Жундибаев Б.Ш.

Начальник ОКРиС _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ЦТО МС _____ Джалмухамбетов С.Г.

Представитель подрядчика ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Исергужин Т.К.

Декларация о соответствии

«06» 10 2017 г.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь», ул.Калдаякова д.5/Г кв.4**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком» в лице Технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проектно-сметная документация **№157/2/16-ЛГ-17**

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждена **Актюбинской ОДТ -филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17.01.2017 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	2	---	2	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в полном объеме.**
(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик считает объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**

Директор Исергужин Т.К. _____ «06» 10 **2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» 10 2017 г.

Технический надзор **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М., г.Актау, мкр №26, д.8 кв.19**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедова Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №978-25-ДОУ от 05.06.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», №15007146 от 17.04.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **июнь, 2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства : **3 месяца**;
месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**
месяц;

фактически **3 месяца**
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **2 191,958** тысяч тенге (с учетом НДС),
в том числе строительно-монтажных работ всего **2 454,993** тысяч тенге (с учетом НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **2 191,958** тысяч тенге(с учетом НДС):
стоимость строительно-монтажных работ всего **2 454,993** тысяч тенге (с учетом НДС);
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией

отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Актюбинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком», №2 от 17.01.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Ахмедов Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» 10 2017 г.

Авторский надзор **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «ТрансТелекомСвязь», лицензия №15007146 от 17.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяца**

месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**

месяц;

фактически **3 месяца**

месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),

Отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Актюбинской ОДТ- филиалом АО «Казахтелеком».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», технический директор Касиманов Ж.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ 06.10.2017 М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Балманов Е.Ж., №000724 от 17.08.2017.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись_____, дата 06.10.2017 М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 10 2017 года

Заказчик - **Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», 030000, г.Актобе, пр.Абилкайырхана, д.41**

на основании:
Декларации о соответствии **от «06» 10 2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь», директор – Исергужин Тулеген Какимжанович, 030007, г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова д.5г, кв.4,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «06» 10 2017 года, ТОО «ABN Consulting group», эксперт Ахмедов Р.М. аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «06» 10 2017 года** _ **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**,эксперт Балманов Е.Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к
приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92» - новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **с.Мартук, АТС-21, АТС-31, ул.Есета Кокеулы д.92**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома),
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распоряжения АО «Казахтелеком» об открытии финансирования **№49 от 20.01.2017 г.**

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ 35REA00060568 от 16.06.2017.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проектно-сметной документации
Отдела проектирования Актюбинской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком». Проект №157/2/16-ЛГ-17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденной **Актюбинской ОДТ – филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17. 01.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **- апрель 2017 года ;**

месяц, год
окончание работ **- июнь 2017 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства – 3 месяца:
по норме или по проекту организации строительства : 6 месяцев; фактически – 3 месяца;

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	2	---	2	---

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования- нет;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего: **2 454,993 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **2 454,993 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **2 454,993 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **2 454,993 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Мартук к зданию Суда по ул.Есет Кокеулы д.92»

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Технический директор АОДТ _____ **Касиманов Ж.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ **Ахмедов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Балманов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____ **Исергужин Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»
в составе проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.» в эксплуатацию

г.Актобе **«06» 10 2017 года**
(город, поселок, село)

Комиссия, назначенная приказом Актюбинской ОДТ
(наименование организации Заказчика, фамилия, имя, отчество Заказчика, назначившего Комиссию)
приказом от **"20" июля 2017 года №498** в составе:

председателя Комиссии Касиманова Ж.З. – Технического директора Актюбинской ОДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя Комиссии Атангарина Б.К. – Заместителя Технического директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии
Онгарбаев Е.А. – Заместитель Технического директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кадралиев К.К. – технический контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жундибаев Б.Ш. – финансовый контролер Отдела внутреннего контроля (ОВК)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Джалмухамбетов С.Г. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель подрядчика
Исергужин Т.К. - Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**
(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **"20"января 2017 года №49**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», договор №694-22-ДПР от 24.04.2017г.**

(наименование организаций)

Выполнившим **строительсто объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана
Отделом проектирования АОДТ

(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту
№157/2/16-ЛГ-21

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
"17" января 2017 года №2.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год** (месяц и год)
окончание работ **сентябрь 2017 год** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев фактически 6 месяцев

8. Комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация (исполнительная схема, акт приема передачи смонтированного пассивного оборудования)

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Проектом не предусмотрено**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**	**Факти чески**
Кабель ВОК	м	1125	1028
Оптическая полка	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____нет_____ единиц;
фактически _____нет_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в соответствии с требованием норм и правил техники безопасности, взрыва и пожарной безопасности, а также охране труда.**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего ___**1 955,250**_____ тыс. тенге(без НДС), **2 189,880** тыс. тенге (с НДС)
в том числе строительно-монтажных работ всего____**1 955,250**___ тыс. тенге (без НДС), **2 189,880** тыс. тенге (с НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря_____----_____тыс. тенге (без НДС), _____----_____тыс. тенге (с НДС).
прочее_____----_____тыс. тенге (без НДС), ____----_____тыс. тенге (с НДС).

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2», СПП I.16.TDE.30.002/02**

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

входящий в состав проекта **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.»**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 955,250** тысяч тенге (без НДС), **2 189,880** тыс. тенге (с НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ всего **1 955,250** тысяч тенге (без НДС), **2 189,880** тыс. тенге (с НДС),
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге (без НДС);
прочее ---- тыс. тенге (без НДС), ---- тыс. тенге (с НДС).

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Комиссии

Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель председателя Комиссии:

Заместитель Технического директора по РСТ _____ Атангарин Б.К.

Члены Комиссии:

Заместитель Технического директора по ЭСТ _____ Онгарбаев Е.А.

Технический контролер ОВК _____ Кадралиев К.К.

Финансовый контролер ОВК _____ Жундибаев Б.Ш.

Начальник ОКРиС _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ЦТО МС _____ Джалмухамбетов С.Г.

Представитель подрядчика
ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Исергужин Т.К.

Декларация о соответствии

«06» 10 2017 г.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь», ул.Калдаякова д.5/Г кв.4**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком» в лице Технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации;

3. Проектно-сметная документация **№157/2/16-ЛГ-21**

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждена **Актюбинской ОДТ -филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17.01.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены в полном объеме.**
(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик считает объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «ТрансТелекомСвязь»**

Директор Исергужин Т.К. _____ «06» 10 **2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» 10 2017 г.

Технический надзор **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М., г.Актау, мкр №26, д.8 кв.19**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Ахмедова Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №978-25-ДОУ от 05.06.2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком **ТОО «ТрансТелекомСвязь», №15007146 от 17.04.2015**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель, 2017 год**;
месяц, год

окончание работ **сентябрь, 2017 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства : **6 месяцев**;
месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**
месяц;

фактически **6 месяцев**
месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **2 189,880** тысяч тенге (с учетом НДС),
в том числе строительно-монтажных работ всего **2 189,880** тысяч тенге (с учетом НДС),
оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **2 189,880** тысяч тенге(с учетом НДС):
стоимость строительно-монтажных работ всего **2 189,880** тысяч тенге (с учетом НДС);
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией

отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Актюбинской ОДТ филиалом АО «Казахтелеком», №2 от 17.01.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «ABN Consulting group», директор Ахмедов Р.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Ахмедов Р.М., аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата 06.10.2017 М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» 10 2017 г.

Авторский надзор **Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **технического директора Касиманова Жомарта Загидеровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком», Технический директор Касиманов Ж.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком

ТОО «ТрансТелекомСвязь», лицензия №15007146 от 17.04.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Исергужина Тулегена Какимжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **6 месяцев**

месяц

по норме или по проекту организации строительства **6 месяцев**

месяц;

фактически **6 месяцев**

месяц

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией),

Отдела проектирования АОДТ, №157/2/16-ЛГ-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Актюбинской ОДТ- филиалом АО «Казахтелеком».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация **Актюбинская ОДТ - филиал АО «Казахтелеком», технический директор Касиманов Ж.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата_____ М.П. 06.10.2017

эксперт(ы) по авторскому надзору **Балманов Е.Ж., №000724 от 17.08.2017.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись_____, дата 06.10.2017 М.П.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" 10 2017 года

Заказчик - **Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком», 030000, г.Актобе, пр.Абилкайырхана, д.41**

на основании:
Декларации о соответствии **от «06» 10 2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь», директор – Исергужин Тулеген Какимжанович, 030007, г.Актобе, ул.Шамши Калдаякова д.5г, кв.4,**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «06» 10 2017 года, ТОО «ABN Consulting group», эксперт Ахмедов Р.М. аттестат № KZ14VGE00015077 от 27.01.2016 года,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «06» 10 2017 года – Актюбинская ОДТ- филиал АО «Казахтелеком»**,эксперт Балманов Е.Ж.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь, Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2» - новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **с.Уил, АТС-21, ул. Курманова д.91/1/2**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома),
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распоряжения АО «Казахтелеком» об открытии финансирования **№49 от 20.01.2017 г.**

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», KZ 35REA00060568 от 16.06.2017.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проектно-сметной документации
Отдела проектирования Актюбинской ОДТ – филиала АО «Казахтелеком». Проект №157/2/16-ЛГ-21
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденной **Актюбинской ОДТ – филиалом АО «Казахтелеком» № 2 от 17. 01.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **- апрель 2017 года ;**

месяц, год
окончание работ **- сентябрь 2017 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства – 6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства : 6 месяцев; фактически – 6 месяцев;

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Охваченных волоконно-оптическими сетями абонентского доступа домов	шт	1	---	1	---

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Емкость волокон в распределительном оптическом кабеле предусмотрена с учетом 100% охвата в домах. Оптическая полка на 8 портов укомплектована SC-APC разъемами. Корпус полки имеет отверстия для ввода/вывода шнуров или абонентских кабелей.
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования- нет;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего: **2 189,880 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **2 189,880 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего: **2 189,880 тысяч тенге**,
в том числе: - строительно-монтажных работ: **2 189,880 тысяч тенге;**
- оборудования, инструмента и инвентаря **- нет.**
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

<u>Объект «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г.Актобе, 5 очередь,</u> Прокладка кабеля ОКЛ-8 от здания АТС с.Уил к зданию Суда по ул.Курманова 91/1/2»

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Технический директор АОДТ_____**Каеинманов Ж.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____**Ахмедов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____**Балманов Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____**Исергужин Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.