Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» сентября 2018г.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" в Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 августа 2018г., ТОО «КазСтрой Group LTD», Директор Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , ул. ЧУЛАНОВА, 141**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15 августа 2018г.,** надзор **ТОО «Исаев Л.Т» Директор Исаев Лесхан Турдыханович, г.Астана, район Есиль, ул. Керей – Жанибек хандар 9, Эксперт Исаева Лесхана Турдыхановича, аттестат КДСЖКХ № 06733 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06734 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06735 от 08.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2018г., ИП «Кравцов» эксперт Потемкина Нина Ивановна, аттестат №04454 от 21.01.2013 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт я/сада № 150 "Таншолпан" ,ремонт санузлов,пищеблока,ремонт системы отопления,водопровода,канализаций**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Кривогуза, 80/2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области № от .**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ника-К»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Таншолпан" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **августа 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0** .

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18 928,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **18 928,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт я/сада № 150 "Таншолпан" ,ремонт санузлов,пищеблока,ремонт системы отопления,водопровода,канализаций ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **Ильясова А.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Исаев Л.Т.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
«Исаев Л.Т» М.П.

Авторский надзор **Потемкина Н.И.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик **Каржау Н.Э.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад №150 "Таншолпан" г.Караганды,

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за июль 2018года

Ремонт внутренних помещений в здании детского сада

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Санузлы										
1	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	112,5	549,72 529,21	20,51 10,91	61843 59536	2307 1227	35911 59,1	0,6987 0,0144	78,60375 1,62
2	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	80,75	1230,14 842,25	387,89 177,82	99334 68012	31322 14359	48681 59,1	1,112 0,21	89,794 16,9575
3	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *м*	119,97	98,95 98,95	– –	11871 11871	– –	7016 59,1	0,1428 –	17,13172 –
4	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 стяжки*	110,75	582,11 288,91	19,26 9,62	64469 31997	2133 1065	20135 60,9	0,4094 0,01588	45,34105 1,75871
5	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м плинтусов*	145,67	475,39 229,48	1,08 0,51	69250 33429	157 75	20404 60,9	0,2714 0,00075	39,53484 0,10925
6	12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	179,5	492,73 259,09	2,51 1,27	88445 46507	450 228	27620 59,1	0,3378 0,0016	60,6351 0,2872

7	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	190	555,52	35,93	105548	6826	60218	0,743	141,17
				519,59	16,68	98722	3169	59,1	0,0199	3,781
8	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	190	488,48	9,12	92812	1732	35669	0,4237	80,503
				312,8	4,85	59432	921	59,1	0,0064	1,216
9	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	190	4507,28	17,15	856383	3259	163538	1,909	362,71
				1558,09	12,58	296037	2390	54,8	0,02063	3,9197
	Раздел 2 Стены									
10	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие *м2 оклеенной поверхности*	1207,08	81,07	–	97860	–	57835	0,117	141,22836
				81,07	–	97860	–	59,1	–	–
11	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм *м2*	900	488,49	9,12	439639	8204	168957	0,4237	381,33
				312,8	4,85	281521	4363	59,1	0,0064	5,76
12	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	900	955,62	17,23	860055	15510	178286	0,4255	382,95
				347,28	14,2	312556	12783	54,8	0,02338	21,042
13	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2*	900	69,62	0,02	62658	18	17744	0,0475	42,75
				35,98	–	32380	–	54,8	–	–
14	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	900	527,33	2,98	474595	2684	176866	0,4485	403,65
				357,18	1,43	321459	1290	54,8	0,00213	1,917
15	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	83	765,12	110,24	63505	9150	30084	0,9115	75,6545
				654,88	58,63	54355	4866	50,8	0,0774	6,4242
16	11-100402-0501	Проемы дверные в перегородках. Установка деревянных блоков ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 проемов*	63,4	685,87	79,43	43484	5036	24002	0,77165	48,92261

				599,75	33,33	38024	2113	59,8	0,04288	2,71859
17	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	63,4	8822,5		559347				
18	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	36	5039,9		181436				
	Раздел 3 Пищеблок									
19	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	11	549,73	20,55	6047	226	3511	0,6987	7,6857
				529,18	10,91	5821	120	59,1	0,0144	0,1584
20	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 стяжки*	11	582,18	19,27	6404	212	2000	0,4094	4,5034
				288,91	9,64	3178	106	60,9	0,01588	0,17468
21	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 изолируемой поверхности*	11	1103,09	61,55	12134	677	3260	0,4784	5,2624
				478,73	7,91	5266	87	60,9	0,01225	0,13475
22	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 изолируемой поверхности*	11	718,55	30,09	7904	331	1965	0,28865	3,17515
				288,82	4,55	3177	50	60,9	0,007	0,077
23	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 покрытия*	11	2917,55	50	32093	550	6500	1,219	13,409
				947,45	22,91	10422	252	60,9	0,03675	0,40425
24	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м плинтусов*	11,61	475,37	1,12	5519	13	1626	0,2714	3,15095
				229,46	0,52	2664	6	60,9	0,00075	0,00871
25	12-120101-1703	Стены. Потолки Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	104,17	494,55	2,5	51517	260	16142	0,3402	35,43863
				260,93	1,27	27181	132	59,1	0,0016	0,16667
	Всего прямые затраты					**4354152**				**2465**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 901 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 057
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 361 688
Накладные расходы I уровня, тенге	1 107 970
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 462 122
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	196 636
Итого, тенге	5 658 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	452 701
Всего	**6 111 459**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 338
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**6 184 797**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**6 295 836**
Скидка по конкурсу 29,09 %	1 831 550
Итого с учетом скидки	**4 464 285**
НДС (12 %)	535 714
Всего по акту с учетом НДС	**5 000 000**

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Таншолпан" г.Караганды, ул.Кирова, 80/2

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018года
Сантехнические работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система отопления									
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *м трубопроводов*	285	283,53 255,88	1,99 0,76	80805 72926	566 216	43227 59,1	0,3466 0,001	98,781 0,285
2	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект*	2	2610 309,5	– –	5220 619	– –	374 60,4	0,3565 –	0,713 –
3	23-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 *комплект*	2	2288,88		4578				
4	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект*	2	334 298	– –	668 596	– –	360 60,4	0,3565 –	0,713 –
5	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе *шт.*	2	1288,28		2577				
6	12-150101-0502	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена *шт.*	50	847,32 830,8	2,16 1,02	42366 41540	108 51	24580 59,1	1,03 0,0012	51,5 0,06
7	23-040702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	50	1348,23		67412				

		шт.							
8	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	420	61,85	2,05	25979	863	15104	0,05762	24,2004
		м трубопровода		59,54	–	25007	–	60,4	–	–
9	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	570	61,85	2,05	35255	1171	20498	0,05762	32,8434
		м трубопровода		59,54	–	33937	–	60,4	–	–
10	12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	120	147,5	0,14	17700	17	10051	0,187	22,44
		м канала		141,64	0,08	16997	9	59,1	0,0001	0,012
11	12-150103-0601	Решетки жалюзийные. Смена	40	1782,1	0,15	71284	6	8272	0,4619	18,476
		жалюзийная решетка		349,85	0,08	13994	3	59,1	0,0001	0,004
		Раздел 2 Водопровод, канализация								
12	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	45	392,27	3,71	17652	167	10386	0,513	23,085
		прибор		388,56	1,98	17485	89	59,1	0,0026	0,117
13	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	27	487,67	4,15	13167	112	7750	0,6384	17,2368
		прибор		483,52	2,19	13055	59	59,1	0,0029	0,0783
14	12-150101-0404	Ванна. Демонтаж	1	2256	37	2256	37	1323	2,93	2,93
		прибор		2219	20	2219	20	59,1	0,0263	0,0263
15	12-150101-0403	Поддон мелкий. Демонтаж	9	788,33	11,22	7095	101	4165	1,026	9,234
		прибор		777,11	6	6994	54	59,1	0,0079	0,0711
16	12-150101-0913	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	250	1362,62	12,79	340656	3197	196657	1,55	387,5
		м трубопровода		1325,45	5,56	331363	1390	59,1	0,0065	1,625
17	23-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	244,5	410,19		100291				
		м								
18	12-150101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	140	522,49	3,22	73149	451	42719	0,584	81,76

	м трубопровода с фасонными частями		514,69	1,61	72057	226	59,1	0,002	0,28
19	23-010506-0103 Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	139,72	316,3		44193				
	м								
20	12-150101-0802 Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	110	562,29	6,45	61852	709	35675	0,619	68,09
	м трубопровода с фасонными частями		545,54	3,23	60009	355	59,1	0,004	0,44
21	23-010506-0109 Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	109,78	963,32		105753				
	м								
22	12-150101-0505 Краны водоразборные и туалетные. Смена	30	273,33	0,9	8200	27	4770	0,333	9,99
	шт.		268,6	0,43	8058	13	59,1	0,0005	0,015
23	23-040702-0302 Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	30	1028,01		30840				
	шт.								
24	11-170101-0106 Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	33	2199,91	58,33	72597	1925	38794	2,2425	74,0025
	комплект		1917,64	28,67	63282	946	60,4	0,04375	1,44375
25	23-030102-0944 Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	33	8627,89		284720				
	шт.								
26	11-170201-0103 Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	37	718,24	0,14	26575	5	15384	0,805	29,785
	шт.		688,38	–	25470	–	60,4	–	–
27	23-030102-1221 Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	37	3553,08		131464				
	шт.								
28	11-170501-0101 Мойки на одно отделение. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	4	1882,25	44	7529	176	3759	1,794	7,176
	комплект		1534	21,75	6136	87	60,4	0,03375	0,135
29	23-030102-1106 Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	4	4559,01		18236				
	шт.								

30	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	30	718,23 688,37	0,13 –	21547 20651	4 –	12473 60,4	0,805 –	24,15 –
31	23-030102-1205	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	30	3553,08		106592				
32	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект*	31	2779,35 2158,68	116 57,58	86160 66919	3596 1785	41497 60,4	2,553 0,08875	79,143 2,75125
33	23-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	28	11492,75		321797				
34	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	1	14547,87		14548				
35	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект*	11	1305 973,55	144,27 70,45	14355 10709	1587 775	6936 60,4	1,1385 0,10625	12,5235 1,16875
36	23-030102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	11	8538,58		93924				
37	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.*	12	718,33 688,42	0,17 –	8620 8261	2 –	4990 60,4	0,805 –	9,66 –
38	23-030102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.*	12	4099,63		49196				
39	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *кран*	3	20115,67 295	– –	60347 885	– –	535 60,4	0,345 –	1,035 –
		Всего прямые затраты				**2477155**				**1087** **9**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге				919 169 14 827				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 543 159
Накладные расходы I уровня, тенге	550 279
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 027 434
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	108 988
Итого, тенге	3 136 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	250 914
Всего	**3 387 336**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	40 648
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**3 427 984**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**3 489 529**
Скидка по конкурсу 29,09 %	1 015 155
Итого с учетом скидки	**2 474 374**
НДС (12 %)	296 925
Всего по акту с учетом НДС	**2 771 299**

Принял:

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Руководитель_____Ильясова А.К.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Қаржау Н.Ә.

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Таншолпан" г.Караганды, ул.Кирова, 80/2

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018года
Сантехнические работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод, канализация									
1	12-150101-0404	Ванна. Демонтаж *прибор*	1	2256	37	2256	37	1323	2,93	2,93
				2219	20	2219	20	59,1	0,0263	0,0263
2	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект*	1	2780	116	2780	116	1338	2,553	2,553
				2159	57	2159	57	60,4	0,08875	0,08875
3	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	1	14547,87		14548				
		Всего прямые затраты				**19584**				**5**
		в том числе								–
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 378				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				153				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 053
Накладные расходы I уровня, тенге	2 661
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 245
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	943
Итого, тенге	23 188
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 855
Всего	**25 043**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	301
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**25 344**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**25 799**
Скидка по конкурсу 29,09 %	7 505
Итого с учетом скидки	**18 293**
НДС (12 %)	2 195
Всего по акту с учетом НДС	**20 489**

Принял:

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Руководитель_____Ильясова А.К.

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____Каржау Н.Ә.

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Таншолпан" г.Караганды, ул.Кирова, 80/2

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2018года

Ремонт внутренних помещений в здании детского сада

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Санузлы								
1	12-110101-0701	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	11,23	3775,33 3067,68	16,56 8,82	42397 34450	186 99	20418 59,1	3,852 0,0116	43,25796 0,13027
2	11-100501-0202	Перегородки-экраны в санузлах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 проемов*	28,5	1916,98 664,56	117,96 56,88	54634 18940	3362 1621	12295 59,8	0,85503 0,08813	24,36836 2,51171
3	21-090202-0302	Перегородки из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	28,5	14576,72		415437				
		Раздел 2 Пищеблок								
4	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	3,06	3775,49 3067,65	16,67 8,82	11553 9387	51 27	5564 59,1	3,852 0,0116	11,78712 0,0355
5	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	55,83	549,72 529,21	20,51 10,91	30691 29546	1145 609	17822 59,1	0,6987 0,0144	39,00842 0,80395
6	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	27,92	1230,16 842,26	387,89 177,83	34346 23516	10830 4965	16832 59,1	1,112 0,21	31,04704 5,8632

7	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *м*	58,94	98,95 98,95	– –	5832 5832	– –	3447 59,1	0,1428 –	8,41663 –
8	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 стяжки*	27,92	582,09 288,9	19,27 9,63	16252 8066	538 269	5076 60,9	0,4094 0,01588	11,43045 0,44337
9	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия*	55,83	2917,5 947,43	50,06 22,91	162884 52895	2795 1279	32992 60,9	1,219 0,03675	68,05677 2,05175
10	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м плинтусов*	58,94	475,4 229,49	1,09 0,51	28020 13526	64 30	8256 60,9	0,2714 0,00075	15,99632 0,04421
11	12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	55,83	494,57 260,93	2,51 1,27	27612 14568	140 71	8652 59,1	0,3402 0,0016	18,99337 0,08933
12	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	82,69	555,52 519,59	35,93 16,68	45936 42965	2971 1379	26207 59,1	0,743 0,0199	61,43867 1,64553
13	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	82,69	178,07 178,07	– –	14725 14725	– –	8702 59,1	0,257 –	21,25133 –
14	12-110101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *м2*	82,69	306,28 218,38	4,56 2,42	25326 18058	377 200	10790 59,1	0,2958 0,0032	24,4597 0,26461
15	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	82,69	4235,02 1426,68	17,16 12,58	350194 117972	1419 1040	65219 54,8	1,748 0,02063	144,54212 1,70589
	Раздел 8 Прочие работы									
16	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора *т*	76,7	1485,07 1485,07	– –	113905 113905	– –	67318 59,1	2,1432 –	164,38344 –
17	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	76,7	430		32981				

18 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	76,7	685,87	52606	
	т				
	Всего прямые затраты			**1465331**	**688**
					16
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			518 351	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23 878	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11 589	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			837 515	
	- перевозка грузов, тенге			85 587	
	Накладные расходы I уровня, тенге			309 590	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 774 921	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			63 897	
	Итого, тенге			1 838 818	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			147 105	
	Всего			**1 985 923**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			23 831	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**2 009 754**	
	в текущих и прогнозных ценах 1,01795355			**2 045 836**	
	Скидка по конкурсу 29,09 %			595 264	
	Итого с учетом скидки			**1 450 572**	
	НДС (12 %)			174 069	
	Всего по акту с учетом НДС			**1 624 641**	

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад "Таншолпан" г.Караганды, ул.Кирова, 80/2

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2018года
Ремонт внутренних помещений в здании детского сада

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Санузлы										
1	11-100501-0202	Перегородки-экраны в санузлах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	8	1917	118,13	15336	945	3451	0,85503	6,84024
		м2 проемов		664,5	56,88	5316	455	59,8	0,08813	0,70504
2	21-090202-0302	Перегородки из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	8	14576,72		116614				
		м2								
3	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	112	582,12	19,27	65197	2158	20362	0,4094	45,8528
		м2 стяжки								

				288,91	9,62	32358	1077	60,9	0,01588	1,77856
4	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	112	2793,94	50,07	312921	5608	57755	1,06	118,72
		м2 покрытия		823,86	22,89	92272	2564	60,9	0,0294	3,2928
5	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	118,1	475,39	1,08	56143	127	16542	0,2714	32,05234
		м плинтусов		229,48	0,52	27102	61	60,9	0,00075	0,08858
	Раздел 3 Стены									
6	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	192,92	81,07	–	15640	–	9243	0,117	22,57164
		м2 оклеенной поверхности		81,07	–	15640	–	59,1	–	–
7	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	500	488,49	9,12	244243	4558	93865	0,4237	211,85
		м2		312,8	4,85	156400	2424	59,1	0,0064	3,2
8	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	500	955,61	17,23	477807	8616	99047	0,4255	212,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,2	173642	7101	54,8	0,02338	11,69
9	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов, ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	500	69,62	0,02	34810	10	9858	0,0475	23,75
		м2		35,98	–	17989	–	54,8	–	–
10	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	500	527,33	2,98	263663	1491	98259	0,4485	224,25
		м2 окрашиваемой поверхности		357,18	1,43	178588	717	54,8	0,00213	1,065

11	12-120101-1703								
	Стены. Потолки□ Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	500	494,56	2,5	247282	1252	77482	0,3402	170,1
			260,93	1,27	130467	636	59,1	0,0016	0,8
12	11-150403-0303								
	Полы лестницы. Окраска улучшенная масляными составами (лестницы) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	40	437,05	2,25	17482	90	9519	0,53705	21,482
			433,18	1,1	17327	44	54,8	0,00163	0,0652
13	11-150403-1004								
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (ограждение лечтницы) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	30	598,83	0,67	17965	20	9615	0,7429	22,287
			584,5	0,33	17535	10	54,8	0,0005	0,015
14	11-100403-0102								
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 потолка*	225	1576,06	8,94	354613	2012	127796	1,15955	260,89875
			946,4	3,4	212940	766	59,8	0,00425	0,95625
15	29-000000-0002(п.	ПВХ пленка для натяжного потолка *м2*	225	880		198000			
	Всего прямые затраты				**2437716**				**1373**
									24

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 077 576
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 333 253

Накладные расходы I уровня, тенге	654 850
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 092 566
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	131 125
Итого, тенге	3 223 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 895
Всего	**3 481 586**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	41 779
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**3 523 365**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**3 586 622**
Скидка по конкурсу 29,09 %	1 043 402
Итого с учетом скидки	**2 543 220**
НДС (12 %)	305 186
Всего по акту с учетом НДС	**2 848 406**

Принял:

Заказчик: **КГКП "Ясли-сад "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад №150 "Таншолпан" г.Караганды,

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2018года

Ремонт внутренних помещений в здании детского сада

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Санузлы								
1	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	30	582,1	19,27	17463	578	5454	0,4094	12,282
		м2 стяжки		288,9	9,63	8667	289	60,9	0,01588	0,4764
2	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	30	2793,93	50,07	83818	1502	15470	1,06	31,8
		м2 покрытия		823,87	22,9	24716	687	60,9	0,0294	0,882
3	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	31,8	475,41	1,07	15118	34	4454	0,2714	8,63052
		м плинтусов		229,5	0,5	7298	16	60,9	0,00075	0,02385
		Раздел 3 Стены								
4	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	1200	81,07	–	97286	–	57496	0,117	140,4
		м2 оклеенной поверхности		81,07	–	97286	–	59,1	–	–
5	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	1200	488,49	9,12	586184	10938	225276	0,4237	508,44
		м2		312,8	4,85	375361	5817	59,1	0,0064	7,68
6	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;	1200	955,62	17,23	1146739	20679	237714	0,4255	510,6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

7	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2*	1200	69,62	0,02	83542	23	23659	0,0475	57
				35,98	–	43173	–	54,8	–	–
8	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	1200	527,33	2,98	632794	3580	235822	0,4485	538,2
				357,18	1,43	428612	1721	54,8	0,00213	2,556
9	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	36	765,11	110,22	27544	3968	13048	0,9115	32,814
				654,89	58,61	23576	2110	50,8	0,0774	2,7864
10	11-100402-0501	Проемы дверные в перегородках. Установка деревянных блоков ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 проемов*	36	685,89	79,44	24692	2860	13629	0,77165	27,7794
				599,75	33,33	21591	1200	59,8	0,04288	1,54368
11	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	36	8822,5		317610				
12	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	20	5039,9		100798				
13	11-070801-0401	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки. Устройство в жилых зданиях ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	30	2909,53	27,83	87286	835	30247	1,886	56,58
				1612,77	10,8	48383	324	62,1	0,01388	0,4164
14	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	30	539,21		16176				
		Всего прямые затраты				**3237050**				**1925**
										44

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 495 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 696 648
Накладные расходы I уровня, тенге	862 269
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 099 319
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	173 811
Итого, тенге	4 273 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	341 850
Всего	**4 614 980**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	55 380
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 670 360**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**4 754 209**

Скидка по конкурсу 29,09 %	1 383 069
Итого с учетом скидки	**3 371 141**
НДС (12 %)	404 537
Всего по акту с учетом НДС	**3 775 678**

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад №150 "Таншолпан" г.Караганды,

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2018года

Сантехнические работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система отопления								
1	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	64	801,14	31,91	51273	2042	29737	1,1	70,4
		шт.		769,23	16,97	49231	1086	59,1	0,0224	1,4336
2	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	135	283,53	1,99	38276	268	20476	0,3466	46,791
		м трубопроводов		255,88	0,76	34544	102	59,1	0,001	0,135
3	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	67,2	14282,2	101,18	959764	6799	27369	0,7843	52,70496
		кВт		624,6	49,7	41973	3340	60,4	0,07575	5,0904
4	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	50	207,22	–	10361	–	3286	0,12	6
		комплект		108,82	–	5441	–	60,4	–	–
5	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	136	511,02		69499				
		кг								
6	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	498,7	598,84	0,68	298644	340	159831	0,7429	370,48423
		м2 окрашиваемой поверхности		584,51	0,33	291497	166	54,8	0,0005	0,24935
7	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,1223	350925,27		42918				
		т								
		Раздел 2 Водопровод, канализация								
8	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	7	392,29	3,71	2746	26	1616	0,513	3,591

		прибор							
				388,57	2	2720	14	59,1	0,0026	0,0182
9	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	8	487,63	4,13	3901	33	2297	0,6384	5,1072
		прибор								
				483,5	2,25	3868	18	59,1	0,0029	0,0232
10	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	2200	58,43	15400	409	8229	2,2425	15,6975
		комплект								
				1917,57	28,71	13423	201	60,4	0,04375	0,30625
11	23-030102-0944	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	7	8627,89		60395				
		шт.								
12	11-170201-0103	Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	7	718,29	0,14	5028	1	2911	0,805	5,635
		шт.								
				688,43	–	4819	–	60,4	–	–
13	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	7	3553,08		24872				
		шт.								
14	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	6	2779,17	116	16675	696	8031	2,553	15,318
		комплект								
				2158,67	57,5	12952	345	60,4	0,08875	0,5325
15	23-030102-0310	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	6	11492,75		68957				
		комплект								
16	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	14547,87		29096				
		комплект								
		Раздел 3 Прочие работы								
17	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	4,61	1485,03	–	6846	–	4046	2,1432	9,88015
		m								
				1485,03	–	6846	–	59,1	–	–
18	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	4,61	430		1982				
		m								
19	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	4,61	685,87		3162				
		m								
		Всего прямые затраты				**1709795**				**602**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				467 314				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 226 723
- перевозка грузов, тенге	5 144
Накладные расходы I уровня, тенге	267 829
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 977 624
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	71 194
Итого, тенге	2 048 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	163 905
Всего	**2 212 723**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 553
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**2 239 276**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**2 279 479**
Скидка по конкурсу 29,09 %	663 133
Итого с учетом скидки	**1 616 345**
НДС (12 %)	193 961
Всего по акту с учетом НДС	**1 810 307**

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад №150 "Таншолпан" г.Караганды,

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2018года

Ремонт внутренних помещений в здании детского сада

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Санузлы								
1	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	30	549,7	20,5	16491	615	9576	0,6987	20,961
		м2		529,2	10,9	15876	327	59,1	0,0144	0,432
2	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	30	1230,17	387,9	36905	11637	18086	1,112	33,36
		м2		842,27	177,83	25268	5335	59,1	0,21	6,3
3	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	31,8	98,96	–	3147	–	1860	0,1428	4,54104
		м		98,96	–	3147	–	59,1	–	–
4	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	120	555,51	35,93	66661	4311	38031	0,743	89,16
		м2 облицовки		519,58	16,68	62350	2001	59,1	0,0199	2,388
5	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	120	488,49	9,12	58619	1094	22528	0,4237	50,844
		м2		312,8	4,85	37536	582	59,1	0,0064	0,768
6	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	120	4507,28	17,14	540873	2057	103287	1,909	229,08
		м2 поверхности облицовки		1558,09	12,58	186971	1509	54,8	0,02063	2,4756
		Всего прямые затраты				**722696**				**428**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	371 834
Накладные расходы I уровня, тенге	193 368
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	916 064
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	32 978
Итого, тенге	949 042
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 923
Всего	**1 024 965**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 300
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**1 037 265**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**1 055 887**
Скидка по конкурсу 29,09 %	307 173
Итого с учетом скидки	**748 714**
НДС (12 %)	89 846
Всего по акту с учетом НДС	**838 560**

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Э.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП ясли-сад №150 "Таншолпан" г.Караганды,

Договор: № 30 от 26.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2018года
Сантехнические работы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод, канализация								
1	11-160601-0101	Краны проходные на трубопроводах диаметром 15 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	50	1731,38	84,28	86569	4214	41438	1,6905	84,525
		шт.		1363,56	8,56	68178	428	60,4	0,0125	0,625
2	23-040905-1330	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	50	570,5		28525				
		шт.								
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	135	580,45	11,56	78361	1560	24180	0,34155	46,10925
		м трубопровода		292,07	4,47	39429	604	60,4	0,00625	0,84375
		Всего прямые затраты				**193455**				**131**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				107 607				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 032				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				80 074				
		Накладные расходы I уровня, тенге				65 618				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				259 073				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 985				

Итого, тенге	270 058
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 605
Всего	**291 663**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 500
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**295 163**
в текущих и прогнозных ценах 1,01795355	**300 462**
Скидка по конкурсу 29,09 %	87 409
Итого с учетом скидки	**213 053**
НДС (12 %)	25 566
Всего по акту с учетом НДС	**238 620**

Принял:
Заказчик: **КГКП "Ясли-сад № 150 "Таңшолпан" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Руководитель_____**Ильясова А.К.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**