Счет фактура № 01000000703 от 09.09.2014 (1) (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" **(2)**

БИН и адрес и место нахождения поставщика: БИН: 970740002243, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 45001, № 0005872, от 11.12.2012 (2а)

ИИК поставщика: KZ90896KZT0122030004, в банке АО "Заман Банк", БИК ZAJSKZ22 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г.Экибастуз, ул. Абая,95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 970740002243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140004881, ТОО "Касым-Баянаул",РК, г.Экибастуз, ул. Абая,95 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Касым-Баянаул" **(10)**

БИН и адрес и место нахождения получателя: БИН: 101140004881, РК, г.Экибастуз, ул. Абая,95 (10а)

ИИК получателя: KZ14896KZT0122030208, в банке АО"Заман Банк", БИК ZAJSKZ22 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству Спального корпуса	тенге	1	17 954 464,29	17 954 464,29	12%	2 154 535,71	20 109 000,00	0	
Всего по счету:					**17 954 464,29**		**2 154 535,71**	**20 109 000,00**		

Руководитель: Пиянзов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Ушакова Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стройка: **Зона отдыха "Самал" в Баянаульском государственном национальном парке**

Объект: **Спальный корпус**

Основание:

Спальный корпус

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2014года

Зона: 13 Павлодарская область

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены 2014года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Фундаменты								
1	Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	30,000	408,67	272,99	12260	8190	9666	0,82500	25
		1шт сборных конструкций		135,68	94,48	4070	2834	140	0,36330	11
2	Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	56,000	626,36	424,53	35076	23774	27542	1,21000	68
		1шт сборных конструкций		201,83	149,49	11302	8371	140	0,60670	34
3	30-3-26	Плиты бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 (М-150)	44,768	13800,00	0,00	617798	0	0	0,00000	0
		м3								
4	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	4,000	302,09	197,24	1208	789	965	0,65200	3
		1шт сборных конструкций		104,85	67,51	419	270	140	0,24990	1
5	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	150,000	408,67	272,99	61301	40949	48334	0,82500	124
		1шт сборных конструкций		135,68	94,48	20352	14172	140	0,36330	54
6	30-3-26	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 (М-150)	71,500	13800,00	0,00	986700	0	0	0,00000	0
		м3								
7	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок в фундаментах	5,000	7121,67	311,32	35608	1557	2933	2,82000	14
		1м3		441,00	117,61	2205	588	105	0,57440	3
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	35,200	8148,51	353,46	286828	12442	26557	3,60000	127
				585,00	133,52	20592	4700	105	0,65210	23

		1м3								
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	224,890	258,16	4,19	58058	942	15824	0,38200	86
		цементная		58,05	1,58	13055	355	118	0,00760	2
		1м2 поверхности								
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	738,360	245,44	3,82	181223	2821	33796	0,21200	157
		поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	27578	1063	118	0,00700	5
		1м2 поверхности								
ПОДРАЗДЕЛ Стены и перегородки										
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	215,000	2912,24	335,84	626132	72206	209492	4,54000	976
		из кирпича		699,75	126,00	150446	27090	118	0,61000	131
		1м3 кладки								
12	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-150	81,700	21600,00	0,00	1764720	0	0	0,00000	0
		1000шт								
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из	52,000	2909,46	337,41	151292	17545	48873	4,38000	228
		кирпича		670,50	126,00	34866	6552	118	0,62000	32
		1м3 кладки								
14	30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-150	19,760	21600,00	0,00	426816	0	0	0,00000	0
		1000шт								
15	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2	263,000	489,94	34,73	128854	9134	73864	1,43000	376
		кирпича при высоте этажа до 4 м		225,00	13,01	59175	3422	118	0,06350	17
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
16	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	13,150	14715,00	0,00	193502	0	0	0,00000	0
		1000шт								
ПОДРАЗДЕЛ Перекрытие										
17	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10	40,000	1344,66	387,22	53786	15489	25719	2,06000	82
		м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций		344,25	115,02	13770	4601	140	0,46060	18
		до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м								
		1шт сборных конструкций								
18	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	414,000	1770,00	0,00	732780	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты				**6 353 942**	**205 838**			**2 266**
						357 830	**74 018**			**331**
		Стоимость материалов, тенге				**5 790 274**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**523 565**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				78 535				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				262				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**412 650**
Всего по смете, тенге	**7 290 157**
Сметная заработная плата, тенге	**510 383**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**2 859**
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	72 902
Дополнительные отпуска, .04%	2 916
Итого дополнительные затраты на строительство	75 818
Итого с дополнительными затратами на строительство:	7 365 975
Итого в базовых ценах 2001г.	7 365 975
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	586 201
В том числе материалы в ценах 2001г.	5 790 274
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 859

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**17 602 470**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 400 845**
В том числе материалы в текущих ценах	**13 837 018**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**352 049**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**17 954 464**
Итого в текущих ценах	**17 954 464**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 154 536**
Итого	**20 109 000**

Подрядчик:

Заказчик: