Заказчик: ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой-XXI"
Наименование стройки: "Модернизация газораспределительной системы г.Шымкент и Южно-Казахстанской области"
Корректировка (Внесение изменений, дополнений в ПСД проекта)

Наименование обьекта: Строительство надземных и подземных газопроводв в границах **ГРП - 126**

СПРАВКА
о выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года

№п/п	Наименование работ	Договор: № 17-01-R -52 - 2013 от 10 июня 2013 года								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах(тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР без НДС	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземных и	634 815 888				43 755 579		111 597 100	15 217 786	126 814 886
	подземных газопроводов									
	в границах ГРП-126									
2	**Всего к оплате:**		**0**	**126 814 886**	**508 001 002**					**126 814 886**

Заказчик: Главный инженер
ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак"

_____ **Байзаков С.У.**

Подрядчик: Директор ТОО "Ремстрой-XXI"

_____ **Сатыбекова Э.Г.**

Новые 374
17-336

Заказчик: АО "КазТрансГаз Аймак"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой-XXI"

ФОРМА-2

Наименование стройки: Модернизация газораспределительной системы ЮКО в г.Шымкенте
Наименование объекта: Надземный и подземный газопровод в границах ГРП-126

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ м-ц 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ						
		Земляные работы						
43	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1378	26,86	25,39	37013	34987	10506
		м3		1,47	6,39	2026	8805	97
44	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под коммуникации	176	302,12	--	53173	--	60086
		м3		302,12	--	53173	--	113
45	Е0123-1-1	Подсыпка, присыпка мягким грунтом	824	352,13	175,40	290155	144530	259712
		м3		176,73	65,72	145626	54153	130
46	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	909,5	3,85	3,85	3502	3502	1182
		м3		--	1,34	--	1219	97
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	909,5	24,78	5,19	22537	4720	17274
		м3		19,58	--	17808	--	97

		Газопровод среднего давления ПЭ						
49	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-200х18,2мм	1344	1310,55	--	1761376	--	--
		м		--	--	--	--	--
51	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-160х14,6мм	2069	1310,55	--	2711524	--	--
		м		--	--	--	--	--
55	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-90х8,2мм	1432	414,14	--	593054	--	--
		м		--	--	--	--	--
56	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	12,45	58834,91	23374,91	732495	291018	673380
		км		35448,75	6156,44	441337	76648	130
57	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	20741	204,74	--	4246611	--	--
		м		--	--	--	--	--
58	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,2	54722,66	20558,66	10945	4112	10285
		км		34155,00	5403,48	6831	1081	130
59	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм	4383	53,76	--	235625	--	--
		м		--	--	--	--	--
60	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-160х14,6мм-аварийный запас	41,38	1310,55	--	54230	--	--
		м		--	--	--	--	--
61	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10мм-аварийный запас	43,62	617,34	--	26928	--	--
		м		--	--	--	--	--
62	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-90х8,2мм-аварийный запас	28,64	414,14	--	11861	--	--
		м		--	--	--	--	--
63	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм-аварийный запас	414,82	204,74	--	84932	--	--
		м		--	--	--	--	--
64	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм-аварийный запас	87,66	53,76	--	4712	--	--

		м		--	--	--	--	--
67	С Прайс-лист	Сигнальная лента желтого цвета	30806	23,52	--	724557	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Установка шарового крана SDR 11, Д-63 мм в подземном исполнение 60						
69	С Прайс-лист	Стоимость крана шарового SDR 11, Д-63 мм	60	20195,79	--	1211747	--	--
		шт		--	--	--	--	--
71	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-63х5,8мм	120	443,09	--	53171	--	--
		шт		--	--	--	--	--
73	С130806-58 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп	90	126,00	--	11340	--	--
		м		--	--	--	--	--
75	С Прайс-лист	Стоимость трубы ПЭ SDR11 Д-110х10 мм	90	617,34	--	55560	--	--
		м		--	--	--	--	--
77	С Прайс-лист	Заглушка SDR 11, Д-110х10 мм	60	1354,12	--	81247	--	--
		шт		--	--	--	--	--
79	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,69	126700,00	--	87423	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Установка шарового крана Д-90 мм в подземном						
85	С Прайс-лист	Стоимость крана шарового SDR 11, Д-90 мм	1	23926,85	--	23927	--	--
		шт		--	--	--	--	--
87	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-90х8,2мм	2	824,06	--	1648	--	--
		шт		--	--	--	--	--
89	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	1,5	126,00	--	189	--	--
		м		--	--	--	--	--
91	С Прайс-лист "Атырауский	Стоимость трубы SDR 11, Д-110х10 мм	1,5	617,34	--	926	--	--
		м		--	--	--	--	--
93	С Прайс-лист	Заглушка SDR 11, Д-110х10 мм	1	1354,12	--	1354	--	--
		шт		--	--	--	--	--
95	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,0115	126700,00	--	1457	--	--

		т		--	--	--	--	--
		Установка шарового крана Д-110 мм в подземном исполнение 4 шт						
100	С Прайс-лист	Стоимость крана шарового Д-110 мм	4	31322,72	--	125291	--	--
		шт		--	--	--	--	--
102	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-110х10мм	8	1010,41	--	8083	--	--
		шт		--	--	--	--	--
104	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	6	126,00	--	756	--	--
		м		--	--	--	--	--
106	С Прайс-лист	Стоимость трубы Д-110х10 мм	6	617,34	--	3704	--	--
		м		--	--	--	--	--
108	С Прайс-лист	Заглушка Д-110х10 мм	4	1354,12	--	5416	--	--
		шт		--	--	--	--	--
110	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,046	126700,00	--	5828	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Установка шарового крана SDR 11, Д-160 мм в подземном исполнение 2 шт						
115	С Прайс-лист "GEORG	Стоимость крана шарового SDR 11, Д-160 мм	2	79573,96	--	159148	--	--
		шт		--	--	--	--	--
117	Прайс	Муфта SDR11 Д-160х14,6мм	4	1838,62	--	7354	--	--
		шт		--	--	--	--	--
119	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	3	126,00	--	378	--	--
		м		--	--	--	--	--
121	С Прайс-лист "Атырауский	Стоимость трубы Д-160х14,6 мм	3	1310,55	--	3932	--	--
		м		--	--	--	--	--
123	С Прайс-лист	Заглушка SDR 11, Д-160х14,6 мм	2	2041,53	--	4083	--	--
		шт		--	--	--	--	--
125	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,023	126700,00	--	2914	--	--

		т		--	--	--	--	--
		Установка шарового крана SDR 11, Д-200 мм в подземном исполнение 1						
130	С Прайс-лист "GEORG	Стоимость крана шарового SDR 11, Д-200 мм	1	93036,44	--	93036	--	--
		шт		--	--	--	--	--
132	Прайс лист"GEORG	Муфта SDR11 Д-200х18,2мм	2	3138,90	--	6278	--	--
		шт		--	--	--	--	--
134	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	1,5	126,00	--	189	--	--
		м		--	--	--	--	--
136	С Прайс-лист	Стоимость трубы Д-180х16,4 мм	1,5	1656,38	--	2485	--	--
		м		--	--	--	--	--
138	С Прайс-лист	Заглушка SDR 11, Д-160х14,6 мм	1	2811,76	--	2812	--	--
		шт		--	--	--	--	--
140	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,0115	126700,00	--	1457	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Установка фитингов						
151	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	96	344,84	259,48	33105	24910	18444
		шт		79,96	67,83	7676	6512	130
153	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-160х14,6мм	7	3540,58	--	24784	--	--
		шт		--	--	--	--	--
154	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-110х10мм	4	1975,27	--	7901	--	--
		шт		--	--	--	--	--
155	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-90х8,2мм	5	1047,68	--	5238	--	--
		шт		--	--	--	--	--
156	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-63х5,8мм	80	662,56	--	53005	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Стоимость переходов						
157	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	156	344,84	259,48	53795	40479	29972

			шт		79,96	67,83	12474	10581	130
160	С Прайс-лист	Переход SDR11 Д-160х14,6-110х10мм		2	2277,56	--	4555	--	--
			шт		--	--	--	--	--
164	С Прайс-лист	Переход SDR11 Д-110х10-63х5,8мм		17	1064,24	--	18092	--	--
			шт		--	--	--	--	--
166	С Прайс-лист	Переход SDR11 Д-90х8,2-63х5,8мм		6	737,10	--	4423	--	--
			шт		--	--	--	--	--
167	С Прайс-лист	Переход SDR11 Д-63х5,8-32х3мм		131	351,99	--	46111	--	--
			шт		--	--	--	--	--
169	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		190	505,44	382,30	96034	72637	53757
			Шт		117,74	99,90	22371	18981	130
172	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-160х14,6мм		11	5176,28	--	56939	--	--
			шт		--	--	--	--	--
173	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-160х14,6-63х5,8мм		32	8186,40	--	261965	--	--
			шт		--	--	--	--	--
174	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-110х10-90х8,2мм		1	5975,50	--	5976	--	--
			шт		--	--	--	--	--
175	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-110х10мм		5	2219,59	--	11098	--	--
			шт		--	--	--	--	--
176	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-110х10-63х5,8мм		12	5987,92	--	71855	--	--
			шт		--	--	--	--	--
178	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-90х8,2мм		1	1474,21	--	1474	--	--
			шт		--	--	--	--	--
179	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-90х8,2-63х5,8мм		14	2314,83	--	32408	--	--
			шт		--	--	--	--	--
180	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-63х5,8мм		64	633,58	--	40549	--	--
			шт		--	--	--	--	--
181	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-63х5,8-32х2мм		60	1449,36	--	86962	--	--
			шт		--	--	--	--	--
182	Е0122-34-1	Установка муфт		2749	344,84	259,48	947965	713311	528157
			шт		79,96	67,83	219810	186465	130

184	С Прайс-лист	Муфты 160мм	138	1863,46	--	257158	--	--
		шт		--	--	--	--	--
186	С Прайс-лист	Муфты 90мм	117	824,06	--	96416	--	--
		шт		--	--	--	--	--
187	С Прайс-лист	Муфты 110мм	149	824,06	--	122786	--	--
		шт		--	--	--	--	--
188	С Прайс-лист	Муфты 63мм	1420	443,09	--	629188	--	--
		шт		--	--	--	--	--
189	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-32мм	925	260,88	--	241314	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д63 из грунта с переходом ПЭ/Ст -86 шт						
193	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	111,8	540,00	--	60372	--	--
		м		--	--	--	--	--
195	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	114,38	204,74	--	23419	--	--
		м		--	--	--	--	--
198	С Прайс-лист	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-63/50мм	86	2873,87	--	247153	--	--
		шт		--	--	--	--	--
199	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-63х5,8мм	86	662,56	--	56981	--	--
		шт		--	--	--	--	--
200	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 1л	8	530,00	--	4604	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д32 из грунта с переходом ПЭ/Ст - 674 шт						
203	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	876,2	540,00	--	473148	--	--
		м		--	--	--	--	--
204	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1037	54722,66	20558,66	5675	2132	5333

		км		34155,00	5403,48	3542	560	130
205	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм	403,74	53,76	--	21705	--	--
		м		--	--	--	--	--
206	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм Д-32мм	103,74	267,06	0,32	27705	33	22805
		м		168,97	0,13	17529	13	130
208	С Прайс-лист	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-32/25мм	370	2082,94	--	770688	--	--
		шт		--	--	--	--	--
209	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-32х5,8мм	370	662,56	--	245147	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-90 мм из грунта с переходом ПЭ/Ст - 4шт						
213	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой	5,2	1710,00	--	8892	--	--
		м		--	--	--	--	--
215	С Прайс-лист	Стоимость трубы ПЭ SDR11 Д-90х8,2 мм	5,4	414,14	--	2236	--	--
		м		--	--	--	--	--
217	С Прайс-лист	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-90/80 мм	4	7449,71	--	29799	--	--
		шт		--	--	--	--	--
218	С Прайс-лист	Отвод 90гр. Д-90 мм ПЭ SDR11	4	1006,27	--	4025	--	--
		шт		--	--	--	--	--
219	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции	0,28	288,00	--	81	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-110 мм из грунта с переходом ПЭ/Ст - 8 шт.						
223	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10мм	10,56	617,34	--	6519	--	--
		м		--	--	--	--	--
225	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	10	1710,00	--	17100	--	--
		м		--	--	--	--	--
228	С Прайс-лист	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-110/100мм	8	9184,80	--	73478	--	--

		шт		--	--	--	--	--
229	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-110х10мм	8	1851,04	--	14808	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д-160 мм из грунта с переходом ПЭ/Ст - 3 шт.						
233	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-160х14,6мм	3,96	617,34	--	2445	--	--
		м		--	--	--	--	--
235	С130806-99 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,	3,75	1710,00	--	6413	--	--
		м		--	--	--	--	--
238	С Прайс-лист	Переходник ПЭ/Ст SDR11 Д-160/159мм	3	9184,80	--	27554	--	--
		шт		--	--	--	--	--
239	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-110х10мм	3	1851,04	--	5553	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-160мм кожух Д-225мм ПЭ L-68м						
243	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR17 Д-225х13,4мм	68	1754,39	--	119298	--	--
		м		--	--	--	--	--
246	С130804-370	Трубы газовые из полиэтилена SDR 11 Dв 15 мм	2	76,00	--	152	--	--
		м		--	--	--	--	--
247	С130810-162	Стоимость ковера под контрольную трубку	0,023	126700,00	--	2914	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-110мм кожух Д-160мм ПЭ L-317м						
251	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR17 Д-160х9,5мм	317	884,57	--	280408	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-63мм кожух Д-110 мм ПЭ L-1408м						
254	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR17 Д-110х6,6 мм	1408	422,29	--	594589	--	--

		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-32мм кожух Д-63 мм ПЭ L-3743,5м						
257	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	3743,5	204,74	--	766462	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-90мм кожух Д-125 мм ПЭ L-52м						
260	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-125мм	52	204,74	--	10647	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Ковер						
278	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	3,61	126700,00	--	457387	--	--
		т		--	--	--	--	--
279	С130806-170 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х2,8 мм	576,8	144,00	--	83059	--	--
		м		--	--	--	--	--
281	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	708	530,00	--	375240	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Стальной трубопровод						
286	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	9845,22	279,00	--	2746816	--	--
		м		--	--	--	--	--
288	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой	340,36	515,00	--	175285	--	--
		м		--	--	--	--	--
289	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	79,32	714,00	--	56634	--	--
		м		--	--	--	--	--

291	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1337	227,00	--	303499	--	--
		шт		--	--	--	--	--
292	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	39	321,00	--	12519	--	--
		шт		--	--	--	--	--
293	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401,00	--	2005	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Установка задвижки Д-50 мм 6шт						
299	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6710,00	--	20130	--	--
		шт		--	--	--	--	--
301	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Установка задвижки Д-80мм						
306	С Прайс-лист "Техснабэлек	Задвижка 30с41нж,Ру-1,6мПа Д-80мм фланцевые	1	34295,18	--	34295	--	--
		шт		--	--	--	--	--
308	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458,00	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--
309	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,08	149300,00	--	11944	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Установка задвижки Д-100мм						
311	С Прайс-лист	Задвижка 30с41нж,Ру-1,6мПа Д-100мм фланцевые	1	38554,52	--	38555	--	--
		шт		--	--	--	--	--

313	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--
		шт		--	--	--	--	--
314	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,08	149300,00	--	11944	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Установка задвижки Д-150мм						
316	С Прайс-лист "Техснабэлек	Задвижка 30с41нж,Ру-1,6мПа Д-150мм фланцевые	2	38776,36	--	77553	--	--
		шт		--	--	--	--	--
318	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881,00	--	3524	--	--
		шт		--	--	--	--	--
319	С11011-59	Болты строительные с гайками	0,16	149300,00	--	23888	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Опора Н=3,0м						
324	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,09	172800,00	--	188352	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Опора Ду57мм Н=3,4м						
330	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	27,69	172800,00	--	4784832	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Опора Ду76мм Н=5,4м						
336	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,68	172800,00	--	290304	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для надземного газопровода при пересечении ЛЭП Д-75мм ПЭ L-15м						
339	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR17 Д-75х4,5 мм	665	196,21	--	130477	--	--

		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для надземного газопровода при пересечении ЛЭП Д-110мм ПЭ L-5м						
342	С Прайс-лист "Атырауский	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10мм	40	617,34	--	24693	--	--
		м		--	--	--	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ						
		Установка индивидуального ШП						
357	С Прайс-лист АО"Алматыгазмонтаж"	Стоимость кран Д-25мм 11б27пРу 1,6 МПа шаровый	899	3530,96	--	3174337	--	--
		шт		--	--	--	--	--
359	С Прайс-лист 2012г.	Стоимость кран Д-25мм 11б27п Ру 1,6 МПа шаровый	1372	3641,88	--	4996666	--	--
		шт		--	--	--	--	--
361	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	899	169,00	--	151931	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Заземляющее устройство -899 шт						
364	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из	1348,5	65,85	3,80	88792	5118	34474
		м		26,45	0,46	35668	620	95
		Опора Н=2,6м						
369	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и	12,73	162200,00	--	2064806	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Стальной газопровод низкого давления						
372	С130806-164	Трубы стальные бесшовные	20521,17	100,00	--	2052117	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Заземляющее устройство						
382	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер	3	457,19	24,84	1372	75	498
		шт		171,35	3,34	514	10	95
383	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из	1,5	65,85	3,80	99	6	38

		м		26,45	0,46	40	1	95
		Молниеотвод						
387	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	3	108,00	--	324	--	--
		м		--	--	--	--	--
388	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	3	160,00	--	480	--	--
		м		--	--	--	--	--
389	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,5	321,00	--	1124	--	--
		м		--	--	--	--	--
390	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	5,5	584,00	--	3212	--	--
		м		--	--	--	--	--
391	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- 2002СН РК	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп полоса стальная 40х4мм	0,00252	87100,00	--	219	--	--
		т		--	--	--	--	--
392	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00033	149300,00	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО прямые затраты по смете				**43081660**		**1695396**
		Прямые затраты	43081660	тенге				
		Накладные расходы	1695396	тенге				
		ИТОГО прямые затраты по смете	44777056	тенге				
		ненормируемые и непредвиденные 6%	2686623	тенге				
		итого с ненормируем.и непредвиденными	47463679	тенге				
		с временными зданиями и сооружениями 1,2%	569564	тенге				

		итого	48033243	тенге					
		доп.затраты в зимнее время работы 2,07%	994288	тенге					
		затраты на выслугу лет 1%	480332	тенге					
		затраты на доп.отпуска 0,4%	192133	тенге					
		итого	49699997	тенге					
		пересчет в текущие цены к=2,2335	111007428	тенге					
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%	2220149	тенге					
		итого	113227577	тенге					
		НДС 12%	13587309	тенге					
		ИТОГО по смете	**126814886**	тенге					

Заказчик: Главный инженер
ЮКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

_____ **С.У.Байзаков**
МП

Подрядчик: Директор
ТОО "Ремстрой-XXI"

_____ **Э.Г.Сатыбекова**
МП

Бухгалтер Ф.А.
сметчик (О. Абашева)