Счет-фактура № 9 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340014230, 140000, Республика Казахстан, город Павлодар, улица Короленко, дом № 21, к./офис 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0010178, от 01.03.2015

ИИК поставщика: KZ02965T071202673044, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 94 от 24.10.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК Павлодарская область г. Павлодар ул. Короленко, 9/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ № 1 от 23.11.2016 года

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(, наименование и адрес)

Получатель: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050540007589, КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Короленко, 9/2

ИИК получателя: KZ476010241000009910, в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту сауны КГКП "СДЮШОР №2" (в рамках реализации первого направления Дорожной карты занятости 2020; требуемое количество создаваемых рабочих мест - 2, в том числе 1 место из числа участников программы центра занятости населения; среднемесячная заработная платы 45000 тенге)	работа	1	1 434 520,00	1 434 520,00	12%	172 142,40	1 606 662,40		
Всего по счету:					**1 434 520,00**		**172 142,40**	**1 606 662,40**		

Руководитель: Сулейменов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Сулейменов А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Принята Гл. бухгалтер
Рогожина З.Н.
23.11.2016 г

Заказчик: КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» управления физической культуры и спорта Павлодарская области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО «СтройКом-ПВ»

Наименование объекта:г. Павлодар, ул. Короленко9/2

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 23.11.2016 г.
Текущий ремонт сауны КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
		1.1. Раздел 1. Раздевалка № 10								
1	Е62-36-1	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски с земли и лесов	8,9	25,7	–	229	–	218	0,178	2
		м2		25,7	–	229	–	95	–	–
2	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8,9	450,5	4,93	4009	44	1009	0,63653	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	1045	17	95	0,00838	–

3	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	8,9	264,27 50,2	2,91 1,1	2352 447	26 10	434 95	0,299 0,00495	3 –
		1.2. Раздел 2 Массажная 1 эт. №11								
4	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	22,4	25,7 25,7	– –	576 576	– –	547 95	0,178 –	4 –
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4	450,5 117,43	4,93 1,86	10091 2630	110 42	2538 95	0,63653 0,00838	14 –
6	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	22,4	264,27 50,2	2,91 1,1	5920 1124	65 25	1092 95	0,299 0,00495	7 –
		1.3. Раздел 3. Санузел. № 12								
7	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	4,8	25,7 25,7	– –	123 123	– –	117 95	0,178 –	1 –
8	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	450,5 117,43	4,93 1,86	2162 564	24 9	544 95	0,63653 0,00838	3 –
9	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	4,8	264,27	2,91	1268	14	234	0,299	1

		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	241	5	95	0,00495	–
1.4. Раздел 4 Душевая 1 эт. №19										
10	Е55-1-3	Разборка ПВХ перегородок	6,4	61,66	8,92	395	57	376	0,3801	2
		м2		52,74	1,49	338	10	108	0,0149	–
11	Е9-36-3	Монтаж перегородок ПВХ	5,8	131,79	5,35	764	31	447	0,5497	3
		м2		93,15	2,03	540	12	81	0,00909	–
12	99-1-1	Перегородки сантехнические (ТОО Выбор) цена 26170 тенге	4	9777		39108				
		шт								
13	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
14	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,6	392,85	24,17	629	39	291	0,95933	2
		м2 проемов		160,3	8,22	256	13	108	0,03692	–
15	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,6	13000		20800				
		м2								
16	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30,6	133,16	23,58	4075	722	3306	0,743	23
		м2		109,58	4,16	3353	127	95	0,0234	1
17	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	30,6	1110,59	2,63	33984	80	11161	2,3	70
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	11718	30	95	0,00449	–
18	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	8,4	25,7	–	216	–	205	0,178	1

		м2								
19	Е15-64-4			25,7	–	216	–	95	–	–
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм									
		м2 оштукатуриваемой поверхности	8,4	450,5	4,93	3784	41	952	0,63653	5
20	Е15-180-6			117,43	1,86	986	16	95	0,00838	–
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску									
		м2 окрашиваемой поверхности	8,4	264,27	2,91	2220	24	409	0,299	3
	1.5. Раздел 5 Сауна № 20									
21	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		50,2	1,1	422	9	95	0,00495	–
		шт	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
22	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2		290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
		м2 проемов	1,3	392,85	24,17	511	31	237	0,95933	1
23	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		160,3	8,22	208	11	108	0,03692	–
		м2	1,3	13000		16900				
24	Е53-1-1	Разборка дощатой обшивки стен								
		м2 стен	18,24	20,04	2,92	366	53	347	0,123	2
25	Е40-7-8	Обшивка стен вагонкой		17,12	0,5	312	9	108	0,0045	–
		м2 обшивки	17,24	118,83	19,15	2049	330	1500	0,4853	8
26	99-1-2	Вагонка 2 сорт цена 4620 тенге		74,78	7,31	1289	126	106	0,03278	1
		м2	18,102	1726		31244				

27	Е54-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганых досок м2 подшивки	4,68	44,95	4,72	210	22	207	0,2887	1
				40,23	0,79	188	4	108	0,008	–
28	Е10-12-1	Подшивка потолков вагонкой м2 потолков	4,68	106,47	6,85	498	32	502	0,6049	3
				96,77	2,59	453	12	108	0,01162	–
29	99-1-2	Вагонка 2 сорт цена 4620 тенге м2	4,914	1726		8482				

1.6. Раздел 6 Сауна № 21

30	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,187	–
31	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 м2 проемов	1,7	446,86	128,16	760	218	402	1,03385	2
				174,4	44,59	296	76	108	0,1602	–
32	99-1-2	Дверь банная шт	1	9414		9414				
33	Е53-1-1	Разборка дощатой обшивки стен и полков м2 стен	37,79	20,04	2,92	757	110	719	0,123	5
				17,12	0,5	647	19	108	0,0045	–
34	Е40-7-8	Обшивка стен вагонкой м2 обшивки	20,9	118,83	19,15	2484	400	1819	0,4853	10
				74,78	7,31	1563	153	106	0,03278	1
35	99-1-2	Вагонка 2 сорт цена 4620 тенге м2	21,945	1726		37877				
36	Е58-14-1	Устройство полков м2	4,1	62,33	3,72	256	15	190	0,2921	1
				42,95	0,59	176	2	107	0,0075	–
37	99-1-3	Полок цена 1200 тенге м	47,6	448		21325				
38	Е54-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из досок м2 подшивки	7,5	44,95	4,72	337	35	333	0,2887	2
				40,23	0,79	302	6	108	0,008	–

39	Е10-12-1	Подшивка потолков вагонкой м2 потолков	7,5	106,47	6,85	799	51	805	0,6049	5
				96,77	2,59	726	19	108	0,01162	–
40	99-1-2	Вагонка 2 сорт цена 4620 тенге м2	7,875	1726		13592				

Раздел 2. По дополнительной смете

2.0. Подраздел без наименования

41	Е15-36-1 (ДМ	Демонтаж декоротивных панелей м2	95,3	182,17	3,88	17361	370	17953	1,0304	98
				178,29	1,12	16991	107	105	0,00496	–
42	Е53-1-4	Разборка элементов каркаса из брусьев каркасно-обшивных стен м2 стен	95,3	121,69	25,27	11597	2408	11502	0,69791	67
				96,42	4,16	9189	396	120	0,03272	3
43	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм рулонный утеплитель фольгированный м2	20,9	978,37	1,45	20448	30	1095	0,309	6
				49,67	0,22	1038	5	105	0,00071	–
44	Е10-7-2	Обшивка стен панелями МДФ м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	50,9	40,56	5,4	2065	275	2084	0,21045	11
				32,09	2,05	1633	104	120	0,0092	–
45	99-3-1	МДФ Панель м2	52,172	1095		57128				
46	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции	1,13915	26384,15	451,11	30056	514	6482	29,4975	34
				4572,11	169,93	5208	194	120	0,76038	1
47	Е15-36-1	Облицовка стен ГКЛ м2	35	1021,88	6,91	35766	242	10811	1,68857	59
				292,17	2,01	10226	70	105	0,00813	–
48	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	35	165,83	4,89	5804	171	3620	0,59677	21
				96,66	1,87	3383	65	105	0,00826	–

49	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	35	294,09	2,68	10293	94	1913	0,30284	11
		м2 окрашиваемой поверхности		51,04	1,03	1786	36	105	0,00459	–
50	99-1-2	Решетка 1,2*0,6	2	1278		2556				
		шт								
51	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	30,6	288,51	2,85	8828	87	3955	0,74203	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		122,71	0,38	3755	12	105	0,05546	2
52	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	8,3	262,03	4,89	2175	41	859	0,59677	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		96,66	1,87	802	16	105	0,00826	–
53	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	8,3	294,09	2,68	2441	22	455	0,30284	3
		м2 окрашиваемой поверхности		51,04	1,03	424	9	105	0,00459	–
54	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	8,96	22,9	1,33	205	12	240	0,14932	1
		м2		21,57	0,2	193	2	123	0,0017	–
55	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	8,96	1065,97	6,98	9551	63	875	0,5008	4
		м2 покрытия		76,69	2,64	687	24	123	0,0118	–
56	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12,7	143,38	0,23	1821	3	332	0,11786	1
		м плинтусов		21,21	0,1	269	1	123	0,00039	–
57	6-9-42	Нащельник	51	78		3978				
		м								
58	Е15-101-1	Установка галтелей	29,3	58,84	0,88	1724	26	1782	0,34086	10
		м деталей		57,53	0,36	1686	11	105	0,00157	–
59	99-3-2	Галтели	29,593	69		2042				

60	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м	3,78	384,21	2,42	1452	9	683	0,95349	4
			м2 проема								
61	99-1-3	Коробка дверная		2	150,32	0,38	568	1	120	0,0042	–
					3109		6218				
62	Е56-26-1	Установка наличников	шт	9	115,73	0,58	1042	5	170	0,1054	1
63	Е15-40-1	Устройство откосов ПВХ	м	9	15,69	0,1	141	1	120	0,00105	–
					95,53	2,88	860	26	797	0,51457	5
64	99-3-2	Откос ПВХ	м	9	84,07	0,25	757	2	105	0,0017	–
					1741		15669				
65	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м	0,96	432,86	45,71	416	44	432	1,95339	2
			м2 проемов								
66	99-1-5	Дверь металическая 1,6*0,6 цена-26220 тенге	шт	1	356,92	17,29	343	17	120	0,07761	–
					9795		9795				
	Всего прямые затраты						**539481**	**7106**			**562**
	В том числе стоимость: материалов, тенге						**90920**	**1844**			**9**
							441443				
	Накладные расходы, тенге						101351				
	- заработная плата, тенге						15203				
	- трудоемкость, чел-ч						51				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге						36808				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						40658				
	Всего						**681459**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)						6815				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)						2725				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**690999**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1651488**
- материалы, тенге	1055049
- сметная заработная плата, тенге	280844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	622
Налог (2 %)	33030
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1684520**
Понижающий коэффициент 0,8515897	1434520
НДС (12 %)	172142,4
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1606662,4**

Заказчик:
КГКП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2» управления физической культуры и спорта Павлодарская области, акимата Павлодарской области

Директор _____Ткачев В. Г.

Подрядчик
ТОО «СтройКом-ПВ»

Директор_____Сулейменов А. А.

Технадзор ;ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер»

_____Завьялов А. М.