«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «KazTransCom»
Хан А.В._____
«____»_____2015 г.

Акт приемочной комиссии

«Установка дизельной электростанции на УС «Таучик» и реконструкция системы электроснабжения с учетом развития УС «Таучик», УС «МРЭК», УС «КазАэроНавигация»

Приемочная комиссия, назначенная:
Приказом АО «KazTransCom» от «26» октября 2015 года № 156-П в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика
Гальберг Е.В. - Заместитель Генерального директора - технический директор АО "KazTransCom".

Заместителя председателя комиссии - представитель органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:
Машырыков Э.К. – начальник отдела инспекции

Членов комиссии – представителей:

От Головного офиса АО "KazTransCom"
Колупаева Е.Г. – Главный бухгалтер;
Балтабаев Б.У. – Ведущий инженер-энергетик отдела общей эксплуатации;
Петров Г.Г. – Ведущий инженер-энергетик Департамента капитального строительства;
Табунов Д.В. – Инженер службы контроля качества.

От Мангистауского филиала АО "KazTransCom"
Бирюков В.Ю. – Директор Мангистауского филиала;
Мастанов Ш.Т. – Главный инженер;
Ашубасарова З.К. – Главный бухгалтер;
Омарова Г.О. – Главный технический руководитель по ОТ и экологии;
Рафиков В.Р. – Начальник отдела развития и проектов;
Бирюкова В.А. – Начальник отдела технической эксплуатации;
Кузьмак Г.Г. – Начальник Актауского Цеха Электросвязи;
Далабаев Е.С. – Начальник хозяйственного отдела;
Баязов М.К – Ведущий инженер-энергетик отдела технической эксплуатации.

От проектной организации:
Мирошниченко Е.С. – ГИП ТОО «КазНИПИ Энергетики и Связи»

От подрядных организаций:
Молдабеков К.Т. – Директор ТОО «Айдана ИК»

органов архитектуры и градостроительства
Махмутов А.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства Мангистауского района.

органов государственной противопожарной службы
Тугельбаева А.Т. – Майор противопожарной службы начальник ОЧС Мангистауского района.

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Ашыкпаева Д.Т. – Руководитель УЗПП по Мангистаускому району Мангистауской области.

органов экологического надзора
Зейнелабди Б.А. – Государственный экологический инспектор по Мангистауской области.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Айдана ИК» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Установка дизельной электростанции на УС «Таучик» и реконструкция системы электроснабжения с учетом развития УС «Таучик», УС «МРЭК», УС «КазАэроНавигация».

2. Строительство осуществлялось подрядчиком - ТОО «Айдана ИК» выполнившим реконструкцию системы электроснабжения, монтаж ДГУ, установку контейнера.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана:
ТОО «КазНИПИ Энергетики и Связи».

4. Строительство осуществлялось по проекту:
Заказ № КН-055/10 «Установка дизельной электростанции на УС «Таучик» и реконструкция системы электроснабжения с учетом развития УС «Таучик», УС «МРЭК», УС «КазАэроНавигация»».

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена АО «KazTransCom»
«14» мая 2013 года приказом № 62-П.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ мая 2015г.
окончание работ октябрь 2015г.
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца
фактически 6 месяцев

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация;
акты скрытых работ;

журналы производства работ;
акты и протокола испытаний;
паспорта и сертификаты на строительные материалы;
журналы авторского и технического надзора.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	кВА	30		30	

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Проектом предусматривается установка контейнера, подключение дизельной электростанции на УС «Таучик» и монтаж контура заземления. Также рабочим проектом предусматриваются работы по устройству ограждения участка, фундамент под контейнер ДГУ.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
по проекту 1 единица;
фактически 1 единица.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены в соответствии с рабочим проектом «Установка дизельной электростанции на УС «Таучик» и реконструкция системы электроснабжения с учетом развития УС «Таучик», УС «МРЭК», УС «КазАэроНавигация»».

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **14 869,742 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **6 334,889 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **8 446,903 тыс. тенге**, прочее – **87,95 тыс. тенге**

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21 427,382 тыс. тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **15 267,723 тыс. тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 846,369 тыс. тенге**;
прочие затраты **313,290 тыс. тенге**.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Установка дизельной электростанции на УС «Таучик» и реконструкция системы электроснабжения с учетом развития УС «Таучик», УС «МРЭК», УС «КазАэроНавигация»».

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Гальберг Е.В.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии

_____ Машырыков Э.К.
(подпись)

Члены приемочной комиссии:

_____ Колупаева Е.В.
(подпись)

_____ Балтабаев Б.У.
(подпись)

_____ Петров Г.Г.
(подпись)

_____ Табунов Д.В.
(подпись)

_____ Бирюков В.Ю.
(подпись)

_____ Мастанов Ш.Т.
(подпись)

_____ Ашубасарова З.К.
(подпись)

_____ Омарова Г.О.
(подпись)

_____ Рафиков В.Р.
(подпись)

_____ Бирюкова В.А.
(подпись)

_____ Кузьмак Г.Г.
(подпись)

_____ Далабаев Е.С.
(подпись)

_____ Баязов М.К.
(подпись)

_____ Мирошниченко Е.С.
(подпись)

_____ Молдабеков К.Т.
(подпись)

_____ Махмутов А.И.
(подпись)

_____ Тугельбаева А.Т.
(подпись)

_____ Ашыкпаева Д.Т.
(подпись)

_____ Зейнелабди Б.А.
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик _ АО "KazTransCom" РК, г.Алматы ул.Радостовца-Жамбыла 69/204а. 960340000405
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель _ТОО "Айдана-ИК", 130200, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен, мкр. Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 050240026495
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)___№МФ-1127-09/14 «29» сентября 2014 г.

*АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)**

Номер документа	Дата составления
48	24.12.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)(при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по размещению, монтажу и подключению дизель-генераторной установки в узле связи "Таучик"			услуга	1	4 964 285,71	4 964 285,71
	Итого:					x	**4 964 285,71**
	Сумма НДС:					x	**595 714,29**
	Всего:					x	**5 560 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _страницах.

Сдал (Исполнитель) | Принял (Заказчик)

должность | подпись | расшифровка подписи | М.П. | должность | подпись | расшифровка подписи | М.П.

*Прилагается для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае,если даты выполненных работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **МФ АО «KazTransCom»**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по размещению, монтажу и подключению дизель-генераторной установки в узле связи "Таучик"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № МФ-1127-09/14	от 26.09.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			в том числе из графы 1							
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**5 560 000**									
в т.ч. за отчётный месяц:		4 964 286							595 714	5 560 000
Итого к оплате	**5 560 000**	**4 964 286**							**595 714**	**5 560 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

1500

Заказчик МФ АО «KazTransCom»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор № МФ-1127-09/14 от 26.09.2014 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта: Работы по размещению, монтажу и подключению дизель-генераторной установки в узле связи "Таучик"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МОНТАЖ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ										
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	35,10	294,75	--	10346	--	1,89	66
					294,75	--	10346	--	--	--
2.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	35,10	122,18	--	4289	--	0,89	31
					122,18	--	4289	--	--	--
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	23,40	2860,00	--	66924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	0,80	203,88	115,23	163	92	0,49	0
					88,65	31,42	71	25	0,11	0
5.	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	0,80	849,06	403,56	679	323	1,25	1
					195,75	107,44	157	86	0,38	0
6.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5:	м3	0,80	28100,00	--	22480	--	--	--

	плоские прямоугольные			--	--	--	--	--	--
	Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7.	Е0109-9-4	Монтаж наружного кожуха изотермических, сферических резервуаров вместимостью 1400 м3	т	3,50	66609,50	24380,09	233133	85330	165,00	578
					32400,00	3711,76	113400	12991	13,37	47
8.	Ц0108-489 -4	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 1 т	шт	1,00	6127,00	1385,00	6127	1385	18,00	18
					3443,00	405,00	3443	405	2,35	2
9.	Ц0108-481 -22	Подготовка дизеля, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	шт	1,00	702,70	25,70	703	26	2,00	2
					371,00	2,30	371	2	0,01	0
10.	Ц0108-481 -22	Подготовка генератора поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	шт	1,00	702,70	25,70	703	26	2,00	2
					371,00	2,30	371	2	0,01	0
11.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	100,00	27,50	4,00	2750	400	0,12	12
					19,30	0,70	1930	70	0,00	0
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65,00	36,70	27,80	2386	1807	0,06	4
					8,80	6,90	572	448	0,04	3
13.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	130,00	11,20	7,90	1456	1027	0,02	3
					3,30	2,00	429	260	0,01	2
14.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	65,00	32,40	23,70	2106	1540	0,06	4
					8,60	5,90	559	384	0,03	2
15.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	130,00	18,80	14,20	2444	1846	0,03	4
					4,50	3,50	585	455	0,02	3
16.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,10	18800,00	--	20774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143008-9 2	Песок природный	м3	11,70	1970,00	--	23049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	74,00	27,70	2,10	2050	155	0,10	7
					19,70	0,50	1458	37	0,00	0

19.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	48,00	38,10	3,20	1829	154	0,15	7
					28,80	0,70	1382	34	0,00	0
20.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	17,00	34,10	2,70	580	46	0,15	3
					25,00	0,40	425	7	0,00	0
21.	Ц0108-147 -11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	17,00	39,90	4,00	678	68	0,18	3
					29,50	0,60	502	10	0,00	0
22.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,14	21603,38	--	3046	--	133,00	19
					20790,00	--	2931	--	--	--
23.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	7,50	1420,00	--	10650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	6,60	5070,00	--	33462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-699	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,171	076500,00	--	177622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС	Кабель 4-парный экранированный категории 5Е для прокладки в земле,5EFTP-OUT	м	91,00	148,23	--	13489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС	Комплект концевой муфты с болтовыми наконечниками для кабеля ВВбШв нг4х10кв.мм ЕРКТ 0015 СЕЕ01	шт	4,00	1853,69	--	7415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС	Модульный разъем для подключения кабеля 5EFTP-OUT	шт	2,00	650,22	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	4,00	273,20	--	1093	--	1,00	4
					200,00	--	800	--	--	--
30.	Ц0108-158 -5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	2,00	110,90	--	222	--	--	--
					49,50	--	99	--	--	--
31.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
32.	Ц0111-106 -43	Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкостью 5х2	шт	2,00	156,15	--	312	--	1,00	2
					137,25	--	274	--	--	--

33.	С151803-2 01	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 16-6-6-М УХЛЗ	шт	16,00	84,00	--	1344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151803-7 2	Бирка для кабеля	1000шт	0,01	10100,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	-

МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Раздел: Землянные работы

1.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до2 м	м3	32,00	338,96	--	10847	--	2,17	70
					338,96	--	10847	--	--	--
2.	Е0104-24-5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 5 группы станками типа БС-1М	м	13,00	1693,31	1396,26	22013	18151	0,96	13
					192,51	314,82	2503	4093	0,95	12
3.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,00	140,51	--	4496	--	1,02	33
					140,51	--	4496	--	--	--
4.	Ц0108-471 -2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	шт	10,00	203,32	31,97	2033	320	1,15	12
					171,35	5,17	1714	52	0,03	0
5.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 63х6 мм2	м	110,00	30,25	3,80	3327	417	0,16	18
					26,45	0,46	2910	51	0,00	0
6.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 250 мм2	м	10,00	41,28	4,03	413	40	0,21	2
					37,26	0,46	373	5	0,00	0
7.	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	1т	0,22	17070,56	10731,19	3756	2361	36,23	8
					6339,38	2918,03	1395	642	10,04	2
8.	Е0133-30-17	Установка стальных шпилеймассой до 0,2 т	1т	0,01	14604,94	8006,82	108	59	36,34	0
					6598,13	2087,94	49	15	7,30	0
9.	СПРАЙС	Опора молниезащиты НФГ-8	шт	1,00	37997,98	--	37998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙС	Закладное устройство для установки опоры НФГ-8	шт	1,00	2665,19	--	2665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-87 9	Прокат полосовой толщиной 6 мм при ширине 63 мм, немерной длины,	т	0,36	75900,00	--	27096	--	--	--

	нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали Ст0			--	--	--	--	--	--
13. С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 6 мм, при ширине полки 63 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,17	59200,00	--	10182	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
14. Е010333-А 170-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 4	т	0,35	1421,40	1421,40	493	493	--	--
				--	284,28	--	99	5,97	2

ФУНДАМЕНТЫ И ОГРАЖДЕНИЕ

Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД КОНТЕЙНЕР 2,5х3,2 м

1. Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под фундаменты, и гильзы м3	м3	3,70	218,93	--	810	--	1,54	6
				218,93	--	810	--	--	--
2. Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,34	122,18	--	164	--	0,89	1
				122,18	--	164	--	--	--
3. С01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	4,01	30,00	--	120	--	0,13	1
				6,00	--	24	--	--	--
4. С010332-А 5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,01	49,90	--	200	--	0,21	1
				9,98	--	40	--	--	--
5. Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	0,70	14876,17	66,01	10413	46	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	0,12	0
6. Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	2,00	408,67	272,99	817	546	0,82	2
				135,68	94,48	271	189	0,36	1
7. С143003-2 2	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	м3	1,09	12000,00	--	13032	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8. Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	0,25	0
9. С143003-1	Блоки бетонные для стен подвала	м3	0,53	12800,00	--	6784	--	--	--

4	/ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/			---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
10. E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,00	17166,27	353,46	17166	353	3,60	4
				---	---	---	---	---	---
				585,00	133,52	585	134	0,65	1
11. C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,32	183,00	--	608	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
12. C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1008	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
13. E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	760	2	198,00	2
				---	---	---	---	---	---
				33075,00	114,75	267	1	0,56	0
14. E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной повекрхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов и приямка	м2	11,19	245,44	3,82	2746	43	0,21	2
				---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	418	16	0,01	0
15. E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,70	21,80	0,05	15	--	0,03	0
				---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	4	--	0,00	0
16. E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,70	24,84	0,02	17	--	0,02	0
				---	---	---	---	---	---
				4,16	--	3	--	--	--
17. E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	0,01	58791,69	25695,31	706	308	194,00	2
				---	---	---	---	---	---
				33075,00	6813,45	397	82	26,38	0
18. C130804-1 3	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10м	0,00	3610,00	--	4	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
19. E0109-52-1	Резка стального профилированного настила в контейнере существующего узла связи под гильзы	м	1,20	134,76	5,38	162	6	0,34	0
				---	---	---	---	---	---
				56,25	2,25	68	3	0,01	0
20. E0122-11-3	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	0,00	58791,69	25695,31	106	46	194,00	0
				---	---	---	---	---	---
				33075,00	6813,45	60	12	26,38	0
21. C130804-1 2	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	0,06	2590,00	--	155	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
22. C130804-1 3	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10м	0,12	3610,00	--	433	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--

Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ МОЛНИИЗАЩИТЫ

23.	E0104-30-2	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 2 группы станками типа ЛБУ-50 под фундамент молниизащиты глубиной 2 метра	м	2,00	454,13	346,93	908	694	0,52	1
					97,65	79,25	195	158	0,28	1
24.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,04	14876,17	66,01	595	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
25.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,04	519,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,60	18883,20	112,36	11330	67	6,34	4
					1021,50	42,44	613	25	0,21	0
27.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,64	183,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1641	7	58,00	1
					9675,00	114,75	225	3	0,56	0
30.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	526	2	198,00	1
					33075,00	114,75	185	1	0,56	0
31.	E0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	147801,76	587,63	650	3	118,00	1
					19800,00	222,75	87	1	1,08	0
32.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,30	21,80	0,05	50	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
33.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,30	24,84	0,02	57	--	0,02	0
					4,16	--	10	--	--	--

Раздел: КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТ

34.	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	0,52	3599,77	100,89	1872	52	0,85	0
					123,75	38,25	64	20	0,18	0
35.	E0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2	м	28,00	520,89	243,27	14585	6812	1,49	42
					261,00	66,53	7308	1863	0,24	7

		м							
36.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки	м3	2,08	17015,75	95,97	35393	200	4,90	10
					771,75	36,25	1605	75	0,18	0
37.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,08	183,00	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,08	519,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12021-268	Стоимость сеток в рамках т	т	0,31	134000,00	--	41424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12021-237	Стоимость м/к стоек	т	0,33	154400,00	--	50757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	м3	0,72	519,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
43.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	2198,85	33,47	2199	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
44.	С12021-268	Стоимость сетчатых панелей ворот и калитки	т	0,15	134000,00	--	19926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-237	Стоимость м/к стоек под ворота и калитку	т	0,12	154400,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0107-24-13	Установка по столбам колючей проволоки	м	32,00	353,95	137,18	11327	4390	0,98	31
					159,53	37,71	5105	1207	0,14	4
47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость проволоки Егоза-600	м/п	32,00	330,84	--	10587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-816	Замок навесной	шт	2,00	583,00	--	1166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0113-26-11	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	27,00	102,67	0,18	2772	5	0,03	1
					5,54	0,10	150	3	0,00	0
50.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	11,70	162,62	2,62	1903	31	0,07	1

		гравийно-песчаноное			10,51	0,99	123	12	0,00	0
51.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,17	15719,08	--	18391	--	3,66	4
					567,00	--	663	--	--	--
52.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	11,70	759,65	15,35	8888	180	0,03	0
					5,94	5,06	69	59	0,02	0

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	105,00	1,41	1,41	148	148	--	--
					--	0,30	--	32	0,00	0
2.	Е0101-24-2	Снятие растительго слоя бульдозерами мощностью 59	м3	10,50	9,24	9,24	97	97	--	--
					--	3,00	--	32	0,01	0
3.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59	м3	21,25	9,24	9,24	196	196	--	--
					--	3,00	--	64	0,01	0
4.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя и лишнго грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	53,98	30,00	--	1619	--	0,13	7
					6,00	--	324	--	--	--
5.	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	53,98	49,90	--	2693	--	0,21	11
					9,98	--	539	--	--	--
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы 0,16м	м3	13,37	3584,68	73,75	47914	986	0,14	2
					21,38	11,67	286	156	0,04	1
7.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	83,54	650,90	34,29	54376	2865	0,04	3
					6,01	8,79	502	735	0,03	3
8.	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83,54	536,36	15,35	44808	1282	0,03	3
					5,94	5,06	496	423	0,02	1
9.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных	м2	83,54	268,88	--	22462	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--

Пересчет в текущих ценах, К-2,55717	4866947
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	97339
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4964286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	595714
Итого с НДС	5560000

ЗАКАЗЧИК

директор Мангистауского филиала
АО «KazTransCom»

Бирюков В.Ю.

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО «Айгана-ИК»

Молдабеков К.Т.