Заказчик: АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой XXI"
Наименование стройки: "Модернизация газораспределительной системы в г. Шымкент и Южно-Казахстанской области.Корректировка (Внесение изменений,дополнений в ПСД проекта)
Наименование обьекта: Наружные сети газоснабжения ГРП132

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2014г

N п/п	Наименование работ и услуг	Договор № 0166-07-14R от 31.01.2014г								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	Строительство надземного и подземного газопровода ГРП132 в г.Шымкент	415 282 050	124 584 615	46 178 566	369 103 484	17 006 541	7 268 147	41 230 863	4 947 704	46 178 566
2	Удержан аванс							12 369 259	1 484 311	13 853 570
3	**Всего к оплате**							**28 861 604**	**3 463 392**	**32 324 996**

Заказчик: Главный инженер
ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак"
Байзаков С.У.
МП

Подрядчик: Директор
ТОО "Ремстрой XXI"
Сатыбекова Э.Г.
МП

Наименование стройки: Внесение изменений, дополнений в ПСД проекта"Модернизация газораспределительной системы ЮКО и в г. Шымкент"
Наименование обьекта: Наружные сети газоснабжения ГРП132
Заказчик: АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик:ТОО "РемстройXXI"

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка индивидуального ШП								
41	Е0119-4-1	Установка шкафного пункта	102	2534,05	329,50	258473	33609	28504	12,88	1314
		установк		2204,55	124,20	224864	12668	12	0,60	61
42	С Прайс-лист	Стоимость шкафного пункта на 2 абонента	102	71256,34	--	7268147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Заземляющее устройство								
49	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	25,73	251,77	--	6477	--	7319	1,77	46
		м3		251,77	--	6477	--	113	--	--
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,73	154,22	--	3967	--	4483	1,12	29
		м3		154,22	--	3967	--	113	--	--
51	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	315	457,19	24,84	144015	7825	52274	1,04	326
		шт		171,35	3,34	53975	1051	95	0,02	6
52	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	157,5	65,85	3,80	10371	598	4026	0,16	25
		м		26,45	0,46	4166	72	95	--	--

		Надземный газопровод								
53	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием труба Д-89мм	0,0241	147019,72	62183,47	3543	1499	3063	404,80	10
		км		74261,25	23489,33	1790	566	130	114,72	3
54	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	24,34	584,00	--	14215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	2,16	138059,73	57337,60	298209	123849	259175	386,40	835
		км		70638,75	21659,96	152580	46786	130	105,79	229
58	С130806-65 Изм. и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2181,6	279,00	--	608666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием труба Д-25мм	0,342	138059,73	57337,60	47216	19609	41036	386,40	132
		км		70638,75	21659,96	24158	7408	130	105,79	36
60	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	345,42	108,00	--	37305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием труба Д-20мм	2,52	138059,73	57337,60	347911	144491	302371	386,40	974
				70638,75	21659,96	178010	54583	130	105,79	267

		км								
62	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	2545,2	63,00	--	160348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1104	264818,84	56798,21	29236	6271	13440	359,61	40
		т		72191,25	21455,55	7970	2369	130	104,79	12
64	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм Д-57мм	19	123,46	16,91	2346	321	218	0,46	9
		стык		93,15	2,59	1770	49	12	0,02	--
66	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм Д-89мм	1	143,93	19,55	144	20	13	0,58	1
		стык		108,68	2,59	109	3	12	0,02	--
67	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм	56	1475,42	1007,08	82624	56396	41383	1,10	62
		шт		235,46	380,36	13186	21300	120	2,44	137
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	200	50,94	0,05	10188	9	1722	0,05	10
		м2		9,57	--	1914	--	90	--	--
		Опоры Н-5,4 м - 0шт. Н-3,4 м - 1155шт.								
69	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	73,92	463,16	--	34237	--	38688	3,22	238
				463,16	--	34237	--	113	--	--

		м3									
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200	73,92	10388,78	113,07	767938	8358	65373	5,07	375
		м3		799,54	42,72	59102	3158	105	0,21	15
71	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,4	154,22	--	1141	--	1290	1,12	8
		м3		154,22	--	1141	--	113	--	--
72	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубоповодов	3,13	18821,21	2519,98	58911	7888	41001	84,64	265
		т		14438,25	116,44	45192	364	90	0,56	2
73	С12021-117	Стойки (опоры)	3,13	113100,00	--	354009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	541,57	50,94	0,05	27588	25	4664	0,05	27
		м2		9,57	--	5182	--	90	--	--
		Опоры Н-2,6 м - 1638шт								
75	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	104,83	463,16	--	48554	--	54866	3,22	338
		м3		463,16	--	48554	--	113	--	--
76	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200	104,83	10388,78	113,07	1089076	11853	92711	5,07	532
		м3		799,54	42,72	83817	4479	105	0,21	22
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,8	154,22	--	2128	--	2405	1,12	15
		м3		154,22	--	2128	--	113	--	--
78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	9,14	18821,21	2519,98	172105	23043	119782	84,64	774
		т		14438,25	116,44	132026	1065	90	0,56	5
79	С12021-117	Стойки (опоры)	9,14	113100,00	--	1034209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

80	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	641,89	50,94	0,05	32697	30	5527	0,05	31
		м2		9,57	--	6142	--	90	--	--
		Подземный газопровод								
		Земляные работы								
81	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1965	26,86	25,39	52786	49893	14989	0,01	20
		м3		1,47	6,39	2892	12561	97	0,02	44
82	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под коммуникации	262	302,12	--	79156	--	89447	2,13	557
		м3		302,12	--	79156	--	113	--	--
83	Е0101-166-2	Подсыпка, присыпка мягким грунтом на Н=0,3м	393	154,22	--	60606	--	68485	1,12	439
		м3		154,22	--	60606	--	113	--	--
84	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1828,67	3,85	3,85	7048	7048	2372	--	--
		м3		--	1,34	--	2445	97	--	8
85	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1820,25	24,78	5,19	45102	9453	34579	0,12	226
		м3		19,58	--	35649	--	97	--	--
		Трубопроводы								
92	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1,03	58874,91	23374,91	60641	24076	55709	205,85	212
		км		35448,75	6156,44	36512	6341	130	23,74	24
93	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	1040,3	192,59	--	200348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм Д-32х2,3мм	0,28	54722,66	20558,66	15322	5756	14399	198,95	56
		км		34155,00	5403,48	9563	1513	130	20,82	6

95	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм	282,8	50,57	--	14300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	1,31	7439,82	5932,56	9746	7772	4078	7,25	9
		км		1507,26	833,38	1975	1092	133	4,83	6
97	С Прайс-лист	Стоимость сигнальной ленты	1310	22,12	--	28976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы,переходы	10	344,84	259,48	3448	2595	1921	0,48	5
		шт		79,96	67,83	800	678	130	0,26	3
120	С Прайс-лист	Отвод 90гр.SDR11 Д-63х5,8мм	10	623,22	--	6232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	43	505,44	382,30	21734	16439	12166	0,70	30
		шт		117,74	99,90	5063	4296	130	0,38	16
138	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-63/32мм	40	1363,29	--	54532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С Прайс-лист	Тройник SDR11 Д-63х5,8мм	3	595,95	--	1788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта	230	344,84	259,48	79314	59681	44188	0,48	110
		шт		79,96	67,83	18391	15600	130	0,26	60
144	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-32х3мм	80	245,39	--	19631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-63х5,8мм	150	416,78	--	62517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	63	1074,62	333,89	67701	21035	56158	3,15	199
		шт		558,90	126,79	35211	7988	130	0,61	38

151	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3 мм	75,6	50,57	--	3823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	0,7245	126700,00	--	91794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д32 из грунта с переходом ПЭ/Ст - 71шт								
158	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием футляр из трубы Д-89х4мм	0,0391	147019,72	62183,47	5741	2428	4962	404,80	16
		км		74261,25	23489,33	2900	917	130	114,72	4
159	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	39,05	584,00	--	22805	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32мм	39,05	267,06	0,32	10429	13	8584	0,97	38
		м		168,97	0,13	6598	5	130	--	--
161	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием компесатор из трубы Д-25х2,8мм	0,1235	138059,73	57337,60	17056	7083	14823	386,40	48
		км		70638,75	21659,96	8727	2676	130	105,79	13
162	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	123,54	108,00	--	13342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м									
163	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием патрубок из трубы Д-25х2,8мм	0,0852	138059,73	57337,60	11763	4885	10223	386,40	33
		км		70638,75	21659,96	6018	1845	130	105,79	9
164	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	85,2	108,00	--	9202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм труба Д-32х2,3мм	0,103	54722,66	20558,66	5634	2117	5294	198,95	20
		км		34155,00	5403,48	3516	556	130	20,82	2
166	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм	102,95	50,57	--	5206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм футляр	0,1101	58834,91	23374,91	6475	2572	5952	205,85	23
		км		35448,75	6156,44	3901	678	130	23,74	3
168	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	110,05	192,59	--	21194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 32мм	110,05	267,06	0,32	29390	35	24192	0,97	107
		м		168,97	0,13	18595	14	130	--	--
170	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов муфта,переход ПЭ/Ст	142	344,84	259,48	48968	36847	27281	0,48	68
		шт		79,96	67,83	11354	9631	130	0,26	37
171	С Прайс-	Переход ПЭ/Ст SDR11 Д-32/25мм	71	1959,25	--	139107	--	--	--	--

	лист										
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
172	С Прайс-лист	Муфта SDR11 Д-32х2,3мм	71	245,39	--	17423	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
173	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов+ уголок 45х5мм	0,1079	19567,71	2519,98	2112	272	1414	84,64	9	
		т		14438,25	116,44	1558	13	90	0,56	--	
174	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1079	114900,00	--	12400	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
175	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пена монтажная 0,5л	65	530,00	--	34450	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
176	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,52	25,47	0,02	115	--	19	0,02	--	
		м2		4,78	--	22	--	90	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			14355350	705695			8637	
			Тенге			1441464	224769			1068	
Стоимость оборудования -			Тенге			7268147					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			7268147					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			164132					
Материалы -			Тенге			87822					
Всего заработная плата -			Тенге				62330,00				
		Накладные расходы -	Тенге			60379					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9057,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			237981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				71387,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5289327				
	Материалы -		Тенге			335135				
	Всего заработная плата -		Тенге				1423684,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1567204				
	Местные материалы -		Тенге			1526119				
		Накладные расходы -	Тенге			1463996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219599,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7158522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9008
		Сметная заработная плата -	Тенге				1643284,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1633746				
	Материалы -		Тенге			23148				
	Всего заработная плата -		Тенге				180219,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1400618				
		Накладные расходы -	Тенге			162197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107757				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1903699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1136
		Сметная заработная плата -	Тенге				204548,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16568349				
		из них оборудование	Тенге			7268147				
		итого	Тенге			9300202				

СН РК 8.02-09-2002 Временные здания и сооружения 1,2% Тенге 111602

ИТОГО Тенге 9411804

СН РК 8.02-07-2002 Затраты при производстве в зимнее

	время 2,07%	Тенге	194824
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	94118
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге	37647
	Стоимость оборудования	Тенге	7268147
	Итого	Тенге	17006541
СН РК 8.02-02-2002	Пересчет в текущих ценах к=2,3745	Тенге	**40382032**
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы обязательные платежи 2%	Тенге	807641
	Всего с налогами обязательными платежами	Тенге	41189673
	Авторский надзор 0,1%	Тенге	41190
	Итого	Тенге	41230863
Решение Правительства	НДС 12%	Тенге	4947704
Итого с НДС		Тенге	**46178566**

Заказчик: Главный инженер
ЮКПФ АО "КазТрансГазАймак"

Байзаков С.У.

МП

Подрядчик: Директор
ТОО "Ремстрой XXI"

Сатыбекова Э.Г.

МП