«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС АД 21/3/3 по ул. Акжарская и Лиманная»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проект	фактический

			у	
1	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**8**	**8**
2	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**11**	**11**
3	Установка консолей КСПШ-2 на дерев. опору	шт	**26**	**35**
4	Установка кабельных площадок с поликами на дерев.опоре	шт	**9**	**9**
5	Прокладка п/э трубы д.40мм по дерев.опоре с креплением через каждые 40см для защиты кабеля ОК	м	-	**7**
6	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**90**	**78**
7	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**2**
8	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в АД 21/3/3	м	-	**2**
9	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	-	**7**
10	Подвеска кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**170**	**167**
11	КабельТППэпЗ 50х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**2**
12	Подвеска кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**220**	**233**
13	КабельТППэпЗ 30х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**4**
14	Подвеска кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**160**	**212**
15	КабельТППэпЗ 20х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**4**
16	Подвеска кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**270**	**223**
17	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**6**
18	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса в ЯКГ-10	м	-	**5**
19	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса в ЯКГ-20	м	-	**1**
20	Подвеска кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**305**	**298**
21	Монтаж БКТВ 100 пар в РШ	шт	**1**	**1**
22	Монтаж муфт типа ВССК 100х2 (арм.)	шт	**1**	**1**
23	Монтаж муфт типа ВССК 50х2 (арм.)	шт	**1**	**1**
24	Монтаж муфт типа ВССК 30х2 (арм.)	шт	**2**	**2**

25	Монтаж муфт типа ВССК 20х2 (арм.)	шт	**2**	**2**
26	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 20х2 на дерев.опоре	шт	**1**	**1**
27	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 10х2 на дерев.опоре	шт	**8**	**8**
28	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**200**	**200**
29	Демонтаж кабеля ТПП 50х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**170**	**170**
30	Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**100**	**100**
31	Демонтаж кабеля ТПП 20х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**200**	**200**
32	Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**250**	**250**
33	Демонтаж кабельных площадок с сущ.дерев.опор	шт	**9**	**9**
34	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**5**	**5**
35	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставами типа ПР-0,8	шт	**8**	**8**
36	Комплекс измерение	пар	**100**	**100**
37	Прокладка деревянной рейки для защиты заземления на дерев.опоре	м	**110**	**110**
38	Устройство заземлений	шт	**15**	**15**
39	Устройство молниеотвода	шт	**15**	**15**
40	Окольцовка кабеля	шт	**2**	**2**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____
4 734,443 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ **4 734,443** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
4 129,854 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ **4 129,854** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС АД 21/3/3 по ул. Акжарская и Лиманная»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Протокол измерения кабеля
6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4779/0-ЗРДТ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=34м в г.Актобе»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический
1	Демонтаж железобетонного фундамента	м3	5,76	5,76
2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9,62	9,62
3	Засыпка грунта вручную	м3	5,12	5,12
4	Устройство железобетонного фундамента	м3	14,76	14,76

5	Гидроизоляция фундамента(в два слоя)	м2	**48,36**	**48,36**
6	Демонтаж стальных оттяжек	т	**0,1745**	**0,1745**
7	Установка стальных оттяжек	т	**0,1786**	**0,1786**
8	Проварка сварных швов при монтаже	т	**0,8**	**0,8**
9	Ремонт и проварка лестниц и стремянок	т	**0,4**	**0,4**
10	Установка стенда для изготовления и испытания постоянных оттяжек, гибких вставок и временных расчалок	стенд	**1**	**1**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **4 866,795** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ _____ **4 866,795** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **4 136,776** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ _____ **4 136,776** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____
7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=34м в г.Актобе»**
8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск – приказ №478/о-ЗРДТ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=43м в с.Бадамша, Каргалинского района»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический
1	Демонтаж железобетонного фундамента	м3	2,7	2,7
2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,4875	0,4875

3	Засыпка грунта вручную	м3	0,4875	0,4875
4	Устройство железобетонного фундамента	м3	2,7	2,7
5	Гидроизоляция фундамента(в два слоя)	м2	12,6	12,6

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **112,401** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно –монтажных работ _____ **112,401** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **95,54** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно – монтажных работ _____ **95,54** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=43м в с.Бадамша, Каргалинского района»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск-приказ N 4778/0-ЗРДТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«___» 12 _____2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=60м в с.Жаркамыс, Байганинского района»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический
1	Выравнивание существующего АМС (h=60м) с установкой оттяжек из стального каната д.15мм	т	22,7	22,7

2	Постановка существующих болтов строительных с гайками и шайбами	болт	**1531**	**1531**
3	Демонтаж железобетонного фундамента	м3	**14,6**	**14,6**
4	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	**23,3**	**23,3**
5	Засыпка грунта вручную	м3	**10,7**	**10,7**
6	Устройство железобетонного фундамента	м3	**23,6**	**23,6**
7	Гидроизоляция фундамента(в два слоя)	м2	**12,6**	**12,6**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего
5 003,556 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ **5 003,556** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений:
4 253,022 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ **4 253,022** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет
7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=60м в с.Жаркамыс, Байганинского района»**
8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

Председатель приемочной комиссии: **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4779/Ф-ЗРДТ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Киреева О.Е. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Асангалиев Е.М. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Сундетов Ж.Т. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Жумабаев Н.Д. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Есенбаев А.Е. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «23» 12 **2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалииев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=41м в с.Карабутак, Айтекебийского района»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический
1	Выравнивание существующего АМС (h=60м) с установкой оттяжек из стального каната д.15мм и закладными деталями из стального листа и стального круга	т	14,2	14,2

2	Постановка существующих болтов строительных с гайками и шайбами	болт	**1203**	**1203**
3	Устройство ограждения корзины АМС	т	**0,045**	**0,045**
4	Демонтаж оттяжек из стального каната д.15 мм, L=160 м	шт	**3**	**3**
5	Демонтаж железобетонного фундамента	м3	**20,83**	**20,83**
6	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	**4,35**	**4,35**
7	Засыпка грунта вручную	м3	**2,85**	**2,85**
8	Устройство железобетонного фундамента	м3	**9,3**	**9,3**
9	Гидроизоляция фундамента(в два слоя)	м2	**32,4**	**32,4**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **3 221,999** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно –монтажных работ _____ **3 221,999** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **2 738,699** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно – монтажных работ _____ **2 738,699** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=41м в с.Карабутак, Айтекебийского района»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4278/0-ЗРДТ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «23» 12 2019г.

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=60м в с.Кемерши, Байганинского района»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Выравнивание существующего АМС (h=60м) с установкой оттяжек из стального каната д.15мм	т	22,7	22,7
2	Постановка существующих болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1531	1531
3	Демонтаж железобетонного фундамента	м3	14,6	14,6
4	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	23,3	23,3
5	Засыпка грунта вручную	м3	10,7	10,7
6	Устройство железобетонного фундамента	м3	23,6	23,6
7	Гидроизоляция фундамента(в два слоя)	м2	12,6	12,6

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего **5 005,203** тыс.тенге.

В том числе:

- строительно –монтажных работ **5 005,203** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: **4 254,422** тыс.тенге.

В том числе:

- строительно – монтажных работ **4 254,422** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт АМС h=60м в с.Кемерши, Байганинского района»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

Председатель приемочной комиссии: **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4728/0-ЗРДТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Киреева О.Е. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Асангалиев Е.М. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Сундетов Ж.Т. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Жумабаев Н.Д. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Есенбаев А.Е. «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«___» _____ 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «23» 12 **2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.Г.Жубановой»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический
1	Устройство фундамента под РСМК 10х2	шт	6	6

2	Разборка и устройство брусчатки	м2	-	**54,8**
3	Строительство 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.63 мм ручным способом	кан/м	**853**	**579,4**
4	Строительство 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.110 мм методом ГНБ	шт/кан/м	**35**	**1/60**
5	Строительство 2-отв.телефонной канализации из асбестоцементной трубы д.100 мм ручным способом	кан/м	-	**471,6**
6	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	-	**451,602**
7	Песок для устройства подстилающих слоев из песка под трубопроводы: 50%-природный,50%-обогащенный	м3	-	**58,256**
8	Засыпка траншей и котлованов вручную	м3	-	**326,619**
9	Гидроизоляция ККС-2(в два слоя)	м2	-	**159,48**
10	Гидроизоляция ККС-3(в два слоя)	м2	-	**67,6**
11	Установка колодца ККС-1	шт	**23**	-
12	Установка колодца ККС-2	шт	-	**18**
13	Установка колодца ККС-3	шт	-	**5**
14	Установка опорных колец под люк	шт	**23**	**23**
15	Установка чугунного люка легкого типа с запирающимся устройством	шт	**23**	**23**
16	Установка кабельных консолей ККС-2	шт	-	**92**
17	Установка кабельных кронштейнов ККП-600	шт	-	**92**
18	Демонтаж 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.110 мм ручным способом	кан/м	**642**	**642**
19	Демонтаж колодца существующего ККС-2	шт	**17**	**16**
20	Установка оконечного оборудования РСМК 10х2	шт	**6**	**6**
21	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставами типа ПР-0,8	шт	**7**	**7**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **6 677,580** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ _____ **6 677,580** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **5 675,943** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ _____ **5 675,943** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____
7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.Г.Жубановой»**
8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций

2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Реестр по консолям и кронштейнам для ККС
6. Акт на скрытые работы по стр.тел.канализации
7. Паспорт на установленный ККС

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №47-ЖРО-ЗРАГ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«ТрансТелеКомСвязь»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«___» 12 _____2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалииев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.Макаренко, г.Актобе»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ

п/п			по проекту	фактический
1	Строительство 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.63 мм ручным способом	кан/м	**300**	**278**
2	Строительство 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.63 мм методом ГНБ	шт/кан/м	-	**3/55**
3	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	-	**130,68**
4	Песок для устройства подстилающих слоев из песка под трубопроводы: 50%-природный,50%-обогащенный	м3	-	**21,374**
5	Засыпка траншей и котлованов вручную	м3	-	**97,525**
6	Гидроизоляция ККС-2(в два слоя)	м2	-	**44,3**
7	Установка колодца ККС-2	шт	**5**	**5**
8	Установка опорных колец под люк	шт	**5**	**5**
9	Установка чугунного люка легкого типа с запирающимся устройством	шт	**5**	**5**
10	Установка кронштейнов ККП-600	шт	-	**10**
11	Установка кабельных консолей ККС-2	шт	-	**10**
12	Установка оконечного оборудования РСМК 10х2	шт	**2**	**2**
13	Демонтаж оконечного оборудования РСМК 10х2	шт	**2**	**2**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____
1 443,065 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно –монтажных работ **1 443,065** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
1 226,605 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно – монтажных работ **1 226,605** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.Макаренко, г.Актобе»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**
Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ

3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Реестр по консолям и кронштейнам для ККС
6. Акт на скрытые работы по стр.тел.канализации
7. Паспорт на установленный ККС

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ № 4778/0-3РУ от 11.12.19г. **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«___» ____12____ 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» ____12____ 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.М.Маметовой (ул.Аль-Фараби, 12 мкр г.Актобе)»** и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Строительство 1-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.63 мм ручным способом	кан/м	**388,9**	**115**
2	Строительство 2-отв.телефонной канализации из полиэтиленовой трубы д.63 мм ручным способом	кан/м	**200**	**200**
3	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	-	**108**
4	Песок для устройства подстилающих слоев из песка под трубопроводы: 50%-природный,50%-обогащенный	м3	-	**15,749**
5	Засыпка траншей и котлованов вручную	м3	-	**79,885**
6	Гидроизоляция ККС-2(в два слоя)	м2	-	**44,3**
7	Установка колодца ККС-2	шт	**5**	**5**
8	Установка опорных колец под люк	шт	**5**	**5**
9	Установка чугунного люка легкого типа с запирающимся устройством	шт	**5**	**5**
10	Установка кронштейнов ККП-600	шт	-	**10**
11	Установка кронштейнов ККП-1300	шт	-	**12**
12	Установка кабельных консолей ККС-2	шт	-	**32**
13	Разборка и устройство брусчатки	м2	-	**7,2**
14	Установка оконечного оборудования РСМК 10х2	шт	**2**	**2**
15	Демонтаж оконечного оборудования РСМК 10х2	шт	**2**	**2**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____
1 593,385 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ **1 593,385** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
1 354,377 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ **1 354,377** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт малоканальной канализации по ул.М.Маметовой (ул.Аль-Фараби, 12 мкр г.Актобе)»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

5. Реестр по консолям и кронштейнам для ККС
6. Акт на скрытые работы по стр.тел.канализации
7. Паспорт на установленный ККС

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4778/0-3РП от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«____» ____12_____2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«_23_»_____12_____2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт пристанционных ККС №101, 102, 477, 478 по ул.Некрасова 77 АТС-21»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	**65,6**	**132,02**
2	Разборка покрытия тротуаров асфальтобетонных толщиной 3 см	м2	**35**	**62,65**
3	Демонтаж колодца существующего ККС-3	шт	**2**	**2**
4	Демонтаж колодца существующего ККС-4	шт	**2**	**2**
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	**8**	**71,96**
6	Гидроизоляция ККС-5(в два слоя)	м2	**47,2**	**47,2**
7	Гидроизоляция монолитного ж/б колодца	м2	**55,242**	**55,242**
8	Установка колодца ККС-5	шт	**2**	**2**
9	Строительство монолитного ж/б колодца(внешние габариты 4х4,5х2,2м, толщина стенки 25см, толщина днища 20см)	шт/м3	**1/13,2**	**1/12,95**
10	Установка опорных колец под люк	шт	**4**	**4**
11	Установка чугунного люка легкого типа с запирающимся устройством	шт	**4**	**4**
12	Установка кронштейнов ККП-1300	шт	**26**	**26**
13	Установка кабельных консолей ККС-3	шт	**32**	**32**
14	Установка кабельных консолей ККС-5	шт	**90**	**90**
15	Устройство основания из щебня толщ.12см под асфальтобетонное покрытие	м2	**35**	**62,65**
16	Устройство покрытия тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	**35**	**62,65**
17	Выкладка и увязка кабеля на консоли д.2мм	кабель	**406**	**406**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **2 558,808** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ _____ **2 558,808** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **2 175,183** _____ тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ _____ **2 175,183** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт пристанционных ККС №101, 102, 477, 478 по ул.Некрасова 77 АТС-21»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема

4. Инвентарная справка
5. Реестр по консолям и кронштейнам для ККС
6. Акт на скрытые работы по стр.тел.канализации
7. Паспорт на установленный ККС

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №47786-ЗРОТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«Транс Телеком Связь»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалииев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт по замене кабеля РС РШ-2110 ул.Г.Жубановой 1,1/А,3,3/А Хромтауского ЛТЦ»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Установка кронштейнов ККП-1300	шт	**8**	**8**
2	Установка кабельных консолей ККС-3	шт	**8**	**8**
3	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**3**	**3**
4	Установка деревянной подпоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**1**	**1**
5	Установка консолей КСПШ-2 на дерев. опору	шт	**5**	**5**
6	Прокладка п/э трубы д.40мм по дерев.опоре с креплением через каждые 40см для защиты кабеля ОК	м	**5**	**7**
7	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 25 мм в стене здания	шт	**23**	**23**
8	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**1060**	**1061**
9	КабельТППэпЗ 200х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**1**
10	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в шахте АТС г.Хромтау по сущ.металлоконструкциям	м	**-**	**5**
11	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**920**	**1825**
12	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**9**
13	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в ШР 2110	м	**-**	**4**
14	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 по стене в п/э трубе д.40 мм	м	**-**	**20**
15	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	**200**	**207**
16	КабельТППэпЗ 50х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**4**
17	Прокладка кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	**224**	**192**
18	КабельТППэпЗ 30х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**4**
19	Прокладка кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	**75**	**96**
20	КабельТППэпЗ 20х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**23**
21	Подвеска кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**101**	**90**
22	Прокладка кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	**464**	**484**
23	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**64**	**64**
24	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса на муфте	м	**-**	**4**
25	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	**180**	**98**
26	Подвеска кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**80**	**64**
27	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	**7**	**7**
28	Монтаж БКТВ 100 пар в РШ	шт	**4**	**4**
29	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-55/12-300 с 25-парным модулем(8шт)	шт	**6**	**6**
30	Монтаж муфт типа ВССК 100х2 (арм.)	шт	**8**	**8**

31	Монтаж муфт типа ВССК 50х2 (арм.)	шт	**4**	**5**
32	Монтаж муфт типа ВССК 30х2 (арм.)	шт	**3**	**3**
33	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 20х2 на дерев.опоре	шт	**1**	**1**
34	Установка и монтаж кабельных коробок КРТВ 20х2 в помещении	шт	**-**	**22**
35	Установка и монтаж кабельных коробок КРТВ 10х2 в помещении	шт	**44**	**1**
36	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**721**	**721**
37	Демонтаж кабеля ТПП 50х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**307**	**307**
38	Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**203**	**203**
39	Демонтаж кабеля ТПП 20х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**190**	**190**
40	Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**277**	**277**
41	Герметизация каналов в тел.канализации	кан	**26**	**26**
42	Заделка отверстий цементным раствором	шт	**22**	**22**
43	Устройство заземлений	шт	**23**	**23**
44	Устройство молниеотвода	шт	**23**	**23**
45	Окольцовка кабеля	шт	**42**	**43**
46	Комплекс измерения	пар	**600**	**600**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____
12 202,070 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно –монтажных работ **12 202,070** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
10 069,818 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно – монтажных работ **10 069,818** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт по замене кабеля РС РШ-2110 ул.Г.Жубановой 1,1/А,3,3/А Хромтауского ЛТЦ»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**
Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема

4. Инвентарная справка
5. Протокол измерения кабеля
6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №4778/0-ЗРДТ от 11.12.19 _____ **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«ТрансТелекомКомСвязь»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалииев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС РШ 2123 по адресу угол ул. Некрасова – ул. Жургенова»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№	Наименование работ	Ед	Объем работ

п/п		изм.	по проекту	фактический
1	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	3	3
2	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставой типа ПР-0,8	шт	14	14
3	Установка консолей КСПШ-2 на дерев. опору	шт	17	35
4	Установка кабельных площадок с поликами на дерев.опоре	шт	17	17
5	Прокладка п/э трубы д.40мм по дерев.опоре с креплением через каждые 40см для защиты кабеля ОК	м	45	49
6	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	425	427
7	Кабель ТППэпЗ 200х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	6
8	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в ШР 2123	м	-	2
9	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	240	231
10	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	4
11	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	-	14
12	Прокладка кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	-	8
13	КабельТППэпЗ 50х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	2
14	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	-	14
15	Подвеска кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	190	151
16	КабельТППэпЗ 30х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	4
17	Подвеска кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	230	267
18	Прокладка кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	420	193
19	КабельТППэпЗ 20х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	6
20	Подвеска кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	-	62
21	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	-	236
22	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	24
23	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса в ЯКГ-10	м	-	4
24	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса в ЯКГ-20	м	-	2
25	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по наружной кирпичной стене с креплением через каждые 40см	м	-	100
26	Подвеска кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	670	389
27	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	-	63
28	Прокладка кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по стене в п/э трубе д.40 мм	м	-	3

29	Монтаж БКТВ 100 пар в РШ	шт	2	2
30	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-55/12-300	шт	3	3
31	Монтаж муфт типа ВССК 100х2 (арм.)	шт	2	2
32	Монтаж муфт типа ВССК 50х2 (арм.)	шт	2	2
33	Монтаж муфт типа ВССК 30х2 (арм.)	шт	2	2
34	Монтаж муфт типа ВССК 20х2 (арм.)	шт	3	3
35	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 20х2 на дерев.опоре	шт	2	2
36	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 10х2 на дерев.опоре	шт	15	15
37	Установка и монтаж кабельных коробок КРТВ 10х2 в помещении	шт	1	1
38	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	420	420
39	Демонтаж кабеля ТПП 50х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	150	150
40	Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	207	207
41	Демонтаж кабеля ТПП 20х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	300	300
42	Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	325	325
43	Демонтаж кабельных площадок с сущ.дерев.опор	шт	16	16
44	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	7	7
45	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставами типа ПР-0,8	шт	10	10
46	Комплекс измерение	пар	200	200
47	Прокладка деревянной рейки для защиты заземления на дерев.опоре	м	43	43
48	Устройство заземлений	шт	20	20
49	Устройство молниеотвода	шт	20	20
50	Окольцовка кабеля	шт	30	33

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____
8 222,683 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно –монтажных работ **8 222,683** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
7 068,642 тыс.тенге.

В том числе:
- строительно – монтажных работ **7 068,642** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС РШ 2123 по адресу угол ул. Некрасова – ул. Жургенова»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Протокол измерения кабеля
6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ № 4778/0-ЗРДТ от 11.12.19 **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС РШ 2143 ул.Арынова и Парижской коммуны»**
и установила:

1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№	Наименование работ	Ед	Объем работ

п/п		изм.	по проекту	фактический
1	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**5**	**5**
2	Установка деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**5**	**5**
3	Установка консолей КСПШ-2 на дерев. опору	шт	-	**30**
4	Установка кабельных площадок с поликами на дерев.опоре	шт	**10**	**10**
5	Прокладка п/э трубы д.40мм по дерев.опоре с креплением через каждые 40см для защиты кабеля ОК	м	**10**	**21**
6	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**460**	**487**
7	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1**
8	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в ШР 2143	м	-	**1**
9	Прокладка кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	-	**107**
10	КабельТППэпЗ 50х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1**
11	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	**10**	**7**
12	Подвеска кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**250**	**105**
13	Прокладка кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м		**25**
14	КабельТППэпЗ 30х2х0,4 для запаса на муфте	м		**1**
15	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м		**7**
16	Подвеска кабеля ТППэпЗ 30х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**160**	**93**
17	Прокладка кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	-	**102**
18	КабельТППэпЗ 20х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**4**
19	Вывод на дерев.опору кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 в п/э трубе д.40мм	м	**10**	**7**
20	Подвеска кабеля ТППэпЗ 20х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**670**	**532**
21	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**5**
22	КабельТППэпЗ 10х2х0,4 для запаса в ЯКГ-10	м	-	**5**
23	Подвеска кабеля ТППэпЗ 10х2х0,4 по сущ.деревянным опорам	м	**450**	**542**
24	Монтаж БКТВ 100 пар в РШ	шт	**1**	**1**
25	Монтаж муфт типа ВССК 100х2 (арм.)	шт	**1**	**1**
26	Монтаж муфт типа ВССК 50х2 (арм.)	шт	**1**	**1**
27	Монтаж муфт типа ВССК 30х2 (арм.)	шт	**1**	**1**
28	Монтаж муфт типа ВССК 20х2 (арм.)	шт	**3**	**3**

29	Установка и монтаж кабельных коробок ЯКГ 10х2 на дерев.опоре	шт	**10**	**10**
30	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**400**	**400**
31	Демонтаж кабеля ТПП 50х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**200**	**200**
32	Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**120**	**120**
33	Демонтаж кабеля ТПП 20х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**620**	**620**
34	Демонтаж кабеля ТПП 10х2х0,4 с существующих дерев.опор	м	**390**	**390**
35	Демонтаж кабельных площадок с сущ.дерев.опор	шт	**10**	**10**
36	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 1 шт приставой типа ПР-0,8	шт	**5**	**5**
37	Демонтаж деревянной опоры длиной 6,5м с 2 шт приставами типа ПР-0,8	шт	**5**	**5**
38	Комплекс измерение	пар	**100**	**100**
39	Прокладка деревянной рейки для защиты заземления на дерев.опоре	м	**250**	**250**
40	Устройство заземлений	шт	**15**	**15**
41	Устройство молниеотвода	шт	**15**	**15**
42	Окольцовка кабеля	шт	**2**	**1**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего_____
6 076,390 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно –монтажных работ **6 076,390** тыс.тенге
- оборудования нет тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____
5 273,504 тыс.тенге.
В том числе:
- строительно – монтажных работ **5 273,504** тыс. тенге
- оборудования нет тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: нет

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт РС РШ 2143 ул.Арынова и Парижской коммуны»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**
Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Протокол измерения кабеля

6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск – приказ №477ЗРБ-ЗРДТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«ТрансТелекомСвязь»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВ.
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ

_____ Кадралиев А.М.

«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалиев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт зоны действия АТС-21 М-63 ШР-2103 ГП 120, ШР-2104 ГП 131, ШР-2124 ГП 142,153»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**
2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Прокладка кабеля ТППэпЗ 300х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**980**	**964**
2	КабельТППэпЗ 300х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1**
3	Прокладка кабеля ТППэпЗ 300х2х0,4 в шахте АТС-21 по сущ.металлоконструкциям	м	-	**15**
4	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**570**	**566,5**
5	Кабель ТППэпЗ 200х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1,5**
6	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в шахте АТС-21 по сущ.металлоконструкциям	м	-	**10**
7	Прокладка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 в ШР 2124	м	-	**2**
8	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**470**	**453**
9	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1**
10	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в ШР 2103	м	-	**1**
11	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в шахте АТС-21 по сущ.металлоконструкциям	м	-	**15**
12	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-75/15-300 с 25-парным модулем(4шт)	шт	**1**	**1**
13	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-55/12-300 с 25-парным модулем(12шт)	шт	**3**	**3**
14	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-55/12-300 с 25-парным модулем(8шт)	шт	**1**	**1**
15	Демонтаж кабеля ТПП 400х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**450**	**390**
16	Демонтаж кабеля ТПП 300х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**490**	**320**
17	Демонтаж кабеля ТПП 200х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**390**	**380**
18	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**152**	**152**
19	Монтаж плинта типа "Кроне"	шт	**20**	**20**
20	Комплекс измерений	пар	**600**	**600**
21	Окольцовка кабеля	шт	**30**	**35**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **8 448,711** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно –монтажных работ _____ **8 448,711** _____ тыс.тенге
- оборудования _____нет_____тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **7 097,945** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно – монтажных работ _____ **7 097,945** _____тыс. тенге
- оборудования _____нет_____тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____нет_____

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт зоны действия АТС-21 М-63 ШР-2103 ГП 120, ШР-2104 ГП 131, ШР-2124 ГП 142,153»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка
5. Протокол измерения кабеля
6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ № 4728/О-ЗРДТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

«ТрансТелекомСвязь»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ЗРДТ
_____ Кадралиев А.М.
«23» 12 2019г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе **«23» 12 2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Актюбинской ТУМС Западной РДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом № 507 от 21.08.2019г.
В составе:
Председатель комиссии:
Суймбаев Г.М. – Директор Актюбинского ТУМС ЗРДТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя Комиссии
Жумабаев Н.Д. – И.о. Заместителя директора по ЭСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены Комиссии:
Атангарин Б.К. – Заместитель директора по РСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Киреева О.Е.– начальник СЭиРСТ
(фамилия, имя, отчество, должность)
Асангалииев Е.М. –начальник СТУиП
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сундетов Ж.Т. – начальник ОКРиС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жумабаев Н.Д. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей Подрядчика

Исергужин Т.К. – директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есенбаев А.Е. – начальник СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ, выполненных капитальным ремонтом по объекту: **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт зоны действия АТС-23 М-17 ШР-2307 ГП 89; ШР-2309 ГП 90,91»**
и установила:
1. Работы выполнены: **ТОО «ТрансТелекомСвязь» бригадой под руководством Есенбаева А.Е. - начальника СМУ-1 ТОО «ТрансТелекомСвязь» согласно Договора №294193/2019/1 от 01.08.2019 г..**

2. Объем выполненных работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем работ	
			по проекту	фактический

1	Прокладка кабеля ТППэпЗ 300х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**340**	**325**
2	КабельТППэпЗ 300х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**1**
3	Прокладка кабеля ТППэпЗ 300х2х0,4 в шахте АТС-23 по сущ.металлоконструкциям	м	-	**15**
4	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в существующей телефонной канализации при загрузке более 30%	м	**935**	**930**
5	КабельТППэпЗ 100х2х0,4 для запаса на муфте	м	-	**2**
6	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в ШР	м	-	**3**
7	Прокладка кабеля ТППэпЗ 100х2х0,4 в шахте АТС-23 по сущ.металлоконструкциям	м	-	**15**
8	Монтаж муфт типа ХАГА 1000-75/15-300 с 25-парным модулем(4шт)	шт	**2**	**2**
9	Монтаж муфты типа ХАГА 1000-55/12-300 с 25-парным модулем(12шт)	шт	**2**	**2**
10	Монтаж плинта типа "Кроне"	шт	**20**	**20**
11	Демонтаж кабеля ТПП 300х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**315**	**260**
12	Демонтаж кабеля ТПП 100х2х0,4 с существующей телефонной канализации	м	**902**	**850**
13	Комплекс измерений	пар	**500**	**500**
14	Окольцовка кабеля	шт	**32**	**31**

3. Оценка выполненных работ- **удовлетворительно**

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего _____ **3 319,151** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно –монтажных работ _____ **3 319,151** _____ тыс.тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

5.Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений: _____ **2 770,899** _____ тыс.тенге.

В том числе:

- строительно – монтажных работ _____ **2 770,899** _____ тыс. тенге
- оборудования _____ нет _____ тыс. тенге

6. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией: _____ нет _____

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт линейных и станционных устройств связи на 2019 год – Капитальный ремонт зоны действия АТС-23 М-17 ШР-2307 ГП 89; ШР-2309 ГП 90,911»**

8. Принимаются в эксплуатацию **ЦТО МС Актюбинского ТУМС ЗРДТ**

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 Правил приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций
2. Фактический объем работ
3. Исполнительная схема
4. Инвентарная справка

5. Протокол измерения кабеля
6. Ведомость оборудования, переданного в ЗРДТ
7. Паспорт кабеля

Председатель приемочной комиссии: _____ **Суймбаев Г.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии: _____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Члены комиссии: отпуск - приказ №7788-ЗРДТ от 11.12.19г **Атангарин Б.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Киреева О.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Асангалиев Е.М.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сундетов Ж.Т.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Жумабаев Н.Д.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика: _____ **Исергужин Т.К.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)

_____ **Есенбаев А.Е.** «23» 12 **2019г.**
(подпись, фамилия)