Заказчик: АО "КазТрансГазАймак"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой-XXI"
Наименование стройки: "Модернизация газораспределительной системы в г.Шымкенте и ЮКО. Корректировка (Внесение изменений, дополнений в ПСД проекта)

Наименование обьекта - Наружные сети газоснабжения **ГРП - 125**

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014год

№п/п	Наименование работ и услуг	Договор: № 0165-07-14R от 31.01.2014г.								
		В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах(тенге)		
		Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного и подземного газопровода в границах ГРП-125 в г.Шымкенте	635 172 470	190 551 741	178 608 220	456 564 250	49 700 365	59 127 601	77 891 833	9 347 020	87 238 853
2	Удержан аванс									26 171 656
2	**Всего к оплате:**									**61 067 197**

Заказчик: Главный инженер
АО "КазТрансГазАймак"

С.У. Байзаков

МП

Подрядчик: Директор ТОО "Ремстрой-XXI"

Э.Г. Сатыбекова

МП

Заказчик: АО "КазТрансГаз Аймақ"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой XXI"
Наименование стройки: Модернизация газораспределительной системы ЮКО в г.Шымкенте

ФОРМА-2

Наименование объекта : Надземный и подземный газопровод в границах ГРП-125

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ _м-ц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-07-У1 7 шт						
123	Прайс-лист	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ с регулятором	6	70042.76	--	420257	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Установка индивидуального ШП						
129	Прайс-лист	Стоимость шкафного пункта на 2 абонента	300	71256.34	--	21376902	--	--
				--	--	--	--	--
134	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	307.13	20,37	2457	163	2314
		шт		214,76	7,76	1718	62	130
135	С Прайс-лист 2012г.	Стоимость кран Д-25мм 11б27п Ру	8	521,67	--	4173	--	--
		шт		--	--	--	--	--
136	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	85.00	11,42	1360	183	1507
		фланец		72,45	--	1159	--	130
137	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	16	181.00	--	2896	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Надземный газопровод						
149	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	4500	63,00	--	283500	--	--
		м		--	--	--	--	--
151	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	307,13	20,37	307	20	289
		шт		214,76	7,76	215	8	130
152	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--
		шт		--	--	--	--	--
153	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	85,00	11,42	170	23	188

		фланец		72,45	--	145	--	130
154	С130809-9	Фланцы плоские приварные стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Опоры Н-2,6 м - 800шт						
165	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	51,2	251,77	--	12891	--	14566
		м3		251,77	--	12891	--	113
166	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,2	154,22	--	7896	--	8923
		м3		154,22	--	7896	--	113
167	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200	51,2	10388,78	113,07	531906	5789	45280
		м3		799,54	42,72	40936	2187	105
168	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	7,47	18821,21	2519,98	140594	18824	97851
		т		14438,25	116,44	107854	870	90
169	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	10,64	162200,00	--	1725808	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	320	50,94	0,05	16301	16	3403
		м2		9,57	--	3062	--	90
		Подземный газопровод						
		Земляные работы						
171	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12231,56	26,86	25,39	328577	310573	93305
		м3		1,47	6,39	18005	78186	97
172	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под коммуникации	2654,61	302,12	--	802020	--	906282
		м3		302,12	--	802020	--	113
173	Е0101-166-2	Подсыпка, присыпка мягким грунтом на Н=0,3м	1236,77	154,22	--	190728	--	215523
		м3		154,22	--	190728	--	113
174	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9677,5	3,85	3,85	37300	37300	12553
		м3		--	1,34	--	12941	97
		Трубопроводы						

176	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм Д-32х2,3мм	0,105	22,66	20558,66	5746	2159	5400
		км		34155,00	5403,48	3586	567	130
177	С Прайс-лист "Атырауский завод ПЭ	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-32х3мм	105	50,57	--	5309	--	--
		м		--	--	--	--	--
180	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-63х5,8мм	2795	192,59	--	538280	--	--
		м		--	--	--	--	--
182	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм Д-75мм	0,539	67607,24	29549,61	36440	15927	32142
		км		38036,25	7835,47	20502	4223	130
185	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм Д-90мм	0,508	67607,24	29549,61	34344	15011	30294
		км		38036,25	7835,47	19322	3980	130
186	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-90х8,2мм	510	389,55	--	198671	--	--
		м		--	--	--	--	--
187	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-90х8,2мм аварийный запас	10,2	389,55	--	3973	--	--
				--	--	--	--	--
189	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10мм	400	580,68	--	232272	--	--
		м		--	--	--	--	--
190	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10мм аварийный запас	8	580,68	--	4645	--	--
				--	--	--	--	--
191	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм Д-140х12,7мм	0,09	89702,55	41553,67	8073	3740	6924
		км		48127,50	11054,83	4331	995	130
192	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-140х12,7мм	140	938,83	--	131436	--	--
		м		--	--	--	--	--
194	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм Д-180х10,7мм	0,4184	160212,12	104413,24	67033	43686	42508
		км		55631,25	22520,25	23276	9422	130
195	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-180х16,4мм	418,4	1558,02	--	651877	--	--
		м		--	--	--	--	--
196	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-180х16,4мм аварийный запас	1,6	1558,02	--	2493	--	--
				--	--	--	--	--
197	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	3100	89,38	--	277078	--	29838
		м		80,21	--	248651	--	12
241	С Прайс-лист "GEORG	Муфта SDR11 Д-32х3мм	200	245,39	--	49079	--	--
		шт		--	--	--	--	--
242	С Прайс-лист "GEORG	Муфта SDR11 Д-63х5,8мм	315	416,78	--	131285	--	--
		шт		--	--	--	--	--

243	С Прайс-лист "GEORG	Муфта SDR11 Д-75х6,8мм	100	580,37	--	58037	--	--
		шт		--	--	--	--	--
244	С Прайс-лист "GEORG	Муфта SDR11 Д-90х8,2мм	10	775,13	--	7751	--	--
		шт		--	--	--	--	--
246	С Прайс-лист "GEORG	Муфта SDR11 Д-140х12,7мм	12	1495,73	--	17949	--	--
		шт		--	--	--	--	--
248	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	3,14	7439,82	5932,56	23361	18628	9775
		км		1507,26	833,38	4733	2617	133
249	С Прайс-лист 2012г.	Стоимость сигнальной ленты	3140	22,12	--	69453	--	--
		шт		--	--	--	--	--
259	Е0125-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 100 мм	3	12823,99	3231,11	38472	9693	36068
		шт		8797,50	1221,30	26393	3664	120
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Д32 из грунта с переходом ПЭ/Ст - 609шт						
266	С130806-165 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,8 мм	310	84,24	--	26114	--	--
		м		--	--	--	--	--
276	С Прайс-лист 2012г.	Стоимость кран Д-25мм 11б27п Ру	409	521,67	--	213363	--	--
		шт		--	--	--	--	--
278	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	818	181,00	--	148058	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-63мм под автодорогой кожух Д-110х10 мм ПЭ L-796,5м 44шт						
320	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-110х10 мм	98	580,68	--	56906	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-90мм под автодорогой кожух Д-140х12,7 мм ПЭ L-100м 5шт						
334	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-140х12,7 мм	70	938,83	--	65718	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д-110мм под автодорогой кожух Д-160х14,6мм ПЭ L-84,9м 5шт						
341	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-160х14,6мм	84,9	1232,73	--	104658	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Защитный футляр для подземного газопровода Д140мм под автодорогой кожух Д-200х18,2мм ПЭ L-69,4м 3шт						

348	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая SDR11 Д-200х18,2мм	12	1921,29	--	23055	--	--
		м		--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете	**тенге**			**29124422**		**1594933**
		в том числе оборудование				**21797159**		
		Прямые затраты (без оборудования)	7327263	тенге				
		Накладные расходы	1594933	тенге				
		ИТОГО прямые затраты по смете	8922196	тенге				
		ненормируемые и непредвиденные 6%	535332	тенге				
		итого с ненормируем.и непредвиденными	9457528	тенге				
		с временными зданиями и сооружениями 1,2%	113490	тенге				
		итого	9571018	тенге				
		доп.затраты в зимнее время работы 2,07%	198120	тенге				
		затраты на выслугу лет 1%	95710	тенге				
		затраты на доп.отпуска 0,4%	38284	тенге				
		итого	9903132	тенге				
		оборудование	21797159	тенге				
		итого с оборудованием	31700291	тенге				
		пересчет в текущие цены к=2,3745	75272341	тенге				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1505447	тенге				
		итого	76777788	тенге				
		Технадзор 1,351%	1037268	тенге				
		Авторский надзор 0,1%	76778	тенге				
		Итого	77891833	тенге				
		НДС 12%	9347020	тенге				
		ИТОГО по смете	**87238853**	тенге				

Заказчик: Главный инженер
АО "КазТрансГаз Аймақ"

Байзаков С.У.
МП

Подрядчик: Директор
ТОО "Ремстрой XXI"

Сатыбекова Э.Г.
МП

Технадзор Гас Р.А

сметчик О. Абашева