Счет-фактура № 39 от 30 апреля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 30 от 04.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Замена к/а ст.№ 5. Устройство фундаментов, ворот, перенос связей.	тг.	1	1 955 718,75	1 955 718,75	12%	234 686,25	2 190 405,00	0	
Всего по счету:					**1 955 718,75**		**234 686,25**	**2 190 405,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Устройство фундаментов, ворот, перенос связей.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №30	04.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 190 405**								
в том числе апрель:		**2 190 405**							**234 686**

Генподрядчик

Субподрядчик:

дс № 30 от 04.03.14г.

Расчет текущей стоимости работ
устройство фундамента, ворот, перенос связей (котлоагрегат ст. №5) ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".
за ~~март~~ месяц 2014 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказзнергомонтаж"	Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	л.с. 126-09-1-СМ.АС200	Устроство фундамента, ворот, перенос связей	**514,471**	5,112	339,727		859,31
	Итого по главам 1-7		**514,471**	**5,112**	**339,727**	**0**	**859,31**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**514,471**	**5,112**	**339,727**	**0,000**	**859,310**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**514,471**	**5,112**	**339,727**	**0,000**	**859,310**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	514,471	5,112	339,727	0,000	859,310
	СН РК 8.02-02-2002, К=~~2,38968~~ 2,231293	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года (МРП = 1852 тг)	~~1229,421~~	~~12,216~~	~~811,839~~	~~0,000~~	~~2053,476~~
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	24,588	0,244	16,237	0,000	41,070
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	1254,009	12,460	828,076	0,000	2094,545
	Решение Правительства	НДС - 12%	150,481	1,495	99,369	0,000	**251,345**
		Стоимость строительства	~~1404,491~~ 1311,401	~~13,956~~ 879,062	~~927,445~~	~~0,000~~	~~2345,891~~ 2190,405

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2)
Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. №30 от 04.03.2014г.

16270

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 г. АСТАНЫ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТА СТ. №5

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.АС200

Акт выполненных объемов работ
за ~~март~~ месяц 2014 года

НА устройство фундаментов, ворот, перенос связей

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-АС, ТР1

Сметная стоимость 859,31 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1229 чел.-ч
Сметная заработная плата 227,055 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0109-4-4 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж существующих течек бункеров т	2,7	16884,8	12014,18	45589	32438	14733	20,91	56	3896,78	2166,13	10521	5849
									90	7,52	20			
2	Е0107-16-1	-Демонтаж панелей наружных стен шт	4	1984,04	1054,61	7936	4218	6862	5,18	21	929,43	296,01	3718	1184
									140	1,39	6			
3	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов м3	30	4979,55	2410,16	149386	72305	104315	15,32	460	2569,39	907,78	77082	27233
									100	4,44	133			
4	Е0109-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,	-Демонтаж связей из металлических конструкций т	2,4	9886,41	3238,02	23727	7771	15411	38,99	94	6272,1	862,85	15053	2071
									90	3,07	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5									
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА								
5	Е01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43,8	31,17	31,17	1365	1365	956	-	-
		т		-	21,82	-	956	100	0,13	6
6	Е01031-А18-- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	5,1	284,17	284,17	1449	1449	1014	-	-
		т		-	198,92	-	1014	100	1,15	6
7	Е010333-А2-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	48,9	28,6	28,6	1399	1399	280	-	-
		т		-	5,72	-	280	100	0,12	6
		ФУНДАМЕНТ								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,14	7561,23	75,91	1059	11	35	1,55	-
		м3		225,11	28,67	32	4	98	0,14	-
9	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	0,63	10040,08	129,21	6325	81	755	7,29	5
		м3		1174,73	48,81	740	31	98	0,24	-
10	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0618	54600	-	3374	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0129	58800	-	759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	62000	-	515	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при	0,0136	150859,9	675,77	2052	9	307	135,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонировании		22770	256,16	310	3	98	1,24	-
14	Е0113-26-6 К=2	1т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,54	41,97	0,05	23	-	5	0,05	-
				9,57	-	5	-	90	-	-
15	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,3	251,62	4,39	1334	23	265	0,24	1
				42,95	1,66	228	9	112	0,01	-
		м2 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА								
16	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,58	14297,98	177,13	79783	988	15102	16,82	94
				2639,25	67,27	14727	375	100	0,32	2
17	Е0109-24-1	м3 -Монтаж связей из металлических конструкций и их крепление	2,4	15831,83	4625,75	37996	11102	25242	64,98	156
				10453,5	1232,64	25088	2958	90	4,38	11
18	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,1	114900	-	126390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-12-2	т -Обрамление проема ворот	0,175	162283,29	973,54	28400	170	1497	37,61	7
				6882,75	364,84	1204	64	118	1,78	-
20	Е0109-5-3	т -Зашивка листовой сталью на сварке отверстия в металлическом бункере	0,7	8319,69	2353,91	5824	1648	2977	22,31	16
				4347	377,77	3043	264	90	1,44	1
21	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,7	63600	-	44520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЛИ								
22	Е0109-42-2	-Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа	8	141,8	50,5	1134	404	550	0,4	3
				64,17	12,26	513	98	90	0,04	-
23	С11011-434	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	8	1190	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из керамзитобетона В15 м2	1,1	12540,68	277,26	13795	305	1703	9,27	10
				1474,88	104,74	1622	115	98	0,51	1
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	8	280,2	11,44	2242	92	633	0,41	3
				60,03	4,3	480	34	123	0,02	-
26	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	8	14,47	1,14	116	9	131	0,08	1
				13,33	0,44	107	3	119	-	-
27	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм м2	0,0088	30400	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо 1000м2	8	68,47	15,94	548	128	557	0,35	3
				52,53	5,98	420	48	119	0,03	-
29	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-K жесткие м2	0,8	14600	-	11680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя типа "Бикрост" м3	8	595,66	39,37	4765	315	524	0,26	2
				46,42	14,75	371	118	107,1	0,07	1
31	СПрайс-лист-Бикрост ХКП м2		9,2	143,94	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист-Бикрост ХПП м2		18,08	122,83	-	2221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			616815	136231			932
			Тенге			155265	42713			199
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38200	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	132518	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74180	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152759	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			240661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65459	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126390	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17974	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74296	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			859310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227055	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Физ. объемы подтв