Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" 08 2017 г.

Заказчик ГУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района», Павлодарская обл. Качирский р-н с.Львовка, ул. Кирова 28

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 15 августа 2017 года ТОО «СтройКом-ПВ» в лице директора Сулейменова Асета Абаевича, г.Павлодар ул.Короленко, д.21, кв.56,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 15 августа 2017 года ТОО «Бизнес и оценка» в лице директора Зиньковского Валерия Федоровича, эксперта Третьякова Александра Николаевича, аттестат КТС и ЖКХ 05030 от 15.04.2013 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 15 августа 2017 года ТОО «АМБ» в лице главного инженера проекта Куркина Евгения Сергеевича,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Государственное учреждение «Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района», капитальный ремонт кровли здания**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область Качирский район село Львовка, ул.Кирова 28**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района» по адресу Павлодарская обл. Качирский р-н с.Львовка, проектной организацией ТОО «АМБ»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного директором филиала Р.К. Башировым РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области, заключение № 16-0359/15 от 18 сентября 2015 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июн**ь 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2017 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 **месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **демонтажные работы, монтаж кровли**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **27 953, 355** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **27 953, 355** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21 280, 000** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **21 280, 000** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт кровли здания ГУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района» по адресу Павлодарская обл. Качирский р-н с.Львовка, ул.Кирова 28, принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Государственное учреждение «Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района», Павлодарская обл. Качирский р-н с.Львовка, ул.Кирова 28**
Руководитель: Бронов Константин Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО «Бизнес и оценка»**
Директор: Зиньковский Валерий Федорович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Эксперт: Третьяков Александр Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «АМБ»**
Гл. инженер проекта: Куркин Евгений Сергеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СтройКом-ПВ»**
Директор: Сулейменов Асет Абаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	3183,85	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2407	чел.-ч
Сметная заработная плата	392,985	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	1940	24,15	2,64	46851	5122	45585	0,1516	294
		м2 кровли		21,51	0,45	41729	873	107	0,0046	9
2	Е58-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	1940	43,95	2,35	85263	4559	87204	2,7080	525
		м2 кровли		41,60	0,41	80704	795	107	0,0042	8
3	Е58-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1940	48,37	4,36	93838	8458	92767	0,2875	558
		м2 кровли		44,01	0,68	85379	1319	107	0,0050	10
4	Е58-3-2	**Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных**	3	499,86	44,86	1500	135	1483	3,0930	9
		окно		455,00	7,09	1365	21	107	0,0610	--
5	Е20-24-1	**Демонтаж канализационного стяка Опс п. 2.8в:ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэпр1=0,4;ктрр1=0,4;ктрм1=0,4;кэпр1=0,4;кэкс1=0,4;кэпм1=0,4;кмат1=0;**	7	177,91	9,70	1245	68	1385	1,0320	7
		узел		168,21	3,78	1177	26	115	0,0160	--
6	Е10-14-1	**Установка стропил, кобылок**	29,0055	23433,54	417,85	679702	12120	127328	25,4200	737
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	113328	4568	108	0,7800	22

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е8-6-1	**Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на р-ре М50**								
		7,4509	**8041,56**	**419,80**	**59917**	**3128**	**7599**	**5,2210**	**39**
	м3 кладки		**804,71**	**157,50**	**5996**	**1174**	**106**	**0,7625**	**6**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**968315**	**33589**			**2170**
		Тенге			**329679**	**8777**			**55**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**967070**				
Материалы -		Тенге			**605047**				
Всего заработная плата -		Тенге			**337253**				
	Накладные расходы -	Тенге			**362137**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**181**				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**54321**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79752**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1411747**				
Нормативная трудоемкость					**2407**				
Сметная заработная плата					**392985**				
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**1411747**				
Итого с затратами на выслугу лет 1%					**1425864**				
Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					**1431511**				
Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)					**3660975**				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					**73219**				
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами					**3734194**				
Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					**2842723**				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					**341127**				
Итого общая сумма строительства					**3183850**				

Заказчик:
Руководитель ГУ " Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Зиньковский В.Ф.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-НВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 2 от 11.07.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	5000	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1712	чел.-ч
Сметная заработная плата	334,893	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы, ригель, мауэрлат, подкладная доска, упорный брус, связи накосная нога)**	17,2876	23553,43	395,71	407182	6841	77664	25,8750	447		
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	69334	2577	108	0,7250	13		
2	Е10-49-2	**Укладка прогонов из брусьев**	8,4465	23449,94	387,03	198070	3269	27062	15,8700	134		
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	23822	1235	108	0,7125	6		
3	Е58-14-2	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали**	1960	270,93	2,55	531023	4998	61218	0,1959	384		
		м2		28,78	0,41	56409	804	107	0,0051	10		
4	Е10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	54,7396	599,34	35,14	32808	1924	9195	0,8970	49		
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	7790	724	108	0,0650	4		
5	Е10-52-1	**Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	1960	21,42	1,14	41983	2234	12299	0,03335	65		
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	10545	843	108	0,0021	4		
7	Е10-52-1	**Огнезащита карнизной обрешетки (9,71 м3/0,05=194,4 м2)**	194,4	21,42	1,14	4164	222	1220	0,03335	6		
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1046	84	108	0,0021	–		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е10-3-5	Устройство карнизов (ветровая и лобовая доска)	68,7	833,34	9,43	57250	648	18581	1,6445	113
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	16959	246	108	0,01738	1
9	Е15-163-2	Простая масляная окраска потолков с подготовкой, с расчисткой старой краски свыше 35 процентов	68,7	119,35	2,35	8199	161	3672	0,3404	23
		м2 окрашиваемой поверхности		55,37	0,90	3804	62	95	0,00438	–
10	Е8-6-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М 100 на р-ре М50	8,5491	8041,56	419,80	68748	3589	8720	5,2210	45
		м3		804,71	157,50	6880	1346	106	0,7625	7
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой под утеплитель	411	105,07	1,24	43184	510	6073	0,0798	33
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	5479	197	107	0,00225	1
12	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	411	201,26	5,90	82718	2425	36826	0,46345	190
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	33501	917	107	0,010750	4
13	С1-3-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм К=1,030	63,4995	4660,00	--	295908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	8,85	570,14	20,70	5046	183	3299	2,1200	19
		м2		390,05	4,43	3452	39	94,5	0,0100	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1782108	30850			1510
			Тенге			278003	10474			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1782108				
		Материалы -	Тенге			1218453				
		Всего заработная плата -	Тенге			288476				
		Накладные расходы -	Тенге			309443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			155				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			46416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125493				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2217044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1712				
		Сметная заработная плата -	Тенге			334893				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2217044				
		Итого с затратами на выслугу лет				2239214				
		Итого с затратами на доп. отпуска				2248082				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015				5749289				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				114986				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				5864275				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814				**4464286**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				**535714**				
	Итого общая сумма строительства				**5000000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Зиньковский В.Ф.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2) 1 Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 3 от 26.07.2017 года
Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	4361,15	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1010	чел.-ч
Сметная заработная плата	179,731	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-7-8	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	1410,9	137,88	10,38	194534	14645	165715	0,65125	919
		м2		108,31	1,46	152814	2060	107	0,00600	8
2	С11011-435	**Настил профилированный высота профиля Н-16 мм толщина 0,7 мм (цвет вишня)**	1634	896,00	--	1464064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1658598**	**14645**			**919**
			Тенге			**152814**	**2060**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1658598**				
		Материалы -	Тенге			**1491134**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**154874**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165715**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**83**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**24857**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**109459**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1933772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1010**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**179731**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**1933772**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					**19338**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4 %				**7735**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)				**5014703**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**100294**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами				**5114997**				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814				**3893884**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				**467266**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**4361150**				

Заказчик:
Руководитель ГУ " Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Зиньковский В.Ф.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
по адресу: Павлодарская область Качирский район с. Львовка ул. Кирова 28
Заказчик: ГУ" Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"
Договор № 31 от 04.06.2017 года

Акт выполненных работ № 4 от 15.08.2017 года

Капитальный ремонт кровли в здании ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

Основание:

Сметная стоимость	8735	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4445	чел.-ч
Сметная заработная плата	546,277	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 кровля									
1	Е10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев (карнизная обрешетка)** м3 древесины в конструкции	9,72	23553,43	395,71	228939	3846	43667	25,87500	252
				4010,63	149,66	38983	1455	108	0,72500	7
2	Е58-17-1	**Устройство конька из листовой стали** м2 покрытия	180	470,03	0,93	84605	167	15264	0,50000	90
				79,11	0,14	14240	25	107	0,00140	--
3	Е12-7-8	**Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа** м2	549,1	137,88	10,38	75710	5700	64494	0,65125	358
				108,31	1,46	59473	802	107	0,00600	3
4	Е7-20-3	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг** т	1,58198	177381,63	2282,63	280614	3611	20289	49,10500	68
				9315,00	863,44	14736	1366	126	4,21250	5
5	Е12-12-1	**Ограждение кровель перилами** м ограждения	514	547,69	3,11	281513	1599	6754	0,06785	35
				11,13	1,15	5721	591	107	0,00563	3
6	Е13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (ОГ)** м2	13,3	22,68	0,06	302	1	72	0,03393	--
				6,68	0,03	89	--	81	0,00013	--
7	Е13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К-2,000** м2	26,6	20,98	0,03	558	1	103	0,02450	1
				4,78	--	127	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Слуховое окно									
8	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	5	3447,64	102,10	17238	511	6193	6,99200	35
		слуховое окно		1107,45	39,38	5537	197	108	0,18750	1
9	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	20,5	137,88	10,38	2827	213	2408	0,65125	13
		м2 кровли		108,31	1,46	2220	30	107	0,18750	--
10	С1-1-3803	Профилированнный настил высота профиля Н-16 мм, толщина 0,7 мм (цвет вишня)	23,575	724,00	--	17068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Раздел 4 Настенный желоб и водосточная труба									
11	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	157,4	1408,71	19,35	221731	3046	24015	0,86250	136
		м желобов		135,33	7,26	21301	1143	107	0,03538	6
	Раздел 5 Сопряжение канализационного стояка с чердачной кровлей									
12	Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм (канализационный стояк)К=7	6	543,44	28,86	3407	182	3418	2,96700	19
		шт		460,58	11,25	2902	71	115	0,05000	--
13	С8-2-25	Трубы безнапорные Dy 100 мм, Dв 100ммК=7,000	6,6	193,00	--	1274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е10-5-1	Установка клиньев из брусков К=7	0,0042	23553,43	395,71	99	2	19	25,87500	--
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	17	1	108	0,72500	--
15	Е7-57-14	Устройство чеканки раструбаК=7	1,884	16,48	0,31	31	1	35	0,08476	--
		м шва		14,72	0,11	28	--	126	--	--
16	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой из битумной мастики в один слой К=7	2,1	74,62	0,53	157	1	39	0,10695	--
		м2 изолируемой поверхности		17,16	0,20	36	--	107	0,00100	--
17	Е26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 70 мм М125К-7,000	6,6	240,23	7,51	1586	50	306	0,46000	2
		м трубопроводов		48,65	2,81	321	19	90	0,02500	--
18	Е15-61-1	Простая штукатурка по сетке цементно-песчаным раствором К=7	4,5	291,17	4,23	1310	19	579	0,74750	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,90	605	4	95	0,06313	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм К=7	6,6	161,05	12,61	1063	83	242	0,22770	1498
		м		35,97	4,79	237	32	90	0,02250	--
20	С1-1-479	Пергамин кровельный П-350	4,5	64,00	--	288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	4,2	3385,29	88,56	14218	372	2110	2,27700	10
		м		403,65	33,16	1695	139	115	0,16200	1
22	Е9-62-7	Изготовление защитного короба из кровельной сталиК=7,000	0,00876	57770,90	20485,80	506	179	267	185,15000	2
		т конструкции		33327,00	4348,63	292	38	81	16,27500	--
23	С1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80К=1,064	0,00932	72495,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е9-61-5	Монтаж защитного короба	0,00941	19893,89	7136,21	187	67	89	57,38500	4
		т конструкции		10557,00	1061,16	99	10	81	5,07500	--
25	Е12-10-1	Устройство воротника из листовой оцинкованной стали К=7,000	4,8	598,34	1,55	2872	7	908	1,11780	5
		м2 покрытия		176,21	0,59	846	3	107	0,01250	--
26	С8-10-45	Крепление для трубопродов (кронштейны, планки, хомуты)К=7,000	32,28	200,00	--	6456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм К=7,000	6	971,34	6,73	5851	40	526	0,41400	3
		зонт		68,86	2,81	440	18	115	0,01250	--
	Раздел 6 Лестницы Л-1, Л-2, Л-3									
28	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16618	15836,44	6844,84	2632	1137	1041	33,23500	6
		т		5796,00	1941,08	963	323	81	6,82500	1
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04867	15836,44	6844,84	771	333	305	33,23500	2
		т		5796,00	1941,08	282	94	81	6,82500	--
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08829	15836,44	6844,84	1398	604	553	33,23500	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм К=7	6,6	161,05	12,61	1063	83	242	0,22770	1498
		м		35,97	4,79	237	32	90	0,02250	--
20	С1-1-479	Пергамин кровельный П-350	4,5	64,00	--	288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	4,2	3385,29	88,56	14218	372	2110	2,27700	10
		м		403,65	33,16	1695	139	115	0,16200	1
22	Е9-62-7	Изготовление защитного короба из кровельной сталиК=7,000	0,00876	57770,90	20485,80	506	179	267	185,15000	2
		т конструкции		33327,00	4348,63	292	38	81	16,27500	--
23	С1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80К=1,064	0,00932	72495,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е9-61-5	Монтаж защитного короба	0,00941	19893,89	7136,21	187	67	89	57,38500	4
		т конструкции		10557,00	1061,16	99	10	81	5,07500	--
25	Е12-10-1	Устройство воротника из листовой оцинкованной стали К=7,000	4,8	598,34	1,55	2872	7	908	1,11780	5
		м2 покрытия		176,21	0,59	846	3	107	0,01250	--
26	С8-10-45	Крепление для трубопродов (кронштейны, планки, хомуты)К=7,000	32,28	200,00	--	6456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм К=7,000	6	971,34	6,73	5851	40	526	0,41400	3
		зонт		68,86	2,81	440	18	115	0,01250	--
	Раздел 6 Лестницы Л-1, Л-2, Л-3									
28	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16618	15836,44	6844,84	2632	1137	1041	33,23500	6
		т		5796,00	1941,08	963	323	81	6,82500	1
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04867	15836,44	6844,84	771	333	305	33,23500	2
		т		5796,00	1941,08	282	94	81	6,82500	--
30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08829	15836,44	6844,84	1398	604	553	33,23500	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5796,00	1941,08	512	171	81	6,82500	1
31	С2-1-267	Лестницы Л-1, Л-2, Л-3	0,30314	133700,00	--	40530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,6	20,98	0,03	369	1	68	0,02000	--
		м2		4,78	--	84	--	81	--	--
	Раздел 7 разные работы									
33	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	94,377	27,10	27,10	2558	2558	1611	--	--
		т		--	18,97	--	1790	90	0,03984	4
34	Г17-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	94,377	33,99	33,99	3208	3208	578	--	--
		т		--	6,80	--	642	90	0,01428	1
35	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	836,4	3,02	--	2526	--	2273	0,02270	19
		м2		3,02	--	2526	--	90	--	--
	Добавить:									
	Раздел 2 кровля									
36	Е0109-52-1	Резка оцинкованого профилированного настила	212,255	134,76	5,38	28603	1142	11175	0,34000	72
		м		56,25	2,25	11939	478	90	0,01000	2
37	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	123,6	270,93	2,55	33487	315	3897	0,20000	24
		м2		28,78	0,41	3557	51	108	0,01000	1
38	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	123,6	137,88	10,38	17042	1283	14517	0,65000	80
		м2		108,31	1,46	13387	180	107	0,01000	1
39	С11011-435	Настил профилированный высота профиля Н-16 мм толщина 0,7 мм (цвет вишня)	743,6	896,00	--	666266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С130807-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	48	1538,00	--	73824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0109-36-3	Монтаж каркаса главного крыльца	18,3	118,57	4,28	2170	78	1361	0,48000	9
		м2		81,00	1,62	1482	30	90	0,01000	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Слуховое окно									
42	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,5	367,11	19,34	2753	145	1314	0,83000	6
		м2		139,39	6,57	1045	49	120	0,03000	--
43	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7,5	7829,00	--	58718	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Раздел 8 стены, крыльцо, пандус									
44	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	1311	213,01	1,52	279256	1993	173169	0,70000	920
		м2		111,38	0,56	146019	734	118	--	4
45	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	71,3	774,49	0,48	55221	34	11096	0,71000	50
		м		135,00	0,09	9626	6	115,2	--	--
46	С130804-6855 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	71,3	692,00	--	49340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	34,15	570,14	20,70	19470	707	12731	2,12000	72
		м2		390,05	4,43	13320	151	94,5	0,01000	--
48	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43	358,58	3,43	15419	147	3388	0,46000	20
		м2		73,73	1,31	3170	56	105	0,01000	--
49	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	43	303,58	2,03	13054	87	746	0,09000	4
		м2		15,75	0,77	677	33	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	35,6	361,12 166,91	192,07 72,15	12856 5942	6838 2569	9421 110,7	1,11000 0,40000	40 14
51	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм м2	33,6	1212,86 63,62	67,70 4,61	40752 2138	2275 155	2820 123	0,40000 0,01000	13 --
52	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	35,6	299,38 190,58	29,99 11,23	10658 6785	1068 400	8837 123	1,18000 0,05000	42 2
53	С143003-40 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91 м2	35,6	1200,00 --	-- --	42720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	0,901	57770,90 33327,00	50513,80 30028,00	52052 30028	45513 27055	46237 81	185,15000 16,28000	167 15
55	С130807-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные бесшовные D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 м	14	1538,00 --	-- --	21532 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 т	0,118	68052,00 --	-- --	8030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005 т	0,783	77585,00 --	-- --	60749 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0109-61-10	Монтаж пандуса т	0,901	9752,34 6120,00	2387,56 295,43	8787 5514	2151 266	5202 90	35,10000 1,35000	32 1
59	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 м2	16	72,61 29,27	0,07 0,02	1162 468	1 --	443 94,5	0,18000 --	3 --
60	С11011-1071 Изм. и доп. вып. 25	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 т	0,003619	122366,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			2879440 429412	91315 41177			4117 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2546719				
	Материалы -		Тенге			1252606				
		Накладные расходы -	Тенге			419015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			210				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			62852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177944				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3910966				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					39110				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4 %					15644				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2001 г.					3965720				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 (Имрп=2,557)					10140347				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					104540				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					10244887				
	Итого с понижающим коэфициентом 0,7612681814					7799103				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					935892				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8735000				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Качирского района" _____ **Бронов К.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бизнес и оценка" _____ **Виньковский В.Ф.**

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**