Құрылыс істері комитетінің
2002 жылғы 26 маусымдағы
№155 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2015 жылғы "_11_" қыркүйек Жаңаөзен қ.

2015 жылғы "07" _қыркүйек № 70 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ мына құрамда:
(комиссияны тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы атауы)

тапсырыс беруші, төраға - Рымбаев Мереке Көбентайұлы «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлім» ММ басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

комиссия мүшелері:
бас мердігер – Молдабеков Канат Тлегенович - «Айдана-ИК» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы – Кунаев Мухтар «Жобалау орталығы» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялы қызмет органдары Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары Әлжанов Нұрқожа Қожабергенұлы - Жаңаөзен қаласының Төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы өртке қарсы қызмет капитаны_
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Чабаев Талғат Қазақбайұлы – «Өзенинвест» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Бижикенов Кайролла Мухашевич – «CaspianExpertCompany» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер «Айдана-ИК»_ЖШС және «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлім» ММ
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні «Жаңаөзен қаласының «Жұлдыз» және «Мерей» шағынаудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желілерінің құрылысы (№11 учаскесі)» құрылысын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы)

2. Құрылысты орындаған бас мердігер: «Айдана-ИК»_ЖШС_
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
«Жаңаөзен қаласының «Жұлдыз» және «Мерей» шағынаудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желілерінің құрылысы (№11 учаскесі)» салған.
(жұмыстың түрлері)

3. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын жобалау ұйымдары «Жобалау орталығы» ЖШС_әзірлеген.
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

4. Құрылыс жоба бойынша «_29_» _желтоқсан_ 2012 жылы №15-0628/12 жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі)

5. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстау мемсараптама» РМК»
(объектіге арналған құжаттаманы бекітуші органның атауы)
«_29_» _желтоқсан_ 2012 жылы №15-0628/12 бекіткен.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 05.2015 ж._ жұмыстың аяқталуы 09.2015 ж .
(айы және жылы) (айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _Орындалған жұмыстардың актілері_ (құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

8. Ғимараттар, үймереттердің негізгі көрсеткіштері бар _____
(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с.)

9. Ғимараттар, құрылыстар бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____
(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Жабдық жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілеріне (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мына мөлшерде орнатылған:
жоба бойынша _____ бірлік, іс жүзінде _____ бірлік

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар жөніндегі іс-шаралар _____
(орындалуы туралы мәліметтер)

12. Анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар актінің_____қосымшасында көрсетілген мерзімде жойылуы тиіс.

13. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы ***103 142 527,04*** теңге.

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

«Жаңаөзен қаласының «Жұлдыз» және «Мерей» шағынаудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желілерінің құрылысы (№11 учаскесі)»
(ғимараттар мен құрылыстардың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға ДАЙЫН ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Рымбаев М.К. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Әлжанов Н. Қ. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Шаров А.Х. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Чабаев Т.Қ. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Кунаев М. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Бижикенов Қ.М. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Молдабеков Қ. Т. _____ «____» _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы) (күні) (мөрі)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2015 жылғы "_07_" _желтоқсан_ Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы "__" _желтоқсан_ № __ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)

Сейдалиев Сәбит Әбиұлы — Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төрағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Машырықов Эльдар Қуатұлы — Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші

Рымбаев Мереке Көбентайұлы — «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар

Чабаев Талғат Қазақбайұлы — – «Өзенинвест» МКК директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

бас мердігер

Молдабеков Канат Тлегенович - «Айдана-ИК»ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

Кунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:

Шаров Асылбек Хамзеұлы — Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:

Әлжанов Нұрқожа Қожабергенұлы - Жаңаөзен қаласының Төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы өртке қарсы қызмет майоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Бижикенов Кайролла Мухашевич – «CaspianExpertCompany» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс берші (мердігермен бірлесіп)

«Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ және « Айдана-ИК» ЖШС

(ұйымның атауы)

Жаңаөзен қаласы, Мерей ықшамауданы мекен-жайы бойынша

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіңнөмірі] (корпустың)

Жаңаөзен қаласының «Жұлдыз» және «Мерей» шағынаудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желілерінің құрылысы (№11 учаскесі)» пайдалануға қабылдауды ұсынды.

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі» ММ-нің 2015 жылғы «19» мамыр № 20 келісім шарт негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (каулының, өкімнің) негізінде жүргізілген

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті

(рұқсат берген органның атауы)

2015 жылғы « 12 » мамыр № 69 рұқсаты.

3. Құрылысты су құбырының құрылысы»

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: «Айдана-ИК» ЖШС

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:

«Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметасы әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ

(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

«Өзенинвест» МКК

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс « 29 » желтоқсан 2012 жылы №15-0628/12 жүзеге асты.

[жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

« 29 » желтоқсан 2012 жылы №15-0628/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы: **05.2015ж.,** жұмыстың аяқталуы: **12.2015ж.**

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: Проекті сметалық-жоба, Жұмыс комиссиясының Акті

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері

бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қыскаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Орнатылған жарық шамдары	дана		2015ж.

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **2 350,339** млн.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар 1 995,716 *млн.* теңге, жабдықтар, аспаптар, *3,287* млн. теңге, басқалар *351,336 млн.теңге*

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ***111 865 394 теңге 40 тыин.*** Оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстарына – 106 415 394 теңге 40 тыин, авторлық қадағалауға – 1 950 00 теңге, техникалық қадағалаға – 3 500 000 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған ***Жаңаөзен қаласының «Жұлдыз» және «Мерей» шағынаудандарын сумен жабдықтаудың бөлу желілерінің құрылысы (№11 учаскесі)»***
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Сейдалиев Сәбит Әбиұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары:
Машырықов Эльдар Қуатұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Әлжанов Нұрқожа Қожабергенұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Чабаев Талғат Қазақбайұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Рымбаев Мереке Көбентайұлы _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Кунаев Мухтар _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Бижикенов Кайролла Мухашевич _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

Молдабеков Канат Тлегенович _____ «___» _____ 20__ жылы
(қолы) (күні, мөрі)

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **ГККП «Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Кап Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 20	от 19.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			в том числе из графы 1							
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**31 846 275,79**									
в т.ч. за отчётный месяц:		28 434 174,81							3 412 100,98	31 846 275,79
удержание 5%		1 421 708,74							170 605,05	1 592 313,79
Итого к оплате		**27 012 466,07**							**3 241 495,93**	**30 253 962,00**

ЗАКАЗЧИК: Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №20 от 19.05.2015 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта: Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	м	1219,07	57,00 ---	-- --	69487 ---	-- --	-- --	-- --
2.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	3684,48	567,00 ---	-- --	2089100 ---	-- --	-- --	-- --
3.	С130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	м	1105,95	1870,00 ---	-- --	2068126 ---	-- --	-- --	-- --
4.	С130804-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	м	444,40	2900,00 ---	-- --	1288760 ---	-- --	-- --	-- --
5.	СПРАЙС	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	2,00	13957,40 ---	-- --	27915 ---	-- --	-- --	-- --
6.	СПРАЙС	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	шт	20,00	4679,16 ---	-- --	93583 ---	-- --	-- --	-- --
7.	СПРАЙС	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам. 200 мм	м	0,60	2165,30 ---	-- --	1299 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам. 100 мм	м	6,00	1733,65 ---	-- ---	10402 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1480,00 ---	-- ---	8880 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	1140,00 ---	-- ---	31920 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100,00	492,00 ---	-- ---	49200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	СПРАЙС	Шаровый кран Dy 25 мм "Пенса-Алматы"	шт	336,00	1868,88 ---	-- ---	627943 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1140,00 ---	-- ---	4560 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40,00	492,00 ---	-- ---	19680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	СПРАЙС	Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 250х100	шт	3,00	36102,38 ---	-- ---	108307 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	СПРАЙС	Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 100х100	шт	20,00	20001,79 ---	-- ---	400036 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	СПРАЙС	Крест фланцевый с пожарной подствкой ППКФ 200х100	шт	10,00	41864,57 ---	-- ---	418646 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	СПРАЙС	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	шт	23,00	3050,80 ---	-- ---	70168 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	СПРАЙС	Втулка под фланец 250 мм	шт	6,00	4077,28 ---	-- ---	24464 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам. 100 мм	м	6,00	1733,65 ---	-- --	10402 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С130809-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1480,00 ---	-- --	8880 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28,00	1140,00 ---	-- --	31920 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100,00	492,00 ---	-- --	49200 ---	-- --	-- --	-- --
12.	СПРАЙС	Шаровый кран Dy 25 мм "Пенса-Алматы"	шт	336,00	1868,88 ---	-- --	627943 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1140,00 ---	-- --	4560 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40,00	492,00 ---	-- --	19680 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПРАЙС	Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 250х100	шт	3,00	36102,38 ---	-- --	108307 ---	-- --	-- --	-- --
16.	СПРАЙС	Тройник фланцевый с пожарной подствкой ППТФ 100х100	шт	20,00	20001,79 ---	-- --	400036 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПРАЙС	Крест фланцевый с пожарной подствкой ППКФ 200х100	шт	10,00	41864,57 ---	-- --	418646 ---	-- --	-- --	-- --
18.	СПРАЙС	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	шт	23,00	3050,80 ---	-- --	70168 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПРАЙС	Втулка под фланец 250 мм	шт	6,00	4077,28 ---	-- --	24464 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						10907377		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						652768		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11560145		
		Итого с временными, 1,8 %						11767725		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %						12063568		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12110527		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12227925		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,27975						27876641,97		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						557532,84		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28434174,81		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3412100,98		
		Итого с НДС						31846275,79		
		Удержание 5%						1592313,79		
		Итого к оплате						30253962,00		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **ГККП «Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 20	от 19.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**44 920 139,93**									
в т.ч. за отчётный месяц:		11 673 092,98							1 400 771,16	13 073 864,14
удержание 5%	2 246 007,00	583 654,65							70 038,56	653 693,21
Итого к оплате	**42 674 132,93**	**11 089 438,33**							**1 330 732,60**	**12 420 170,93**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

ПодрядчикТОО "Айдана-ИК"

Договор №20 от 19.05.2015 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта:Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11участок)

А К Т N2 от 17.07.2015г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12497,87	18,51	1,01	17,50	4,41	231376	12623	218753	55071	0,01	88
2.	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	м3	2945,92	1,32	--	1,32	0,18	3899	--	3899	532	--	--
3.	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2856,72	52,40	2,86	49,54	12,47	149678	8170	141508	35624	0,02	57
4.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2945,92	70,54	3,11	67,30	18,25	207816	9162	198256	53769	0,02	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-170 -3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	м3	89,20	1732,95	756,45	154579	67475	5,97	533
					976,50	--	87104	--	--	--
6.	Е010333-А 5-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 4	т	4625,09	89,90	89,90	415796	415796	--	--
					--	17,98	--	83159	0,38	1746
7.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	2945,92	10,20	10,05	30051	29596	--	--
					--	3,49	--	10281	0,01	34
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ Ду 1500 мм								
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	121,40	687,86	24,55	83506	2980	0,26	32
					39,83	9,20	4835	1117	0,04	5
9.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	78,62	33305,20	1879,87	2618308	147787	8,86	697
					1435,50	538,43	112853	42329	2,06	162
10.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	78,62	143,00	--	11242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3906250	1226050		1469
							234747	281882		2448

Накладные расходы :

На общестроительные работы	570319
Всего накладных расходов:	570319
Итого с накладными	4476569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	268594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4745163
Итого с временными, 1,8 %	4830576
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	4952307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4971629
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5019935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,27975	11444208,80
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	228884,18
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11673092,98
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1400771,16
Итого с НДС	13073864,14
Удержание 5%	653693,21
Итого к оплате	12420170,93

ЗАКАЗЧИК: Рысбаев

ПОДРЯДЧИК:

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **ГККП «Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 20	от 19.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			в том числе из графы 1							
				Из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**80 234 536,60**									
									3 783 685,36	35 314 396,67
в т.ч. за отчётный месяц:		31 530 711,31							189 184,27	1 765 719,83
удержание 5%	4 011 726,83	1 576 535,56							**3 594 501,09**	**33 548 676,84**
Итого к оплате	**76 222 809,77**	**29 954 175,75**								

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

ПодрядчикТОО "Айдана-ИК"

Договор №20 от 19.05.2015 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта:Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11участок)

А К Т N 3 от 04 август 2015 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2915,93	306,20	152,52	892858	444738	1,02	2974		
					153,68	57,15	448120	166645	0,28	814		
2.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,55	60591,69	25695,31	154727	65616	194,00	495		
					33075,00	6813,45	84460	17399	26,38	67		
3.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,09	146736,75	90794,12	160677	99420	286,00	313		
					48375,00	19582,83	52971	21443	84,07	92		
4.	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,44	159152,61	97234,98	70027	42783	296,00	130		
					49950,00	21436,60	21978	9432	91,71	40		
		Раздел: КОЛОДЦЫ Ду 1500 мм										
5.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	312,17	687,86	24,55	214729	7664	0,26	82		

				39,83	9,20	12434	2872	0,04	14
6.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	202,15	33305,20	1879,87	6732793	380024	8,86	1791
					1435,50	538,43	290193	108846	2,06	416
7.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	202,15	143,00	--	28908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПРАЙС	Полимерный люк	шт	191,00	2989,78	--	571048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	C12021-237	Стремянка металлическая	т	1,72	154400,00	--	265414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	382,00	43,33	20,47	16552	7820	0,13	50
					22,86	7,74	8733	2957	0,04	14
11.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1776,30	245,44	3,82	435975	6785	0,21	377
					37,35	1,44	66345	2558	0,01	12

Раздел: КОЛОДЦЫ Ду 1000 мм

12.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,00	687,86	24,55	17884	638	0,26	7
					39,83	9,20	1036	239	0,04	1
13.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	21,00	33305,20	1879,87	699409	39477	8,86	186
					1435,50	538,43	30146	11307	2,06	43
14.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21,00	143,00	--	3003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРАЙС	Полимерный люк	шт	10,00	2989,78	--	29898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	20,00	43,33	20,47	867	409	0,13	3
					22,86	7,74	457	155	0,04	1
17.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	94,00	245,44	3,82	23071	359	0,21	20
					37,35	1,44	3511	135	0,01	1

18.	С12021-23 Стремянка металлическая	т	0,09	154400,00	--	13896	--	--	--
7				--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	10331735	1095733	6428
	1020384	343988	1516

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1760125
Всего накладных расходов:	1760125
Итого с накладными	12091860

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	725512
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12817372
Итого с временными, 1,8 %	13048085
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	13376897
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13429089
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13559570
Пересчет в текущих ценах, К-2,27975	30912462,07
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	618249,24
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31530711,31
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3783685,36
Итого с НДС	35314396,67
Удержание 5%	1765719,83
Итого к оплате	33548676,84

ЗАКАЗЧИК: Рысбаев

ПОДРЯДЧИК

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: **ГККП «Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **Кап Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 20	от 19.05.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	в том числе из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополните ль- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**106 415 394,40**									
в т.ч. за отчётный месяц:		23 375 765,90							2 805 091,90	26 180 857,80
удержание 5%	5 320 769,72	1 168 788,30							140 254,59	1 309 042,89
Итого к оплате	**101 094 624,68**	**22 206 977,60**							**2 664 837,31**	**24 871 814,91**

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК: _____ Молдабеков К.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 2340

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №20 от 19.05.2015г.

Наименование обьекта: Строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайонов ""Жулдыз"" и "Мерей" города Жанаозен (11 участок)

А К Т N 4 от 11.09.2015г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2015 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ (Наименование курантов, ценников и: NN позиций)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1.	E010333-A 5-1 Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3446,73	45,00	45,00	155103	155103	--	--
				--	9,00	--	31021	0,19	651
2.	E0101-20-1 Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2945,92	3,09	2,66	9101	7838	0,00	8
				0,39	0,93	1149	2740	0,00	9
3.	E0101-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	494,68	122,18	--	60440	--	0,89	438
				122,18	--	60440	--	--	--
4.	E0101-27-1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11730,75	5,55	5,55	65164	65164	--	--
				--	1,80	--	21157	0,01	81
5.	E0101-27-3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2945,92	7,57	7,57	22309	22309	--	--
				--	2,46	--	7243	0,01	28
6.	E0122-11-1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,21	48086,09	17877,09	58040	21578	173,00	209
				29700,00	4698,68	35848	5671	18,10	22
7.	E0122-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,09	60591,69	25695,31	66312	28121	194,00	212
				33075,00	6813,45	36197	7457	26,38	29

	3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм							
					33075,00	6813,45	36197	7457	26,38	29
8.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,21	9218,13	--	11126	--	51,50	62
					8032,50	--	9695	--	--	--
9.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,65	12752,75	--	46522	--	51,50	188
					8032,50	--	29303	--	--	--
10.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,09	28549,88	--	31262	--	61,80	68
					9630,00	--	10545	--	--	--
11.	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,44	41004,63	--	18042	--	72,10	32
					11227,50	--	4940	--	--	--
12.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	20,00	497,61	28,48	9952	570	2,03	41
					342,00	11,25	6840	225	0,05	1
13.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2,00	1469,92	567,67	2940	1135	3,91	8
					657,00	213,75	1314	428	1,05	2
14.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	0,60	2717,22	45,33	1630	27	1,66	1
					290,25	16,97	174	10	0,08	0
15.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	6,00	1565,57	27,87	9393	167	1,04	6
					180,23	10,44	1081	63	0,05	0
16.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	6,00	481,59	69,84	2890	419	1,73	10
					369,00	2,25	2214	14	0,01	0
17.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	28,00	391,37	57,24	10958	1603	1,43	40
					301,50	2,25	8442	63	0,01	0
18.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	100,00	156,43	21,43	15643	2143	0,60	60
					126,00	--	12600	--	--	--
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	336,00	276,46	17,71	92891	5951	1,07	360
					186,75	6,75	62748	2268	0,03	10
20.	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор под задвижки ОП-1, ОП-2	м3	0,19	15383,75	95,97	2892	18	4,90	1
					771,75	36,25	145	7	0,18	0
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ								
21.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	33,00	18075,87	36,99	596504	1221	1,82	60
					288,00	13,50	9504	445	0,07	2

22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,31	13958,17	66,01	32243	152	1,35	3
					195,75	24,93	452	58	0,12	0
		Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
23.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, крестовин, переходов	шт	289,00	300,57	225,64	86864	65209	0,41	120
					69,53	58,98	20094	17045	0,23	65
24.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	338,00	440,21	332,43	148792	112363	0,61	207
					102,38	86,87	34604	29362	0,33	113
25.	СПРАЙС	Тройник 110-50 мм	шт	156,00	2461,43	--	383983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС	Тройник 200-250 мм	шт	168,00	1878,63	--	315610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-9-1	Укладка футляра из стальных труб диам. 50 мм	км	0,03	121367,16	49858,78	3932	1615	336,00	11
					61425,00	18834,75	1990	610	91,99	3
28.	Е0122-9-5	Укладка футляра из стальных труб диам. 150 мм	км	0,04	160329,25	60626,12	6349	2401	442,00	18
					82575,00	22902,75	3270	907	111,85	4
29.	Е0122-9-7	Укладка футляра из стальных труб диам. 250 мм	км	0,00	228191,27	105803,64	1004	466	544,00	2
					103050,00	39969,00	453	176	195,20	1
30.	Е0122-9-8	Укладка футляра из стальных труб диам. 300 мм	км	0,00	258148,62	119848,99	1239	575	607,00	3
					116100,00	45274,50	557	217	221,12	1
31.	С130806-66	Футляры стальные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	32,53	321,00	--	10442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130806-89	Футляры стальные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	39,76	1060,00	--	42144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-104	Футляры стальные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	4,42	1900,00	--	8393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-109	Футляры стальные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	4,82	2260,00	--	10891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: КОЛОДЦЫ Ду 1500 мм								
35.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1012,30	687,86	24,55	696319	24852	0,26	266
					39,83	9,20	40320	9313	0,04	45

36.	E0127-55-1	Устройство асфальтовой отмостки колодцев	м2	1012,30	494,90	--	500987	--	0,14	146
					24,75	--	25054	--	--	--
		Раздел: КОЛОДЦЫ Ду 1000 мм								
37.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	53,00	687,86	24,55	36456	1301	0,26	14
					39,83	9,20	2111	488	0,04	2
38.	E0127-55-1	Устройство асфальтовой отмостки колодцев	м2	53,00	494,90	--	26230	--	0,14	8
					24,75	--	1312	--	--	--
		Раздел: КАМЕННЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ 3,4x3,0 м								
39.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	14,40	687,86	24,55	9905	354	0,26	4
					39,83	9,20	574	132	0,04	1
40.	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	8,20	15829,65	86,60	129803	710	3,06	25
					490,50	32,72	4022	268	0,16	1
41.	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,16	121637,97	11119,34	19462	1779	42,50	7
					7560,00	4200,75	1210	672	20,52	3
42.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,60	245,44	3,82	8001	125	0,21	7
					37,35	1,44	1218	47	0,01	0
44.	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	4,14	1869,66	321,26	7740	1330	4,10	17
					603,00	119,25	2496	494	0,59	2
45.	СПРАЙС	Камень-ракушечник	м3	4,14	3500,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0107-13-1	Укладка плит покрытий	шт	2,00	1866,39	387,22	3733	774	2,06	4
					344,25	115,02	688	230	0,46	1
47.	C143020-5	Плиты перекрытия, марка ПК 30.12-8АтУТ	шт	2,00	31000,00	--	62000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	E0109-24-1	Анкерение плит	т	0,01	13864,97	4022,39	83	24	56,50	0
					9090,00	1071,86	55	6	3,81	0

49.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,03	16188,43	283,24	421	7	4,15	0
					722,25	106,99	19	3	0,52	0
50.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	121637,97	11119,34	851	78	42,50	0
					7560,00	4200,75	53	29	20,52	0
51.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,10	69700,00	--	6761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПРАЙС	Люк полимерный	шт	1,00	2989,78	--	2990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	10,20	916,87	14,76	9352	151	0,36	4
					52,43	5,54	535	57	0,03	0
56.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-10,20	1714,06	2,68	-17483	-27	0,04	-0
					6,76	1,00	-69	-10	0,01	-0

Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ

57.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	53,70	408,11	169,61	21916	9108	1,55	83
					238,50	4,07	12807	219	0,01	1
58.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	161,10	66,75	51,25	10754	8257	0,12	19
					15,50	9,62	2497	1550	0,04	6
59.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	1074,00	426,01	27,83	457530	29884	0,03	35
					5,00	9,47	5370	10174	0,03	36
60.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,75	40097,59	339,59	30145	255	0,58	0
					--	140,94	--	106	0,58	0
61.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1074,00	495,93	15,35	532629	16486	0,03	32
					5,94	5,06	6380	5434	0,02	21

62.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1074,00	118,14	--	126878	--	--	--
					0,02	--	21	--	--	--
63.	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	км	0,81	154577,68	66009,80	125208	53468	376,00	305
					70200,00	24936,75	56862	20199	121,79	99
64.	Е0122-8-9	Укладка стальных кожухов труб диам. 325х6 мм	км	0,12	242737,18	102058,18	29128	12247	615,00	74
					115425,00	38553,75	13851	4626	188,29	23
65.	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов труб диам. 426х6 мм	км	0,12	268907,88	115634,50	32269	13876	662,00	79
					126000,00	43681,50	15120	5242	213,34	26
66.	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов труб диам. 530х6 мм	км	0,02	307552,18	115368,43	7381	2769	857,00	21
					162000,00	55530,00	3888	1333	271,21	7
67.	С130806-129	Кожух из труб 530 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	5,14	8330,00	--	42849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	601,44	995,08	76,33	598481	45908	0,54	325
					81,00	24,12	48717	14507	0,11	66
69.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	103,00	4618,68	559,80	475724	57659	7,99	823
					1320,75	9,29	136037	957	0,02	2
70.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	м	810,00	391,72	0,60	317290	486	0,91	735
					159,30	0,23	129033	186	0,00	1
71.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	120,00	439,99	0,69	52798	83	0,91	109
					159,30	0,27	19116	32	0,00	0
72.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	120,00	548,34	0,99	65801	119	1,00	120
					176,18	0,38	21142	46	0,00	0
73.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	24,00	774,80	1,54	18595	37	1,12	27
					202,95	0,59	4871	14	0,00	0
74.	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,81	536486,00	86374,62	434554	69963	53,40	43
					9855,00	32629,50	7983	26430	159,36	129
75.	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на	км	0,12	771380,56	104398,81	92566	12528	68,30	8
					12262,50	39438,00	1472	4733	192,61	23

		стальные трубопроводы диам. 300 мм							
76.	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,12	996118,91	118444,16	119534	14213	80,60	10
					14310,00	44743,50	1717	5369	218,53	26
77.	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,021	202759,29	127573,29	28866	3062	98,30	2
					17302,50	48192,75	415	1157	235,37	6
	ИТОГО:						7493319	878018		5517
							921496	241230		1552

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1469409
На металломонтажные работы	55
На сантехнические работы	1700
Всего накладных расходов:	1471164
Итого с накладными	8964483

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	537869
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9502352
Итого с временными, 1,8 %	9673394
Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %	9917163
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9955857
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10052591
Пересчет в текущих ценах, К-2,27975	22917417,55
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	458348,35
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23375765,90
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2805091,90
Итого с НДС	26180857,80
Удержание 5%	1309042,89
Итого к оплате	24871814,91

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК