Заказчик: ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр №42 "Ромашка" Актауского городского отдела образования

Подрядчик: ТОО "Амиран"

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт помещении ГККП «Дошкольный учебно-воспитательный центр №42 «Ромашка»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			08	18.06.2013г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Текущий ремонт помещении ГККП «ДУВЦ №42 «Ромашка»	**3 100 000,00**		1 562 480,00	1 562 480,00					**372 000,00**	**3 472 000,00**
в том числе: август месяц 2013 года		**3 100 000,00**	1 562 480,00	1 562 480,00					**372 000,00**	**3 472 000,00**
Удержание аванса 30% согл. пункта 6.3. договора №08 от 18.06.2013г.		**930 000,00**							**111 600,00**	**1 041 600,00**
И Т О Г О к оплате:		**2 170 000,00**							**260 400,00**	**2 430 400,00**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГККП "Дошкольный учебно-воспитательный центр №42 "Ромашка" Актауского городского отдела образования
Подрядчик: ТОО "Амиран"
Основание: Договор № 08 от 18.06.2013г.
Наименование объекта: «Текущий ремонт помещении ГККП «Дошкольный учебно-воспитательный центр №42 «Ромашка»

АКТ №1

выполненных работ и затрат за август 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена линолеума ДУВЦ №42								
1	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия пола из линолеума и релина**	**380**	**19,99**	**1,07**	**7596**	**407**	**8026**	**0,13**	**49**
		м2		**18,92**	**0,16**	**7190**	**61**	**110,7**	**--**	**--**
2	**Е0157-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**600**	**6,49**	**0,22**	**3894**	**132**	**4164**	**0,04**	**24**
		м		**6,27**	**0,02**	**3762**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
3	**Е0157-15-2**	**Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2**	**250**	**328,09**	**16,11**	**82023**	**4028**	**28000**	**0,67**	**168**
		1м2		**98,66**	**2,54**	**24665**	**635**	**110,7**	**0,01**	**--**
4	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**380**	**1644,17**	**5,64**	**624785**	**2143**	**33442**	**0,51**	**194**
		м2		**77,37**	**2,13**	**29401**	**809**	**110,7**	**0,01**	**--**
5	**Е0157-23-5**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	**600**	**120,04**	**0,10**	**72024**	**60**	**11524**	**0,11**	**42**
		1м		**17,35**	**0,02**	**10410**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
6	**Ценник на автотранспорт**	**Вывоз строительного мусора на расстояние 20 км за пределы города**	**8**	**810,00**	**--**	**6480**	**--**	**6480**	**0,08**	**1**
		т		**810,00**	**--**	**6480**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**796802**		**91638**		**478**
		Накладные расходы -	Тенге			**91638**				
		Итого с накладными расходами	Тенге			**888440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**478**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**888440**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена оконных блоков ДУВЦ №42								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	50	247,91	24,43	12396	1222	12274	1,48	74
		шт		223,48	3,81	11174	191	108	0,03	--
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	50	86,14	7,83	4307	392	4295	0,53	27
		м2		78,30	1,24	3915	62	108	0,01	--
3	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	25	169,04	7,62	4226	191	4390	1,09	25
		м2		161,41	1,20	4035	30	108	0,01	--
4	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	50	575,45	22,05	78773	1102	16879	1,83	92
		м2		305,46	7,11	15273	356	108	0,03	--
5	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	50	8500,00	--	425000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	24	81,47	0,54	1944	13	7500	0,80	19
		м		28,85	0,10	692	2	108	--	--
7	Прайсл-лист	Стоимость подоконных досок	14,4	1560,00	--	22464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	16	1334,51	81,34	21352	1301	11895	4,62	74
		м2		773,20	13,55	12371	217	94,5	0,07	--
9	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	16	429,04	2,42	6865	39	1460	0,52	8
		м2		86,00	0,91	1376	15	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			577338		58548		319
		Накладные расходы -	Тенге			58548				
		Итого с накладными расходами	Тенге			635886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			319				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38153				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			674039				

Всего по акту: **1 562 480**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах К=1,94512418168469				**3 039 216**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				60 784				
		ИТОГО:				**3 100 000**				
		НДС 12%				372 000				
		Всего по акту:				**3 472 000**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Амиран"

ПРИНЯЛ:

Директор ГККП "ДУВЦ №42 "Ромашка"