Наименование объекта: Строительство детского сада
на 280 мест в пос.Жумыскер г. Атырау
Программа 037 "Строительство и реконструкция объектов образования"
(подпрограмма 011) "За счеттрансфертов из республиканского бюджета"
Исполнитель: ТОО "АртельИнжиниринг"
Специфика 431 "Строительство новых объектов
и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС,
по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Адрес: г.Атырау ул. Атамбаева 231
БИН 100640006962
РНН 151000043051
ИИК KZ728560000003921086
БИК KCJBKZKX, Кбе17
АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость 393 439 995,00 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 122 339 068,00 тенге

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года тенге, в т.ч. НДС тенге
б) за отчетный месяц 15 396 520 тенге, в т.ч. НДС 1 649 627 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2013 года

(передоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	од подрядчик	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		114	18.06.2013г.						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед.изм.*	*Стоимость ед.работ*	*Аванс*				*Ранее заактированная сумма*	*Стоимость выполненых работ с начала года*	*Стоимость выполненых работ за текущий месяц*	*Удержание 5% из текущих платежей согласно условиям*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения до текущего*	*сумма погашения за текущий месяц*	*остаток*					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Строительство детского садана 280 мест в пос.Жумыскер г. Атырау	тенге	15 396 520						15 396 520	15 396 520		
	ИТОГО:	тенге	15 396 520						15 396 520	15 396 520		
	В том числе без НДС:	тенге	13 746 893						13 746 893	13 746 893		
	в том числе НДС:		1 649 627						1 649 627	1 649 627		

Исполнитель:
Директор ТОО "Артель Инжиниринг" _____ Пастушенко І

Заказчик:
Директор ТОО "БатысАльянсСтрой" _____ А.Жубанов

Заказчик: ТОО "БАТЫСАЛЬЯНССТРОЙ"
Подрядчик: ТОО "АРТЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ"
Стройка: Строительство детского сада на 280 мест в пос.Жумыскер г. Атырау
Объект: Детский сад на 280 мест, котельная, наружный водопровод

Договор подряда: Договор №114 от 18.06.2013г.

Отчетный период	
с	по
01.08.2013	31.08.2013

АКТ №1
О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Детский сад на 280 мест								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1674,45	23,36	22,08	39114	36971	11107	0,01	15
		м3		1,28	5,56	2143	9307	97	0,02	32
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	50,22	218,93	--	10995	--	12424	1,54	77
		м3		218,93	--	10995	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1724,67	6,01	6,01	10359	10359	3486	--	--
		м3		--	2,08	--	3594	97	0,01	12
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	747,696	6,48	6,48	4845	4845	1526	--	--
		м3		--	2,10	--	1573	97	0,01	6
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	186,921	134,10	--	25066	--	28325	0,97	182
		м3		134,10	--	25066	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	1129,077	21,55	4,52	24327	5099	18651	0,11	122
		м3		17,03	--	19228	--	97	--	--
		Фундаменты								
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	26,6175	2806,27	100,89	74696	2685	5088	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3294	1018	118	0,18	5
8	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	26,6175	5652,57	462,96	150457	12323	50505	11,00	293
		м3		1935,00	173,25	51505	4611	90	0,85	23
		КЖ-лист10								
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	157	370,57	172,69	58179	27112	30001	0,48	75
		шт		76,28	60,21	11976	9453	140	0,24	37
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	75	532,66	243,37	39950	18253	20156	0,67	50
		шт		106,88	85,08	8016	6381	140	0,34	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	61,125	10600,00	--	647925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	8,756	11100,00	--	97192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	29,865	11500,00	--	343448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-20	Монолитные заделки швов из бетона В15	4,768	12127,65	311,32	57825	1484	2797	2,82	13
		м3		441,00	117,61	2103	561	105	0,57	3
15	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных подушки В20 W6	52,48	12222,98	208,34	641462	10934	27770	2,60	136
		м3		425,25	78,71	22317	4131	105	0,38	20
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	53,2672	132,00	--	7031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,2672	188,00	--	10014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	53,2672	876,00	--	46662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,44984	53000,00	--	23842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0182	50600,00	--	921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15 W6 на с/с цементе	11,572	13893,22	316,01	160772	3657	18073	8,25	95
		м3		1368,00	119,39	15830	1382	105	0,58	7
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,74558	132,00	--	1550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,74558	376,00	--	4416	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,74558	438,00	--	5145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,135744	50600,00	--	6869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-23 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,479088	53000,00	--	25392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КЖ-лист11								
27	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	85	370,57	172,69	31498	14679	16242	0,48	40
		шт		76,28	60,21	6484	5118	140	0,24	20
28	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	62	532,66	243,37	33025	15089	16662	0,67	41
		шт		106,88	85,08	6627	5275	140	0,34	21
29	С143003-21 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	42,098	10600,00	--	446239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-17 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,972	11100,00	--	44089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143003-13 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	12,032	11500,00	--	138368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-20	Монолитные заделки швов из бетона В15	2,49	12127,65	311,32	30198	775	1460	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1098	293	105	0,57	1
33	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных подушки В20 W6	7,335	12222,98	208,34	89656	1528	3881	2,60	19
		м3		425,25	78,71	3119	577	105	0,38	3
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,445025	132,00	--	983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,445025	188,00	--	1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,445025	876,00	--	6522	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06285	53000,00	--	3331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	50600,00	--	1265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15 W6 на с/с цементе	9,285	13893,22	316,01	128999	2934	14501	8,25	77
		м3		1368,00	119,39	12702	1109	105	0,58	5
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,424275	132,00	--	1244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,424275	376,00	--	3544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,424275	438,00	--	4128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1178	50600,00	--	5961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4584	53000,00	--	24295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент монолитный								
45	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных подушки В15 W6	34,8	11816,98	208,34	411231	7250	18415	2,60	90
		м3		425,25	78,71	14799	2739	105	0,38	13
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,322	132,00	--	4663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	35,322	376,00	--	13281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	35,322	438,00	--	15471	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3131	53000,00	--	16594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12325	50600,00	--	6236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор 1:2, фундаментов	126,75	342,35	4,19	43393	531	8919	0,38	48
		м2		58,05	1,58	7358	200	118	0,01	1
52	Е0115-64-1	Затирка фундаментов цементно-песчанным растором марки М100	845	106,97	1,19	90390	1006	53900	0,37	313
		м2		60,30	0,45	50954	380	105	--	2
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	845	245,44	3,82	207397	3228	38678	0,21	179
		м2		37,35	1,44	31561	1217	118	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4321851	180742			1897
			Тенге			307174	58919			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4321851				
	Материалы -		Тенге			334363				
	Всего заработная плата -		Тенге				366092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114705				
	Местные материалы -		Тенге			3384867				
		Накладные расходы -	Тенге			402566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5007882				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2341
		Сметная заработная плата -	Тенге				426477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5007882				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							2341
		Сметная заработная плата -	Тенге				426477			
			РАЗДЕЛ 2. КОТЕЛЬНАЯ							
		Земляные работы								
54	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,72	23,36	22,08	1512	1429	429	0,01	1
		м3		1,28	5,56	83	360	97	0,02	1
55	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,86	218,93	--	407	--	460	1,54	3
		м3		218,93	--	407	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	52,02	6,83	6,83	355	355	94	--	--
		м3		--	1,87	--	97	97	0,01	--
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	52,02	21,55	4,52	1121	235	859	0,11	6
		м3		17,03	--	886	--	97	--	--
58	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт)	14,56	6,32	6,32	92	92	20	--	--
		м3		--	1,40	--	20	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
59	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	9,267	3010,45	--	27898	--	5437	2,99	28
		м3		477,00	--	4420	--	123	--	--
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,089	2806,27	100,89	8669	312	590	0,85	3
		м3		123,75	38,25	382	118	118	0,18	1
61	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	3,089	5652,57	462,96	17461	1430	5861	11,00	34
		м3		1935,00	173,25	5977	535	90	0,85	3
62	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15 W6	7,2	12395,27	353,46	89246	2545	5432	3,60	26
		м3		585,00	133,52	4212	961	105	0,65	5
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,308	132,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,308	376,00	--	2748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,308	438,00	--	3201	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-23 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,109826	53000,00	--	5821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011534	50600,00	--	584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	33,2436	1891,17	309,62	62869	10293	22507	3,13	104
		м3		456,75	117,00	15184	3890	118	0,57	19
69	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	2078	43,00	--	89354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	394,96	250,96	2370	1506	1839	0,81	5
		шт		130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
71	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,33	27500,00	--	9075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
72	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,36	3242,30	--	10894	--	2195	3,24	11
		м3		531,00	--	1784	--	123	--	--
73	Е0113-49-1	Пропитка щебня, битумом	3,36	5652,57	462,96	18993	1556	6375	11,00	37
		м3		1935,00	173,25	6502	582	90	0,85	3
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,688	11473,98	--	30842	--	1875	3,66	10
		м3		567,00	--	1524	--	123	--	--
75	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	33,6	348,33	13,43	11704	451	2384	0,37	12
		м2		52,65	5,04	1769	169	123	0,02	1
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ								
76	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62	168,08	4,07	10421	252	8896	0,74	46
		м2		135,68	0,97	8412	60	105	0,05	3
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
77	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	85,23	266,41	1,96	22706	167	9786	0,61	52
		м2		108,90	0,45	9282	38	105	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			429305	20622			376
			Тенге			61609	7361			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429305				
	Материалы -		Тенге			28891				
	Всего заработная плата -		Тенге				68970			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6404				
	Местные материалы -		Тенге			311779				
		Накладные расходы -	Тенге			75040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				80226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				80226			
		РАЗДЕЛ 3. Наружный водопровод								
78	Е0101-12-8 т.ч. п-3 37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	291,593	32,24	30,47	9400	8885	2669	0,01	4
		м3		1,77	7,67	515	2237	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,74779	302,12	--	2643	--	2986	2,13	19
		м3		302,12	--	2643	--	113	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,4	154,22	--	4688	--	5298	1,12	34
		м3		154,22	--	4688	--	113	--	--
81	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	15,3	11,86	11,86	181	181	50	--	--
		м3		--	3,36	--	51	97	0,01	--
82	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	254,64079	7,85	7,85	1999	1999	530	--	--
		м3		--	2,15	--	547	97	0,01	2
83	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,005	58874,91	23374,91	294	117	270	205,85	1
		км		35448,75	6156,44	177	31	130	23,74	--
84	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	5,05	129,00	--	651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, седловым отводом Ф160х110мм	1	1162,35	365,85	1162	366	1019	3,23	3
		врезка		646,88	137,14	647	137	130	0,68	1
86	С130805-103	Седловой отвод, d-160х110	1	5840,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
88	С130805-101	Втулка под фланец, d-63 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130805-101	Свободный фланец, d-63 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные								
90	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,72	18148,54	2420,47	49364	6584	12142	15,99	43
		м3		2716,88	717,00	7390	1950	130	2,85	8
91	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-400 фракции 20-40 мм (под колодцы)	0,904	1780,00	--	1609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	33200,00	--	43160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	3,6	8470,00	--	30492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	2	1120,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип ЛВ /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,01875	23500,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,03416	151200,00	--	5165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,77632	22,68	0,06	40	--	11	0,03	--
		м2		6,68	0,02	12	--	90	--	--
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,77632	25,47	0,02	45	--	8	0,02	--
		м2		4,78	--	8	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184485	18651			105
			Тенге			16240	5089			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149100				
	Материалы -		Тенге			15010				
	Всего заработная плата -		Тенге				21329			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092				
	Местные материалы -		Тенге			98107				
		Накладные расходы -	Тенге			25368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25134			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5475				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1813				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			222444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25134			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4935641	220014			2378
			Тенге			385023	71368			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4900256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			378264				
	Всего заработная плата -		Тенге				456391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122202				
	Местные материалы -		Тенге			3794753				
		Накладные расходы -	Тенге			502974				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5727424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2930
		Сметная заработная плата -	Тенге				531837			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5475				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30220				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1813				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32033				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5764932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2930
		Сметная заработная плата -	Тенге				531837			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 764 932				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%				5 868 701				
		Итого с зимним удорожанием, 1,4175%				5 951 890				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				6 010 577				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				6 034 051				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				13 477 346				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				269 547				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 746 892,73				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				1 649 627,13				
		Итого с НДС				15 396 519,86				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ТОО "БатысАльянсСтрой"_____ А.Жубанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Артель Инжиниринг"_____ Пастушенко И.В.