Счет-фактура № 00000000014 от 16.09.2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика:KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №766-204 от 14.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120240020997, Акционерное Общество "Озенмунайгаз",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Озенмунайгаз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020997, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

ИИК получателя: KZ766010351000157065, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 НГДУ-4	Работа	1	1 100 000,00	1 100 000,00	12%	132 000,00	1 232 000,00		
Всего по счету:					**1 100 000,00**		**132 000,00**	**1 232 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 НГДУ-4

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	по								
	01.09.2016	10.09.2016	1 232 000,00		766-204	от 14.06.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2016 года.	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 НГДУ-4	9912-38	305-2088	1 232 000,00	1 100 000,00	389 053,00	389 053,00			1 078 430,00	21 570,00	132 000,00	1 232 000,00
Итого к оплате				**1 100 000,00**							**132 000,00**	**1 232 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель генерального директора _____ **Елеусинов К.С.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ **Бердонгаров Н.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

Директор НГДУ-4 _____ **Мынтурганов К.**

Ст. инженер ПТО _____ **Берекетов Н.**

Начальник ЭО _____ **Амитов С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Форма N 2в

Заказчик АО «Озенмунайгаз» НГДУ-4

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №766-204 от 14.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4

Наименование обьекта: Здание охраны базы ЦПРС НГДУ-4

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	201,57	34,67	806	139	1,13	5
					166,90	3,34	668	13	0,22	1
2.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	7,56	38,15	7,53	288	57	0,21	2
					30,62	1,20	231	9	0,01	0
3.	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	20,00	2,12	--	42	--	0,01	0
					2,12	--	42	--	--	--
4.	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	4,00	4,83	--	19	--	0,03	0
					4,83	--	19	--	--	--
5.	E0153-1-2	Разборка старых фронтонных обшивок	м2	10,00	60,96	21,91	610	219	0,28	3
					39,05	3,65	391	36	0,03	0
6.	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	10,00	927,85	77,95	9278	779	2,21	22
					369,92	12,98	3699	130	0,07	1
7.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	14,00	551,18	3,29	7717	46	0,94	13
					161,92	1,08	2267	15	0,01	0
8.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	46,00	291,17	2,68	13394	123	0,28	13
					46,64	1,01	2145	47	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0162-21-7	Улучшенная масляная окраска фасадов с расчисткой старой краски более 35 процентов с земли и лесов	м2	50,00	102,36	0,12	5118	6	0,27	13
					44,50	0,02	2225	1	0,00	0
10.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10,00	421,62	18,06	4216	181	0,98	10
					163,58	2,79	1636	28	0,02	0
11.	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	34,00	316,77	0,13	10770	4	0,17	6
					27,53	0,06	936	2	0,00	0
12.	Е0162-29-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты,сантехнические приборы/	м2	10,00	113,80	0,08	1138	1	0,43	4
					68,58	0,02	686	--	0,00	0
13.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	1,50	3,49	--	5	--	0,03	0
					3,49	--	5	--	--	--
14.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	20,00	14,26	--	285	--	0,09	2
					14,26	--	285	--	--	--
15.	С151607-152	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	5261,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	22,85	--	46	--	0,11	0
					16,93	--	34	--	--	--
17.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	2,00	242,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	22,15	--	44	--	0,11	0
					16,93	--	34	--	--	--
19.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	2,00	96,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	2,00	197,60	91,44	395	183	0,48	1
					82,16	58,12	164	116	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151701-4	Светильники	шт	2,00	3420,00	--	6840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151706-2 8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	шт	2,00	64,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,00	674,58	28,23	3373	141	0,15	1
					22,87	10,58	114	53	0,05	0
24.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,00	356,04	16,97	1780	85	0,21	1
					30,10	6,37	151	32	0,03	0
25.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	5,00	165,53	3,08	828	15	0,02	0
					3,88	1,15	19	6	0,01	0
26.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	3,84	4289,23	41,14	16471	158	0,40	2
					64,13	15,41	246	59	0,08	0
27.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	400,84	4,55	4008	46	0,17	2
					29,97	1,71	300	17	0,01	0
28.	Е0118-2-10	Установка котлов ЭВН-К-36 кВт	котел	1,00	20174,40	5342,24	20174	5342	52,87	53
					8981,03	2001,51	8981	2002	9,77	10
29.	СПРАЙС	Стоимость котлов ЭВН-К-36 кВт	шт	1,00	29165,72	--	29166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0118-13-5	Установка циркуляционных насосов для отопления	1насос	1,00	6257,41	837,57	6257	838	18,33	18
					3153,34	314,48	3153	314	1,53	2
31.	С131005-28	Насос циркуляционный для отопления	шт.	1,00	21076,00	--	21076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	40,00	884,71	13,48	35388	539	0,61	24
					98,56	5,05	3943	202	0,02	1
33.	Е0110-73-4	Сборка фронтонов из металлосайдинга	м2	10,00	46,37	13,89	464	139	0,17	2
					26,87	5,26	269	53	0,03	0
34.	СПРАЙС	Плитки "Металло-сайдинг"	м2	10,00	1026,76	--	10268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,16	9485,33	1303,12	1518	208	47,14	8
					7401,84	457,99	1184	73	2,24	0
36.	С12022-1	Двери Д-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	50200,00	--	100400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							313091	9250		204
							33827	3208		17

Накладные расходы :

На монтажные работы	713
На общестроительные работы	20932
На металломонтажные работы	1132
На сантехнические работы	19293
Всего накладных расходов:	42070
Итого с накладными	355161

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19560
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	374721
Итого с временными, 3,28 %	386055
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	389053
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	390481
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	394050
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1078430
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21570
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1100000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	132000
Итого с НДС	1232000

Заказчик:

Главный инженер Жарылгасынов М.

Начальник ПТО Аманов К. 08.09.2016г

Начальник ЭО Амитов С.

Ст. инженер ПТО Берекетов Н.

Начальник ЦПРС-4 Косаев К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

РЕЕСТР

Принятых в эксплуатацию объектов АО «Озенмунайгаз» после капитального ремонта по ТОО «Айдана-ИК».

№ п/п	Наименование	№ договора	Ед. изм.	Кол-во	Договорная стоимость	Дата сдачи	Заказчик	Подрядчик
1.	Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4	**№766-204 от 14.06.2016 г.**	шт.	1	1 232 000,00		АО «ОМГ»	ТОО «Айдана-ИК»
	Всего без учета НДС				**1 100 000,00**			
	НДС 12%				132 000,00			
	Всего с учетом НДС				**1 232 000,00**			

Инженер ДКС АО «ОМГ» Махамбетова Н.

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

Заказчик: НГДУ-4 АО «Озенмунайгаз»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Директор НГДУ-4 АО «ОМГ»

«Утверждаю»

_____Мынтурганов.Ж.

«10»_____09_____2016 г.

АКТ

О приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта
Согласно договора№766-204 от 14.06.2016 г.
Объект: «Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4»

1. "Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 "

Комиссия, назначенная приказом заказчика № 37-Ѳ от «13» января 2016 г. для приемки после "Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 "

В составе:
Председатель комиссии главный инженер – Жарылгасынов М.
Членов комиссии-представителей:

Заказчика	Аманов К.	- начальник ПТО
	Нысанбаев М.	- Гл.технический руководитель
	Шалмуханов Р.	- Гл. механик
	Берекетов Н.	- Ст. инженер ПТО
	Сабиров Н.	- Гл.эколог
	Балтаев Н.	- Гл. энергетик
	Амитов С.	- Начальник ЭО
	Косаев К.	- Начальник ЦПРС-4
Генерального подрядчика:	Молдабеков К.	- Директор ТОО «Айдана-ИК»

Составили настоящий акт в том, что произведен;
1."Капитальный ремонт зданий охраны базы ЦПРС-4 "
Сметно-техническая документация составлена и утверждена:АО «Озенмунайгаз».
Оценка качества выполненных работ: хорошо.
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту 1 100 000,00 тенге без учета НДС,в том числе стоимость материалов и оборудования полученных от разборки конструкций_____тенге.Указания в смете и ранее оплаченных работ по сданным заказчику комплексам_____тенге.
Капитальный ремонт здания, сооружения осуществляется с привлечением субподрядной организации-нет.
Срок ввода в эксплуатацию после капремонта объекта по плану сентябрь2016 год, фактический введен июль 2016 году.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принят в эксплуатацию.
Принято в эксплуатацию «_____»_____2016 г.

Председателя комиссии:_____**Жарылгасынов М.**

Члены комиссии:

_____08.09.2016г_____**Аманов К.**

_____**Нысанбаев М.**

_____**Шалмуханов Р.**

_____**Берекетов Н.**

_____ **Балтаев Н.**

_____ **Амитов С.**

_____ **Косаев К.**

Подрядчик: _____ **Молдабеков К.**