ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
030000 г.Актобе, ул. Г.Жубановой 15/1А
8 7132 57 24 01
ТОО "Алым"

Счет-фактура № 00000000043 от 31 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009296, от 26.11.2012

ИИК поставщика: KZ90319V010000340743, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №КТМ/IM/140/ОКС от 09.08.2013г., сумма договора с НДС 113 755 936тг

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,Мангистауская обл, м/р В.сазтобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980240003816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай",г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980240003816, г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

ИИК получателя: KZ30886Z220000467198, в банке ДБ АО "Банк Хоум Кредит" г.Астана, БИК INLMKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области	Вып.работ	1	10 239 419,64	10 239 419,64	12%	1 228 730,36	11 468 150,00	0	
Всего по счету:					**10 239 419,64**		**1 228 730,36**	**11 468 150,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000036 от 31 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"**

Основание: **Контракт №КТМ/IM/140/ОКС от 09.08.2013г., сумма договора с НДС 113 755 936тг**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области	1	Вып.работ	11 468 150,00	11 468 150,00

Итого: 11 468 150,00

В том числе НДС 1 228 730,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 468 150,00 KZT

Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым"

БИН: 990340009365
Адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24
Расчетный счет: KZ90319V010000340743 в АО "БТА Банк" ,

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"

БИН: 980240003816
Адрес: г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605
Расчетный счет: KZ30886Z220000467198 в ДБ АО "Банк Хоум Кредит" г.Астана ,
БИК: INLMKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Алым

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 3

ЗАКАЗЧИК	**ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**
ПОДРЯДЧИК	**ТОО «Алым»**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	Проведение строительно-монтажных работ СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в
НОМЕР И ДАТА КОНТРАКТА	№ KTM/IM/140/OKC от 09.08.2013 г.

		В тенге
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		101 567 800
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЫДУЩИХ АКТОВ БЕЗ НДС		10 700 300
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА БЕЗ НДС		10 239 420
ПКУ (пункт контроля и управления)	170 000	
Площадка входного манифольда	2 386 000	
Площадка АГЗУ	195 000	
Площадка сепараторов	1 338 000	
Площадка БДР	144 000	
Площадка дренажной емкости	2 600 000	
Площадка продувочной свечи	1 194 420	
Инженерные сети	2 212 000	
ОСТАТОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		80 628 080
НДС –12%		1 228 730
СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА С НДС		11 468 150
УДЕРЖАНИЕ 6% - ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ		0
СТОИМОСТЬ ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРЯДЧИКУ		11 468 150

ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»

Генеральный директор
Орак К.Б.

Заместитель Генерального директора
Мурат Йылмаз

Производственный директор
Тайбогаров Е.А.

Производственный директор
Зафер Оздемир

ТОО «Алым»

Директор
Калниязов Т.У.

) Алым)

Сертификат выполнения работ №3 согласно договора КТМ/ІМ/140/ОКС на проведение строительно-монтажных работ СЗУ-2 с поставкой оборудования и материалов на месторождении В.Сазтобе в Мангистауской области

"Mangıstau bölgesindeki D.Saztöbe Sahasında Ekipman ve Malzeme Temini Dahil, Seperatör ve Ölçüm Ekipmanları Tesisinin (SZU-2) İnşaat – Montaj Çalışmaları" Edilmesi ile ilgili KTM/IM/140/ OKC nolu sözleşmeye ait 3 nolu hakediş sertifikası

Подрядчик/Müteahhit: **ТОО «Алым» /"Alım" Ltd.** **Tarih/Дата:** 31.10.2013 г.

Статья Madde	Наименование Работ / İşin Adı	физ. Объем fiz. Miktarı (шт) / % Adet/%	Единица измерения Ölçüm Birimi	Стоимость ед.работ İşin Birim Fiyatı	Общая стоимость Toplam Bedeli	Предыдущий месяц, стоимость, тенге / Önceki ayın hakedişi, tenge	Текущий месяц, стоимость, тенге / Bu ayın hakedişi, tenge	Итого, стоимость, тенге / Toplam hakediş, tenge
A	**Работы на СЗУ-2**							
A1	**Устройство оснований, земляные работы площадки СЗУ-2 включая транспортировку, поставку материалов, работы, испытания, в т.ч лабораторные согласно технический условий и проекта. / Teknik Şartname ve Projeye Uygun Olarak Malzemelerin Temini, İşçilik, Laboratuvar ve Diğer Testleri Dahil SZU-2 Alanı İçin Zemin Hazırlama, Toprak Dolgusu Yapma, Harfiyat İşleri.**							
A2	**ПКУ (пункт контроля и управления)/ Kumanda ve Kontrol Noktası**				**8 800 000**	**550 000**	**170 000**	**720 000**
A2.1.	Устройство основания и фундамента, монтаж здания и отмостки, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzeme temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve temel yapımı, bina ve kenarlarındaki betonların yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**2 200 000**	**2 200 000**	**550 000**	**170 000**	**720 000**
	Устройство грунтовой насыпи и оснований/ Toprak dolgusu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	600 000	600 000	550 000	50 000	600 000
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	400 000	400 000	0	120 000	120 000
	Монтаж здания и отмостки/ Binaların montajı ve bina etrafına kenar betonu dökümü	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000	0	0	0
A2.2.	Установка шкафов автоматики, силовых шкафов, монтаж кабельных линий, заземления, монтаж освещения, отопления, пожарной сигнализации, БДР (блоки диодно резисторные) и СКЗ (станция катодной защиты), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil otomasyon dolaplarının, elektrik dolaplarının, kablo hatlarının, topraklamanın, aydınlatma, ısıtma ve yangın alarmı sistemlerinin, BDR ve SKZ (katodik koruma) sistemlerinin montajı.	1	Компл./ Komple	**4 400 000**	**4 400 000**	0	0	0
	Поставка контроллера и программного обеспечения/ PLC kontrol sistemleri ve yazılımlarının temini	1	Компл./ Komple	1 980 000	1 980 000	0	0	0
	Поставка АРМ-оператора и источника бесперебойного питания/ Operatorün otomatik çalışma yeri (ARM) ve kesintisiz güç kaynağı temini		Компл./ Komple	660 000	660 000	0	0	0
	Поставка силовых шкафов, шкафов автоматики, пожарной сигнализации, кабельной продукции/ Elektrik ve otomasyon dolapları, yangın alarmı ve kabloların temini	1	Компл./ Komple	620 000	620 000	0	0	0
	Монтаж контроллера и программного обеспечения/ PLC kontrol sistemleri ve yazılımlarının montajı	1	Компл./ Komple	440 000	440 000	0	0	0
	Монтаж АРМ-оператора и источника бесперебойного питания/ / Operatorün otomatik çalışma yeri (ARM) ve kesintisiz güç kaynağı montajı	1	Компл./ Komple	60 000	60 000	0	0	0

	Монтаж силовых шкафов и шкафов автоматики/ Elektrik ve otomasyon sistemleri dolaplarının montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
	Монтаж пожарной сигнализации/Yangın alarmı montajı	1	Компл./ Komple	140 000	140 000	0	0	0
	Монтаж БДР и СКЗ/ BDR ve SKZ (Katodik koruma) sistemleri montajı	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий/ Kablo hatlarının montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
A2.3.	Наладка и испытания оборудования, КИПиА, БДР и СКЗ, кабельных линий, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye uygun olarak laboratuvar testleri dahil ekipmanların, otomasyon ekipmanlarının BDR ve SKZ sistemlerinin kablo hatlarının ayarı ve devreye alınması işleri.	1	Компл./ Komple	**1 940 000**	**1 940 000**	**0**	**0**	**0**
	Наладка и испытания оборудования КИПиА/ Otomasyon ekipmanlarının hazırlanarak(ayar işleri) test edilmesi	1	Компл./ Komple	820 000	820 000	0	0	0
	Наладка и испытания оборудования БДР/ BDR kimyevi madde dozaj unitinin hazırlanarak(ayar işleri) test edilmesi	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	0	0
	Наладка и испытания оборудования СКЗ/ SKZ katodik koruma sisteminin hazırlanarak(ayar işleri) test edilmesi	1	Компл./ Komple	560 000	560 000	0	0	0
	Наладка и испытания оборудования кабельных линий/ Kablo hatlarının hazırlanarak(ayar işleri) test edilmesi	1	Компл./ Komple	380 000	380 000	0	0	0
A2.4.	Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil yangınla mücadele panosu demirbaşlarının montajı.	1	Компл./ Komple	**260 000**	**260 000**	0	0	0
A3	**Площадка входного манифольда/ Giriş Manifoldu Bloku**				**4 800 000**	**420 000**	**2 386 000**	**2 806 000**
A3.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 400 000**	**1 400 000**	**420 000**	**466 000**	**886 000**
	Устройство грунтовой насыпи и оснований/ Toprak dolgusu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	420 000	0	420 000
	Устройство бетонной площадки с приямком/ İçinde çukuru bulunan beton alan yapımı	1	Компл./ Komple	380 000	380 000	0	114 000	114 000
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	440 000	440 000	0	352 000	352 000
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
A3.2.	Монтаж манифольда (запорно-регулирующая арматура, КИПиА, трубопроводы), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil manifold montajı (vanalar, otomasyon ekipmanı, boru hatları).	1	Компл./ Komple	**3 400 000**	**3 400 000**	**0**	**1 920 000**	**1 920 000**
	Поставка запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları temini	1	Компл./ Komple	2 000 000	2 000 000	0	1 600 000	1 600 000
	Монтаж манифольда /Manifold montajı	1	Компл./ Komple	800 000	800 000	0	320 000	320 000
	Монтаж КИПиА на манифольде/ Manifolda ait otomasyon sistemleri montajı	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	0	0

	Монтаж трубной обвязки/ Borulama montajı	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
A4	**Площадка АГЗУ (технологический и аппаратный блок)/ AGZU Otomatik Debi Ölçme Uniti Alanı**				**5 960 000**	**360 000**	**195 000**	**555 000**
A4.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 200 000**	**1 200 000**	**360 000**	**195 000**	**555 000**
	Устройство грунтовой насыпи и оснований/ Toprak dolgusu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	360 000	0	360 000
	Устройство бетонной площадки с приямком/ İçinde çukuru bulunan beton alan yapımı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	66 000	66 000
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	430 000	430 000	0	129 000	129 000
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	190 000	190 000	0	0	0
A4.2.	Монтаж технологического и аппаратного блока, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil proses- aparat blokları, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının montajı .	1	Компл./ Komple	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**
	Монтаж технологического и аппаратного блока/ Proses ve aparat blokları montajı	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	0	0	0
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları montajı	1	Компл./ Komple	1 020 000	1 020 000	0	0	0
	Монтаж отборов, трубопроводов/ Boru hatları ve kısa boruların montajı	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	0	0	0
A4.3.	Монтаж КИПиА, кабельных линий блоков АГЗУ, а также между ПКУ и блоками АГЗУ, заземления, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri dahil otomasyon ekipmanları, AGZU kablo hatları, kumanda ile AGZU arasındaki hatların montajı ve toprakalamaları.	1	Компл./ Komple	**960 000**	**960 000**	**0**	**0**	**0**
	Монтаж КИПиА/ Otomasyon sistemi montajı	1	Компл./ Komple	210 000	210 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий блоков АГЗУ/ AGZU unitine ait kablo hatları montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий блоков между ПКУ и блоками АГЗУ/ PKU ile AGZU unitleri arasındaki kablo hatlarının	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	270 000	270 000	0	0	0
A4.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
	Наладка и испытания оборудования/ Ekipmanların hazırlanması ve testleri	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	Наладка и испытания запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanalarının hazırlanmaları ve testleri	1	Компл./ Komple	800 000	800 000	0	0	0
A5	**Площадка сепараторов/ Separatörler Alanı**				**15 600 000**	**942 000**	**1 338 000**	**2 280 000**

A5.1.	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**3 140 000**	**3 140 000**	**942 000**	**1 338 000**	**2 280 000**
	Устройство грунтовой насыпи и основания/ Toprak dolgusu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	980 000	980 000	942 000	38 000	980 000
	Устройство бетонной площадки с приямком/ İçinde çukuru bulunan beton alan yapımı	1	Компл./ Komple	1 100 000	1 100 000	0	660 000	660 000
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	800 000	800 000	0	640 000	640 000
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	260 000	260 000	0	0	0
A5.2.	Монтаж 2-х сепараторов СЦВ, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil, 2 adet separatörün, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı .	1	Компл./ Komple	**2 800 000**	**2 800 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка запорно-регулирующей арматуры, расходомеров по газу/ Kesme ve ayar vanaları, gaz sayaçları temini	1	Компл./ Komple	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	Монтаж 2-х сепараторов СЦВ, расходомеров по газу/ 2 adet TsSV separatorü ve gaz sayaçlarının montajı	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	0	0
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları montajı	1	Компл./ Komple	300 000	300 000	0	0	0
	Монтаж отборов/ Kısa boruların montajı	1	Компл./ Komple	230 000	230 000	0	0	0
	Монтаж трубопроводов/ Boru hatları montajı	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	0	0
	Монтаж переходных и обслуживающих мостиков/ Geçiş ve bakım köprüleri montajı	1	Компл./ Komple	110 000	110 000	0	0	0
A5.3.	Монтаж КИПиА, заземления, силовых и контрольных кабельных линий на площадке сепараторов, между площадкой сепараторов и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, separatörler alanındaki ve separatörler alanı ile PKU arasındaki elektrik ve kontrol kablolarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**5 200 000**	**5 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка полевых приборов, кабельной продукции/ Saha aletleri ve kabloların temini	1	Компл./ Komple	4 080 000	4 080 000	0	0	0
	Монтаж КИПиА/ Otomasyon sistemi montajı	1	Компл./ Komple	480 000	480 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
	Монтаж силовых и контрольных кабельных линий на площадке сепараторов, между площадкой сепараторов и ПКУ/ separatörler alanında ve separatörler alanı ile PKU arasında elektrik ve kontrol kabloları montajı	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	0	0	0

	Монтаж системы пожарной сигнализации, системы газообнаружения, кабельных линий между площадкой сепараторов и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre mlazemelerin nakliyatı, temini, montaj ve laboratuvar ve diğer testleri dahil, yangın alarm sistemi, gazı tespit etme sistemi, separatörler alanı ile PKU arasında kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**0**
A5.4.	Поставка полевых приборов, кабельной продукции/ Saha aletleri ve kabloların temini	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	0	0	0
	Монтаж системы пожарной сигнализации/ Yangın alarm sistemi montajı	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	0	0
	Монтаж системы газообнаружения/ Gaz tespit etme sistemi montajı	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий между площадкой сепараторов и ПКУ/ Separatörler alanı ile PKU arasında kablo hattı m	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	0	0
	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, трубопроводов, кабельных линий согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	**3 200 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**
A5.5.	Наладка и испытания оборудования/ Ekipmanların hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	Наладка и испытания запорно-регулирующей арматуры и КИПиА/ Kesme ve ayar vanaları ile otomasyon ekipmanlarının hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	Испытания трубопровода и кабельной линии / boru hatlının ve kablo hatının test edilmesi	1	Компл./ Komple	400 000	400 000	0	0	0
A5.6.	Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye göre malzemenin nakliyatı, temini ve montajı dahil yangınla mücadele panosu demirbaşlarının montajı.	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	0	0	0
A6	**Площадка БДР (блок дозирования хим.реагента)/ Kimyevi Madde Dozaj Uniti Alanı**				**3 200 000**	**240 000**	**144 000**	**384 000**
	Устройство основания и бетонной площадки с приямком, фундамента, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montaj, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**800 000**	**800 000**	**240 000**	**144 000**	**384 000**
A6.1.	Устройство грунтовой насыпи и основания/ Toprak dolgusu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	240 000	0	240 000
	Устройство бетонной площадки с приямком/ İçinde çukuru bulunan beton alan yapımı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	66 000	66 000
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	260 000	260 000	0	78 000	78 000
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	80 000	80 000	0	0	0
	Монтаж оборудования, запорно-регулирующей арматуры, отборов, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта/ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil ekipmanların, vanaların, kısa boruların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı .	1	Компл./ Komple	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**

A6.2.	Монтаж оборудования/ Ekipmanların montajı	1	Компл./ Komple	410 000	410 000	0	0	0
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları montajı	1	Компл./ Komple	260 000	260 000	0	0	0
	Монтаж отборов/ Kısa boruların montajı	1	Компл./ Komple	80 000	80 000	0	0	0
	Монтаж трубопроводов/ Boru hatları montajı	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	0	0	0
	Монтаж переходных и обслуживающих мостиков/ Geçiş ve bakım köprüleri montajı	1	Компл./ Komple	110 000	110 000	0	0	0
A6.3.	Монтаж КИПиА, заземления, кабельных линий блоков БДР, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, kimyevi madde dozaj unitinin kablolarının ve unit alanı ile PKU arasındaki kablolarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**900 000**	**900 000**	0	0	0
	Монтаж КИПиА/ Otomasyon sistemi montajı	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий блоков БДР/ BDR kimyevi madde dozaj uniti kablo hatlarının montajı	1	Компл./ Komple	140 000	140 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий блоков между площадкой и ПКУ/ Alan ile PKU arasında kablo hatları montajı	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	0	0
A6.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	**400 000**	**400 000**	0	0	0
	Наладка и испытания оборудования/ Ekipmanların hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	210 000	210 000	0	0	0
	Наладка и испытания запорно-регулирующей арматуры и КИПиА /Kesme ve ayar vanaları ile otomasyon ekipmanlarının hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	190 000	190 000	0	0	0
A7	**Площадка дренажной емкости/ Drenaj Tankları Alanı**				**7 900 000**	**540 000**	**2 600 000**	**3 140 000**
A7.1.	Устройство основания, бетонного фундамента и бетонной площадки с приямком, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil), beton temel, boru hattı destekleri yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 800 000**	**1 800 000**	**540 000**	**0**	**540 000**
	Разработка котлована под дренажную емкость/ Drenaj tankı için çukur kazılması		Компл./ Komple	540 000	540 000	540 000	0	540 000
	Устройство основания котлована под дренажную емкость/ Drenaj tankı için kazılan çukurda zemin yapımı		Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
	Устройство бетонного фундамента и бетонной площадки с приямком/ Beton temel ve içinde çukur bulunan beton alan yapımı		Компл./ Komple	780 000	780 000	0	0	0
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı		Компл./ Komple	360 000	360 000	0	0	0

A7.2.	Монтаж оборудования, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, переходных и обслуживающих мостиков, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil ekipmanların, vanaların, boru hatlarının, geçiş ve bakım yapma köprülerinin montajı .	1	Компл./ Komple	**4 300 000**	**4 300 000**	**0**	**2 600 000**	**2 600 000**
	Поставка дренажной емкости и запорно-регулирующей арматуры/ Drenaj tankı ile kesme ve ayar vanaları temini	1	Компл./ Komple	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
	Монтаж дренажной емкости/ Drenaj tankı montajı	1	Компл./ Komple	600 000	600 000	0	0	0
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları montajı	1	Компл./ Komple	460 000	460 000	0	0	0
	Монтаж трубопроводов/ Boru hatları montajı	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	0	0	0
	Монтаж переходных и обслуживающих мостиков/ Geçiş ve bakım köprüleri montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
A7.3.	Монтаж КИПиА, заземления, кабельных линий на площадке дренажной емкости, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, drenaj tankı alanında ve bu alanı ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка полевых приборов, кабельной продукции/ Saha aletleri ve kabloların temini	1	Компл./ Komple	580 000	580 000	0	0	0
	Монтаж КИПиА/ Otomasyon sistemi montajı	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий на площадке дренажной емкости, а также между площадкой и ПКУ/ Drenaj tankı alanında ve alan ile PKU arasında kablo hatları montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
A7.4.	Испытание и наладка оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre ekipmanların, vanaların ve otomasyon ekipmanlarının ayarları ve test işleri.	1	Компл./ Komple	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	0
	Испытание и наладка оборудования/ ekipmanların hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	0	0
	Испытание и наладка запорно-регулирующей арматуры и КИПиА /Kesme ve ayar vanaları ile otomasyon ekipmanlarının hazırlanarak test edilmesi	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
A8	**Площадка продувочной свечи/ Havalandırma Bacası Alanı**				**2 800 600**	**480 180**	**1 194 420**	**1 674 600**
A8.1.	Устройство основания, бетонного фундамента, грунтовой обваловки с переходным мостиков, монтаж опор под трубы, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil zemin ve beton temel, üzerinde geçiş köprüsü olan toprak seddesi yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 600 600**	**1 600 600**	**480 180**	**900 420**	**1 380 600**
	Устройство грунтовой насыпи и основания/ Toprak dolgu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	760 600	760 600	480 180	280 420	760 600
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	620 000	620 000	0	620 000	620 000
	Монтаж опор под трубы/ Boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0

A8.2.	Монтаж трубопроводов, свечи, огнепреградителя, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil boru hatlarının, vent bacalarının, alev kesicinin montajı .	1	Компл./ Komple	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**294 000**	**294 000**
	Монтаж трубопроводов/ Boru hatları montajı	1	Компл./ Komple	460 000	460 000	0	138 000	138 000
	Монтаж свечи/ Havalandırma bacası montajı	1	Компл./ Komple	520 000	520 000	0	156 000	156 000
	Монтаж огнепреградителя/ Alev kesici montajı	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
A9	**Площадка дизельной электростанции/ Dizel Jeneratörü Alanı**				**4 900 600**	**330 000**	**0**	**330 000**
A9.1.	Устройство основания, бетонной площадки с приямком, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı ve laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton alanı (çukurlar dahil) yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 100 000**	**1 100 000**	**330 000**	**0**	**330 000**
	Устройство грунтовой насыпи и основания/ Toprak dolgu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	330 000	330 000	330 000	0	330 000
	Устройство бетонной площадки с приямком/ İçinde çukuru bulunan beton alan yapımı	1	Компл./ Komple	230 000	230 000	0	0	0
	Устройство фундамента/ Temel yapımı	1	Компл./ Komple	460 000	460 000	0	0	0
	Монтаж опор под трубы/ boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	80 000	80 000	0	0	0
A9.2.	Монтаж оборудования, КИПиА, заземления, кабельных линий на площадке, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, ekipmanların, otomasyon ekipmanlarının, topraklamaların, alandaki ve bu alan ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**3 200 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка дизельной электростанции/ Dizel Jeneratörü temini	1	шт./ adet	2 600 000	2 600 000	0	0	0
	Монтаж оборудования/ Ekipmanın montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
	Монтаж КИПиА/ Otomasyon sistemi montajı	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий между площадкой и ПКУ/ Alan ile PKU arasında kablo hattı montajı	1	Компл./ Komple	140 000	140 000	0	0	0
A9.3.	Испытание и наладка дизельэлектростанции./ Dizel jeneratörlerinin test ve ayar işleri .	1	Компл./ Komple	**600 600**	**600 600**	**0**	**0**	**0**

A10	**Прожекторные мачты с молниеотводами и антеной радиопередачи/ Paratoneri ve Radyo Antenleri Olan Projektör Direkleri**				**4 000 600**	**120 120**	**0**	**120 120**
A10.1.	Устройство основания, бетонного фундамента, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта. / Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin ve beton temel yapımı işi.	2	Компл./ Komple	**300 300**	**600 600**	**120 120**	**0**	**120 120**
	Разработка котлована/ Çukur kazılması	2	Компл./ Komple	60 060	120 120	120 120	0	120 120
	Устройство основания/ Zemin yapımı	2	Компл./ Komple	50 740	101 480	0	0	0
	Устройство бетонного фундамента/ Beton temel yapımı	2	Компл./ Komple	189 500	379 000	0	0	0
A10.2.	Монтаж прожекторных мачт в комплекте, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта. /Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı işleri dahil, projektör direklerinin montajı.	2	Компл./ Komple	**400 000**	**800 000**	0	0	0
A10.3.	Монтаж антенны радиопередачи и кабельных линий между антенной и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, test işleri dahil, radyo antenleri ve antenler ile ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Монтаж антенны радиопередачи/ Radyo antenleri montajı	1	Компл./ Komple	1 740 000	1 740 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий между антенной и ПКУ/ Radyo antenleri ile PKU arasında kablo hattı montajı	1	Компл./ Komple	460 000	460 000	0	0	0
A10.4.	Монтаж заземления, кабельных линий прожекторных мачт, а также между площадкой и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, topraklamaların, projektör direklerine ait ve alan ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	2	Компл./ Komple	**200 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	2	Компл./ Komple	80 000	160 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий прожекторных мачт, а также между площадкой и ПКУ/ Projektör direklerine ait kabloların ve alan ile PKU arasında kablo hatlarının montajı	2	Компл./ Komple	120 000	240 000	0	0	0
A11	**Площадка КТПН/ Trafo Alanı**				**4 860 000**	**240 000**	**0**	**240 000**
A11.1.	Устройство основания, бетонного фундамента, ограждение, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve laboratuvar ve diğer testleri dahil zemin, beton temeli, tel çit yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 200 000**	**1 200 000**	**240 000**	**0**	**240 000**
	Устройство грунтовой насыпи и основания/ Toprak dolgu ve zemin yapımı	1	Компл./ Komple	340 000	340 000	240 000	0	240 000
	Устройство бетонного фундамента/ Beton temel yapımı	1	Компл./ Komple	520 000	520 000	0	0	0
	Устройство ограждения/ Tel çit montajı	1	Компл./ Komple	340 000	340 000	0	0	0
	Монтаж КТПН, заземления, подключение КТПН к ВЛ-6кВ, монтаж кабельных линий КТПН, а также между КТПН и ПКУ, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, Trafonun, topraklamanın montajı, trafonun 6 kV elektrik hattına bağlanması, trafo için kablo hatları çekilmesi, trafo ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı işi.	1	Компл./ Komple	**3 660 000**	**3 660 000**	**0**	**0**	0

A11.2.	Монтаж КТПН/ KTPN trafosu montajı	1	Компл./ Komple	1 720 000	1 720 000	0	0	0
	Монтаж заземления/ Topraklama montajı	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
	Подключение КТПН к ВЛ-6кВ/KTPN trafosunun 6 Kv elektrik hattına bağlanması	1	Компл./ Komple	680 000	680 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий КТПН, а также между КТПН и ПКУ/ KTPN trafosu kablo hatlarının ve trafo ile PKU arasındaki kablo hatlarının montajı	1	Компл./ Komple	940 000	940 000	0	0	0
A12	**Благоустройство площадки СЗУ-2/ SZU-2 Alanında Çevre Düzenleme İşleri**				**3 860 000**	**318 000**	**0**	**318 000**
A12.1.	Устройство щебеночной площадки, включая транспортировку, поставку материалов, работы согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini dahil, kırma taşı alanının döşenmesi işi.	1	Компл./ Komple	**1 060 000**	**1 060 000**	**318 000**	**0**	**318 000**
A12.2.	Устройство ограждения, калитки, ворот, включая транспортировку, поставку материалов, работы согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini dahil, tel çit ve kapılarının yapılması işi.	1	Компл./ Komple	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
	Устройство ограждения/ Tel çit montajı	1	Компл./ Komple	1 480 000	1 480 000	0	0	0
	Устройство калитки и ворот/ Büyük ve küçük kapıların yapımı	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
A12.3.	Устройство тротуарных дорожек , включая транспортировку, поставку материалов, работы согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini dahil, yaya yollarının yapılması işi.	1	Компл./ Komple	**1 200 000**	**1 200 000**			0
A13	**Инженерные сети, трубопроводы и сооружения на территории СЗУ-2 и за ее территорией./SZU-2 Alanı İçinde ve Alan Dışında Mühendislik Altyapılarının, Boru Hattı ve Diğer Yapıların Yapılması.**				**17 480 000**	**1 560 000**	**2 212 000**	**3 772 000**
A13.1.	**Газопровод Ø114х6мм:** от СЗУ-2 до врезки в газопровод Ø219х10мм "В.Сазтобе-Толкын" (в т.ч. монтаж запорно-регулирующей арматуры, КИПиА в комплекте с кабельной линей от СЗУ-2, полимерной изоляции, переход чрез автодорогу), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanı ile "D.Saztöbe-Tolkın" arasındaki 219x10 mm boru hattına bağlantı noktası arasında 114x6 mm gaz boru hattı çekilmesi (vanalar, SZU-2 alanında çekilecek kabloları ile birlikte otomasyon ekipmanları, izolasyon, yol geçişi işleri dahil).	1	Компл./ Komple	**2 080 000**	**2 080 000**	**0**	**1 264 000**	**1 264 000**
	земляные работы: разработка грунта, обратная засыпка и т.д./ Harfiyat işleri:kanal kazma, geri gömme v.b.	1	Компл./ Komple	280 000	280 000	0	224 000	224 000
	сварочно-монтажные работы/ Kaynak ve montaj işleri	1	Компл./ Komple	580 000	580 000	0	464 000	464 000
	контроль неразрушающими методами сварных соединений/ Kaynak dikişi yerlerinin tahribatsız kontrolü	1	Компл./ Komple	420 000	420 000	0	336 000	336 000

	Монтаж запорно-регулирующей арматуры/ Kesme ve ayar vanaları montajı	1	Компл./ Komple	380 000	380 000	0	0	0
	переход чрез автодорогу/ Otomobil yolu üzerinden geçiş yeri	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	144 000	144 000
	Изоляционные работы с контролем изоляции/ İzolasyon ve izolasyonun kontrol edilmesi	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	96 000	96 000
	КИПиА в комплекте с кабельной линей от СЗУ-2/ SZU-2 alanına giden kablo hattı ile otomasyon ekipmanları	1	Компл./ Komple	120 000	120 000	0	0	0
A13.2.	**Площадка продувочной свечи и сбросной трубопровод от площадки СЗУ-2** (в т.ч. устройство грунтовой обваловки, переходных мостиков, монтаж огнепрегродителя, покраска, полимерная изоляция), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanından çıkan havalandırma bacası ve boşaltma boru hattı çekilmesi (toprak seddesi, geçiş köprüleri yapımı, alev kesici, boyaması ve izolasyonu işleri dahil).	1	Компл./ Komple	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**	**948 000**	**948 000**
	устройство грунтовой обваловки и подъезда/ Toprak seddi ve giriş yeri yapımı	1	Компл./ Komple	360 000	360 000	0	144 000	144 000
	сварочно-монтажные работы с установкой арматуры/ Kaynak -montaj işleri ve vanaların montajı	1	Компл./ Komple	780 000	780 000	0	468 000	468 000
	контроль неразрушающими методами сварных соединений/ Kaynak dikişi yerlerinin tahribatsız kontrolü	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	0	192 000	192 000
	Изоляционные работы с контролем изоляции/ İzolasyon ve izolasyonun kontrol edilmesi	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	144 000	144 000
	изготовление и установка переходных мостиков/ Geçiş köprülerinin imalatı ve montajı	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	0	0	0
A13.3.	Монтаж анодного поля и кабельных линии ЭХЗ от СЗУ-2 (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./ /Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanında anot alanı ve katodik koruma sistemine ait kablo hatları montajı (bilgilendirme işaretlerinin, hat güzergahları işaretlerinin montajı, boyası v.b. işler dahil).	1	Компл./ Komple	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка оборудования и материалов/ Ekipman ve malzemelerin temini	1	Компл./ Komple	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	Монтаж анодного поля/ Anodik alanı montajı	1	Компл./ Komple	415 000	415 000	0	0	0
	Монтаж кабельных линий/ Kablo hatları montajı	1	Компл./ Komple	160 000	160 000	0	0	0
	Установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс/ Kablo hatlarının tanıtma işaretlerinin montajı	1	Компл./ Komple	45 000	45 000	0	0	0
	Испытания ЭХЗ/ Katodik koruma sistemi montajı	1	Компл./ Komple	180 000	180 000	0	0	0

A13.4.	Устройство автомобильной дороги от СЗУ-2 до существующей автодороги, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, SZU-2 alanı ile mevcut yol arasında yol yapımı işi.	1	Компл./ Komple	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**
A13.5.	Сварочно-монтажные работы и испытания внутриплощадочных трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч НМК и гидравлические, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye uygun olarak malzemelerin nakliyatı, temini, montaj ve test işleri (hidrolik ve tahribatsız kontrol dahil) dahil alan içindeki boru hatlarının kaynak-montaj ve test işleri.	1	Компл./ Komple	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
	земляные работы: разработка грунта, обратная засыпка и т.д./ Harfiyat işleri:kanal kazma, geri gömme v.b.	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
	сварочно-монтажные работы/ Kaynak ve montaj işleri	1	Компл./ Komple	680 000	680 000	0	0	0
	контроль неразрушающими методами сварных соединений/ Kaynak dikişi yerlerinin tahribatsız kontrolü	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
	теплоизоляция надземных трубопроводов/ Yüzeyden çekilen boru hatlarının ısı yalıtımı	1	Компл./ Komple	600 000	600 000	0	0	0
	Монтаж опор под трубы/ boru için desteklerin montajı	1	Компл./ Komple	240 000	240 000	0	0	0
	Изоляционные работы подземных трубопроводов с контролем изоляции/ Yeraltından çekilen boru hatlarının ısı yalıtımı ve yalıtım kontrolü	1	Компл./ Komple	220 000	220 000	0	0	0
	Ревизия запорной арматуры/ Karama vanalarının kontrol edilmesi	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
A13.6.	Электрообогрев и теплоизоляция внутриплощадочных технологических трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта./Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini, montajı, laboratuvar ve diğer test işleri dahil, alan içindeki proses boru hatlarının elektrikli ısıtma ve ısı izolasyonu işleri.	1	Компл./ Komple	**6 600 000**	**6 600 000**	**0**	**0**	**0**
	Электрообогрев и теплоизоляция внутриплощадочных технологических трубопроводов/ Saha içi proses boru hatlarının elektrikli ısıtılması ve ısı yalıtımı	1	Компл./ Komple	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	Теплоизоляция внутриплощадочных технологических трубопроводов/saha için proses boru hatlarının ısı yalıtımı	1	Компл./ Komple	2 600 000	2 600 000	0	0	0
A13.7.	Переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта./ Teknik şartname ve projeye göre malzemelerin nakliyatı, temini dahil, geçiş köprülerinin yapılması işi.	1	Компл./ Komple	**800 000**	**800 000**	160 000	0	160 000
	Итого по разделу A/ A bölümü toplam				**84 161 800**	**6 100 300**	**10 239 420**	**16 339 720**
B	**Монтаж системы радиопередачи данных с СЗУ-2 на УСН С.В.Сазтобе включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, согласно техусловий и проекта./ /Teknik Şartname ve Projeye Göre Tüm Malzemelerin Temini, Nakliyatı, Montajı Dahil SZU-2 ile K.D.Saztöbe Arasında Telsiz Data İletme Sistemi Montajı.**	1	Компл./ Komple	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
	Поставка радиооборудования и комплектующих/ Tamamlayıcı parçaları ile birlikte radyo ekipmanı(telsiz) temini	1	Компл./ Komple	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	Монтаж системы радиопередачи данных/dataların radyo iletimi sistemini montajı	1	Компл./ Komple	680 000	680 000	0	0	0

	Испытание и настройка системы радиопередачи данных/dataların radyo iletimi sisteminin devreye alma işleri	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
C	**Пусконаладочные работы и запуск объекта, согласно техусловий и проекта/ Teknik Şartname ve Projeye Göre Devreye Alma Çalışmalarının Yapılarak Sistemin Devreye Alınması**	1	Компл./ Komple	**8 006 000**	**8 006 000**	**0**	**0**	**0**
	Испытание технологических трубопроводов и оборудования/ Proses boru hatları ile ekipmanların test edilmesi	1	Компл./ Komple	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	Пуско-наладка БДР/ BDR kimyevi dozaj unitini devreye alma işleri	1	Компл./ Komple	560 000	560 000	0	0	0
	Пуско-наладка АГЗУ/ AGZU otomatik debi ölçme unitini devreye alma işleri	1	Компл./ Komple	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	Пуско-наладка сепарационных установок/ separatörleri devreye alma işleri	1	Компл./ Komple	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	Пуско-наладка технологического процесса СЗУ-2 запуском продукции/ ürün verilerek SZU-2 alanını devreye alma işleri	1	Компл./ Komple	2 526 000	2 526 000	0	0	0
	Техническая рекультивация, уборка территории/ Teknik rekültivasyon ve alanın temizlenmesi	1	Компл./ Komple	320 000	320 000	0	0	0
D	**Мобилизация/ MOBİLİZASYON**	1	Компл./ Komple	**4 600 000**	**4 600 000**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**
E	**Демобилизация / DEMOBİLİZASYON**	1	Компл./ Komple	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0**
	ИТОГО A-E / TOPLAM A-E				**101 567 800**	**10 700 300**	**10 239 420**	**20 939 720**

К оплате / ödeme	**10 239 420**	тенге
НДС %12 KDV	**1 228 730**	тенге
Итого к оплате/ Toplam ödeme	**11 468 150**	тенге

ЗАКАЗЧИК / İŞVEREN
ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ" /
KAZAKTÜRKMUNAY LTD.

Тайбогаров Е.А. / E.A.Taybogarov
Производственный директор/ İşletme Müdürü

Зафер Оздемир / Zafer Özdemir
Производственный директор/ İşletme Müdürü

ПОДРЯДЧИК / MÜTEAHHİT
ТОО «Алым» / «Alım» LTD.

Калниязов Т.У. / T.U.Kalniyazov
Директор / Müdür

М.К. Esdauletov / Есдаулетов М.К.
Начальник ОКС / Ana İnşaat Birimi Amiri