Счет-фактура № 61 от 17 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 36 от 05.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Реконструкция газохода к/а КВ-Т-128-150 ст.№5. Общестроительные работы.	тг.	1	22 630 591,96	22 630 591,96	12%	2 715 671,04	25 346 263,00	0	
Всего по счету:					**22 630 591,96**		**2 715 671,04**	**25 346 263,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказзэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Реконструкция газохода котлоагрегата КВ-Т-128-150 ст. №5. Общестроительные работы.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №36	05.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**25 346 263**								
в том числе июль:		**25 346 263**							**2 715 671**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция газохода котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".

за ~~апрель~~ июнь месяц 2014 года

тыс. тенге

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центркаэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-3-СМ.АСЗ	Общестроительные работы	4043,05	53,335	5847,112			9943,497
	Итого по главам 1-7		**4043,05**	**53,335**	**5847,112**	**0**	**0**	**9943,497**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**4043,050**	**53,335**	**5847,112**	**0,000**	**0,000**	**9943,497**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**4043,050**	**53,335**	**5847,112**	**0,000**	**0,000**	**9943,497**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	4043,050	53,335	5847,112	0,000	0,000	9943,497
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,2312919 к СМР, К=2,2312937 к материалам	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года (МРП = 1852 тг)	9021,225	119,006	13046,624	0,000	0,000	22186,855
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	180,424	2,380	260,932	0,000	0,000	443,737
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9201,649	121,386	13307,557	0,000	0,000	22630,592
	Решение Правительства	НДС - 12%	1104,198	14,566	1596,907	0,000	0,000	**2715,671**
		Стоимость строительства	**10 305,847**	**135,953**	**14 904,463**	**0,000**	**0,000**	**25 346,263**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. от г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция ТЭЦ-1 в городе Астане.(Корректировка).(I очередь) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция газохода котлоагрегата КВ-Т-128-150 ст.№5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Акт выполненных объемов работ
за ~~март~~ июль месяц 2014 года
НА общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: 126-09-3-АС1,КМ1

Сметная стоимость 9943,497 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14163 чел.-ч
Сметная заработная плата 1854,315 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	7,1	7368,97	66,01	52320	469	1645	1,35	10
				195,75	24,93	1390	177	105	0,12	1
		м3								
2	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,242	70	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Фундамент ФМ1 2шт					
3	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,197	27,84	26,18	2149	2021	663	0,01	1
				1,66	7,2	128	556	97	0,03	2
		м3								
4	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,623	262,72	-	3579	-	4044	1,85	25
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			262,72	-	3579	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2	м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	60,284	6,48	6,48	391	391	123	-	-
				-	2,1	-	127	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	60,284	3,2	3,2	193	193	61	-	-
				-	1,04	-	63	97	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,284	21,55	4,52	1299	272	996	0,11	7
				17,03	-	1027	-	97	-	-
		м3								
8	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	28,6	8827,16	210,97	252457	6034	16410	3,06	88
				470,25	76,19	13449	2179	105	0,34	10
		м3								
9	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	28,6	693,3	67,04	19828	1917	9843	1,75	50
				306	21,76	8752	622	105	0,1	3
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,029	70	-	2032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,16828	61200	-	71499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07728	62000	-	4791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,14064	60500	-	8509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,25656	58800	-	15086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,19008	172357,31	536,06	32762	102	9516	289	55
				47475	202,5	9024	38	105	0,99	-
		1т								
16	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (М36)	0,19008	64092,87	304,24	12183	58	688	20	4
				3330	114,75	633	22	105	0,56	-
		1т								
17	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20(100) мм	0,4	250,17	1,8	100	1	30	0,42	-
				69,75	0,68	28	-	105	-	-
		м2								
18	Е0106-9-2 К=8	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,4	856,58	6	343	2	74	0,96	-
				174,64	2,32	70	1	105	0,01	-
		м2								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	59,36	245,44	3,82	14569	227	2717	0,21	13
				37,35	1,44	2217	85	118	0,01	-
		м2								
20	Е0113-20-6 примен.	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей кремнийорганической краской К-198	4,48	20,61	0,02	92	-	16	0,02	-
				4,05	-	18	-	90	-	-
		м2								
					Фундамент ФМ2 2шт					
21	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,268	27,84	26,18	1705	1604	527	0,01	1
				1,66	7,2	102	441	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10,812	262,72 262,72	- -	2840 2840	- -	3210 113	1,85 -	20 -
23	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	46,724	6,48 -	6,48 2,1	303 -	303 98	95 97	- 0,01	- -
24	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	46,724	3,2 -	3,2 1,04	149 -	149 49	47 97	- -	- -
25	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	46,724	21,55 17,03	4,52 -	1007 796	211 -	772 97	0,11 -	5 -
26	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование м3	23,88	8827,16 470,25	210,97 76,19	210793 11230	5038 1819	13701 105	3,06 0,34	73 8
27	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов м3	23,88	693,3 306	67,04 21,76	16556 7307	1601 520	8218 105	1,75 0,1	42 2
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	24,2382	70 -	- -	1697 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,01404	61200 -	- -	62059 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-54 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,07728	62000	-	4791	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,14064	60500	-	8509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,25656	58800	-	15086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,19008	172357,31	536,06	32762	102	9516	289	55
				47475	202,5	9024	38	105	0,99	-
		1т								
34	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (М36)	0,19008	64092,87	304,24	12183	58	688	20	4
				3330	114,75	633	22	105	0,56	-
		1т								
35	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20(100) мм	0,4	250,17	1,8	100	1	30	0,42	-
				69,75	0,68	28	-	105	-	-
		м2								
36	Е0106-9-2 К=8	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,4	856,58	6	343	2	74	0,96	-
				174,64	2,32	70	1	105	0,01	-
		м2								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	55,6	245,44	3,82	13646	212	2545	0,21	12
				37,35	1,44	2077	80	118	0,01	-
		м2								
38	Е0113-20-6 примен.	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей кремнийорганической краской К-198	4,48	20,61	0,02	92	-	16	0,02	-
				4,05	-	18	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Фундамент ФМ3 2шт					
39	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	71,043	27,84	26,18	1977	1860	611	0,01	1
				1,66	7,2	118	512	97	0,03	2
		м3								
40	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,537	262,72	-	3294	-	3722	1,85	23
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	3294	-	113	-	-
		м3								
41	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72,884	6,48	6,48	472	472	149	-	-
				-	2,1	-	153	97	0,01	1
		м3								
42	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	72,884	3,2	3,2	233	233	73	-	-
				-	1,04	-	76	97	-	-
		м3								
43	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72,884	21,55	4,52	1570	329	1204	0,11	8
				17,03	-	1241	-	97	-	-
		м3								
44	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	24,88	8827,16	210,97	219620	5249	14275	3,06	76
				470,25	76,19	11700	1896	105	0,34	9
		м3								
45	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	24,88	693,3	67,04	17249	1668	8562	1,75	44
				306	21,76	7613	541	105	0,1	2
		м3								
46	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,2532	70	-	1768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,04276	61200	-	63817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07728	62000 -	- -	4791 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,14064	60500 -	- -	8509 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,25656	58800 -	- -	15086 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,11888	172357,31 47475	536,06 202,5	20490 5644	64 24	5951 105	289 0,99	34 -
52	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (М30) 1т	0,11888	64092,87 3330	304,24 114,75	7619 396	36 14	430 105	20 0,56	2 -
53	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20(100) мм м2	0,4	250,17 69,75	1,8 0,68	100 28	1 -	30 105	0,42 -	- -
54	Е0106-9-2 К=8	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки м2	0,4	856,58 174,64	6 2,32	343 70	2 1	74 105	0,96 0,01	- -
55	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	55,76	245,44 37,35	3,82 1,44	13686 2083	213 80	2552 118	0,21 0,01	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0113-20-6 примен.	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей кремнийорганической краской К-198	4,48	20,61	0,02	92	-	16	0,02	-
				4,05	-	18	-	90	-	-
		м2								
					Фундамент ФМ4 2шт					
57	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,141	27,84	26,18	839	789	259	0,01	-
				1,66	7,2	50	217	97	0,03	1
		м3								
58	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,319	262,72	-	1397	-	1579	1,85	10
				262,72	-	1397	-	113	-	-
		м3								
59	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25,316	6,48	6,48	164	164	52	-	-
				-	2,1	-	53	97	0,01	-
		м3								
60	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	25,316	3,2	3,2	81	81	26	-	-
				-	1,04	-	26	97	-	-
		м3								
61	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,316	21,55	4,52	545	114	418	0,11	3
				17,03	-	431	-	97	-	-
		м3								
62	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,12	9186,81	257,71	83784	2350	6954	4,05	37
				634,5	91,69	5787	836	105	0,4	4
		м3								
63	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	9,12	693,3	67,04	6323	611	3139	1,75	16
				306	21,76	2791	198	105	0,1	1
		м3								
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	9,2568	70	-	648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм м3 т	0,2086	61200 --------- -	- --------- -	12766 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0984	65900 --------- -	- --------- -	6485 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0634	62000 --------- -	- --------- -	3931 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
68	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,10832	172357,31 --------- 47475	536,06 --------- 202,5	18670 --------- 5142	58 --------- 22	5423 --------- 105	289 --------- 0,99	31 --------- -
69	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (М36) 1т	0,1084	64092,87 --------- 3330	304,24 --------- 114,75	6948 --------- 361	33 --------- 12	392 --------- 105	20 --------- 0,56	2 --------- -
70	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20(100) мм м2	0,14	250,17 --------- 69,75	1,8 --------- 0,68	35 --------- 10	- --------- -	10 --------- 105	0,42 --------- -	- --------- -
71	Е0106-9-2 К=8	-На каждые 10 мм изменения толщины подливки м2	0,14	856,58 --------- 174,64	6 --------- 2,32	120 --------- 24	1 --------- -	26 --------- 105	0,96 --------- 0,01	- --------- -
72	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	33,6	245,44 --------- 37,35	3,82 --------- 1,44	8247 --------- 1255	128 --------- 48	1538 --------- 118	0,21 --------- 0,01	7 --------- -
73	Е0113-20-6	-Окраска огрунтованных	3,584	20,61	0,02	74	-	13	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	примен.	бетонных и оштукатуренных поверхностей кремнийорганической краской К-198		4,05	-	15	-	90	-	-
		м2								
					Перекрытие газоходов					
74	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,5	112,45	34,24	1406	428	670	0,32	4
				51,08	8,45	639	106	90	0,03	-
		м2								
75	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,5	1190	-	14875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	С11011-76	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0005684	475300	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Балки Б-1,Б-2					
77	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,55848	5030,5	2020,02	2809	1128	1395	14,1	8
				2272,5	502,43	1269	281	90	1,79	1
		т								
78	Е0109-62-2	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,55848	8077,36	2622,65	4511	1465	2343	23,3	13
				4194	468,05	2342	261	90	1,77	1
		т								
79	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	0,5696496	81800	-	46597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.3	-Надбавка на сталь С255	0,5696496	3385	-	1928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,3805392	21,8	0,05	335	1	81	0,03	-
				5,81	0,02	89	-	90	-	-
		м2								
82	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	15,3805392	40,72	0,04	626	1	115	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		8,32	-	128	-	90	-	-
83	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,23952	13864,97	4022,39	3321	963	2191	56,5	14
				9090	1071,86	2177	257	90	3,81	1
84	Е0109-62-1	т -Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,08288	33051,58	14360,6	2739	1190	1456	91,8	8
				16524	2990,06	1370	248	90	10,22	1
85	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 (КР-1)	0,086361	81800	-	7064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С12021-242	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0284	162700	-	4621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,12824	154200	-	19775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.3	т -Надбавка на сталь С255	0,23952	3385	-	811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3317459	21,8	0,05	51	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	14	-	90	-	-
90	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,5610259	40,72	0,04	267	-	49	0,04	-
				8,32	-	55	-	90	-	-
91	Е0109-49-1	м2 -Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,12	4
				19,91	0,09	637	3	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
92	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,03712	119700	-	4443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0106-1-1пр-имен.	-Замоноличивание балки Б-2	0,1	7368,97	66,01	737	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
94	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 200х300 мм (АС1 л.12)	1	166,59	77,24	167	77	119	0,53	1
				89,35	29,18	89	29	100	0,14	-
		1шт								
					Устройство компенсатора 2шт					
95	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,70388	14806,01	1133,15	10422	798	8420	82,1	58
				12892,5	398,25	9075	280	90	1,95	1
		т								
96	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,70388	154200	-	108538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.3	-Надбавка на сталь С255	0,70388	3385	-	2383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	Е0113-13-5	-Первый слой огрунтовки лаком ХС-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	19,00476	14609,31	0,02	277646	-	138	0,04	1
				8,06	-	153	-	90	-	-
		м2								
99	Е0113-20-1 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза	~~19,00476~~ 1000	140,7	0,24	2674	5	127	0,04	1
				7,3	0,1	139	2	90	-	-
		м2								
					Балки Б-1,Б-2,Б-3, КМ1 л.2.1, КМ1 л.3.2					
100	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	14,8512	5030,5	2020,02	74709	30000	37090	14,1	209
				2272,5	502,43	33749	7462	90	1,79	27
		т								
101	Е0109-62-2	-Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	12,36	8077,36	2622,65	99836	32416	51861	23,3	288
				4194	468,05	51838	5785	90	1,77	22
		т								
102	С11011-848	-Двутавры с параллельными	12,36	81800	-	1011048	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40		-	-	-	-	-	-	-
103	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.3	-Надбавка на сталь С255 т	12,36	3385	-	41839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	2,4856	154200	-	383280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.2	-Надбавка на сталь С245 т	2,4856	1860	-	4623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	333,8712	21,8	0,05	7278	17	1752	0,03	10
				5,81	0,02	1940	7	90	-	-
107	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	400,9824	40,72	0,04	16327	16	3003	0,04	17
				8,32	-	3336	-	90	-	-
108	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	14,2376	17355,77	Опоры ОП-1,ОП-2 2191,29	247104	31199	162175	73,6	1048
				12555	101,25	178753	1442	90	0,49	7
109	Е0109-62-1	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	11,804	33051,58	14360,6	390141	169512	207310	91,8	1084
				16524	2990,06	195049	35295	90	10,22	121
110	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 т	11,804	81800	-	965567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С12021-250	-Отдельные конструктивные т	2,4336	154200	-	375261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
112	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.3	-Надбавка на сталь С255 т	13,5616	3385	-	45906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.2	-Надбавка на сталь С245 т	0,68	1860	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	332,093736	21,8	0,05	7239	17	1742	0,03	10
				5,81	0,02	1929	7	90	-	-
115	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	397,800936	40,72	0,04	16197	16	2979	0,04	17
				8,32	-	3310	-	90	-	-
116	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0052728	13864,97	РС-1,ВС-1,ВС-2 4022,39	73	21	48	56,5	-
				9090	1071,86	48	6	90	3,81	-
117	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,884	154200	-	136313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	4,3888	162700	-	714058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Ц КН2 т.ч.таб.3 п3.2	-Надбавка на сталь С245 т	5,2728	1860	-	9807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	142,3656	40,72	0,04	5797	6	1066	0,04	6
				8,32	-	1184	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6484410	304713			3571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			613238	63122			232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3904849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2464141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			703128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4303384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		962
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171231	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2579561	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	528370	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1741845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			475533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3238400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	599700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7541784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	770931	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

					Фундаменты					
121	Е0146-34-3 -Разборка железобетонных фундаментов	27	4330,04	2095,79	116911	56586	81638	13,32	360
	м3		2234,25	789,37	60325	21313	100	3,86	104
122	Е0146-34-2 -Разборка бетонных фундаментов	64	2430,59	1082,84	155558	69302	117072	8,27	529
	м3		1347,75	481,5	86256	30816	100	1,95	125
					Железобетонные конструкции				
123	Е0106-15-1к-Демонтаж рамы =0,8	17	5233,56	3573,96	88971	60757	46888	9,94	169
	примен. м3		1659,6	967,16	28213	16442	105	3,7	63
124	Е0106-18-7к-Демонтаж ж/б балок =0,8	12	1606,12	245,32	19273	2944	18314	8,32	100
	м3		1360,8	92,66	16330	1112	105	0,45	5
125	Е0146-1-2к=-Демонтаж усиления ж/б стоек 0,8	17	11557,26	1007,46	196473	17127	185803	70,3	1195
	м3		10549,8	379,8	179347	6457	100	1,86	32
					Монолитное перекрытие				
126	Е0146-35-1 -Разборка монолитных бетонных перекрытий	10	3043,84	1500,34	30438	15003	21105	9,49	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1543,5	567	15435	5670	100	2,77	28
		м3								
					Конструкции пола					
127	Е0111-8-3к=0,4	-Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной шлак	6	304,54	104,74	1827	628	1767	1,38	8
				199,8	39,6	1199	238	123	0,19	1
		м3								
128	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	97	20,6	0,12	1998	12	2204	0,14	14
				20,48	0,05	1987	5	110,7	-	-
		1м2								
					Элементы покрытия					
129	Е0107-37-1к=0,8	-Демонтаж плиты Пл-1,Пл-2	8,124	744,62	539,42	6049	4382	3091	1,23	10
				205,2	66,55	1667	541	140	0,24	2
		м3								
130	Е0107-11-1к=0,8	-Демонтаж перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	305,35	200,77	916	602	736	0,65	2
				104,58	70,58	314	212	140	0,3	1
		шт								
131	Е0146-35-1	-Разборка монолитных бетонных перекрытий(МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ)	0,8	3043,84	1500,34	2435	1200	1688	9,49	8
				1543,5	567	1235	454	100	2,77	2
		м3								
132	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж лестниц металлических	0,00037	8454,91	3833,11	3	1	1	17,34	-
				3024	1087,01	1	-	90	3,82	-
		т								
					Стены					
133	Е0153-2-1к=0,8	-Разборка кладки простых стен из кирпича	70	3919,31	1504,79	274352	105335	211497	16,99	1189
				2414,52	430,47	169016	30133	106,2	2,33	163
		м3								
					Кровля					
134	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	97	24,92	4,56	2417	442	2141	0,14	14
				20,36	1,71	1975	166	100	0,01	1
		м2								
135	Е0158-20-1к=0,8	-Демонтаж выравнивающей цементной стяжки	97	66,78	11,34	6478	1100	5945	0,34	33
				55,44	1,78	5378	173	107,1	0,01	1
		м2								
136	Е0112-14-2к=0,8	-Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком	8	502,58	196,58	4021	1573	3616	2,17	17
				306	73,8	2448	590	119	0,36	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E0112-17-1к-14	Демонтаж покрытий- глина =0,8	97	40,47	12,75	3926	1237	3750	0,19	19
		ПРИМЕН. м2		27,72	4,77	2689	462	119	0,02	2
					Транспортные расходы					
138	E01031-A11--1	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	450,13041	734,2	734,2	330486	330486	231340	-	-
		т		-	513,94	-	231340	100	10,79	4857
139	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,833	27,1	27,1	537	537	376	-	-
		т		-	18,97	-	376	100	0,4	8
140	E01031-A17--1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	107,445	120	120	12893	12893	9025	-	-
		т		-	84	-	9025	100	1,76	189
141	E01031-A12--1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,00037	234,3	234,3	1	-	-	-	-
		т		-	164,01	-	-	-	3,44	-
142	E010333-A12--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	577,40878	89,2	89,2	51505	51505	10301	-	-
		т		-	17,84	-	10301	100	0,37	216

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1307470	733655		3762
	Тенге	573813	365826		5803
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1307466	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	939638	-	-
Накладные расходы -	Тенге	958297	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	479
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	143744	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135946	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2401709	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10044
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1083382	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3	-	-	-
Материалы -	Тенге	1	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2401714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10044
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1083384	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7791880	1038368			7333
			Тенге			1187051	428948			6035
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5212316	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1087627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2464141	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			703128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1113243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		557
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	166987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6705093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1254614	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2579564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	528372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1741845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			475534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3238404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	599702	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9943497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1854315	-		-

Генподрядчик: Субподрядчик:

Физ. объемы подтв. МДС по ТЭЦ-1 Мурзин С.