Наименование стройки - Капитальный ремонт оконных проемов в ГККП "Ясли-сад №85 города Павлодара" по ул. Лермонтова 102/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт оконных проемов в ГККП "Ясли-сад №85 города Павлодара" по ул. Лермонтова 102/1

Акт выполненных работ №1 от 15.06.2018 г.
Общестроительные работы

Основание: Рабочие чертежи 17/17-АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	10129933
Сметная заработная плата, тыс. тенге	662,317
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,923

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**0,8160**		**2774,51**	**2264**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,59	1,297	732,41	950
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,067222		51
		Итого оплата труда:				**1227,09**	**1001**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,030804	1344,55	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,030804	713,76	22
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,100062	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,036414	1739,35	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,036414	805,83	29
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,154224	13,82	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**133,27**	**108**
1.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,816	--	--
1.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,75072	982,74	738
1.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	2,497	24,49	61
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,57936	108,14	63
1.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,746	80,69	141
1.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6,528	9,86	64
1.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	2,832	48,98	139

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**12,9200**		**2628,87**	**33965**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,279	16,524	732,41	12102
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	1,08		824
		Итого оплата труда:				**1000,49**	**12926**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,50388	1344,55	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,50388	713,76	360
2. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	3,169	18,64	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,576555	1739,35	1003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,576555	805,83	465
2. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	4,882	13,82	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,85**	**1807**
2. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	12,92	--	--
2. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,886	982,74	11681
2. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	79,07	24,49	1936
2.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	9,173	108,14	992
2.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	27,649	80,69	2231
2.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	103,36	9,86	1019
2.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	44,832	48,98	2196
		Итого материалов:				**1552,30**	**20056**
3	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**12,9750**		**1982,12**	**25718**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	0,93898	12,183	732,41	8923
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	1,085		828
		Итого оплата труда:				**751,52**	**9751**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,506025	1344,55	680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,506025	713,76	361
3. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	2,022	18,64	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,579009	1739,35	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,579009	805,83	467
3. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	3,117	13,82	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**136,28**	**1768**
3. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	12,975	--	--
3. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	8,953	982,74	8798
3. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	50,473	24,49	1236
3.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	7,266	108,14	786
3.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	20,241	80,69	1633
3.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	103,8	9,86	1023

1	2	3	4	5	6	7	8
3.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	31,659	48,98	1551
		Итого материалов:				**1158,18**	**15027**
4	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**21,7680**		**3028,25**	**65919**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,683	36,636	732,41	26833
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,845		1406
		Итого оплата труда:				**1297,27**	**28239**
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,873441	1344,55	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,873441	713,76	623
4.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	5,235	18,64	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,971397	1739,35	1690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,971397	805,83	783
4.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	8,065	13,82	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**141,17**	**3073**
4.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	21,768	--	--
4.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	21,768	982,74	21392
4.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	130,608	24,49	3199
4.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	21,768	108,14	2354
4.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	43,536	80,69	3513
4.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	174,144	9,86	1717
4.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	78,365	48,98	3838
		Итого материалов:				**1654,41**	**36013**
5	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**220,7000**		**2193,68**	**484146**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,177	259,744	732,41	190239
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	18,704		14257
		Итого оплата труда:				**926,58**	**204496**
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	8,856	1344,55	11907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	8,856	713,76	6321
5.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	36,443	18,64	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	9,849	1739,35	17130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	9,849	805,83	7937
5.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	56,141	13,82	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**138,16**	**30492**
5.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	220,7	--	--
5.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	156,697	982,74	153992

1	2	3	4	5	6	7	8
5.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	909,284	24,49	22268
5.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	130,213	108,14	14081
5.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	350,913	80,69	28315
5.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1765,6	9,86	17409
5.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	558,371	48,98	27349
		Итого материалов:				**1193,54**	**263415**
6	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,8160**		**14304,99**	**11673**
7	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарнойконструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25,8950**		**26644,95**	**689971**
8	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с однойповоротно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**220,7000**		**25111,89**	**5542194**
9	**21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,7680**		**25520,91**	**555539**
10	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**68,0000**		**1113,98**	**75750**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,24587	16,719	713,76	11933
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00463	0,31484	787,56	248
		Итого оплата труда:				**179,14**	**12181**
10.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,0595	1344,55	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0595	713,76	42
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,255	1739,35	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,255	805,83	205
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**524**
10.5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	61,676	982,74	60611
10.6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	272	9,86	2682
		Итого материалов:				**930,79**	**63293**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХпрофилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**68,0000**		**1647,26**	**112014**
12	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**68,0000**		**694,45**	**47223**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,2612	17,762	713,76	12678
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0612	744,45	46
		Итого оплата труда:				**187,10**	**12723**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,0408	1344,55	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0408	713,76	29
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0204	1739,35	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0204	805,83	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**90**
12. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,14348	237407,36	34063
12. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,68	182,68	124
12. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,36	196,54	267
		Сметная стоимость:				**884,58**	**60152**
13	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**140,6000**		**3441,96**	**483940**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=778,15)	чел-ч	0,8556	120,297	778,15	93609
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,38665	805,83	312
		Итого оплата труда:				**668,00**	**93921**
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	43,938	9,47	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,38665	1739,35	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,38665	805,83	312
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1089**
13. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,003515	230629,79	811
13. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,144818	2682201,18	388431
		Итого материалов:				**2768,43**	**389242**
14	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**38,0000**		**3441,96**	**130795**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=778,15)	чел-ч	0,8556	32,513	778,15	25300

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,1045	805,83	84
		Итого оплата труда:				**668,00**	**25384**
14. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	11,875	9,47	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,1045	1739,35	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,1045	805,83	84
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**294**
14. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00095	230629,79	219
14. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,03914	2682201,18	104981
		Итого материалов:				**2768,43**	**105200**
15	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**219,2790**		**1223,82**	**268359**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=677,04)	чел-ч	1,654	362,666	677,04	245539
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	16,972	713,76	12114
		Итого оплата труда:				**1175,00**	**257653**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	16,972	1344,55	22820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	16,972	713,76	12114
		Итого эксплуатация машин:				**104,07**	**22820**
16	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**68,0000**		**59,46**	**4043**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,091	6,188	652,97	4041
		Итого оплата труда:				**59,42**	**4041**
16. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0816	34,86	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**3**
16. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,136	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8533514**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**632147**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**62069**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**30170**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7839298**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**337953**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8871467**
	Накладные расходы II уровня (3,16%)		Тенге				**280338**
	ИТОГО:		Тенге				**9151805**
	Сметная прибыль		Тенге				**732144**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9883949**
	Глава 8. Временные здания и сооружения		Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=8		Тенге				118607
	Сметная зарплата (К=0,1551)		Тенге				18396
	Итого по главе 8		Тенге				**118607**
	Итого по главам 1-8		Тенге				**10002556**
	Глава 9. Дополнительное затраты на строительство		Тенге				
	Затраты на производство строительно- монтажных работ (2,42 %)		Тенге				242061
	Сметная зарплата (0,99)		Тенге				99025
	Итого по главе 9		Тенге				**242061**
	Итого по главам 1-9		Тенге				**10244617**
	Итого в текущих ценах с 02.01.2017		Тенге				**10244617**
	В текущих и прогнозных ценах		Тенге				**10244617**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)		Тенге				**204892**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				**10449509**
	Итого с понижающим коэфициентом 0,8655510675		Тенге				**9044583**
	Налог на добавленную стоимость (12%)		Тенге				**1085350**
	Общая стоимость строительства		Тенге				**10129933**

Заказчик:
Руководитель ГККП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" _____ **Куанбаева Е.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**

Технический эксперт:
Директор ТОО "Engineering Supervision Service" _____ **Сулейменов С.Е.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт оконных проемов в ГККП "Ясли-сад №85 города Павлодара" по ул. Лермонтова 102/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт оконных проемов в ГККП "Ясли-сад №85 города Павлодара" по ул. Лермонтова 102/1

Акт выполненных работ № 2 от 16.07.2018 г.

Общестроительные работы

Основание: Рабочие чертежи 17/17-АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	4990,067
Сметная заработная плата, тыс. тенге	417,376
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,585

Составлена в текущих ценах 02.01.2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Восстановительные работы					
1	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-10, ОК-11*, ОК-13, ОК-14, ОК-14*)**	**м2 проемов**	**7,7950**		**2628,87**	**20492**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,279	9,969	732,41	7302
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,651896	762,85	497
		Итого оплата труда:				**1000,49**	**7799**
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,304005	1344,55	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,304005	713,76	217
1.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,912	18,64	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,347852	1739,35	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,347852	805,83	280
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	2,946	13,82	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,85**	**1090**
1.7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	7,795	--	--
1.8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	7,171	982,74	7048
1.9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	47,705	24,49	1168
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,534	108,14	598
1.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	16,681	80,69	1346

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с однойповоротно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-9*, ОК-12)**	**м2**	**62,3230**		**25111,89**	**1565048**
6	**21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3, ОК-4, ОК-11)**	**м2**	**22,8140**		**25520,91**	**582234**
7	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**151,4000**		**1113,98**	**168656**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,24587	37,225	713,76	26570
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00463	0,700982	787,56	552
		Итого оплата труда:				**179,14**	**27122**
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,132475	1344,55	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,132475	713,76	95
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,56775	1739,35	988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,56775	805,83	458
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**1166**
7. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	137,32	982,74	134950
7. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	605,6	9,86	5971
		Итого материалов:				**930,79**	**140921**
8	**21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,3000**		**504,39**	**3682**
9	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**10,8000**		**972,01**	**10498**
10	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХпрофилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**122,9000**		**1647,26**	**202448**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов**	**м**	**140,3400**		**694,45**	**97459**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,2612	36,657	713,76	26164
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,126306	744,45	94
		Итого оплата труда:				**187,10**	**26258**
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,084204	1344,55	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,084204	713,76	60
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,042102	1739,35	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,042102	805,83	34
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**186**
11. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,296117	237407,36	70300
11. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,403	182,68	256
11. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,807	196,54	552
		Итого материалов:				**506,69**	**71108**
12	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы дверные и оконные проемы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**63,8400**		**3441,96**	**219735**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=778,15)	чел-ч	0,8556	54,622	778,15	42504
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,17556	805,83	141
		Итого оплата труда:				**668,00**	**42645**
12. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	19,95	9,47	189
		в.т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,17556	1739,35	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,17556	805,83	141
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**494**
12. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,001596	230629,79	368
12. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,065755	2682201,18	176369
		Итого материалов:				**2768,43**	**176737**
13	**11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Откосы оконные наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**59,5100**		**3441,95**	**204831**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=778,15)	чел-ч	0,8556	50,917	778,15	39621
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	0,163653	805,83	132
		Итого оплата труда:				**668,00**	**39753**
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	18,597	9,47	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,163653	1739,35	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,163653	805,83	132
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**461**
13. 5	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,001488	230629,79	343
13. 6	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,061295	2682201,18	164406
		Итого материалов:				**2768,43**	**164749**
		Раздел 2 Демонтажные работы					
14	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**148,0320**		**1223,82**	**181165**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=677,04)	чел-ч	1,654	244,83	677,04	165760
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	11,458	713,76	8178
		Итого оплата труда:				**1175,00**	**173938**
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	11,458	1344,55	15405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	11,458	713,76	8178
		Итого эксплуатация машин:				**104,07**	**15405**
15	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отливы. Разборка**	**м**	**154,1000**		**59,46**	**9163**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,091	14,023	652,97	9157
		Итого оплата труда:				**59,42**	**9157**
15. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,18492	34,86	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**6**
15. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,3082	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
16	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**27,4860**		**406,00**	**11159**
17	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	**т**	**27,4860**		**279,00**	**7669**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**41-010101-1016 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км**	**т**	**27,4860**		**895,06**	**24602**
		Раздел 3 Дополнительные работы					
19	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-10)**	**м2 проемов**	**5,3297**		**2628,87**	**14011**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,279	6,816	732,41	4992
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,445723	762,85	340
		Итого оплата труда:				**1000,49**	**5332**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,207858	1344,55	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,207858	713,76	148
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	1,307	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,237838	1739,35	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,237838	805,83	192
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	2,014	13,82	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,85**	**745**
19. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	5,33	--	--
19. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,903	982,74	4819
19. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	32,618	24,49	799
19.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,784	108,14	409
19.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	11,406	80,69	920
19.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	42,638	9,86	420
19.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	18,494	48,98	906
		Итого материалов:				**1552,30**	**8273**
20	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)**	**м2 проемов**	**7,0000**		**2193,68**	**15356**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,177	8,238	732,41	6034
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	0,59325	762,24	452
		Итого оплата труда:				**926,58**	**6486**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,280875	1344,55	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,280875	713,76	200
20. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	1,156	18,64	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,312375	1739,35	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,312375	805,83	252
20. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	1,781	13,82	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**138,16**	**967**
20. 7	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	7	--	--
20. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	4,97	982,74	4884
20. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	28,84	24,49	706
20.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	4,13	108,14	447
20.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	11,13	80,69	898
20.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	56	9,86	552
20.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	17,71	48,98	867
		Итого материалов:				**1193,54**	**8355**
21	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарнойконструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-12)**	**м2**	**7,0000**		**26644,95**	**186515**
22	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с однойповоротно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-10)**	**м2**	**5,3297**		**25111,89**	**133839**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**4031569**
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				**401489**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**32284**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15887**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3626006**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43430**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**212025**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4338680**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**156192**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**4494872**
	ИТОГО:		Тенге				**4854462**
	Сметная прибыль		Тенге				
	Глава 8. Временные здания и сооружения		Тенге				72818
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=8		Тенге				11294
	Сметная зарплата (К=0,1551)						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

1	2	3	4	5	6	7	8
		8					
	Итого по главе 8		Тенге				**72818**
	Итого по главам 1-8		Тенге				**4927280**
	Глава 9. Дополнительное затраты на строительство		Тенге				
	Затраты на производство строительно- монтажных работ (2,42 %)		Тенге				119240
	Сметная зарплата (0,99)		Тенге				48780
	Итого по главе 9		Тенге				**118245**
	Итого по главам 1-9		Тенге				**5046560**
	Итого в текущих ценах с 02.01.2017		Тенге				**5046650**
	В текущих и прогнозных ценах		Тенге				**5046560**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)		Тенге				**100931**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				**5147491**
	Итого с понижающим коэфициентом 0,8655510675		Тенге				**4455417**
	Налог на добавленную стоимость (12%)		Тенге				**534650**
	Общая стоимость строительства		Тенге				**4990067**

Заказчик:
Руководитель ГККП "Ясли-сад № 85 города Павлодара" _____ **Куанбаева Е.К.**

Технический эксперт:
Директор ТОО "Engineering Supervision Service" _____ **Сулейменов С.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройКом-ПВ" _____ **Сулейменов А.А.**