Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района за апрель 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	214,32	29,64	28,03	6352	6007	1802	0,01	2
		м3		1,61	7,06	345	1512	97	0,02	5
2	Е0101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1888,74	52,40	49,54	98961	93559	28087	0,02	38
		м3		2,86	12,47	5402	23553	97	0,04	82
3	Е0101-170-5	**Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками**	404,24	2648,70	1217,70	1070702	492239	653663,03	8,55	3456
		м3		1431,00	--	578463	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	6,63	467,10	--	3096	--	3499	2,98	20
		м3		467,10	--	3096	--	113	--	--
5	Е0101-170-3	**Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после эксковатора)**	58,41	1732,95	756,45	101230	44188	64457	5,97	349
		м3		976,50	--	57042	--	113	--	--

6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	146,78	167,18	--	24538	--	27728	1,21	178
		м3		167,18	--	24538	--	113	--	--
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м и разравнивание лишнего грунта	2425,57	7,51	7,51	18212	18212	4831	--	--
		м3		--	2,05	--	4980	97	0,01	16
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3596,16	25,65	5,38	92228	19334	70707	0,13	464
		м3		20,27	--	72894	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	83,6	2011,20	152,52	168136	12751	22913	1,02	85
		м3		153,68	57,15	12848	4778	130	0,28	23
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,75	58881,69	25695,31	43969	19187	38722	194,00	145
		км		33075,00	6813,45	24698	5088	130	26,38	20
11	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 "питьевая"	754,20	567,00	--	427630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,81	8209,48	1879,87	14859	3403	4645	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2598	975	130	2,06	4
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,71	24400,00	--	17324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	0,07	3337,50	--	234	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-36К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 1000мм и высотой до 0,3м	0,29	4962,50	--	1439	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	6380,00	--	11356	--	--	--	--

	РК 8.02-04С- 2004	м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37К =1,1	Кольца водопроводные диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	0,59	7018,00	--	4141	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,81	134,00	--	243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2104651	708880	921053		4752
			Тенге			781924	40886			150
	Накладные расходы -		Тенге			921053				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			181542				
	ИТОГО:		Тенге			3207246				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		61579
Итого с временными:		**3268825**
Возвратные суммы от временных 15%		9237
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		129445
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	829347
Выслуга лет 1%		32688
Дополнительные отпуска 0,4%		13075
На анализ воды к=	0,00037	1210
Разъездной характер к=	0,04887	159759
итого прочие затраты:		**1165525**
Итого с прочими:		**4434350**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		3398271
Итого в текущих ценах 2012г.		9257779
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		185156
Всего		9442935
НДС 12%		1133152
Всего		**10576087**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

"22" апреля 2013г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

"22" апреля 2013г.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района за июнь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-01 НА ВОДОВОД								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	83	29,64	28,03	2456	2322	697	0,01	1
				1,61	7,06	133	585	97	0,02	2
2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	730,18	52,40	49,54	38258	36170	10858	0,02	15
				2,86	12,47	2088	9106	97	0,04	32
3	Е0101-170-5	Разработка скального грунта 7 группы отбойными молотками м3	107,1812	2648,70	1217,70	283891	130515	173315,22	8,55	916
				1431,00	--	153376	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка м3	2,49	467,10	--	1161	--	1312	2,98	7
				467,10	--	1161	--	113	--	--
5	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после эксковатора) м3	29,21	1732,95	756,45	50615	22094	32229	5,97	174
				976,50	--	28521	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	45,87	167,18	--	7668	--	8665	1,21	56

		грунтах 3 группы м3		167,18	--	7668	--	113	--	--
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м3	757,99	7,51 --	7,51 2,05	5691 --	5691 1556	1510 97	-- 0,01	-- 5
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	0,00	25,65 20,27	5,38 --	0 0	0 --	0 97	0,13 --	0 --
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	13,53	2011,20 153,68	152,52 57,15	27212 2079	2064 773	3708 130	1,02 0,28	14 4
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,12	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	7242 4068	3161 838	6378 130	194,00 26,38	24 3
11	С130804-233 Изм. и	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 "питьевая" м	124,23	567,00 --	-- --	70438 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,81	8209,48 1435,50	1879,87 538,43	14859 2598	3403 975	4645 130	8,86 2,06	16 4
13	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и м3	0,69	24400,00 --	-- --	16836 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м М	0,07	3337,50 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С143018-36К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 1000мм и высотой до 0,3м М	0,29	4962,50 --	-- --	1439 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных м	1,78	6380,00 --	-- --	11356 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143018-37К =1,1	Кольца водопроводные диаметром 1500мм и высотой до 0,6м М	0,59	7018,00 --	-- --	4141 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,81	134,00 --	-- --	243 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0108-6-9	Кирпичная кладка в колодцах	0,063	10656,45	296,60	671	19	76	5,95	0

		м3		915,75	110,25	58	7	118	0,54	--
20	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
21	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,0235	107786,81	398,18	2533	9	211	42,10	1
		т		6750,00	150,75	159	4	130	0,74	--
22	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 110 С	2	929,42	--	1859	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			550 915	205 905			1 225,89
			Тенге			202 193	13 963			49,95
	Накладные расходы -		Тенге			244 128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47 703				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			842 746				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		16 181
Итого с временными:		**858 926**
Возвратные суммы от временных 15%		2 427
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		34 013
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	217 922
Выслуга лет 1%		8 589
Дополнительные отпуска 0,4%		3 436
На анализ воды к=	0,00037	318

Разъездной характер к=	0,04887	41 979
итого прочие затраты:		**306 257**
Итого с прочими:		**1 165 183**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		892 940
Итого в текущих ценах 2012г.		2 432 902
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		48 658
Всего		2 481 560
НДС 12%		297 787
Всего		**2 779 348**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

19.06.2013 г

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Форма 2-в

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за июль 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-03 НА ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	740	4,85	4,85	3590	3590	1208	--	--
		м3		--	1,68	--	1245	97	0,01	4
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	740	7,14	7,14	5282	5282	1777	--	--
		м3		--	2,48	--	1832	97	0,01	6
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.70	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	1405,35	42,45	40,14	59661	56415	16925	0,02	22
		м3		2,31	10,11	3246	14202	97	0,04	49
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	172,01	791,10	--	136077	--	153767	4,27	734
		м3		791,10	--	136077	--	113	--	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	91,02	167,18	--	15217	--	17195	1,21	110
		м3		167,18	--	15217	--	113	--	--
6	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении	1131,64	7,51	7,51	8497	8497	2254	--	--
		м3		--	2,05	--	2324	97	0,01	8

7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	678,99	25,65	5,38	17413	3650	13350	0,13	88
		м3		20,27	--	13763	--	97	--	--
8	Е0101-17-9	Погрузка вытесненного грунта на автосамосвалы экскаватором	15,99	42,20	40,26	675	644	198	0,01	0
		м3		1,86	10,92	30	175	97	0,04	1
9	С010333-А5- 1	Отвозка вытесненного грунта автосамосвалами на расстояние до 5км	31,97	45,00	--	1439	--	288	0,19	6
		т		9,00	--	288	--	100	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15,99	3,79	3,24	61	52	25	--	2
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	2
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,37	58881,69	25695,31	21786	9507	19186	194,00	72
		км		33075,00	6813,45	12238	2521	130	26,38	10
15	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-	Труба ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	373,7	371,00	--	138643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-8	Прокладка футляров из стальных труб диам. 300мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504,00	5
		км		95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	2
18	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	10,04	3280,00	--	32931,2	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63мм	10	244,98	0,28	2449,799999	2,8	1912	0,84	8,4
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
10	Е0122-48-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диам. 250мм	1	1443,34	174,94	1443	175	540	2,5	2
		футляр		412,73	2,90	413	3	130	0,02	--
11	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,01	885785,66	99484,16	8858	995	658	71,80	1
		км		13050,00	37581,75	131	376	130	183,54	2
12	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного	3,5	8209,48	1879,87	28733	6580	8981	8,86	31

		железобетона в сухих грунтах									
13	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	34,79	1435,50	538,43	5024	1885	130	2,06	7
					289,15	289,15	10060	10060	6298		
14	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	м3	1,38	24400,00	186,62	33672	6493	97	0,86	30
					--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м	м3	0,14	3337,50	--	467	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	3970,00	--	7067	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,5	134,00	--	469	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т	0,0144	247994,13	49389,75	3561	709	1520	312,70	4
					62775,00	18657,00	901	268	130	91,12	1
18	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
49	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-44	Переход 32х20	10шт	0,3	107,00	--	32	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм		0,03	107786,81	398,18	2802	10	233	42,10	1

		т		6750,00	150,75	176	4	130	0,74	0
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00366	247994,13	49389,75	908	181	387	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	230	68	130	91,12	0
20	С130809-9	Фланец свободный диам. 50мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 63	1	432,28	--	432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 110	2	929,42	--	1859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			575 828,58	107886			1108
			Тенге			190 520,72	31919			162
	Накладные расходы -		Тенге			249 063,61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49 493,53				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			874 385,73				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		16 788,21
Итого с временными:		**891 173,93**
Возвратные суммы от временных 15%		2 518,23
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		35 290,49
Транспорт привозных материалов к=	0,25371	226 103,36
Выслуга лет 1%		8 911,74
Дополнительные отпуска 0,4%		3 564,70
На анализ воды к=	0,00037	329,92
Разъездной характер к=	0,04887	43 554,86

итого прочие затраты:		**317 755,06**
Итого с прочими:		**1 208 929,00**
	в т.ч. СМР в ценах 2001 года	926 464,42
Итого в текущих ценах 2012г.		2 524 243,75
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		50 484,88
Всего		2 574 728,63
НДС 12%		308 967,44
Всего		**2 883 696,06**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры
и градостроительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ б/н

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за сентябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-02 НА ДЮКЕР ЧЕРЕЗ р.ЖАМАНКОН								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	162	4,85	4,85	786	786	264	--	--
		м3		--	1,68	--	273	97	0,01	1
2	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы	162	7,14	7,14	1156	1156	389	--	--
		м3		--	2,48	--	401	97	0,01	1
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	229,00	29,64	28,03	6787	6419	1925	0,01	3
		м3		1,61	7,06	369	1616	97	0,02	5
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	529,00	38,59	36,49	20416	19305	5792	0,01	8
		м3		2,10	9,19	1111	4860	97	0,03	17
5	Е0101-12-10 т.ч. п-3.54 к=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	170,00	42,45	40,14	7217	6824	2047	0,02	3
		м3		2,31	10,11	393	1718	97	0,04	6
6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после	7,1	467,10	--	3316	--	3747	2,98	21
		м3		467,10	--	3316	--	113	--	--

7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	16,00	791,10	--	12658	--	14304	4,27	68
		м3		791,10	--	12658	--	113	--	--
8	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	5,29	949,32	--	5020	--	5672	5,13	27
		м3		949,32	--	5020	--	113	--	--
9	Е0101-164-4	Рытье приямков в мокром грунте 4 группы	19,01	659,25	--	12531	--	14160	3,56	68
		м3		659,25	--	12531	--	113	--	--
10	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	195,42	289,15	289,15	56506	56506	35375	--	--
		м3		--	186,62	--	36469	97	0,86	168
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	59,64	167,18	--	9971	--	11267	1,21	72
		м3		167,18	--	9971	--	113	--	--
12	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	918,12	7,51	7,51	6894	6894	1829	--	--
		м3		--	2,05	--	1885	97	0,01	6
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	550,87	25,65	5,38	14128	2962	10831	0,13	71
		м3		20,27	--	11166	--	97	--	--
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	198	41	130	26,38	0,15828
15	С130804-283 Изм. и	Труба из полиэтилена ПЭ 100 SDR26-110х4,2 "питьевая"	6,06	371,00	--	2248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,216	70153,47	10674,97	15153	2306	14842	270,00	58
		км		48825,00	4032,00	10546	871	130	19,69	4
17	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	216,86	882,00	--	191274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными	0,216	367004,63	32537,00	79273	7028	13055	196,00	42
		км		34200,00	12291,75	7387	2655	130	60,03	13
19	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,3	8209,48	1879,87	51720	11843	16166	8,86	56
		м3		1435,50	538,43	9044	3392	130	2,06	13

20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, м3	2,22	24400,00	--	54168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-32К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 580мм и высотой до 0,3м м	0,28	3337,50	--	935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-33К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3м м	0,58	3737,50	--	2168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 1000мм и высотой до 0,3м м	0,58	4962,50	--	2878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей м	5,34	3970,00	--	21200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей м	5,34	6380,00	--	34069	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,3	134,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-5	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев в сухих грунтах т	0,0528	247994,13	49389,75	13094	2608	5589	312,70	17
				62775,00	18657,00	3315	985	130	91,12	5
28	Е0108-6-9	Кирпичная кладка в колодцах м3	0,253	10656,45	296,60	2696	75	306	5,95	2
				915,75	110,25	232	28	118	0,54	0,13662
29	С12021-267	Стремянки в колодцах т	0,0474	133700,00	--	6332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,37	53,32	0,04	73	--	10	0,04	--
				8,32	--	11	--	90	--	--
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,40	10
				231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0,21
32	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и шт	7	6480,00	--	45360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

33	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,0686	95357,36	3488,98	6542	239	559	32,70	2
		т		4950,00	1318,50	340	90	130	6,44	0,441784
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0076	247994,13	49389,75	1885	375	805	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	477	142	130	91,12	1
35	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз запорной	17,51	32,52	0,05	569	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	--	90	--	--
36	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	0,04
37	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-12	Фланец свободный диам. 100мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
40	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Втулка под фланец ПНД 110	4	929,42	--	3718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке	21,36	373,86	33,28	7986	711	468	0,03	1
		м2		5,00	11,49	107	245	133	0,04	1
42	Е0101-24-5	Обратное перемещение растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м	162	4,85	4,85	785	785	264	--	--
		м3		--	1,68	--	273	97	0,01	1
43	Е0101-24-13 т.ч. п-3.70 к=0,85 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	162	7,14	7,14	1156	1156	389	--	--
		м3		--	2,48	--	401	97	0,01	1
44	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1620	0,20	0,20	329	329	111	--	--
		м2		--	0,07	--	114	97	--	--

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
45	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	0,12
46	ПРАЙС-ЛИСТ АО "КЕЛЕТ"201 1г	Станция управления насосным агрегатом в режиме подъема СУЗ-40	1	23183,36	--	23183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-573-4	Установка корпуса щита распределения	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	0,12
48	ПРАЙС-ЛИСТ "220	Корпус щита расрределения ЩМП-2.3.1-036УХЛ3	1	2614,31	--	2614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0111-31-1	Установка реле	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
50	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ПК	Реле промежуточное РПУ-2М	3	1913,78	--	5741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0,01
52	ПРАЙС-ЛИСТ "220	Выключатель автоматический ВА 61-29 на ток 6А	1	549,61	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Металлорукав герметичный МРПИ-20	6	43,11	--	259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО	Металлорукав герметичный МРПИ-25	6	60,91	--	365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

56	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	190	34,20	1,20	6498	228	4224	0,14	27
		м		23,20	0,20	4408	38	95	--	--
57	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	11,3	664,00	--	7503	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	7,7	777,00	--	5983	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0134-101-1	Прокладка асбестоцементной трубы	0,002	230379,38	--	461	--	60	175,00	--
		кан.-км		27450,00	--	55	--	110	--	--
60	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до	10	66,80	18,10	668	181	229	0,12	1
		м		20,30	3,80	203	38	95	0,02	0,2
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0.5	39	1	95	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			771 371,86	130 333,55			575,01
			Тенге			97 211,13	56 876,90			245,25
	Накладные расходы -		Тенге			170 458,56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56 509,83				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			998 340,25				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		19 168,13
Итого с временными:		**1 017 508**
Возвратные суммы от временных 15%		2 875,22
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		40 293,33
Транспорт привозных материалов к=	0,2537	256 320,94
Выслуга лет 1%		10 175,08
Дополнительные отпуска 0,4%		4 070,03

На анализ воды к=	0,0004	305,25
Разъездной характер к=	0,0489	48 840,40
итого прочие затраты:		**360 005**
Итого с прочими:		**1 377 513**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		1 057 802
Закрепление в натуре оси трасс различного назначения 4607х5,689км=26209 тенге		26 209
Итого:		1 403 722
Итого в текущих ценах 2012г.		2 929 569
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		58 591,37
Всего		2 988 160
НДС 12%		358 579,21
Всего		**3 346 739,3**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.

Директор
ТОО «Стройтехнология» _____ Данильченко В.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Форма 2-в

Подрядчик: ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

АКТ б/н

выполненных работ по реконструкции водопроводных сетей с. Баршино Нуринского района

за октябрь 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 02-05-01 НА ПОДЗЕМНУЮ КАМЕРУ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-7	Погрузка растительного слоя на автосамосвалы экскаватором м3	18,5	26,22	25,02	485	463	142	0,01	0,185
				1,15	6,79	21	126	97	0,02	0,37
2	С010333-А1- 1	Отвозка растительного слоя автосамосвами на расстояние до 1км т	22,2	19,70	--	437	--	87	0,08	2
				3,94	--	87	--	100	--	--
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	18,5	3,08	2,66	57	49	24	--	--
				0,39	0,93	7	17	97	--	--
4	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная м3	10,11	52,40	49,54	530	501	150	0,02	0,202125
				2,86	12,47	29	126	97	0,04	0,40425
5	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками (добор после м3	1,21	1732,95	756,45	2102	917	1338	5,97	7
				976,50	--	1184	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	4,04	167,18	--	676	--	764	1,21	5
				167,18	--	676	--	113	--	--

7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении м3	12,13	7,51	7,51	91	91	24	--	-
				--	2,05	--	25	97	0,01	0,121275
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	12,13	25,65	5,38	311	65	238	0,13	2
				20,27	--	246	--	97	--	--
9	Е0101-17-9	Погрузка недостающего грунта на автосамосвалы экскаватором м3	48,83	42,20	40,26	2061	1966	605	0,01	1
				1,86	10,92	91	533	97	0,04	2
10	С010333-А5- 1	Подвозка недостающего грунта для устройства обваловки и обратной засыпки вручную т	95,22	45,00	--	4285	--	857	0,19	18
				9,00	--	857	--	100	--	--
11	Е0101-25-3 т.ч. п-3.70 к=0,85	Устройство насыпи бульдозером с перемещением до 10м м3	65	10,46	10,46	680	680	180	--	--
				--	2,86	--	186	97	0,01	1
12	Е0101-25-11 т.ч. п-3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы м3	65	16,55	16,55	1076	1076	285	--	--
				--	4,52	--	294	97	0,01	1
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	65	25,65	5,38	1667	350	1278	0,13	8
				20,27	--	1318	--	97	--	--
14	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом м2	50,9	10,78	5,58	549	284	302	0,04	2
				5,20	0,91	265	47	97	--	--
		Ж/БЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	3,4	2254,27	100,89	7656	343	649	0,85	3
				123,75	38,25	420	130	118	0,18	1
16	Е0106-33-2	Устройство монолитного днища из бетона класса В7,5 м3	2	12278,04	936,14	24096	1837	4439	10,45	21
				1827,00	327,38	3585	642	105	1,30	3
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,24	2834,96	1856,11	680	445	474	4,93	1
				812,93	597,97	195	144	140	2,37	1
19	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,33	1897,71	1247,36	2524	1659	1718	3,00	4
				503,55	418,91	670	557	140	1,76	2

20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,57	134,00	--	210	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-32К =1,25	Кольца опорные	м3	0,14	3337,50	--	467	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-33 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	М	0,89	2990,00	--	2661	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-33К =1,25	Кольца водопроводные диаметром 700мм и высотой до 0,3м	м	0,29	3737,50	--	1084	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	1,78	6380,00	--	11356	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-37К =1,1	Кольца водопроводные диаметром 1500мм и высотой до 0,6м	м	0,59	7018,00	--	4141	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	м3	0,27	24400,00	--	6588	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,77	250,66	9,95	443	18	122	0,36	1
					52,20	3,74	92	7	123	0,02	0,035325
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой	м2	22,75	245,44	3,82	5584	87	1041	0,21	5
					37,35	1,44	850	33	118	0,01	0,22749614
29	С12021-267	Скобы ходовые	т	0,0216	133700,00	--	2888	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали дополнительные	т	0,017	63800,00	--	1085	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,275	21,80	0,05	28	--	7	0,03	0,03825
					5,81	0,02	7	--	90	--	--

33	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,275	53,32	0,04	68	--	10	0,04	0,051
					8,32	--	11	--	90	--	--
34	Е0122-33-5	Сальники	м2	0,017	247994,13	49389,75	4216	840	1800	312,70	5
					62775,00	18657,00	1067	317	130	91,12	2
35	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	т	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
			1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
36	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
					393,75	--	394	--	128	--	--
37	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек	м2	0,3018	1292,59	29,74	390	9	16	0,23	0,06940342
					32,85	11,23	10	3	120	0,05	0,0150877
38	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	13,3	14,51	0,18	193	2	130	0,06	1
					9,23	0,07	123	1	105	--	--
39	Е0111-19-3	Асфальтобетон по уклону	м2	1,72	374,45	25,04	644	43	67	0,14	0,2408
					22,25	9,38	38	16	123	0,05	0,086
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ									
40	У1-33-1	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, строительные работы	м ограды	176,42	457,03	7,79	80631,06072	1374,34296	16970,57741	0,47	142
					77,88	2,28	13739,90112	402,24672	120	0,01	3
41	У1-33-2	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, монтаж металлоконструкций	м ограды	176,42	93,85	0,16	28155	48	2935	0,06	19
					10,81	0,06	3243	18	90	--	--
42	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	ворота	1	7360,79	551,45	7361	551	1039	3,30	3
					544,50	197,40	545	197	140	0,96	1

43	У1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	48963,64	86,18	48964	86	5279	34,00	34
		ворота		5839,06	26,18	5839	26	90	0,10	--
44	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций(исключается)	1	-4487,91	-6,87	-4488	-7	-495	-3,20	-3
		калитка		-547,94	-1,87	-548	-2	90	-0,01	--
		ЛС 02-05-03 НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
45	С130806-203 Изм. и	Трубы диам 76х6,0мм	21	740,00	--	15540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛС 02-05-04 НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
46	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	18	26,40	3,10	475	56	335	0,11	2
		м		19,10	0,50	344	9	95	--	--
47	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,70	27,80	661	500	268	0,06	1
		м		8,80	6,90	158	124	95	0,04	1
48	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	18	32,40	23,70	583	427	248	0,06	1
		м		8,60	5,90	155	106	95	0,03	1
49	С143008-92	Песок природный	0,6	1550,00	--	930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143007-1 Изм. и	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-75	0,042	13600,00	--	571	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый	119	8,50	0,10	1012	12	825	0,05	6
		м		7,30	--	869	--	95	--	--
52	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый	83	10,60	0,10	880	8	702	0,06	5
		м		8,80	0,10	730	8	95	--	--
53	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый	474	5,40	0,10	2560	47	1666	0,02	9
		м		3,70	--	1754	--	95	--	--

54	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000м	0,015	4150,00	--	62	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000м	0,015	6650,00	--	100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000м	0,116	9230,00	--	1071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ АО	Провод установочный для водопогружных электродвигателей, ВПВ сеч. 1,5мм2 м	240	61,30	--	14713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ АО	Провод установочный для водопогружных электродвигателей, ВПВ сеч. 4мм2 м	320	61,30	--	19617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
59	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под прокладку кабеля м3	1,8	389,25	--	701	--	792	2	4
				389,25	--	701	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и разравнивание м3	1,8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
				134,10	--	241	--	113	--	--
		ЛС 02-08-04 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
61	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диам. патрубка 315мм шт	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
62	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром шт	1	246,13	5,38	246	5	228	1,06	1
				175,50	2,25	176	2	128	0,01	--
63	С131306-2	Заслонка Р200Р шт	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой м2	1,26	1777,88	13,16	2233	17	406	1,54	2
				247,50	4,93	311	6	128	0,02	--
65	Е0122-1-3	Воздуховод из асбестоцементных труб диам. 200мм км	0,002	594980,92	23806,04	1190	48	152	297,00	1
				50400,00	8993,25	101	18	128	43,92	--

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

66	Е0113-26-21 К=2	Окраска воздуховодов за 2 раза	1,26	41,97	0,04	53	--	7	0,03	--
		м2		6,26	--	8	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			333 030,36	14 905,75			321,69
			Тенге			41 337,99	4 121,08			19,38
	Накладные расходы -		Тенге			49 818,47				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22 970,93				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			405 819,76				

Временные здания и сооружения 2,4х0,=1,92%		7 791,74
Итого с временными:		**413 611,50**
Возвратные суммы от временных 15%		1 168,76
Дополнительные затраты:		
Производство работ в зимнее время 3,3%х1,2=3,96%		16 379,02
Транспорт привозных материалов к=	0,2537	104 933,24
Выслуга лет 1%		4 136,12
Дополнительные отпуска 0,4%		1 654,45
На анализ воды к=	0,0004	165,44
Разъездной характер к=	0,0489	20 225,60
итого прочие затраты:		**147 493,86**
Итого с прочими:		**561 105,37**
в т.ч. СМР в ценах 2001 года		429 990,52
Итого в текущих ценах 2012г.		1 171 588,00
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		23 431,76
Всего		1 195 019,76
НДС 12%		143 402,37
Всего		**1 338 422**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Отдела строительства
Нуринского района _____ Калиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА": _____ Садвакасов М.К.